## ANEXO III

## I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

		1							entajes sin incluir decimales)  Monto de recursos presupuestarios					Kendii	mientos	Avance Fisico				
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	e Grupo Sectorial	al Sector	Subsector	Dependencia d Entidad Ejecutora del Proyecto	Institucion Fiecutora del				Financier				Avance	15100		Información complementaria y	
									Total Anual	Acumulado al Tri Ministrado Programad			Avance %	Acumul Generados	lados al Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7	7-CHIAPAS RECURSO 2010																			
	FAIS								2,555,581,665	2,132,533,579	2,169,013,174	1,461,778,839	68.5%	2,615,648	3,872,96	6	14,011,090.23	8,752,174.63	62.5%	
	FISM															•				
32709	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	71-OSUMACINTA	063-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	145,416	35,000	35,000	35,000	100.0%	(	)	SISTEMA 0	1.00	0.00	0.0%	SE HA EJERCIDO \$35,000.00 EN ESTE PROYECTO, EN COMPRA DE MATERIAL; AVANCE FISICO AUN NO EXISTE DEBIDO QUE LA OBRA SE
32967	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PERIMETRAL	71-OSUMACINTA	063-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	422,997	422,997	422,997	422,997	100.0%	C	)	METRO LINEAL 0	187.56	6 187.56	100.0%	LA CONSTRUCCION DEL MURO Y ENMALLADO PERIMETRAL, ES PARA PROTEGER EL ALCANTARILLADO EN LA PARTE BAJA DEL CERRO. OBRA YA TERMINADA, AVANCE FISICO Y
32112	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	71-OSUMACINTA	063-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	411,159	411,159	411,159	411,159	100.0%	(	)	SISTEMA 0	1.00	1.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA, FISICAMENTE Y FINACIERAMENTE AL 100%
32141	PAVIMENTACION DE CALLES (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010)	71-OSUMACINTA	063-03-0006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	440,352	348,361	348,361	348,361	100.0%	C	)	0 METROS CUADRADOS	1,317.00	1,055.00	80.1%	
32126	CAMION COMPACTADOR (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010)	71-OSUMACINTA	063-03-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	289,485	228,491	228,491	228,491	100.0%	0	)	0 INFORME	1.00	0.80	80.0%	
32088	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-OSUMACINTA	063-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ÜRBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	415,526	126,000	126,000	126,000	100.0%	C	)	POSTE 0	16.00	16.00	100.0%	ESTE PROYECTO YA ESTA 100% FISICAMENTE, EN LO FINANCIERO SIGUE IGUAL AL TRIMESTRE PASADO,SE ESTIMA QUE EN EL
32208	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 X 8.00 METROS ESTRUCTURA RC Y OBRA EXTERIOR (MURO MAMPOSTERIA) PARA LA ESCUELA PRIMARIA DR.	71-OSUMACINTA	063-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	593,677	593,677	593,677	593,677	100.0%	C	)	METROS 0 CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%
32099	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 X 8.00 METROS, ESTRUCTURA RC PARA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 955 CLAVE: 07ETV0978T		063-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	523,683	163,318	163,318	163,318	100.0%	C	)	METROS 0 CUADRADOS, AULAS	2.00	1.60	80.0%	
32120	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010.	71-OSUMACINTA	063-03-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	44,265	42,429	42,429	42,429	100.0%	C	)	0 ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%	
	FORTAMUN								815,507,831	660,148,796	638,211,936	530,282,294	80.3%	13,812	2	0	14,700,194.36	10,585,126.12	72.0%	
	INVERSIÓN																			
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN																			
31881	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	71-OSUMACINTA	063-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	32,000	32,000	32,000	32,000	100.0%	C	)	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO EL PROYECTO: CONTRATACION DE AUXILIAR, PERO DEBIDO A MODIFICACIONES, SE CANCELO Y EN SU LUGAR SE INICIO EL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y
31546	AMPLIACION DE LA PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAL	71-OSUMACINTA	063-04-0001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	766,550	491,709	491,709	491,709	100.0%	C	)	OTROS	14.00	14.00	100.0%	
31784	CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	71-OSUMACINTA	063-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	62,832	40,304	40,304	40,304	100.0%	(		0 PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
31800	DESAYUNOS ESCOLARES	71-OSUMACINTA	063-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA	134,615	83,462	83,462	83,462	100.0%	C		0 ALUMNO	44,400.00	37,740.00	85.0%	
31769	POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	71-OSUMACINTA	063-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	90,400	45,200	45,200	45,200	100.0%	C	)	PERSONA 0	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTAR CON POLICIAS SOLIDARIOS, EN CADA COMUNIDAD Y SE LES DA
31721	OPERATIVOS CONJUNTOS, GASTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDEO (COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS, MTTO. DE PATRULLAS)	71-OSUMACINTA	063-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	257,568	179,814	179,814	179,814	100.0%	C	)	PATRULLAJE 0	2.00	2.00	100.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ESTE PROYECTO SE CAPTURO CON UN MONTO TOTAL DE \$196,748.00, PERO SE REALIZARON AJUSTES EN ESTE PROYECTO, AHORA EL MONTO