

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14					
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS																						
	FAIS										7,212,820	7,212,820	7,212,820	6,827,661	93.9%	0	0	49,592.00	49,592.00	100.0%		
	IRISM																					
	AGUA POTABLE																					
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
114460	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	LAS MIRANDAS	RURAL	048-03-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	987,457	987,457	987,457	918,770	93.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE AUN NO SE HA FINIQUITADO LA OBRA PERO YA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
114036	CONSTRUCCION DE POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	048-03-06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	1,652,877	1,652,877	1,652,877	1,486,994	90.0%	0	0	POZO	11.00	11.00	100.0%	LA DIFERENCIA QUE PRESENTA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, ES QUE AUN NO SE HA FINIQUITADO LA OBRA
	REHABILITACIÓN																					
114316	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	48-JUAREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	048-03-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	212,779	212,779	212,779	208,927	98.2%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA Y AL 100% LA DIFERENCIA ES POR LA FALTA DE PAGO DE RETENCIONES, OBRA CON RECURSOS
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
	OTROS																					
112962	DEZASOLVE DE ARROYO DEL CENTRO	48-JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	048-03-02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	1,838,075	1,838,075	1,838,075	1,809,409	98.4%	0	0	METRO CUBICO	28,735.00	28,735.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES DE QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% LO QUE FALTA ES PAGAR RETENCIONES.
113142	DEZASOLVE DE RIO	48-JUAREZ	PALESTINA	RURAL	048-03-03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	1,905,271	1,905,271	1,905,271	1,875,901	98.5%	0	0	METROS CUBICOS	20,825.00	20,825.00	100.0%	LA OBRA ESTA AL 100% SOLO FALTA PAGO DE RETENCIONES
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALIMBRADO PUBLICO																					
	AMPLIACION																					
112231	ELECTRIFICACION COBACH (COL. NUEVO PROGRESO)	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	048-03-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	676,367	676,367	676,367	527,660	78.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100% LA DIFERENCIA ENTRE EL FISICO Y FINANCIERO ES QUE NO SE HA FINIQUITADO.