

Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														3,266,312.41	46.00%
INVERSIÓN														1,400,000.00	28.05%
K		Desarrollo Regional y Urbano												1,400,000.00	28.05%
B		Urbanización												1,400,000.00	28.05%
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo												1,400,000.00	28.05%
00		Programa normal de operación												1,400,000.00	28.05%
413		Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.												1,400,000.00	28.05%
B001		Rehabilitación de la Casa de la Cultura.	Pintura y Acabados de la Casa de la Cultura y alrededor de la plaza central y accesos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B002		Rehabilitación del Templo de Guadalupe en Simojovel.	Rehabilitación y mantenimiento del templo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003		Rehabilitación de la Plaza Central.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B004		Conclusión de Casa de Visita.	Casa de visita	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
B005		Mejoramiento de imagen urbana del acceso principal.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales y odernamiento de espacios públicos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00 100.00%
B006		Restauración del Convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo (demolición de la crujía entre dos claustros).	Demolición de la crujía	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				3,266,312.41	46.00%
INVERSIÓN																				1,400,000.00	28.05%
B007						Rehabilitación del Templo de Santa Cecilia .	Rehabilitación del templo	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B008						Pintura en paramento de circuito de entrada y salida en Copainalá.	Rehabilitación de imagen urbana	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B009						Mejoramiento de imagen urbana de Copainalá (Recuperación de plazoleta frente al templo).	Módulos, canchas, vialidades, arborización e iluminación	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B010						Rehabilitación de la plaza central y mejoramiento de paramento (casa esquina).	Sustitución de pisos, jardinería, módulos, mobiliario e iluminación	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B011						Rehabilitación y restauración del Templo de San Agustín de Tapalapa (3ra. Etapa).	Protección de presbiterio y acondicionamiento de áreas de servicio e instalaciones hidráulicas y sanitarias	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B012						Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida.	Pintura en fachadas de circuitos de entrada y salida	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B013						Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida.	Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B014						Mejoramiento del acceso de la plaza central al manantial (Escalinata).	Pintura en fachadas, jardinería y mamposterías	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]