

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18-15/13	Financieros Acumulados al Ejercicio	19	20	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado										
2-CHIAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 52 REGISTROS																									
	FAIS													68,982,185	68,982,185	56,501,497	21,485,595	31.1%	0	0	58,060.04	11,828.95	20.4%		
	PSM																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
138906	CONSTRUCCION DE 2380 ML LINEA CONDUCCION CAPTACION Y TANQUE ALMACENAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL FORTIN	RURAL	306-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,560,803	1,560,803	0	0	0.0%	0		2,580.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
138881	PAGO DE AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES ORDINARIOS AL CONTRATADO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE FECHA 22/JULIO/2011	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0042	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL				10,252,016	10,252,016	7,689,012	7,689,012	75.0%	0		1.00	0.75	75.0%	SE REGISTRA LAS AMORTIZACIONES HASTA EL MES DE JUNIO/2012 DEL CREDITO OTORGADO POR BANORABAS.	
125659	CONST. POZO TIPO NORIA 3 MTS DIAM. X 7 MTS. PROFUNDIDAD, 2990 ML LINEA CONDUCCION TUB. FOGO 2 1064.50 MTS TUB. FO.GO. 2 Y 335 MTS DE 3 RED DISTRIBUCION, 35 TOMAS DOMICILIARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	306-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				2,085,221	2,085,221	2,085,221	625,566	30.0%	0		METRO LINEAL	2,990.00	897.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
120450	RAHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONST. MUROS CONTENEDOR EN CAPTACION, LINEA CONDUCCION, MANTENIMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	AGUA BENDITA II	RURAL	306-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,335,108	1,335,108	1,335,108	1,186,216	88.8%	0		METRO LINEAL	2,014.00	1,788.00	88.8%	OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION
138884	REHAB. DE 2095.30 LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE TRAMOS AISLADOS CONEXIONES SALIDA TANQUE 400 M3 ALIMENTACION ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	306-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				2,445,453	2,445,453	1,400,000	723,636	30.0%	0		METRO LINEAL	2,095.30	650.00	31.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO PARA INICIOS DE OBRA
125692	CONSTRUCCION DE DRENA PLUVIAL, 920 ML TUB. PVC 6 DIAMETRO, DEMOLICION PISOS CONCRETO, REPOSITO CONCRETO POZOS DE VISITA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	306-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,199,991	1,199,991	1,199,991	599,995	50.0%	0		METROS CUBICOS	920.00	450.00	48.9%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 50% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
120317	CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO, 11532.76 ML TUBERIA PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8 DIAMETRO, EXCAVACIONES, RELLENOS POZOS AMPLIACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	306-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				8,351,843	8,351,843	8,351,843	2,497,273	29.9%	0		METRO LINEAL	11,532.76	3,459.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIO DE OBRA, COMO CUENTA CON REGISTRO Y CONTROL, SE LE
138874	AMPL. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA SUMIN E INSTALACION TUB PVC 8 DIAMET TUB PVC 6 MEJORAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PALMAR	RURAL	306-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				278,960	278,960	278,960	0	0.0%	0		METRO LINEAL	396.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
138886	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO TRAZO NIVELACION EXCAVACION PLANTILLA 524.40 ML TUB. SANITARIA PVC 8 DIAMET TUB 6 DIAMET MANTENIMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANITOS	RURAL	306-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				450,294	450,294	0	0	0.0%	0		METRO LINEAL	514.40	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
125680	REHAB. RED DRENAJE SANITARIO INSTALACION 405.70 ML TUB. SANITARIA PVC 10 134 DE 8 DIAMETRO, TUB. PVC 6 DIAM. RELLENOS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMEN	RURAL	306-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				555,214	555,214	555,214	0	0.0%	0		METRO LINEAL	539.70	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
120409	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LETRINAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	306-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,721,248	1,721,248	1,721,248	516,875	30.0%	0		PLANTA	1.00	0.30	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DE ANTICIPO PARA INICIOS DE LA OBRA, PERO COMO YA
120196	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS CON FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, BASE SAPATAS AISLADAS 40x40 CONCRETO ARMADO URBANIZACION MUNICIPAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUUEVO JERUSALEN	RURAL	306-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				961,989	961,989	961,989	288,597	30.0%	0		LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	8.00	30.8%	OBRAS INICIADA, SE LE HA PROPORCIONADO EL 30% DE ANTICIPO UNICAMENTE
138891	PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCC. TRAMO I, 4934.38 M2 DE 200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-4/10 10	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,550,432	1,550,432	0	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,934.38	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
138900	PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCC. TRAMO II, 4934.38 M2 DE 200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR REFORZADO C/MALLA-LAC 6-4/10 10	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,550,776	1,550,776	0	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,934.38	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
138912	PAVIMENTACION CALLES C/CONCRETO HDCC. 624 M2 DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS ESPESOR 208 ML GUARNICIONES LIMPAA TRAZO NIVELACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS PINOS	RURAL	306-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				368,842	368,842	0	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	624.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
125638	PAVIMENTACION DE 1407 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 469 ML GUARNICIONES 227.50 ML TUBERIA SANITARIO 8, 48 ML TUB.	113-VENUSTIANO CARRANZA	SEÑOR DEL POZO	RURAL	306-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				646,130	646,130	646,130	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,407.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
125661	PAVIMENTACION DE 1407 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 451 ML GUARNICIONES 245.01 ML TUBERIA SANITARIO 8, 48 ML TUB.	113-VENUSTIANO CARRANZA	CACAO DOS	RURAL	306-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,405,799	1,405,799	1,405,799	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,407.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL RECURSO POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
125653	PAVIMENTACION DE 1810.8 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 466 ML GUARNICIONES, 87 ML TUB. PVC 8 96 ML 6 SILLITAS DEMOLICIONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	306-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,516,773	1,516,773	1,516,773	455,032	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,810.80	543.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
125630	PAVIMENTACION DE 1813 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 406 ML GUARNICIONES 124.04 ML MURO PIEDRA BLOCA, 745 M2	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				796,359	796,359	796,359	0	0.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,851.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA
125644	PAVIMENTACION DE 1997.70 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 607 ML GUARNICIONES 367.5 M2 BANQUETAS, EXCAVACIONES, ACARROS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN VICENTE AGUA BENDITA	RURAL	306-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,291,297	1,291,297	1,291,297	387,389	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,997.70	600.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL VALOR PORQUE YA CUENTA
125649	PAVIMENTACION DE 2398.90 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 579 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARROS LIMPAA TRAZO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	306-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,497,541	1,497,541	1,497,541	449,262	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,398.90	693.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
125647	PAVIMENTACION DE 2586 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 838 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARROS LIMPAA TRAZO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MONTE DE LOS OLIVOS	RURAL	306-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,502,097	1,502,097	1,502,097	450,629	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,586.00	776.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
125651	PAVIMENTACION DE 2638.9 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 928.90 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARROS LIMPAA TRAZO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	306-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,519,560	1,519,560	1,519,560	455,868	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,638.90	792.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
125642	PAVIMENTACION DE 3069.15 M2 CALLES C/CONCRETO HDCC. 960.60 ML GUARNICIONES EXCAVACIONES RELLENOS ACARROS LIMPAA TRAZO	113-VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	URBANO	306-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,782,625	1,782,625	1,782,625	534,787	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,069.15	920.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE LA OBRA PORQUE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SE LE ASIGNA EL
125662	PAVIMENTACION DE 6426 ML CALLES C/CONCRETO HDCC. 209.60 ML GUARNICIONES, LIMPAA TRAZO NIVELACION DEMOLICIONES PUENTES Y PASOS PEATONALES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				218,804	218,804	218,804	65,641	30.0%	0		M2 CONCRETO HIDRAULICO	649.04	195.00	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON
125634	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS BARRIO SAN SEBASTIAN ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				641,222	641,222	641,222	0	0.0%	0		METROS LINEALES	1,990.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA PERO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR ESO SE LE ASIGNA EL TOTAL.
120296	AMPL. ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION 30-3F 13.2 KV, 16 POSTES CONCRETO, SUM. Y COLOC. ESTRUCTURAS F/ALTA Y BAJA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	113-VENUSTIANO CARRANZA	RUBEN JARAMILLO TRES PICOS	RURAL	306-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				979,179	979,179	979,179	293,754	30.0%	0		POSTE	16.00	5.00	31.3%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DEL ANTICIPO PARA SUS INICIOS DE LA OBRA
120145	REHAB. AULAS ESCOLARES EST. A. CLAVE 07D0000Y, TRES MODULOS Y UN LABORATORIO, DESMONTA Y COLOCACION DE LAMINA R27 CAL. 26. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	306-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				1,204,817	1,204,817	1,204,817	0	0.0%	0		METRO CUADRADO	1,102.93	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA PERO COMO YA SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA
120515	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	306-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA																	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-21/20									
														Ministrado	Programado												15	16	17	21	22	23	24		
125030	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS	VENUSTIANO CARRANZA	MONTECRISTO	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			205,833	205,833	205,833	0	0.0%	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, PERO COMO YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA EL												
125047	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PIUY	RURAL	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			205,833	205,833	205,833	0	0.0%	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, PERO COMO YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA EL												
125627	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS	VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	RURAL	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			205,833	205,833	160,500	150,894	73.3%	0	VIVIENDA	5.00	1.00	20.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DEL VALOR DE LA OBRA, PERO COMO YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA EL												
124929	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 METROS	VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA (LA FRANCA)	RURAL	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			355,800	355,800	355,800	0	0.0%	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, PERO COMO YA CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE ASIGNA EL												
138904	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6 X 8 MTS.	VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	106-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			764,533	764,533	0	0	0.0%	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DE RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL												
120467	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS	VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGÓN	URBANO	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			329,333	329,333	329,333	0	0.0%	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%	LA OBRA AUN NO COMIENZA PERO COMO YA SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE LE DISPONE												
125670	AMPLIACION 480 VIVIENDAS LAMINAS 3.05 MTS CAL. 32 MONTEN 9 CAL. 14, PUNAS AUTOTALADRANTES Y 400 FOGONES AHORRADORES LEÑA	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,708,700	1,708,700	1,708,700	0	0.0%	0	VIVIENDA	400.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA RECURSOS POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL												
125673	REHABILITACION TECHO D 500 VIVIENDAS C/LAMINAS 3.05 MTS CAL. 32 MONTES 9 CAL. 14 PUNAS AUTOTALADRANTES	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,314,500	1,314,500	1,314,500	0	0.0%	0	VIVIENDA	500.00	0.00	0.0%	AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE ASIGNA RECURSOS POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL												
	CAMINOS RURALES																																		
	CAMINOS RURALES																																		
	MANTENIMIENTO																																		
120202	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, CONSISTE EN SOBRE CARGAR CORDONA C/MAT. MEJORADO BANCO C/ESPESOR 20 CMS ANCHO PUNTES VEHICULARES	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,379,672	1,379,672	689,836	0	0.0%	0	KILOMETROS	7.70	0.00	0.0%	AUN NO SE EMPIEZAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA POR EL PERIODO DE LLUVIAS												
125675	CONSTR. PUENTE VEHICULAR 8 ML. BASE DE ESTRIBO MAMPONERIA DE PIEDRA 25X30 MS. LOZA CONCRETO REFORZADO C/CIERO ALTA RESISTENCIA. DIAPHRAGMA ANCHO CALZADA 4 MTS UN CLARO 8 ML.	VENUSTIANO CARRANZA	EL CACAO	RURAL	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			678,762	678,762	678,762	203,628	30.0%	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	2.40	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.												
125660	CONSTR. PUENTE VEHICULAR AMPL. CAUCE DE RIO 10 A 15 MTS. REALIZANDO ESTRIBOS MAMPONERIA PIEDRA BRIZA, CORDONA CONCRETO ARMADO 250 KG/CM2 LOZA REFORZADA DOS NERVAJURAS	VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO (SAN JOSE LA GDEZA.)	RURAL	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,663,570	1,663,570	1,663,570	499,071	30.0%	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	4.50	30.0%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 30% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.												
125656	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 15 ML ANCHO CALZADA 4 MTS Y UN CLARO DE 15 MTS. ALTURA DE 3 MTS P/CARGA VIVA DE H15 LOZA 26.42 MS MURO PROTECCION CONCRETO C/CIERO 30 ML RIO ARRIBA GASTOS INDIRECTOS	VENUSTIANO CARRANZA	MONTECRISTO	RURAL	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,200,355	1,200,355	1,200,355	600,177	50.0%	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	5.00	33.3%	UNICAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL 50% DE LA OBRA, SE LE ASIGNA EL TOTAL DEL IMPORTE POR CONTAR CON OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL.												
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																																		
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE																																		
119812	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			2,192,020	2,192,020	961,580	961,580	43.9%	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE EL GASTO REALIZADO HASTA LA FECHA DEL PROGRAMA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA												
	GESTION																																		
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																																		
119833	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PROFESIONISTAS) ORGANIZACIONAL	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			751,128	751,128	321,912	321,912	42.9%	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	SE REGISTRA EL GASTO REALIZADO A LA FECHA EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION EN LA												
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS)																																		
119827	CURSOS A FUNCIONARIOS IMPARTIDOS POR EL I.A.P.	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			579,317	579,317	347,591	347,591	60.0%	0	CURSO	12.00	6.00	50.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE LO GASTADO A LA FECHA, EL EXPEDIENTE ESTA EN VALIDACION EN LA DEPENDENCIA.												
2 CHAPAS RECURSO 2012																																			
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																																			
PORTAMUN													10,751,480	7,763,387	6,198,321	6,198,321	79.8%	0	0		410.00	5.00	1.2%												
PORTAMUN																																			
GASTO CORRIENTE																																			
OTROS GASTOS DE OPERACION																																			
148035	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SALUD			175,000	175,000	87,500	87,500	50.0%	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	SE REGISTRA EL GASTO DEL PROYECTO, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS												
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																																		
148011	PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A C.F.E. DE EJERCICIO ANTERIORES (2011)	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			5,500,000	3,645,497	3,645,497	3,645,497	100.0%	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS A LA FECHA, EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION												
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																																		
148014	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL			450,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	0.50	50.0%	SE REGISTRA EL GASTO DEL PROYECTO, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS												
148013	EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL			236,124	236,124	236,124	236,124	100.0%	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA EL GASTO DEL PROYECTO, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS												
148017	FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS MUNICIPALES	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL			935,340	458,500	458,500	458,500	100.0%	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	SE REGISTRA EL GASTO DEL PROYECTO, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS												
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO																																		
148028	APOYO A LA ARTESANIA LOCAL, ADQ Y DOTACION 48 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO 24 PAQ, HILO IRIS MIS COLOR 180 PZAS, TUBO ARTISELA NO. 10	VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO	RURAL	106-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			32,760	0	0	0	0.0%	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO AUN NO COMIENZA												
148010	APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CENTRO ADQ. Y DOTACION 32 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 26 PAQ. DE COLOR, 195 PZAS TUBO ARTISELA NO. 80	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			35,490	0	0	0	0.0%	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO AUN NO COMIENZA												
148009	APOYO ARTESANIA LOCAL BA. CONVIENTO ADQ. Y DOTACION 40 PAQ. HILO IRIS MIS BLANCO Y 20 DE COLOR 150 PZAS TUBO ARTISELA NO. 10 Y	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			27,800	0	0	0	0.0%	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	EL PROYECTOS AUN NO COMIENZA												
148012	AYUDA HUMANITARIA, A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE REGISTRA UNICAMENTE EL GASTO REALIZADO A LA FECHA, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN												
148042	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,548,266	2,548,266	1,070,700	1,070,700	42.0%	0	AGRUPACION	1.00	0.50	50.0%	SE REGISTRA EL GASTO DEL PROYECTO, EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LAS												
148007	PROG. MAZ VOLUNTAD Y DESARROLLO AGROPECUARIO ADQ Y DOTACION 400 BOLSA MAZ JEROME 3056 800 LTOS GLOSATO 800	VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO AGROPECUARIO			311,200	0	0	0	0.0%	0	HECTAREA	400.00	0.00	0.0%	EL PROYECTOS AUN NO SE COMIENZA												