

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o.	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
CHIAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 28 REGISTROS																									
FAS																									
FISM																									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS													24,814,652	21,193,710	21,193,710	21,193,710	100.0%	0	0		17,109.91	16,502.55	96.5%	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	AMPLIACION																								
170311	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0750201000279100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				350,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0		410.60	205.30	50.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA
170207	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0750201000286100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				949,868	474,934	474,934	474,934	100.0%	0	0	RED	1.00	0.80	80.0%	LA LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SOSTENIDA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
170172	CONSTRUCCION																								
	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (B. SAN FRANCISCO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750100000166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				751,747	751,747	751,747	751,747	100.0%	0	0		1,040.00	1,040.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO. UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES. LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER
170093	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	075070101000046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,432,775	1,432,775	1,432,775	1,432,775	100.0%	0	0		2,600.00	2,600.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. CASCAJAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,029,940	1,029,940	1,029,940	1,029,940	100.0%	0	0		1,806.00	1,806.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL. LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA
170026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (B. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,074,581	1,074,581	1,074,581	1,074,581	100.0%	0	0		1,950.00	1,950.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA. LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA
169995	PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,044,907	1,044,907	1,044,907	1,044,907	100.0%	0	0		1,612.18	1,612.18	100.0%	OBRA FINIQUITADA
170137	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (B. OPIRESAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750701000136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				350,494	350,494	350,494	350,494	100.0%	0	0		600.00	600.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA. LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170040	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	075070101000066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				670,000	670,000	670,000	670,000	100.0%	0	0		1,200.00	1,200.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170036	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SANTA CRUZ)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	075070101000096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				600,696	600,696	600,696	600,696	100.0%	0	0		1,200.00	1,200.00	100.0%	LOCALIDAD BARRIO SANTA CRUZ. LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA
170185	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750701000176100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,150,000	1,132,482	1,132,482	1,132,482	100.0%	0	0		2,151.60	2,151.60	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA, EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
170127	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (B. LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750202000126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				869,749	434,875	434,875	434,875	100.0%	0	0	POSTE	16.00	13.00	81.3%	LOCALIDAD BARRIO LA GRANDEZA. LOS DATOS E INFORMACION FUE MODIFICADA PORQUE NOS PERCATAMOS QUE LA OBRA NO HA SIDO PAGADA EN SU TOTALIDAD, NI LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170114	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIE DE CERRO 2A SECCION)	8-AMATENANGO DEL VALLE	PIE DEL CERRO	RURAL	0750202000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,396,892	1,396,892	1,396,892	1,396,892	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
170187	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07501010000196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				942,996	942,996	942,996	942,996	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDAD MEDICA LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
170082	CONSTRUCCION DE AULAS EN COBACH PLATEL NO. 256 C/VE: 07EM50132J	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750104000086100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,189,464	1,189,464	1,189,464	1,189,464	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
	PRIMARIA																								
170186	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LA GRANDEZA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENAGO DEL VALLE				476,498	470,980	470,980	470,980	100.0%	0	0		600.00	600.00	100.0%	SE CAPTURE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEVIDO A QUE NO SE ENCONTRO REPORTE EN TRIMESTRES ANTERIORES
170199	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM JUAN ESCUTIA	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA CAÑADA	RURAL	0750102000026100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0		504.00	504.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
170106	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM VICENTE GUERRERO C/VE: 07R981561D	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750102000106100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				446,311	223,156	223,156	223,156	100.0%	0	0		680.00	612.00	90.0%	LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE LA VENTANA. LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
	SECUNDARIA																								
170093	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA NO. 100 MARIA MONTESSORI (B. CASCAJAL)	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	0750103000096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				476,499	238,490	238,490	238,490	100.0%	0	0		513.00	256.50	50.0%	LOCALIDAD BARRIO CASCAJAL. LOS DATOS E INFORMACION FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
189092	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	BENITO JUAREZ	RURAL	07540102000246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				678,434	0	0	0	0.0%	0	0		22.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE A CONCLUIDO AL 100 DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR YA QUE DEJO CON MUCHAS INCONSIENCIAS Y PENDIENTES QUE A LA FECHA LA
189055	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA TU CASA	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07540102000266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				700,867	0	0	0	0.0%	0	0		51.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE A CONCLUIDO AL 100 DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR YA QUE DEJO CON MUCHAS INCONSIENCIAS Y PENDIENTES QUE A LA FECHA LA
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	MANTENIMIENTO																								
170163	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	07UB0201000156100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				780,647	390,324	390,324	390,324	100.0%	0	0		1.42	0.71	50.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA FUE ARRASTRADA DEL TERCER TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA
170321	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	07UB0201000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,514,894	2,305,468	2,305,468	2,305,468	100.0%	0	0		6.56	5.85	90.0%	LOS DATOS SE MODIFICARON EN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
170145	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+700	8-AM																							

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dispersión Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
170455	ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPO, COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	079P0205000046100	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
													1,647,807	1,569,805	1,569,805	1,569,805	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	LOS AVANCES FISICO Y FINANCIERO FUERON MODIFICADOS QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
170447	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	079P0104000036100	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLCIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	618,494	352,130	352,130	352,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS E INFORMACION FINANCIERA FUE ARRASTRADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN CAPTURA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, NO SE TIENE REPORTE DEL TERCER
170640	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O DESAYUNDOS ESCOLARES	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	-	-	283,212	283,212	283,212	283,212	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA CAPTURA EN EL 4TO TRIMESTRE, NO SE ENCONTRO REPORTE EN TRIMESTRES ANTERIORES Y LA INFORMACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A UN