

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
FICHAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 14 REGISTROS																									
FAIS																									
ITEM																									
														15,348,683	15,348,683	14,781,451	14,566,084	89.3%	0	0		5,118.40	5,118.20	100.0%	
183604	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25	CHAPULTENANGO	NANCHITAL	RURAL	025-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			964,365	964,365	964,365	964,365	100.0%	0	0	METRO LINEAL	968.30	968.30	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO CON UN AVANCE DEL 100% DEL AVANCE FINANCIERO Y FINANCIERO
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
184155	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN Y RELLENO EN CANCHA DEPORTIVA	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	0.10	0.10	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
186380	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	25	CHAPULTENANGO	RIO NEGRO	RURAL	025-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			807,158	807,158	807,158	807,158	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HERÁLCICO	1,197.00	1,197.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
187050	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO) PASOS VEHICULARES	25	CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	025-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,588,430	1,588,430	1,588,430	1,588,430	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
183379	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	25	CHAPULTENANGO	BUENOS AIRES	RURAL	025-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,096,723	1,096,723	1,096,723	1,096,723	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZO CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FÍSICO
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
183754	CONTRUCCION DE LINEA TRIFASICA	25	CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	025-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			2,249,208	2,249,208	2,249,208	2,249,208	100.0%	0	0	POSTE	230.00	230.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	PRIMARIA																								
183209	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	25	CHAPULTENANGO	CARMEN TONAPAC	RURAL	025-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,787,999	1,787,999	220,767	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	80.0%	HAY UN AVANCE DEL 80% DEL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
186471	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO- VALTIERRA CENTRO	25	CHAPULTENANGO	VALTIERRA CENTRO	RURAL	025-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			3,090,933	3,090,933	3,090,933	3,090,933	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,640.00	1,640.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA EN UN 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
186860	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TRAMO: DHO AL O-860	25	CHAPULTENANGO	CUMBRE VALTIERRA	RURAL	025-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			2,185,430	2,185,430	2,185,430	2,185,430	100.0%	0	0	KILOMETROS	860.00	860.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA DE 0.860 KILOMETROS DE APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CARRETERA CON UN AVANCE DEL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE
	MAINTENIMIENTO																								
184007	REVESTIMIENTO DE 4KM DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE CHAPULTENANGO SAN ANTONIO ACAMBAC	25	CHAPULTENANGO	SAN ANTONIO ACAMBAC	RURAL	025-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			749,856	749,856	749,856	749,856	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO CON UN AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE
	PUENTES VEHICULARES																								
	CONSTRUCCION																								
181533	CONSTRUCCION DE PUENTE REFORZADO	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			499,970	499,970	499,970	499,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																								
181889	GASTOS INDIRECTOS	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			497,167	497,167	497,167	497,167	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE TERMINO AL 100% EL PRESUPUESTO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	GESTIÓN																								
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO																								
182057	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			248,583	248,583	248,583	248,583	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	ORGANIZACIONAL																								
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS)																								
182247	CURSO DE CAPACITACIÓN (PRODIM)	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			82,861	82,861	82,861	82,861	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
FICHAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 7 REGISTROS																									
PORTAMUN																									
INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
185427	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PARA CANCHA DE FUTBOL	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			278,491	278,491	194,943	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	9.80	2.94	30.0%	AUN SE TIENE UN AVANCE DE 30% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA
	MAINTENIMIENTO																								
185951	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			289,107	289,107	289,107	289,107	100.0%	0	0	LUMINARIA	210.00	210.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
184488	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MAINTENIMIENTO DE 02 PATRULLAS MUNICIPALES	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			206,520	206,520	206,520	206,520	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA AL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																								
184540	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			264,180	264,180	264,180	264,180	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	SE CONCLUYO AL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
184373	CONTRATACION DE 20 POLICIAS MUNICIPALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			1,317,944	1,317,944	1,317,944	1,317,944	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	SE CONCLUYO CON UN AVANCE DEL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																								
184731	CONTRATACION DE PERSONAL	25	CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	025-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			214,200	214,200	214,200	214,200	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE CONCLUYO LA OBRA CON AVANCE DEL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO
185001	DESAYUNOS ESCOLARES	25	CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	025-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO			354,404	354,404	354,404	354,404	100.0%	0	0	OTROS	354,404.00	354,404.00	100.0%	SE CONCLUYO CON AVANCE DEL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE