ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Urgencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 18-15/13	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24-23/20	25	
7-CHAPAS RECURSO 2013																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS																									
RESM																									
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS												21,595,931	21,595,931	21,595,931	6,124,740	28.4%	0	0		2,056.99	852.37	41.4%		
	LETRINAS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
141424	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES (60 ACCIONES)	74-PANTELHO	LA ISLA	RURAL	066-11-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,169,990	2,169,990	2,169,990	650,998	30.0%	0	0		LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	20.00	33.3%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
141519	PAVIMENTACION DE CALLER CON CONCRETO HIDRAULICO, TEMABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-012-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,850,738	1,850,738	1,850,738	555,221	30.0%	0	0		METROS CUADRADOS	1,912.11	800.00	41.8%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
141591	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	74-PANTELHO	CRISTO REY CHACTU	RURAL	066-007-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,243,374	1,243,374	1,243,374	373,010	30.0%	0	0		POSTE	12.00	4.00	33.3%	
140529	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	74-PANTELHO	SAN JOSE BUENAVISTA SEGUNDO	RURAL	066-004-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,598,517	1,598,517	1,598,517	479,555	30.0%	0	0		POSTE	19.00	9.00	47.4%	
141133	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13,200 KV	74-PANTELHO	SAN JOSE CHACTU	RURAL	066-006-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			3,210,645	3,210,645	3,210,645	963,134	30.0%	0	0		POSTE	41.00	15.00	36.6%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	PRIMARIA																								
141380	CONSTR. DE CANCHA DEPORTIVA, TECHO Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. CONAFE JOSE VASCONCELOS CVE. 07P814101	74-PANTELHO	NUEVA JERUSALEN	RURAL	066-009-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,013,196	1,013,196	1,013,196	302,947	29.9%	0	0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.32	32.0%	
140094	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON ESTRUCTURA TIPO RC EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL LABRANZAR CON CLAVE 07P807571	74-PANTELHO	EL PEQUEÑO ROBLAR	RURAL	066-003-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,056,291	1,056,291	1,056,291	329,407	31.2%	0	0		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.80	40.0%	
139751	CONSTRUCCION DE 4 AULAS CON ESTRUCTURA TIPO RC, ESC. PRIM JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 07P81527E	74-PANTELHO	NUEVA REFORMA	RURAL	066-002-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,170,115	1,170,115	1,170,115	371,209	31.7%	0	0		METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	1.35	33.8%	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
139960	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 2+850.00 SUR TRAMO DEL KM 2+850.00 AL KM 2+950.00 (3A. ETAPA)	74-PANTELHO	EMILIANO ZAPATA SEGUNDO	RURAL	066-001-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,441,473	2,441,473	2,441,473	732,441	30.0%	0	0		KILOMETROS	2.86	0.95	33.2%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																								
140984	CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO	74-PANTELHO	LAS LIMAS CHETAMUCHEM	RURAL	066-005-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,078,044	2,078,044	2,078,044	623,413	30.0%	0	0		TALLER	1.00	0.40	40.0%	SEGUN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES (OBRA) POR LO QUE EN EL SISTEMA APARECE COMO TALLER.
141297	CONSTRUCCION DE TALLER DE USO COMUNITARIO	74-PANTELHO	SAN LUIS USIG	RURAL	066-08-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,131,174	1,131,174	1,131,174	339,352	30.0%	0	0		TALLER	1.00	0.35	35.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
141600	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,632,651	2,632,651	2,632,651	404,050	15.3%	0	0		INFORME	1.00	0.20	20.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																								
7-CHAPAS RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS																									
RESM																									
	AGUA POTABLE												19,642,208	19,642,208	19,642,208	15,904,097	81.0%	0	0		2,368.87	2,362.57	99.7%		
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCIÓN																								
141804	CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			5,101,000	5,101,000	5,101,000	2,576,015	50.5%	0	0		SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
142116	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,999,401	1,999,401	1,999,401	1,999,401	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	2,008.17	2,008.17	100.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013, SEGUN PROYECTO LA U.M. ES METRO LINEAL.
142020	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,660,516	1,660,516	1,660,516	1,660,516	100.0%	0	0		METROS CUADRADOS	266.70	266.70	100.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013, SEGUN PROYECTO LA U.M. ES METRO LINEAL.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
142218	INTRODUCCION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3F-4H 13-300 V	74-PANTELHO	SAN MIGUEL LOTEROS	RURAL	066-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,063,884	2,063,884	2,063,884	1,947,650	94.4%	0	0		POSTE	23.00	22.00	95.7%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013
142305	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIANA Y BAJA TENSION	74-PANTELHO	SAN CARALAMPIO	RURAL	066-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,876,732	2,876,732	2,876,732	2,636,979	91.7%	0	0		POSTE	26.00	25.00	96.2%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013
	CAMINOS RURALES																								
	PUNTES VEHICULARES																								
141893	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	74-PANTELHO	LA ISLA	RURAL	066-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			2,818,940	2,818,940	2,818,940	2,225,350	78.9%	0	0		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	17.00	85.0%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013
141856	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	74-PANTELHO	NUEVA SANTA CRUZ YAXTE	RURAL	066-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO			3,121,735	3,121,735	3,121,735	2,858,183	91.6%	0	0		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24.00	23.00	95.8%	ESTA OBRA ESTA REFRENDDADA PARA EL EJERCICIO 2013