

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300211817	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada	108-03-0055	Chiapas	Villaflores	Nueva Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$330,036	\$330,036	\$330,036	\$330,036	\$330,036	\$330,036	\$330,036	100.00	0	Sistema	123	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300212077	Rehabilitación De La Red De Agua Entubada (Sector III)	108-03-0056	Chiapas	Villaflores	Cauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$330,632	\$330,632	\$330,632	\$330,632	\$330,632	\$330,632	\$330,632	100.00	0	Metro Lineal	765	0.26	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300212221	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Esfuerzo Campesino Socoma II)	108-03-0074	Chiapas	Villaflores	Esfuerzo Campesino Regieterial (Socoma II)	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$538,119	\$538,119	\$538,119	\$538,119	0	0	0	0.00	0	Sistema	254	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300212379	Construcción De Pozos Tipo Noria. Ria. Pomarosa	108-03-0096	Chiapas	Villaflores	Pomarosa Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$218,467	\$218,467	\$218,467	0	0	0	0	0.00	0	Sistema	108	4.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300213102	Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Champerico)	108-03-0120	Chiapas	Villaflores	Champerico Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$349,259	\$349,259	\$349,259	\$349,259	\$349,259	0	0	0	0.00	0	Sistema	105	1.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300213448	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector IV)	108-03-0057	Chiapas	Villaflores	Cauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$305,798	\$305,798	\$305,798	\$305,798	\$305,798	\$305,798	\$305,798	100.00	0	Metro Lineal	774	0.24	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300213456	Instalación De Luminarias Solares	108-03-0077	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,474,400	\$1,474,400	\$1,474,400	\$1,474,400	0	0	0	0	0.00	0	MODULO	37,237	40.00	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300213730	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector V)	108-03-0058	Chiapas	Villaflores	Cauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$330,618	\$330,618	\$330,618	\$330,618	\$330,618	\$330,618	\$330,618	100.00	0	Metro Lineal	774	0.26	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300213773	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	108-03-0085	Chiapas	Villaflores	Jugula Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$323,525	\$323,525	\$323,525	0	0	0	0	0.00	0	Poste	119	6.00	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300213870	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Esquipulas)	108-03-0088	Chiapas	Villaflores	Esquipulas Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$390,374	\$390,374	\$390,374	\$390,374	\$390,374	\$390,374	\$390,374	100.00	0	Metro Lineal	505	0.31	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300213920	Ampliación Del Sistema De Agua Entubada (Captación) Calzada Larga	108-03-0126	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$598,350	\$598,350	\$598,350	\$598,350	0	0	0	0.00	0	Sistema	1,049	1.00	100.00	Financiera: Esta información lo paso Tesorería / Física: Obra Terminada al 100% / Registro: Esta Obra se encuentra físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214019	Construcción De Alumbrado Público Del Parque (Pracc. Nuevo Milenio)	108-03-0110	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$114,630	\$114,630	\$114,630	\$114,630	0	0	0	0.00	0	Poste	300	6.00	50.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DE 50 % / Registro: ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADO EL 50 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214085	Construcción De Alcantarillado Pluvial (Cabeza Municipal Fraccionamiento Santo Domingo)	108-03-0094	Chiapas	Villaflores	Santo Domingo Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,113	\$321,113	\$321,113	\$321,113	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	310	0.25	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214248	Construcción De Pozos Tipo Noria. Ria. San Vicente	108-03-0048	Chiapas	Villaflores	San Vicente Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$246,943	100.00	0	Pozo	108	4.00	100.00	Financiera: Información Proporcional por Tesorería / Física: Esta Obra ya realizada físicamente al 100% / Registro: Obra Terminada Físicamente y Financieramente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214299	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector I) Colonia Cauhtemoc, Villaflores, Chiapas'	108-03-0099	Chiapas	Villaflores	Cauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	772	0.29	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214335	Rehabilitación De Alumbrado Público (Pracc. El Triunfo)	108-03-0127	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$295,441	\$295,441	\$295,441	0	0	0	0	0.00	0	Poste	293	10.00	5.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA QUE ASO TESORERIA / Física: PRESENTA UN AVANCE DEL 5 % / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 5 % - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214434	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio Santa Catarina, Villaflores, Chiapas)	108-03-0107	Chiapas	Villaflores	Santa Catarina Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,556,965	\$622,786	\$622,786	\$622,786	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	771	0.49	100.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214571	Construcción De Letrinas	108-03-0059	Chiapas	Villaflores	Belén Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$896,300	\$896,300	\$896,300	\$896,300	\$896,300	\$896,300	\$896,300	100.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	141	50.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION LO POPROCIOMO TESODERIA / Física: ESTA OBRA YA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: STA OBRA YA ESTÁ TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214740	Construcción De Pozos Tipo Noria (Spr Unión Villaflores)	108-03-0049	Chiapas	Villaflores	Unión Villaflores Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$246,943	\$197,554	\$197,554	\$197,554	80.00	0	Pozo	113	5.00	100.00	Financiera: Información Proporcional por Tesorería / Física: Obra Físicamente Concluida / Registro: Esta Obra Físicamente Ya se encuentra terminada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214760	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Colector (Barrio Bajiel, Villaflores, Chiapas)	108-03-0105	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$773,020	\$309,208	\$309,208	\$309,208	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	386	0.25	15.00	Financiera: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300214869	Construcción De Letrinas	108-03-0064	Chiapas	Villaflores	El Sabino Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$168,752	\$168,752	\$168,752	0	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	112	7.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LO QUE PEO TESERIA / Física: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CHP00130300214981	Ampliación De Canal Pluvial (Barrio San Carlos, 20 De Mov. Y Esquipulas)	108-03-0103	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,339,660	\$535,864	\$535,864	\$535,864	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	664	0.43	15.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215042	Construcción De Puente Vehicular. Sombra De La Selva.	671289	Chiapas	Villaflores	La Sombra de la Selva Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$671,288	\$671,288	\$671,288	\$671,288	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	242	15.00	100.00	Financiera: Información proporcionada por Tesorería / Física: Esta Obra físicamente esta terminada. / Registro: Esta Obra se encuentra terminada físicamente al 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215072	Contrucción De Letrinas	108-03-0068	Chiapas	Villaflores	El Palmar Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$337,504	\$337,504	\$337,504	0	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	111	14.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LO MANDO TESODERIA / Física: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CHP00130300215147	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Colector Sur) (Barrio San Carlos)	108-03-0101	Chiapas	Villaflores	San Carlos Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$534,858	\$534,858	\$534,858	\$534,858	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	664	0.42	15.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215183	Construcción De Puente Vehicular (El Paraiso)	108-03-0037	Chiapas	Villaflores	El Paraiso Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$336,775	\$336,775	\$336,775	\$336,775	\$336,775	\$336,775	\$336,775	100.00	0	Metro Lineal	110	6.00	100.00	Financiera: Información Proporcional por Tesorería / Física: Obra Terminada al 100% Físicamente. / Registro: Esta Obra esta concluida físicamente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215321	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Centro) Villaflores, Chiapas	108-03-0100	Chiapas	Villaflores	Villaflores Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$374,986	\$374,986	\$374,986	\$374,986	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	467	0.30	33.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215330	Construcción De Letrinas	108-03-0066	Chiapas	Villaflores	El Porvenir Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$433,934	\$433,934	\$433,934	0	0	0	0.00	0	Letrina, Metros Cúbicos	178	18.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA QUE PADO TESODERIA / Física: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 PORCIENITO / Registro: ESTA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100 PORCIENITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
CHP00130300215423	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Pracc. Nueva Esperanza)	108-03-0113	Chiapas	Villaflores	La Nueva Esperanza Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,295,709	\$1,295,709	\$1,295,709	\$1,295,709	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	613	1.03	33.00	Financiera: Esta información fue enviada por tesorería / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300215431	Construcción De Puente Vehicular (Josefa Ortiz De Domínguez)	108-03-0082	Chiapas	Villaflores	Josefa Ortiz de Domínguez Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$693,383	\$693,383	\$693,383	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	271	15.00	100.00	Financiera: Esta información lo envió Tesorería Municipal / Física: Esta Obra		

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300216754	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Fracc. Babuyigap I)	108-03-0108	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$357,973	\$357,973	\$357,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	165	100.00	100.00	Financiera: ESTO ES LO ENVIO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA COMPLETAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ESTA COMPLETAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300217087	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San José)	108-03-0115	Chiapas	Villaflores	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$322,694	\$322,694	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	472	100.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA QUE PASO TESORERIA / Fisica: ESTA INFORMACION ESTA COMPLETADA AL 100% / Registro: ESTA INFORMACION EST COMPLETADA A 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217216	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Sector II)	108-03-0116	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$395,831	\$395,831	\$395,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	906	100.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA PASADPOR TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINA EL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA EL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217250	Construcción De Vados (Predio Orizaba Chavín)	108-03-0061	Chiapas	Villaflores	Orizaba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,137	\$350,137	\$350,137	\$350,137	\$350,137	\$350,137	100.00	\$0	Metro Lineal	37,237	29.00	100.00	Financiera: Reportado por Tesorería / Fisica: Esta obra esta físicamente al 100% / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217316	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Juan)	108-03-0117	Chiapas	Villaflores	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$188,300	\$188,300	\$188,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	363	100.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA QUE MANDO TESORERIA / Fisica: ESTA INFORMACION ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA INFORMACION ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217370	Pavimentación De Camino Mixto. Ria. Distrito Federal	108-03-0062	Chiapas	Villaflores	Distrito Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,047,076	\$1,047,076	\$1,047,076	\$1,047,076	\$815,078	\$815,078	88.15	\$0	Kilómetro	115	0.82	100.00	Financiera: Informado por de Tesorería / Fisica: Obra físicamente Concluida / Registro: Obra físicamente terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217465	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Las Gardénias)	108-03-0118	Chiapas	Villaflores	Las Gardénias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$326,303	\$326,303	\$326,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	531	100.00	100.00	Financiera: ESTE ES L INFORME QUE PASO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA COMPLETAMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA ESTA COMPLETAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217495	Revestimiento De Camino. Ria. Linda Vista	108-03-0065	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$292,837	\$292,837	\$292,837	\$292,837	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	102	2.00	100.00	Financiera: Reportado por Tesorería / Fisica: Obra Terminada Físicamente / Registro: Esta obra esta termina físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217608	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio Reforma)	108-03-0119	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$358,854	\$358,854	\$358,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	891	100.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LO MANDO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA YA ESTA AL CIEN PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217711	Pavimentación De Camino Mixto. San Pedro	108-03-0069	Chiapas	Villaflores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$320,247	\$320,247	\$320,247	\$320,247	\$320,247	\$320,247	100.00	\$0	Kilómetro	124	0.10	100.00	Financiera: Enviado por Tesorería / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra Concluida 100% física y financieramente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217751	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario(Sector V)	108-03-0041	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$340,800	\$340,800	\$340,800	\$340,800	\$340,800	\$340,800	100.00	\$0	Metro Lineal	784	100.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACION ES LA QUE PASO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217844	Construcción De Puente Vehicular. Niquidambar	108-03-0071	Chiapas	Villaflores	Niquidambar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$314,507	\$314,507	\$314,507	\$314,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	6.00	100.00	Financiera: Reportado por Tesorería / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra concluida físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217953	Pavimentación De Camino. Ria. La Trinitaria.	108-03-0075	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$183,711	\$183,711	\$183,711	\$183,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	103	0.09	100.00	Financiera: Reporte de Tesorería / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra terminada físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300217958	Construcción Clínica De La Mujer (2a Etapa)	108-03-0097	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$2,120,167	\$2,120,167	\$2,120,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	98,618	100.00	100.00	Financiera: ESTA LA INFORMACION O LOS PASO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218019	Construcción De Puente Vehicular. Ria. Argentina.	108-03-0090	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$258,940	\$258,940	\$258,940	\$258,940	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	121	5.00	100.00	Financiera: Informe de Tesorería / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra concluida físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218043	Construcción De Casa De Salud	108-03-0084	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2013	\$1,335,318	\$1,335,318	\$1,335,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	1,324	1.00	100.00	Financiera: ESTO ES LO MANDO TESORERIA / Fisica: ESTO OBRA ESTA OMBROBADA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218120	Pavimentación De Camino Mixto. El Triunfo.	108-03-0001	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$330,003	\$330,003	\$330,003	\$330,003	\$330,003	\$330,003	100.00	\$0	Kilómetro	113	0.22	100.00	Financiera: Reportado por tesorería / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218169	Rehabilitación De Aulas Cobach No. 44 Ove: O'vach053p (Fracc. La Girana)	108-03-0083	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$330,604	\$330,604	\$330,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	80	2.00	100.00	Financiera: ESTO ES EL INFORME DE TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218222	Rehabilitación De Camino Y Obra De Drenaje. Viva Chiapas	108-03-0098	Chiapas	Villaflores	Viva Chiapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$707,510	\$707,510	\$707,510	\$707,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	137	0.46	100.00	Financiera: Proporcionado por Tesorería / Fisica: Obra terminada físicamente / Registro: Obra concluida físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218298	Pavimentación Asfáltica. (Bachajón). Tramo Cabeera Municipal - Desvío Zaragoza	108-03-0114	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	98,618	11.00	100.00	Financiera: Proporcionado por Tesorería / Fisica: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Obra concluida físicamente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218302	Construcción De Cancha De Tiro Múltiples (Esc. Prim. Federal "Juan Escutia" Clave: 07qpr29070	108-03-0124	Chiapas	Villaflores	El Carmelo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$299,367	\$299,367	\$299,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	42	1.00	100.00	Financiera: ESTE ES EL INFORME QUE PASO TESORERIA / Fisica: ESTE SACUDO ESTA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218403	Construcción De Puente Vehicular. Espinal Buenavista	108-03-0002	Chiapas	Villaflores	Espinal Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$349,185	\$349,185	\$349,185	\$349,185	\$349,185	\$349,185	100.00	\$0	Metro Lineal	155	7.00	100.00	Financiera: Informe de Tesorería / Fisica: Obra Terminada al 100% / Registro: Obra Terminada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218480	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico	108-03-0042	Chiapas	Villaflores	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$240,461	\$240,461	\$240,461	\$240,461	\$240,461	\$240,461	100.00	\$0	Kilómetro	101	9.00	100.00	Financiera: ESTE ES EL INFORME DE TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA COMPROBADA AL 100 PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA COMPROBADA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218744	Construcción De Puente Vehicular. Recuerdo II	108-03-0087	Chiapas	Villaflores	El Recuerdo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$709,584	\$709,584	\$709,584	\$709,584	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	113	11.00	85.00	Financiera: este es el informe de tesorería / Fisica: LLEVO UN AVANCE DEL 85 PORCIENTO / Registro: ESTE OBRA ESTA AL AVANCE DEL 85 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218820	Rehabilitación De Camino. Ribera Argentina.	108-03-0005	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$280,856	\$280,856	\$280,856	\$280,856	\$280,856	\$280,856	100.00	\$0	Kilómetro	116	0.11	100.00	Financiera: Informe de Tesorería / Fisica: Obra Terminada al 100% / Registro: La obra esta concluida al 100% tanto física como financieramente. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218953	Pavimentación De Camino Mixto. Ria. Las Piedritas.	108-03-0035	Chiapas	Villaflores	Las Piedritas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$170,210	\$170,210	\$170,210	\$170,210	\$170,210	\$170,210	100.00	\$0	Kilómetro	110	0.08	100.00	Financiera: Informe de Tesorería / Fisica: Obra Terminada físicamente al 100% / Registro: Esta obra esta terminada física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300218972	Construcción De Puente Vehicular	108-03-0051	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$651,029	\$651,029	\$651,029	\$651,029	\$651,029	\$651,029	100.00	\$0	Metro Lineal	125	15.00	100.00	Financiera: ESTE ES EL INFORME QUE PASO TESORERIA / Fisica: ESTA OBRA ESTA TERMINADA EL CIEN PORCIENTO / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219212	Gastos Indirectos Villaflores	108-03-0080	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,781,497	\$3,781,497	\$3,781,497	\$3,781,497	\$1,693,383	\$1,693,383	44.78	\$0	Informe	11	11.00	75.00	Financiera: Información de tesorería / Fisica: Presenta un avance del 75% / Registro: Este proyecto cerrara al 100% en el cuarto trimestre. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219326	Adquisiciones (Prodin)	108-03-0128	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$286,350	\$286,350	\$286,350	\$286,350	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	98,618	0.23	45.00	Financiera: Informe Tesorería / Fisica: Representa un avance 45% / Registro: En el cuarto trimestre cerrara al 100% este proyecto. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219526	Asistencia Técnica (Prodin)	108-03-0130	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,604,398	\$1,604,398	\$1,604,398	\$1,604,398	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	98,618	4.00	75.00	Financiera: Informe de Tesorería / Fisica: Refleja un avance físico del 75% / Registro: Este proyecto al tercer trimestre presenta un avance físico del 75%. Lo financiero en el cuarto trimestre cerrara al 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219119	Pavimentación De Calles (Sector IV) E). Guadalupe Victoria (Sector IV)	108-03-0067	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$298,018	\$298,018	\$298,018	\$298,018	\$298,018	\$298,018	100.00	\$0	Metro Lineal	874	0.24	100.00	Financiera: Información reportada de la Tesorería Municipal / Fisica: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO AL 100% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219401	Pavimentación De Calles E). Galeana	108-03-0054	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLLAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$316,940	\$316,940	\$316,940	\$316,940	\$316,940	\$316,940	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.25	100.00	Financiera: Información reportada de la Tesorería Municipal / Fisica: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO AL 100% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300219485																											

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP0013030221859	Construcción de Puente Hamaca FJ. Ricardo Flores Magón	108-03-0089	Chiapas	Villaflores	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$629,470	\$629,470	\$629,470	\$629,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	430	0.50	100.00	Financiera: Información reportada de la Tesorería Municipal / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DE 0% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030221891	Conservación Relleno Sanitario (Operatividad) Poblado Villaflores	108-03-0092	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	50.00	\$0	Obra	37,237	1.36	60.00	Financiera: Información reportada de la Tesorería Municipal / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO AL 60% / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60% Y FINANCIERO DEL 50% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.