

| Total: 1093                      |                                                                                                                   |                    |         |               |               |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                         |                                                                |                   |               |             |             |                        |              |             |               |             |          |               |                         |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información General del Proyecto |                                                                                                                   |                    |         |               |               |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                         |                                                                | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             | Avance Físico |             |          | Observaciones |                         |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                               | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto                                               | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido      | Pagado      | % Avance |               | Reintegro               | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CHP00130400241460                | 0025 Gastos Indirectos                                                                                            | U90100V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2013          | \$2,007,977 | \$2,007,977 | \$2,007,977            | \$2,007,977  | \$2,007,977 | \$1,776,946   | \$1,776,946 | 88.49    | \$0           | Informe                 | 14,027           | 100.00    | 88.49        | Financiera: Proyecto en proceso de ejecución / Física: Proyecto en proceso de ejecución / Registro: El presente proyecto se encuentra en proceso de ejecución debido a que hace falta pagar el ISR del pago del sueldo del personal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                             |
| CHP00130400241497                | 0026 Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Tramo Rural Jolteatl-Chamula-Zintlic | U00101V            | Chiapas | Chalchihuitán | Jolteatl      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Comunicaciones y transportes                                   | Terminado         | 2013          | \$1,965,261 | \$1,965,261 | \$1,965,261            | \$1,965,261  | \$1,965,261 | \$1,965,261   | \$1,965,261 | 100.00   | \$0           | Kilómetro               | 818              | 100.00    | 100.00       | Financiera: obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente ejecutada al 100% al 31 de diciembre de 2013 y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                       |
| CHP00130400241517                | 0027 Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional                  | U90200V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2013          | \$957,472   | \$957,472   | \$957,472              | \$957,472    | \$957,472   | \$957,472     | \$957,472   | 100.00   | \$0           | Informe                 | 14,027           | 100.00    | 100.00       | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CHP00130400241529                | 0028 Cursos de Capacitación Y Actualización                                                                       | U90400V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado         | 2013          | \$334,663   | \$334,663   | \$334,663              | \$334,663    | \$334,663   | \$334,663     | \$334,663   | 100.00   | \$0           | Informe                 | 14,027           | 100.00    | 100.00       | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CHP00130400241553                | 0029 Adquisición De Software, Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración                                     | U90300V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2013          | \$30,000    | \$30,000    | \$30,000               | \$30,000     | \$30,000    | \$30,000      | \$30,000    | 100.00   | \$0           | Lote                    | 14,027           | 100.00    | 100.00       | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CHP00130400241568                | 0030 Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural Ira. Etapa                     | U00101V            | Chiapas | Chalchihuitán | Canalutic     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Comunicaciones y transportes                                   | Terminado         | 2013          | \$2,824,654 | \$2,824,654 | \$2,824,654            | \$2,824,654  | \$2,824,654 | \$2,824,654   | \$2,824,654 | 100.00   | \$0           | Kilómetros              | 267              | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                    |
| CHP00130400241580                | 0031 Ampliación De 291 Mts. De La Red De Energía Eléctrica                                                        | S00202V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Energía                                                        | Terminado         | 2014          | \$472,374   | \$472,374   | \$472,374              | \$472,374    | \$472,374   | \$472,374     | \$472,374   | 100.00   | \$0           | Kilómetros              | 238              | 100.00    | 100.00       | Financiera: Esta obra se encuentra terminada al 100% al 31 de diciembre de 2013 / Física: obra terminada físicamente al 100% al 31 de diciembre de 2013 / Registro: obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                  |
| CHP12130100057494                | 0040 Gastos Indirectos                                                                                            | 022-03-0040        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución      | 2012          | \$1,323,271 | \$1,323,272 | \$1,323,272            | \$1,323,272  | \$1,323,272 | \$1,269,932   | \$1,269,932 | 95.97    | \$0           | Informe                 | 1                | 100.00    | 95.97        | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: El presente proyecto fue refferendado en el ejercicio 2012 y terminado de ejercer al 31 de diciembre de 2013 quedando un ahorro presupuestal de \$ 53,340.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |
| CHP12130100057508                | 0049 Construcción De Salon Comunitario                                                                            | 022-03-0049        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | En Ejecución      | 2012          | \$843,689   | \$843,689   | \$843,689              | \$843,689    | \$843,689   | \$820,452     | \$820,452   | 97.25    | \$0           | Metros Cuadrados, Salón | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Esta obra se inicio en el ejercicio fiscal 2012 quedando refferendada y terminada al 31 de diciembre de 2013 con un ahorro presupuestal de \$ 23,237.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                           |
| CHP12130100057534                | 0050 Construcción De 02 Aulas Jn Niños Heroes Cve. 079cc2012c                                                     | 022-03-0050        | Chiapas | Chalchihuitán | Ch'Emut       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | En Ejecución      | 2012          | \$0         | \$730,831   | \$730,831              | \$730,831    | \$730,831   | \$730,831     | \$730,831   | 100.00   | \$0           | Metros Cuadrados, Aulas | 2                | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: La presente obra se encuentra en el ejercicio fiscal 2012 quedando refferenda y que actualmente se encuentra terminada física y financieramente al 100% al 31 de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                         |
| CHP12130100057550                | 0051 Construcción De Camino Rural Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino (Tulancing)                          | 022-03-0051        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                          | Otra obra pública                                              | Terminado         | 2012          | \$1,092,955 | \$1,092,956 | \$1,092,956            | \$1,092,956  | \$1,092,956 | \$1,092,956   | \$1,092,956 | 100.00   | \$0           | Kilómetros              | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Esta obra quedo refferendada en el ejercicio fiscal 2012 y se termino de ejecutar tanto físicamente como financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                   |
| CHP12130100057555                | 0052 Pavimentación Acceso Esc. Secundaria Técnica No. 84 Con Concreto Hidráulico                                  | 022-03-0052        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento municipal de chalchihuitan | Otra obra pública                                              | En Ejecución      | 2012          | \$421,455   | \$421,456   | \$421,456              | \$421,456    | \$421,456   | \$421,456     | \$421,456   | 100.00   | \$0           | M2, Concreto hidráulico | 75               | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                    |
| CHP12130100057566                | Adquisición De Equipo De Oficina                                                                                  | 022-03-0054        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | En Ejecución      | 2012          | \$92,099    | \$92,100    | \$92,100               | \$92,100     | \$92,100    | \$92,100      | \$92,100    | 100.00   | \$0           | Equipo                  | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: Proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                        |
| CHP12130100057572                | Adquisición De Equipo De Computo                                                                                  | 022-03-0055        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO                          | Otra obra pública                                              | Terminado         | 2012          | \$138,318   | \$138,318   | \$138,318              | \$138,318    | \$138,318   | \$138,318     | \$138,318   | 100.00   | \$0           | Equipo                  | 1                | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: Proyecto terminado físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Proyecto terminado física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                      |
| CHP121301000609020               | 0056 Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. Bartolome Perez Cui Y Calle belen                                  | 022-03-0056        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | En Ejecución      | 2013          | \$1,221,507 | \$1,221,508 | \$1,221,508            | \$1,221,508  | \$1,221,508 | \$1,221,508   | \$1,221,508 | 100.00   | \$0           | M2, Concreto hidráulico | 1,568            | 100.00    | 100.00       | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 y refferendada en el ejercicio fiscal 2012 y terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP121301000609077               | 0058 Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Periferico Hermanos Perez)                                            | 022-03-0058        | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | Terminado         | 2012          | \$1,017,923 | \$1,017,923 | \$1,017,923            | \$1,017,923  |             |               |             |          |               |                         |                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Total: 1093

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                 |                    |         |               |                     |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                         |                                                                |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           |              | Observaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                             | Número de Proyecto | Entidad | Municipio     | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto                                               | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               | Avance Acum.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHP13130200165487                | 13.- Construcción De 73 Viviendas Rurales                                                                                       | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Joveltic            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$1,745,573 | \$1,745,573 | \$1,745,573            | \$1,745,573  | \$1,745,573 | \$1,745,573 | \$1,745,573 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 73        | 100.00       | 100.00        | Financiera: obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: obra terminada físicamente y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                          |
| CHP13130200165497                | 14.- Construcción De 100 Viviendas Rurales                                                                                      | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Tzununil            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecucion | 2013              | \$2,454,320 | \$2,454,320 | \$2,454,320            | \$2,454,320  | \$2,454,320 | \$2,454,320 | \$2,454,320 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 100       | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP13130200165508                | 15.- Construcción De 155 Viviendas Rurales                                                                                      | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chiquinshulum       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$4,076,357 | \$4,076,357 | \$4,076,357            | \$4,076,357  | \$4,076,357 | \$4,076,357 | \$4,076,357 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 155       | 100.00       | 100.00        | Financiera: proyecto terminado financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 / Física: proyecto terminado físicamente al 100% al 31 de diciembre de 2013 / Registro: proyecto terminado físico y financiero al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                        |
| CHP13130200165519                | 16.- Construcción De 100 Viviendas Rurales                                                                                      | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Jolintontic         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$2,398,400 | \$2,398,400 | \$2,398,400            | \$2,398,400  | \$2,398,400 | \$2,398,400 | \$2,398,400 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 279       | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                   |
| CHP13130200165536                | 17.- Construcción De 43 Viviendas Rurales                                                                                       | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Shishimontic        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$1,021,334 | \$1,021,334 | \$1,021,334            | \$1,021,334  | \$1,021,334 | \$1,021,334 | \$1,021,334 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 43        | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |
| CHP13130200165552                | 18.- Construcción De 100 Viviendas Rurales                                                                                      | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$2,511,227 | \$2,627,827 | \$2,627,827            | \$2,627,827  | \$2,627,827 | \$2,627,827 | \$2,627,827 | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 259       | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 100% al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                               |
| CHP13130200165566                | 19.- Construcción De 37 Viviendas Rurales                                                                                       | SH0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Lobolaltic (Tojtic) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado    | 2013              | \$862,209   | \$862,209   | \$862,209              | \$862,209    | \$862,209   | \$862,209   | \$862,209   | 100.00   | \$0       | Vivienda         | 37        | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                      |
| CHP13130200165592                | 22.- Reconstrucción De Camino, Consistente En Derrumbes Y Revestimiento En Tramos Aislados Tramo Cabecera Municipal Jolintontic | UB0201V            | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | 2013              | \$2,016,556 | \$2,016,556 | \$2,016,556            | \$2,016,556  | \$2,016,556 | \$2,016,553 | \$2,016,553 | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 2,182     | 100.00       | 0.29          | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 con un ahorro presupuestal de \$ 3.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP13130200165608                | 24.- Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metalica                                                            | SE0801V            | Chiapas | Chalchihuitán | Tulantlic           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otra obra pública                                              | Terminado    | 2013              | \$884,923   | \$884,923   | \$884,923              | \$884,923    | \$884,923   | \$884,923   | \$884,923   | 100.00   | \$0       | Obra             | 63        | 100.00       | 100.00        | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre del 2013 y se encuentra operando adecuadamente / Física: obra terminada física y financieramente al 32 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% operando adecuadamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.       |
| CHP13130200165621                | 20.- Construcción De Puente Vehicular                                                                                           | UB0102V            | Chiapas | Chalchihuitán | Sisim               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecucion | 2013              | \$2,719,111 | \$2,719,111 | \$2,719,111            | \$2,719,111  | \$2,719,111 | \$2,719,111 | \$2,719,111 | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 249       | 100.00       | 100.00        | Financiera: Obra terminada financieramente al 31 de diciembre de 2013 / Física: Obra terminada físicamente al 31 de diciembre de 2013 / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100% al 31 de diciembre de 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                       |