## Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Primer Trimestre 2014

| Total: 1093        |  |                    |           |          |                           |             |                           |  |                                       |  |   |   |                 |                   |             |             |                           |              |                |               |             |          |           |                  |           |             |                        |  |
|--------------------|--|--------------------|-----------|----------|---------------------------|-------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|-------------|------------------------|--|
|                    | Información General del Proyecto   |                    |           |          |                           |             |                           |  |                                       |  |   |   |                 | Avance Financiero |             |             |                           |              |                |               |             |          |           | Avance Físico    |           |             |                        |  |
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Núumero de Proyect | o Entidad | Municipi | io Localidad              | Ámbit       | to Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio<br>Específico | - Ramo   | Institución Ejecutora                           | Tipo de Proyecto  | Estatus         | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado<br>(Ministrado) | Comprometido | Devengado      | Ejercido      | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anua | ıl <i>r</i> ance Acumu | Observaciones  |
| HP00140100293279   | Construccion Del Sistema De Agua<br>Potable  | 060-banobras-01    | Chiapas   | Ocotepec | Guadalupe Victo           | oria Rural  | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento de ocotepec,chiapas              | Agua y saneamiento  | En<br>Ejecución | 2014              | \$786,589   | \$786,589   | \$786,589                 | \$786,58     | \$786,589      | \$786,589     | \$786,589   | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 264       | 100.00      | 100.00 F               | inanciera: se ha ejercido un 100% del monto de la física: / Registro: este proyecto se ejecuto en el jercicio 2013 con préstamo otorgado con banobras ervicios se amortizara y se pagara interés en el jercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                     |
| HP00140100293292   | Apertura De Camino Rural   | 060-banobras-02    | Chiapas   | Ocotepec | San Antonio<br>Buenavista | Rural       | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal de<br>ocotepec,chiapas | Comunicaciones y<br>transportes   | En<br>Ejecución | 2014              | \$717,112   | \$717,112   | \$717,112                 | \$717,11     | 2 \$717,112    | \$717,112     | \$717,112   | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 282       | 100.00      | 100.00 R               | inanciera: se ha concluido al 100% la obra / Física<br>egistro: se ejercio con el préstamo otorgado con<br>anobras y servicios este recurso se amortizara en e<br>jercicio 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| P00140100294444    | Techado De Cancha De Usos Multiples  | s 060-banobras-03  | Chiapas   | Ocotepec | Guadalupe Victo           | oria Rural. | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal de ocotepec,chiapas    | Educación y<br>deporte  | En<br>Ejecución | 2014              | \$1,798,600 | \$1,798,600 | \$1,798,600               | \$1,798,60   | 0 \$1,798,600  | \$1,798,600   | \$1,798,600 | 100.00   | \$0       | Obra             | 264       | 100.00      | 100.00 p               | inanciera: este proyecto se ha concluido al 100% /<br>ísica: / Registro: este proyecto se ejecuto con el<br>réstamo otorgado con banobras y servicios,se amorti<br>n el ejrcicio 2014 y de mismo modo se pagara los<br>ntereses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.          |
| 200140100294673    | 1 Construccion Se Sistema De Agua<br>Potable 1ra Etapa                               | a 060-banobras-05  | Chiapas   | Ocotepec | San Antonio Poyo          |             | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE<br>OCOTEPEC,CHIAPAS | Agua y saneamiento  | En<br>Ejecución | 2014              | \$1,297,210 | \$1,297,210 | \$1,297,210               | \$1,297,21   | .0 \$1,297,210 | \$1,297,210   | \$1,297,210 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado   | 523       | 100.00      | 100.00 F<br>s          | inanciera: este proyecto se ha concluido al 100% / ísica: / Registro: este proyecto se ejecuto en el jercicio 2013 con préstamo otorgado con banobras y ervicios se amortizara en el ejercicio 2014 y se pos intereses en este mismo ejercicio - SISTEMA: Pa iguiente nivel. |
| 00140100294703     | Ampliacion De Canal Pluvial  | 060-BANOBRAS-06    | Chiapas   | Ocotepec | Lomas Alegres             | Rural       | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE<br>OCOTEPEC,CHIAPAS  | Desarrollo social<br>(urbanización,<br>vivienda y<br>asistencia social) | En<br>Ejecución | 2014              | \$2,506,547 | \$2,506,547 | \$2,506,547               | \$2,506,54   | 7 \$2,506,547  | 7 \$2,506,547 | \$2,506,547 | 100.00   | \$0       | Metro Lineal     | 4,663     | 100.00      | 100.00 R<br>a          | inanciera: se ha concluido al 100% la obra / Físic<br>egistro: esta obra se ejecuto con préstamo otorgad<br>anobras y servicios se amortizara en el ejrcicio 2<br>l mismo tiempo se pagara los intereses - SISTEMA:<br>l siguiente nivel.                                    |
| 00140100294745     | Revestimiento De Camino Rural  | 060-BANOBRAS-07    | Chiapas   | Ocotepec | Cerro Jaquima             | Rural       | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE<br>OCOTEPEC,CHIAPAS | Comunicaciones y<br>transportes   | En<br>Ejecución | 2014              | \$2,487,013 | \$2,487,013 | \$2,487,013               | \$2,487,01   | .3 \$2,487,013 | \$2,487,013   | \$2,487,013 | 100.00   | \$0       | Kilómetro        | 199       | 100.00      | 100.00 F<br>100.00 2   | inanciera: se ha conluido al 100% este proyecto /<br>Ísica: / Registro: esta obra se ejecuto en el eje:<br>013 con préstamo otorgado con banobras y servicios<br>mortizara y se pagara intereses en el ejercicio 20<br>ISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                      |
| 00140100294780     | Pavimentacion De Calles  | 060-BANOBRAS-04    | Chiapas   | Ocotepec | Ocotepec                  | Urbano      | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito<br>Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS   | Desarrollo social<br>(urbanización,<br>vivienda y<br>asistencia social) | En<br>Ejecución | 2014              | \$2,783,766 | \$2,783,766 | \$2,783,766               | \$2,783,76   | 6 \$2,783,766  | \$2,783,766   | \$2,783,766 | 100.00   | \$0       | Metro Cuadrado   | 4,663     | 100.00      | 100.00 p               | inanciera: se ha concluido al 100% esta obra / Físs<br>Registro: este proyecto se ejecuto en el 2013 con<br>réstamo otorgado con banobras y servicios este rece<br>e amortizara en el ejercicio 2014 y se pagaraq los<br>ntereses - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.        |
| P00140100296496    | Prevencion Social De La Violencia Y<br>La Delicuencia Con Participacion<br>Ciudadana |                    | Chiapas   | Ocotepec | Cobertura munic:          | .cipal n.a. | Aportaciones<br>Federales | I004 FAIS Municipal y de<br>las Demarcaciones<br>Territoriales del Distrito            |                                       | 33-Aportaciones Federales para<br>Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento municipal de<br>ocotepec,chiapas | Desarrollo social<br>(urbanización,<br>vivienda y                       | En<br>Ejecución | 2014              | \$886,793   | \$886,793   | \$886,793                 | \$886,79     | \$886,793      | \$6,703       | \$6,703     | 0.76     | \$0       | Acción           | 11,878    | 100.00      | 0.76 t                 | inanciera: se tiene un avance del 0.76% / Física: siene un avance físico del 0.76% / Registro: se tien<br>vance del 0.76 % en este rubro del proyecto - SISTE  |

asistencia social)

Pasa al siguiente nivel.