



Total: 20677

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad           | Ámbito | Información General del Proyecto |   |   |   |                       | Avance Financiero |         |               |             |             |                        |              |             |           |           | Avance Físico |           |                   | Observaciones |           |   |   |  |
|--------------------|---|--------------------|---------|------------------|---------------------|--------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|---|---|--|
|                    |   |                    |         |                  |                     |        | Tipo de Recurso                  | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto  | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida  |               | Población | Avance Anual  | Avance Anual  |  |
| CP14140300378966   | Construccion De Cisternas, Loc.: Nueva Union  | M2-F111-2014-010   | Chiapas | Mazapa de Madero | Nueva Unión.        | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$535,330     | \$535,330   | \$535,330   | \$535,330              | \$535,330    | \$535,330   | \$535,330 | \$115,033 | 100.00        | \$0       | Cisterna          | 84            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140300378997   | Construccion De 2 Aulas Est. Rc. En Escuela Primaria Niños Heróicos, Clase: 0709r3115e, Loc.: Nuevo Poblado               | M2-F111-2014-011   | Chiapas | Mazapa de Madero | El Nuevo Poblado    | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$819,307     | \$819,307   | \$819,307   | \$819,307              | \$819,307    | \$819,307   | \$819,307 | \$224,169 | 100.00        | \$0       | Aula              | 30            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140300379042   | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Clase: 0709r3115e, Loc.: Hidalgo Toconaque | M2-F111-2014-012   | Chiapas | Mazapa de Madero | Hidalgo Toconaque   | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$325,045     | \$325,045   | \$325,045   | \$325,045              | \$325,045    | \$325,045   | \$227,532 | 100.00    | \$0           | COMEDOR   | 35                | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140300379098   | Construccion De Comedor Escolar En Epc. Primaria Jose Vasconcelos, Clase: 0709r3115e, Loc.: Valle Obregon                 | M2-F111-2014-013   | Chiapas | Mazapa de Madero | Valle Obregon       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$355,000     | \$355,000   | \$355,000   | \$355,000              | \$355,000    | \$355,000   | \$248,500 | 100.00    | \$0           | COMEDOR   | 60                | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140300379103   | Construccion De Cisternas, Loc.: Ojo De Agua  | M2-F111-2014-014   | Chiapas | Mazapa de Madero | Ojo de Agüita       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$612,110     | \$612,110   | \$612,110   | \$612,110              | \$612,110    | \$612,110   | \$428,477 | 100.00    | \$0           | Cisterna  | 100               | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140300379134   | Construccion De Pisos Firmes, Loc. (Revolucion Mexicana, Juarez Chemale, Nueva Union)                                     | M2-F111-2014-015   | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$1,002,030   | \$1,002,030 | \$1,002,030 | \$1,002,030            | \$1,002,030  | \$1,002,030 | \$701,421 | 100.00    | \$0           | PISO      | 290               | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140300379152   | Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar Moises Saenz Clavel 0709r3115e, Loc.: Juarez Chemale                        | M2-F111-2014-016   | Chiapas | Mazapa de Madero | Juarez Chemale      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$443,574     | \$443,574   | \$443,574   | \$443,574              | \$443,574    | \$443,574   | \$310,502 | 100.00    | \$0           | Aula      | 35                | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140300379175   | Construccion De Un Aula Est. Rc. En Escuela Telesecundaria Domingo Perez Sanchez Clavel 0709r3115e, Loc.: El Jordán       | M2-F111-2014-017   | Chiapas | Mazapa de Madero | El Jordán           | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$459,302     | \$459,302   | \$459,302   | \$459,302              | \$459,302    | \$459,302   | \$321,512 | 100.00    | \$0           | Aula      | 30                | 0.00          | 100.00    | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |  |
| CP14140400420010   | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Cabeceza Municipal   | M2-F111-2014-018   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$496,100     | \$496,100   | \$496,100   | \$496,100              | \$496,100    | \$496,100   | \$496,100 | \$496,100 | 100.00        | \$0       | CUARTO DORMITORIO | 55            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420060   | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Villa Hidalgo  | M2-F111-2014-019   | Chiapas | Mazapa de Madero | Villa Hidalgo       | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$360,800     | \$360,800   | \$360,800   | \$360,800              | \$360,800    | \$360,800   | \$360,800 | \$360,800 | 100.00        | \$0       | CUARTO DORMITORIO | 40            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420108   | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Granados Talcanaque  | M2-F111-2014-020   | Chiapas | Mazapa de Madero | Granados Talcanaque | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$496,100     | \$496,100   | \$496,100   | \$496,100              | \$496,100    | \$496,100   | \$496,100 | \$496,100 | 100.00        | \$0       | CUARTO DORMITORIO | 55            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420150   | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Toquín   | M2-F111-2014-021   | Chiapas | Mazapa de Madero | Toquín              | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$496,100     | \$496,100   | \$496,100   | \$496,100              | \$496,100    | \$496,100   | \$496,100 | \$496,100 | 100.00        | \$0       | CUARTO DORMITORIO | 55            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420178   | Construccion De Cisterna, Loc.: Nuevo Granados  | M2-F111-2014-022   | Chiapas | Mazapa de Madero | Nuevo Granados      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$285,639     | \$285,639   | \$285,639   | \$285,639              | \$285,639    | \$285,639   | \$285,639 | \$285,639 | 100.00        | \$0       | Cisterna          | 55            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420220   | Instalacion De Solares Fotovoltaicos, Loc.: Nueva Libertad  | M2-F111-2014-023   | Chiapas | Mazapa de Madero | Nueva Libertad      | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda              | En Ejecución      | 2014    | \$597,012     | \$597,012   | \$597,012   | \$597,012              | \$597,012    | \$597,012   | \$597,012 | \$597,012 | 100.00        | \$0       | Pieza             | 60            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420271   | Construccion De Comedores Escolares En Escuela Primaria Nicolas Bravo, Clase: 0709b6434b, Loc.: Bacantón Uno              | M2-F111-2014-024   | Chiapas | Mazapa de Madero | Bacantón Uno        | Rural  | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$61,215      | \$61,215    | \$61,215    | \$61,215               | \$61,215     | \$61,215    | \$61,215  | \$61,215  | 100.00        | \$0       | COMEDOR           | 60            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                       |  |
| CP14140400420312   | Mantenimiento En Escuela Primaria Francisco I. Madero, Loc.: Cabeceza Municipal   | M2-F111-2014-025   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$20,520      | \$21,520    | \$21,308    | \$21,308               | \$21,308     | \$21,308    | \$21,308  | \$21,308  | \$21,308      | 99.01     | \$0               | Aula          | 280       | 0.00  | 10.00   | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN AVANCE PRESUPUESTAL DE \$21,308 / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CP14140400420376   | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Clase: 0709b28999, Loc.: Cabeceza Municipal      | M2-F111-2014-026   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación             | En Ejecución      | 2014    | \$79,306      | \$79,306    | \$77,106    | \$77,106               | \$77,106     | \$77,106    | \$77,106  | \$77,106  | 97.23         | \$0       | Obra              | 60            | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |
| CP14140400420470   | Creacion Y Actualizacion De Normativa Municipal, Loc.: Cabeceza Municipal   | M2-F111-2014-028   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2014    | \$110,000     | \$110,000   | \$110,000   | \$110,000              | \$110,000    | \$110,000   | \$110,000 | \$110,000 | 100.00        | \$0       | Expediente        | 7,200         | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |
| CP14140400420494   | Adquisicion De Software Y Hardware  | M2-F111-2014-029   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2014    | \$155,322     | \$155,322   | \$155,322   | \$155,322              | \$155,322    | \$155,322   | \$155,322 | \$155,322 | 100.00        | \$0       | Expediente        | 7,200         | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |
| CP14140400420566   | Mantenimiento De Vehículo   | M2-F111-2014-031   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2014    | \$11,608      | \$11,608    | \$11,608    | \$11,608               | \$11,608     | \$11,608    | \$11,608  | \$11,608  | 100.00        | \$0       | Expediente        | 7,200         | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                               |  |
| CP14140400420587   | Adicionamiento De Espacios Fisicos, Loc.: Cabeceza Municipal  | M2-F111-2014-032   | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero    | Urbano | Aportaciones Federales           | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2014    | \$81,903      | \$81,903    | \$79,868    | \$79,868               | \$79,868     | \$79,868    | \$79,868  | \$79,868  | 97.52         | \$0       | Expediente        | 7,200         | 0.00      | 100.00  | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN AVANCE PRESUPUESTAL DE \$79,868 / Físico: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE / Registrar: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN AVANCE PRESUPUESTAL DE \$2014.48 Y TERMINADA EN SU TOTALIDAD FISCAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |  |