

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP16100108634267	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Vía De Construcción Del Camino Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayor (Libramiento De Edm. Chia. Y Ocu.), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas	481	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$17,500,000	\$17,482,500	\$17,482,500	\$17,482,500	\$5,244,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16100300736627	Infraestructura Vial Monte Libano San José, Tramo: Monte Libano Parla De Acapulco (Km. 0 000 Al Km. 23 000), En El Municipio De Ocosingo, En El Estado De Chiapas - 66	66	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO 2015-2018	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	\$4,795,200	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16100400813482	Construcción De Boulevard De Acceso A La Unidad Administrativa	PROG-ERD-001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,897,073	\$4,897,073	\$4,897,073	\$4,895,073	\$2,447,536	\$2,447,536	\$2,447,536	49.98	\$0	Metros Cuadros	84,594	0.00	100.00	Financiera: AVANCE REPORTADO SIN EL ESTADO PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: ESTE PROYECTO SE INCUENTA TERMINADO AL 100% FISICAMENTE PERO SE REPORTA CON EL ESTADO PRESUPUESTAL SIN EL CIERRE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16100400820324	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples	01-2016	Chiapas	Zinacantán	Zequentic	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	1,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CANCHA / Registro:	