

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CDU17170200894880	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio Gutiérrez Cortés Entre Av. Adolfo Ruiz Cortines Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carline Salinas De Gortari.	SP/DIEM/PEM-001/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$1,116,643	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	637	0.00	70.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDU17170200894883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Prvada Fin De Nube Nueva Hasta La Avenida Emiliano Zapata En La Colonia 12 De Noviembre.	SP/DIEM/PEM-002/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,325	0.00	0.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDU17170200894886	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4ª. Oriente Entre Avenidas Central Y Avenida 1ª. Norte Oriente En La Colonia Tuxtán.	SP/DIEM/PEM-003/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	70.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDU17170200894888	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6ª. Sur Entre 1ª Y 3ª Oriente En La Colonia Cirova.	SP/DIEM/PEM-004/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,029,599	\$2,029,599	\$2,029,599	\$2,029,599	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,160	0.00	0.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDU17170200894889	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La República Entre Avenidas Unidad 5 y Circuito Jopón Mayo Puente En La Colonia San Pedro Progresivo.	SP/DIEM/PEM-005/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,689	0.00	0.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.	
CDU17170200894892	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palas Viejero Y Palas Real En La Colonia Las Palmas.	SP/DIEM/PEM-006/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	70.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Proyecto en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDU17170200894894	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1ª Oriente Entre Avenidas 4ª. Norte Y Callejón De La Pava En La Colonia Parodiata.	SP/DIEM/PEM-007/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	70.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Obra en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.
CDU17170200894896	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Osozor Y Av. Piamingón En La Colonia Los Mjarcos.	SP/DIEM/PEM-008/17	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	\$607,763	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,972	0.00	40.00	Financiera/ Obra en Proceso. / Física/ Obra en Proceso. / Registro/ Obra en Proceso. - SIISTMA/ Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR