

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP15150100463086	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Blvd. Bellisario Domínguez Tramo Uno En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300562360	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$8,838,603	\$8,838,603	88.47	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300562943	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614761	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellisario Domínguez Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.