

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP16170200891507	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa	HIDRO-2017-1	Chiapas	Pichucalco	Tectupan	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	\$149,507	100.00	\$0	Metros lineales	833	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891536	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Benito Juarez	HIDRO-2017-4	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	\$177,041	100.00	\$0	Metros lineales	14,212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300965687	Mantenimiento De Agua Potable	GB001	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$260,484	\$260,484	\$260,484	\$260,484	\$174,541	\$174,541	\$174,541	67.01	\$0	Metros lineales	7,286	0.00	0.54	Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso
CHP1717010083096	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	HIDRO3	Chiapas	Juárez	Huapacque Ira. Sección (Huapacón)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$403,448	\$403,448	\$403,448	54.17	\$0	Kilómetro	587	0.00	4.80	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso
CHP17170100852565	Manejo De Residuos Sólidos Urbanos-Hidrocarburos 2017	HIDRO-0020	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,853,185	\$1,853,185	\$1,853,185	\$1,853,185	\$1,853,185	80.57	\$0	Metros cúbicos	40,711	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100 % FISICAMENTE EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. EL IMPORTE REPORTADO COMO PAGADO EN EL 4to. TRIMESTRE ES EN REALIDAD EL PRESUPUESTO FINAL, POR LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852690	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	01	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUPA CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	\$46,992	100.00	\$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100854566	Mantenimiento De Alumbrado Publico	HIDRO4	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,719	\$899,719	\$899,719	99.97	\$0	Piezas	7,290	0.00	0.37	Financiera: el proyecto se encuentra en proceso / Física: el proyecto se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885011	Renta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos	HIDR12	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$1,069,752	\$875,568	\$875,568	\$875,568	81.85	\$0	Otros	7,286	0.00	81.00	Financiera: la acción se encuentra en proceso / Física: la acción se encuentra en proceso / Registro: la acción se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891515	Rehabilitación De Camino Rural En Loma Raspada	HIDRO-2017-2	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros Ira. Sección A	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	\$319,212	100.00	\$0	Metros lineales	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891521	Rehabilitación De Camino Rural	HIDRO-2017-3	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba Ira. Sección A (La Florida)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	\$259,459	100.00	\$0	Metros lineales	587	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955463	Reconstrucción De Camino Rural E.C. (R3) Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70	GA008	Chiapas	Ostucán	Licenciado Pablo Salazar Mendiguchía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	98	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955477	Rehabilitación De Caminos Rurales	GA012	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$384,250	\$384,250	\$384,250	\$384,250	\$384,250	\$384,250	\$384,250	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955494	Rehabilitación Del Camino Rural E.C. (Ostucan - Laguna La Campana) Laguna Abajo - Laguna Arriba, Tramo Km 0 000 Al Km 7 500; Subtramo Km 5 500 (Ampliación De Muro Cielo)peo)	GA013	Chiapas	Ostucán	Laguna Arriba	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$375,035	\$375,035	\$375,035	\$375,035	\$375,035	\$375,035	\$375,035	100.00	\$0	Kilómetro lineal	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300955528	Mantenimiento De Alumbrado Publico	GA003	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$90,248	\$90,248	\$90,248	\$90,248	\$90,248	\$90,248	\$90,248	100.00	\$0	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300955550	Mantenimiento De Alumbrado Publico (2da Etapa)	GA006	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUCAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	\$53,341	100.00	\$0	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955066	Bacheo De Calle	HIDR14	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$789,924	\$434,911	\$434,911	\$434,911	55.06	\$0	Metros	7,286	0.00	0.85	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955884	Instalación De Transformador De Pedestal De 75 Kva	HIDR15	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$191,296	\$95,648	\$95,648	\$95,648	50.00	\$0	Lote	7,286	0.00	50.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300964047	Construcción De Cabezotes Para Alcantarillas	HIDR13	Chiapas	Juárez	Cinco de Mayo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$92,199	\$84,241	\$84,241	\$84,241	91.37	\$0	Piezas	587	0.00	1.83	Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965976	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	02	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300965977	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	03	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	h.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	\$30,278	100.00	\$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968751	Rehabilitación De Camino Rural	HIDRO - 2017 3T - 1	Chiapas	Pichucalco	El Cerro Ira. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	\$410,172	100.00	\$0	Metros lineales	282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968764	Construcción Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Nicolas Bravo	HIDRO - 2017 3T - 02	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$168,046	\$168,046	\$168,046	\$168,046	\$168,046	\$168,046	\$168,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968768	Pavimentación De Calle	HIDRO 2017 3T 3	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nicapa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	\$813,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL PAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP171704012293	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	04	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	\$25,302	100.00	\$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042993	Conservación De Caminos Rurales Y Puentes	04	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,225	\$25,225	\$25,225	\$25,225	\$25,225	\$25,225	\$25,225	100.00	\$0	Kilómetro	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043013	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	05	Chiapas	Sunupá	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,258	\$25,258	\$25,258	\$25,258	\$25,258	\$25,258	\$25,258	100.00	\$0	Piezas	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP17170401043397	Rehabilitación De Camino	HDR21	Chiapas	Juárez	Corozal Ira. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$36,633	\$36,633	\$36,633	\$36,633	\$36,633	\$36,633	\$36,633	100.00	\$0	Metros cúbicos	1	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170401043516	Construcción De Calzadas Y Cunetas	HDR18	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección Rural	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$158,529	\$158,529	\$158,529	86.48	\$0	Metros lineales	263	0.00	0.21	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043552	Construcción De Barda Y Andador	HDR16	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,880	\$1,498,880	\$1,498,880	\$1,498,880	\$1,498,880	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	0.00	0.00	Financiera: la obra no se encuentra iniciada / Física: la obra no se encuentra iniciada / Registro: la obra no se encuentra iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043621	Rehabilitación De Puentes De Estructura Metalica Tramo San Lorenzo - El Chipilin	GA014	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$205,043	\$205,043	\$205,043	\$205,043	\$205,043	\$205,043	\$205,043	100.00	\$0	Kilómetro lineal	2,487	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043628	Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria)	GA015	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Kilómetro	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043640	Mantenimiento De Alumbrado Publico (3ra Etapa)	GA016	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	\$65,843	100.00	\$0	Luminaria	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043679	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	GA020	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$605,700	\$605,700	\$605,700	\$605,700	\$605,700	\$605,700	\$605,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,463	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043697	Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 2da Etapa)	GA021	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Kilómetro	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043712	Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 3ra Etapa)	GA022	Chiapas	Ostucán	Ostucán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	\$0	Kilómetro	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043717	Mantenimiento De Puente Tubular	HDR16	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Arriba	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$44,630	\$25,790	\$25,790	\$25,790	57.79	\$0	Piezas	163	0.00	0.57	Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso. / Registro: la obra se encuentra en proceso.
CHP17170401043740	Mantenimiento De Camino Rural	HDR20	Chiapas	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$36,147	\$13,920	\$13,920	\$13,920	38.51	\$0	Kilómetro	120	0.00	0.07	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043785	Construccion De Rampa Para Acceso A Embarcadero	GA023	Chiapas	Ostucán	Playa LaFga 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$207,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	\$250,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043854	Rehabilitacion De Camino Rural	HIDRO-008-2017	Chiapas	Pichucalco	Camoapa 2da. Sección A Centro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	\$384,813	100.00	\$0	Metros lineales	238	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046009	Pavimentacion De Calle En La Calle 16 De La Col. El Mirador	HIDRO-008-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	\$366,333	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046038	Rehabilitacion De Camino Rural	HIDRO-009-2017	Chiapas	Pichucalco	El Anafre 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,300	\$148,300	100.00	\$0	Metros lineales	666	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046079	Rehabilitacion De Camino Rural	HIDRO-011-2017	Chiapas	Pichucalco	Camoapa 2da. Sección B (El Miguél)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	100.00	\$0	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046240	Construccion De Andador	HIDRO-12-2017	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$56,831	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	\$54,108	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046332	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	HIDRO-13-2017	Chiapas	Pichucalco	Plutarco Elías Calles	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	\$375,103	100.00	\$0	Metros lineales	515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046407	Construccion De Planta De Tratamiento	HIDRO-14-2017	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	\$436,612	100.00	\$0	Vivienda	263	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048911	Mantenimiento Del Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos 2017.	HIDROCARBUROS-00017	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,235	\$87,235	\$87,235	\$87,235	\$87,235	\$87,235	\$87,235	100.00	\$0	Luminaria	210	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100 % FISICAMENTE Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048937	Mantenimiento De Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos Cobertura Municipal	HIDROCARBUROS-00037	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,304	\$252,304	\$252,304	\$252,304	\$252,304	\$252,304	\$252,304	100.00	\$0	Luminaria	280	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049010	Mantenimiento De Caminos Varias Loc. (Hidrocarburos 2017)	HIDROCARBUROS-17057	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,536,679	\$1,536,679	\$1,536,679	\$1,536,679	\$1,536,679	\$1,524,011	\$1,524,011	99.18	\$0	Kilómetro	950	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049073	Mantenimiento De Camino Rural (Hidrocarburos 2017)	HIDROCARBUROS-17041	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,550,693	\$4,550,693	\$4,550,693	\$4,550,693	\$4,550,693	\$4,550,693	\$4,550,693	100.00	\$0	Kilómetro	6,200	0.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.