

Total: 841

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
CHP151605008990098	Pavimentacion E Calle En El Ejido San Jose Babilonia 2da Seccion	01	Chiapas	Palenque	Babilonia	Rural	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151605008990141	Pavimentacion De Calles En La Colonia Valle De Balan	02	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	US\$8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.