

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
73724	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (JUAN CANCUC, JUCNUL) (REFERENDO 2011)	86 SAN JUAN CANCUC	JUCNUL	RURAL	21800NC566C018016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0		0.00	0.00	0.0%	SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO, POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTO Y ACCIONES MEDIANTE SU OFICIO NO. SP/CU/JP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
139782	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC - GIJALTEPEC - SITALA, TEBAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAE000C08116132CB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	32.00	32.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2012
69582	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TLA, TLUZOL) (REFERENDO 2011)	104-TILA	TLUZOL	RURAL	21800NC566C018014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,523	389,523	389,523	195,632	50.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA TIENE UN AVANCE 40% QUE CORRESPONDE A LA EXCAVACION.
73715	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TUMBALA, CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION) (REFERENDO 2011)	107-TUMBALÁ	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	21800NC566C018015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES Y PARA CUMPLIR Y EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZO EL TRAMITE MEDIANTE SU OFICIO NO. SP/CU/JP/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
71803	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAITOI) REFERENDO 2011	118-ZINACANTÁN	CHAITOI	RURAL	21800NC566C018022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	361,710	92.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 80% Y SE ENCUENTRA EN LA COLOCACION DEL CLONNADOR Y DE LOS HIDRANTES.