

Información General del Proyecto										Anexo Financiero										Anexo Físico				Observaciones				
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Promesa	Modificado	Revisión (Modificado)	Comprometido	Devolgado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Anual		
OSP016100429320	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de El Riego	0161001	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Local	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA (CIUDAD)	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financieras / Físicas / Registrar la entidad federativa y al municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no presenta ni ejecución ni ejecución.		
OSP016100429696	Construcción de Puente de Rámaco	0161004/FIOM-01/2016	Chiapas	San Juan	Fin del Río	Local	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$617,261	\$629,213	\$629,213	\$629,213	\$629,213	\$187,864	\$187,864	30.30	\$0	Metros lineales	150	0.00	30.30	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO - OBRAS EN PROCESO. Al aprobar el contrato y dar inicio en el sitio de trabajo donde se dar cumplimiento al ADMINISTRADOR DEL SISTEMA - SISTEMA Para el siguiente año.	
OSP016100430614	Reconstrucción de Calles con Concreto Hidráulico 3a Etapa.	0161004/FIOM-01/2016	Chiapas	San Juan	Refugio y Planada	Local	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$169,877	\$169,877	\$169,877	\$169,877	\$169,877	\$169,877	\$169,877	\$169,877	99.99	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.99	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente año.
OSP016100430636	Construcción de Muro de Contención.	0161004/FIOM-02/2016	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$174,569	\$174,569	\$174,569	\$174,569	\$174,569	\$174,569	\$174,569	\$174,569	99.40	\$0	Metros lineales	13,569	0.00	99.40	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente año.
OSP016100437003	Reconstrucción de Calle Concreto con Concreto Hidráulico.	0161004/FIOM-03/2016	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,255,122	\$1,255,122	\$1,255,122	\$1,255,122	\$1,255,122	\$627,561	\$627,561	\$627,561	50.00	\$0	Metros lineales	13,569	0.00	50.00	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO. Durante la OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES, donde el sistema muestra datos incorrectos que son malos, así que están causando retraso e incluso retraso sobre la parte de trabajo - SISTEMA Para el siguiente año.
OSP016100437013	Rehabilitación de Camino Rural del Tramo El Zapote - Puente 1.	0161004/FIOM-04/2016	Chiapas	San Juan	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$296,440	\$296,440	\$296,440	\$296,440	\$296,440	\$448,220	\$448,220	\$448,220	50.00	\$0	Metros lineales	675	0.00	45.00	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO - SISTEMA Para el siguiente año.
OSP016100437210	Construcción de Puente Volcánico sobre Calle Central.	0161004/FIOM-05/2016	Chiapas	San Juan	El Puercito Yera Pura	Local	Aportaciones Federales	2006 FOM Asistencia Social	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,055,502	\$1,055,502	\$1,055,502	\$1,055,502	\$1,055,502	\$114,451	\$114,451	\$114,451	30.00	\$0	Metros cúbicos	230	0.00	30.00	Financieras / Físicas OBRAS EN PROCESO / Registrar OBRAS EN PROCESO. Muestra datos incorrectos que son malos, así que están causando retraso e incluso retraso sobre el contrato que se encuentra en contacto con el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA - SISTEMA Para el siguiente año.