

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	200000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	43228	N	0	0	400	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	200000	200000	200000	200000	200000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1224346/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	280800	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	112530	N	0	0	540	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	280800	280800	280800	280800	280800	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1224341/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	516346.94	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	64140	N	0	0	881	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	05-03-2018	06-04-2018	516346.94	516346.94	516346.94	516346.94	516346.94	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225629/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	99217.64	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	96486	N	0	0	85	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	06-03-2018	20-03-2018	99217.64	99217.64	99217.64	99217.64	99217.64	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224903/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	211928.13	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	64215	N	0	0	261	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	05-03-2018	06-04-2018	211928.13	211928.13	211928.13	211928.13	211928.13	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225534/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	456076.03	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	111370	N	0	0	241	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	05-03-2018	30-03-2018	456076.03	456076.03	456076.03	456076.03	456076.03	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225613/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	782322.88	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	111752	N	0	0	23	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	30-04-2018	782322.88	782322.88	782322.88	782322.88	782322.88	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225613/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	246034.87	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	26508	N	0	0	135	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	02-04-2018	16-05-2018	246034.87	246034.87	246034.87	246034.87	246034.87	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222783/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	649668.89	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	111817	N	0	0	38	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	30-04-2018	649668.89	649668.89	649668.89	649668.89	649668.89	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225632/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1566971.12	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	31108	N	0	0	106	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	13-04-2018	11-06-2018	1566971.12	1566971.12	1566971.12	1566971.12	1566971.12	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222562/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	1492368.23	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	243935	N	0	0	1553	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2016	30-05-2016	1492368.23	1492368.23	1492368.23	1492368.23	1492368.23	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1855257/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170300	Proyecto de ir	848037.72	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	202714	N	0	0	457	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	02-10-2017	21-12-2017	848037.72	848037.72	848037.72	848037.72	848037.72	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225534/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	955419.38	{f1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	31442	N	0	0	350	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	12-02-2018	15-03-2018	955419.38	955419.38	955419.38	955419.38	955419.38	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225835/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1445591.42	{f1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	406936	S	73322	63691	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-10-2018	31-12-2018	1445591.42	1445591.42	1445591.42	1445591.42	1445591.42	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {12461975/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	2688897	{f1: {ciclo_recEQUIPAMIENT	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI	407079	S	1705	1575	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-10-2018	30-11-2018	2688897	2688897	2688897	2688897	2688897	1344448.5	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {14621125/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1089199.24	{f1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DI	407128	S	90	74	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	30-07-2018	15-09-2018	1089199.24	1089199.24	1089199.24	1089199.24	1089199.24	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {14621174/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	109610.87	{f1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	411425	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	21-11-2018	26-12-2018	109610.87	109610.87	109610.87	109610.87	109610.87	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1466009/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1108012.36	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	114270	N	0	0	554	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	11-06-2018	15-08-2018	1108012.36	1108012.36	1108012.36	1108012.36	1108012.36	554006.19	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222745/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1008857.22	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	55230	N	0	0	678	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	02-04-2018	01-06-2018	1008857.22	1008857.22	1008857.22	1008857.22	1008857.22	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225962/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	511871.25	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	106940	N	0	0	456	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	09-05-2018	30-07-2018	511871.25	511871.25	511871.25	511871.25	511871.25	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225216/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3567419.7	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	47138	N	0	0	90	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-02-2018	15-05-2018	3567419.7	3567419.7	3567419.7	3567419.7	3567419.7	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222541/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	98000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45613	N	0	0	280	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	98000	98000	98000	98000	98000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1224108/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1670024.93	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	31321	N	0	0	225	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	14-02-2018	15-05-2018	1670024.93	1670024.93	1670024.93	1670024.93	1670024.93	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225861/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	85800	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	108290	N	0	0	165	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	85800	85800	85800	85800	85800	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225200/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	117500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	44720	N	0	0	235	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	117500	117500	117500	117500	117500	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1224181/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	445503.59	{f1: {ciclo_recAMPLIACION	7	Chiapas	60	Ocoatepec	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	411656	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	21-11-2018	26-12-2018	445503.59	445503.59	445503.59	445503.59	445503.59	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1466211/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	80351.46	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	46581	N	0	0	54	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	80351.46	80351.46	80351.46	80351.46	80351.46	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225815/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	348189.66	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	49704	N	0	0	234	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	348189.66	348189.66	348189.66	348189.66	348189.66	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225970/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	197500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45302	N	0	0	395	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	197500	197500	197500	197500	197500	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1224347/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1544533.62	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	44439	N	0	0	1038	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	1544533.62	1544533.62	1544533.62	1544533.62	1544533.62	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225985/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	642811.68	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	44384	N	0	0	432	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	642811.68	642811.68	642811.68	642811.68	642811.68	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225985/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	100000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45198	N	0	0	200	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	100000	100000	100000	100000	100000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225865/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	20000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45341	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	20000	20000	20000	20000	20000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225869/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	380027.83	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	29808	N	0	0	17	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	08-02-2018	16-03-2018	380027.83	380027.83	380027.83	380027.83	380027.83	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224105/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	331115.48	{f1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	31483	N	0	0	650	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	08-02-2018	16-03-2018	331115.48	331115.48	331115.48	331115.48	331115.48	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225690/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	88750	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	42714	N	0	0	355	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	88750	88750	88750	88750	88750	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225212/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	580316.1	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	44505	N	0	0	390	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2											

2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	4463308.78	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52531	N	0	0	324	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	05-03-2018	06-07-2018	4463308.78	4463308.78	3124316.15	3124316.15	3124316.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224819/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2314308.24	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52774	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	02-04-2018	06-07-2018	2314308.24	2314308.24	1620015.77	1620015.77	1620015.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224773/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1985246.14	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE96572	N	0	0	145	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-06-2018	31-08-2018	1985246.14	1985246.14	1985246.14	1985246.14	1985246.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225874/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	4779333.67	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE16437	N	0	0	860	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	4779333.67	4779333.67	4779333.67	4779333.67	4779333.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194272/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	882280.53	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE24397	N	0	0	113	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	26-03-2018	04-06-2018	882280.53	882280.53	882280.53	882280.53	882280.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1269783/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	817677.31	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Otros ProjectoS	Sin identificar H AYUNTAMIE111816	N	0	0	35	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-04-2018	20-04-2018	817677.31	817677.31	817677.31	817677.31	817677.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225615/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	25421.98	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE24634	N	0	0	9	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	02-04-2018	17-04-2018	25421.98	25421.98	25421.98	25421.98	25421.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122786/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	800000	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI129186	N	0	0	168	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-05-2018	15-08-2018	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222701/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	282501.76	{ff1: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE75711	N	0	0	1350	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	21-05-2018	19-06-2018	282501.76	282501.76	282501.76	282501.76	282501.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222736/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	860608	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI122276	N	0	0	304	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-05-2018	15-08-2018	860608	860608	860608	860608	860608	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222686/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2500000.08	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE39945	N	0	0	107	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	24-01-2018	24-04-2018	2500000.08	2500000.08	2500000.08	2500000.08	2500000.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223787/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	255000	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE42877	N	0	0	1020	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	255000	255000	255000	255000	255000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225874/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	127400	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE112430	N	0	0	245	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	127400	127400	127400	127400	127400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224345/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	5870012.96	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE31410	N	0	0	2000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-01-2018	15-02-2018	5870012.96	5870012.96	5870012.96	5870012.96	5870012.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222275/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3714806.04	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE31426	N	0	0	2000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-01-2018	15-02-2018	3714806.04	3714806.04	3714806.04	3714806.04	3714806.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222276/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	619134.34	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE31698	N	0	0	4000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-01-2018	15-02-2018	619134.34	619134.34	619134.34	619134.34	619134.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222538/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de Ir	1447452.18	{ff1: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE140328	N	0	0	30	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	1447452.18	1447452.18	1447452.18	1447452.18	1447452.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223315/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2552459.33	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52778	N	0	0	180	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	06-04-2018	03-08-2018	2552459.33	2552459.33	276229.66	276229.66	276229.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224754/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2722623.28	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52790	N	0	0	192	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	06-04-2018	03-08-2018	2722623.28	2722623.28	1361311.64	1361311.64	1361311.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224783/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de Ir	4217741.82	{ff1: {ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE18098	N	0	0	9200	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-03-2018	15-05-2018	4217741.82	4217741.82	4217741.82	4217741.82	4217741.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223316/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1534553.57	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar GOBIERNO MI105401	N	0	0	132	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	05-03-2018	31-05-2018	1534553.57	1534553.57	1311108.79	1311108.79	1311108.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224562/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3983484.39	{ff1: {ciclo_recRevestimient	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE18171	N	0	0	9200	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-03-2018	15-05-2018	3983484.39	3983484.39	3983484.39	3983484.39	3983484.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223318/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	287590.82	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI212611	N	0	0	116	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	16-07-2018	21-09-2018	143795.41	143795.41	143795.41	143795.41	143795.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315110/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1468158.66	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE29783	N	0	0	286	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	08-07-2018	16-03-2018	1468158.66	1468158.66	1468158.66	1468158.66	1468158.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225856/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	897720.3	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE31843	N	0	0	200	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-02-2018	17-03-2018	897720.3	897720.3	897720.3	897720.3	897720.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225838/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2324778.04	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE40260	N	0	0	310	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-02-2018	28-02-2018	2324778.04	2324778.04	2324778.04	2324778.04	2324778.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223805/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1619918.77	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE41005	N	0	0	122	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-02-2018	01-05-2018	1619918.77	1619918.77	1619918.77	1619918.77	1619918.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223780/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	659009.52	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE45272	N	0	0	120	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-02-2018	15-05-2018	659009.52	659009.52	659009.52	659009.52	659009.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223775/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1362016.63	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE31645	N	0	0	213	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-01-2018	01-03-2018	1362016.63	1362016.63	1362016.63	1362016.63	1362016.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223792/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	4587106.04	{ff1: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Otros ProjectoS	Sin identificar H AYUNTAMIE16631	N	0	0	1250	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	15-02-2018	15-06-2018	4587106.04	4587106.04	4587106.04	4587106.04	4587106.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194265/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	284801.8	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE38376	N	0	0	92	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	01-01-2018	15-02-2018	284801.8	284801.8	284801.8	284801.8	284801.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222436/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1361311.63	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52798	N	0	0	54	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	12-04-2018	10-08-2018	1361311.63	1361311.63	952918.14	952918.14	952918.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224782/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1588196.92	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE52799	N	0	0	112	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	12-04-2018	10-08-2018	1588196.92	1588196.92	1111737.84	1111737.84	1111737.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224668/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	431648.38	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI214236	N	0	0	204	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	16-07-2018	21-09-2018	215824.19	215824.19	215824.19	215824.19	215824.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315539/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	63099.32	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI214340	N	0	0	30	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	16-07-2018	21-09-2018	31549.66	31549.66	31549.66	31549.66	31549.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315575/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	15759.81	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI304278	N	0	0	8	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	10-09-2018	24-10-2018	7879.91	7879.91	7879.91	7879.91	7879.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1346791/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180101	Proyecto de Ir	2197577.8	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar GOBIERNO MI18435	N	0	0	2033	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	26-02-2018	15-05-2018	2197577.8	2197577.8	2197577.8	2197577.8	2197577.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194262/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1767732.12	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar HONORABLE 446113	N	0	0	1188	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	1767732.12	1767732.12	1767732.12	1767732.12	1767732.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225997/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180101	Proyecto de Ir																							

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1720614.38	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE107006	N		0	0	142	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-06-2018	1720614.38	1720614.38	1720614.38	1720614.38	1720614.38	Sin contratos	{meta1: {unidi: {122434/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2024627.26	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE40127	N		0	0	215	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-05-2018	2024627.26	2024627.26	2024627.26	2024627.26	2024627.26	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122396/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	6457727.3	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE373198	N	683	669	0	{meta1: {unidi:	0	{geol1: {cve_m	31-12-2018	31-12-2018	6457727.3	6457727.3	6457727.3	6457727.3	6457727.3	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122448/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	428541.12	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (47091	N	0	0	288	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	428541.12	428541.12	428541.12	428541.12	428541.12	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225782/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	133919.1	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (40922	N	0	0	90	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	133919.1	133919.1	133919.1	133919.1	133919.1	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225957/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	596858.14	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	MUNICIPIO DI77083	N	0	0	0	195	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	16-07-2018	596858.14	596858.14	596858.14	596858.14	596858.14	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1226977/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	588106.6	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI17922	N	0	0	1087	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	04-06-2018	588106.6	588106.6	588106.6	588106.6	588106.6	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194307/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18030101	Proyecto de ir	144880.67	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DI174163	N	0	0	20	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	31-08-2018	144880.67	144880.67	143898.97	143898.97	143898.97	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1307450/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	169630.86	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (49703	N	0	0	114	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	169630.86	169630.86	169630.86	169630.86	169630.86	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225799/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	211507.89	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI132080	N	0	0	76	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-04-2018	15-07-2018	211507.89	211507.89	211507.89	211507.89	211507.89	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222721/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	884000	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE75487	N	0	0	500	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-04-2018	16-07-2018	884000	884000	884000	884000	884000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225680/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2366168	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE60872	N	0	0	650	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-03-2018	2366168	2366168	2366168	2366168	2366168	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1223809/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1202399.26	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE62171	N	0	0	230	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-04-2018	1202399.26	1202399.26	1202399.26	1202399.26	1202399.26	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223588/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3440241.02	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE40339	N	0	0	87	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-02-2018	15-06-2018	3440241.02	3440241.02	3440241.02	3412915.24	3412915.24	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122434/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4224010.51	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE94128	N	0	0	220	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-05-2018	21-09-2018	4224010.51	4224010.51	1212005.25	1212005.25	1212005.25	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224791/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1480200.61	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94362	N	0	0	174	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	14-09-2018	1480200.61	1480200.61	1036140.43	1036140.43	1036140.43	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224742/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	691778.26	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE4985	N	0	0	4835	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-05-2018	691778.26	691778.26	691778.26	691778.26	691778.26	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194137/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	120000	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE19423	N	0	0	115	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	16-04-2018	120000	120000	120000	120000	120000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1222318/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	500000	{ff1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /385291	S	65	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-10-2018	08-11-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1452414/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	570000	{ff1: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI123502	N	0	0	304	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-05-2018	15-08-2018	570000	570000	570000	570000	570000	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222703/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	1883993.2	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE161742	N	0	0	245	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-08-2016	12-11-2016	1883993.2	1883993.2	1883993.2	1883993.2	1883993.2	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {819171/proy	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1888887.81	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE128620	N	0	0	220	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	26-03-2018	25-06-2018	1888887.81	1888887.81	1784876.12	1784876.12	1784876.12	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1226254/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170300	Proyecto de ir	1240108.1	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE202680	N	0	0	601	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-10-2017	21-12-2017	1240108.1	1240108.1	1240108.1	1240108.1	1240108.1	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1035589/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1053595.76	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE47254	N	0	0	619	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	24-01-2018	24-04-2018	1053595.76	1053595.76	1053595.76	1053595.76	1053595.76	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223766/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1540535.24	{ff1: {ciclo_recMejoramientc	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE11838	N	0	0	16	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	05-03-2018	1540535.24	1540535.24	1540535.24	1540535.24	1540535.24	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223319/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1000000	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE67386	N	0	0	4080	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	31-07-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122342/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18040148	Acción	317320.97	{ff1: {ciclo_rec32505 ARREN	7	Chiapas	63	Osumacinta	Otros ProjectSin identificar	MUNICIPIO DI258665	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-09-2018	0	0	0	0	0	0	Sin contratos	{meta1: {unidi:	Cancelado	CANCELACIÓN VALIDADA
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1500022.09	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE77792	N	0	0	57	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	1500022.09	1500022.09	1500022.09	1500022.09	1500022.09	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222540/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	103532.74	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE /59288	N	0	0	7641	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	18-04-2018	31-05-2018	103532.74	103532.74	103532.74	103532.74	103532.74	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1228236/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	564662.09	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE293972	N	0	0	216	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-12-2017	29-12-2017	564662.09	564662.09	564662.09	564662.09	564662.09	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1109980/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	1450870.48	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE88682	N	0	0	351	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-06-2016	14-08-2016	1450870.48	1450870.48	1450870.48	1450870.48	1450870.48	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {854817/proy	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	339261.72	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (46157	N	0	0	228	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	339261.72	339261.72	339261.72	339261.72	339261.72	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225974/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	613566.12	{ff1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE24459	N	0	0	77	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-03-2018	01-06-2018	613566.12	613566.12	515309.16	515309.16	515309.16	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222744/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	149083.2	{ff1: {ciclo_recMejoramientc	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	HONORABLE (87255	N	0	0	5058	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	31-05-2018	149083.2	149083.2	149083.2	149083.2	149083.2	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225991/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	517820.52	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (48738	N	0	0	348	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	517820.52	517820.52	517820.52	517820.52	517820.52	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225796/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	241054.38	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (49543	N	0	0	162	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	241054.38	241054.38	241054.38	241054.38	241054.38	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225806/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1118914.37	{ff1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	46	{meta1: {unidi:	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE64145	N	0	0	46	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-04-2018	13-07-2018	1118914.37	1118914.37	974553.68	974553.68	974553.68	{cttol1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222747/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2981931.96	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE (																		

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	859105.71	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE114606	N	0	0	347	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-06-2018	15-08-2018	859105.71	859105.71	691714.2	691714.2	691714.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222734/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2578431.73	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE28569	N	0	0	941	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-04-2018	09-07-2018	2578431.73	2578431.73	2050964.1	2050964.1	2050964.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222734/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	881282.19	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE306922	N	0	0	796	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-12-2017	31-12-2017	881282.19	881282.19	881282.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1109979/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1529595.43	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE76153	N	0	0	460	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-05-2018	30-07-2018	1529595.43	1529595.43	1439729.84	1439729.84	1439729.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222737/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	1091572.74	{fifa: {ciclo_recIntroducción I	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE161364	N	0	0	199	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-08-2016	13-10-2016	1091572.74	1091572.74	1091572.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {855296/proy	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	2264163.1	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE104666	N	0	0	2247	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-06-2016	26-08-2016	2264163.1	2264163.1	2264163.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {809256/proy	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1511193.35	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE32269	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	01-04-2018	1511193.35	1511193.35	1511193.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223794/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	1261593.41	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE75340	N	0	0	150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	18-04-2016	16-06-2016	1261593.41	1261593.41	1261593.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {855255/proy	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	357117.6	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48475	N	0	0	240	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	357117.6	357117.6	357117.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225969/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	624955.8	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 339961	N	0	0	420	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	624955.8	624955.8	624955.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225765/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1357046.88	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 447276	N	0	0	912	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	1357046.88	1357046.88	1357046.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225963/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	242500	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45242	N	0	0	485	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	242500	242500	242500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225306/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	799870.63	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE157256	N	0	0	405	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-07-2018	04-09-2018	799870.63	799870.63	614373.89	614373.89	614373.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303779/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	964217.52	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 39255	N	0	0	648	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	964217.52	964217.52	964217.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225956/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	284825.32	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE1708	N	0	0	126	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-01-2018	25-03-2018	284825.32	284825.32	284825.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {194556/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1119285.93	{fifa: {ciclo_recPerforación Di	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE62526	N	0	0	296	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-04-2018	30-06-2018	1119285.93	1119285.93	1119285.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225821/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3026571.66	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 339836	N	0	0	2031	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	3026571.66	3026571.66	3026571.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225987/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	971908.09	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE63981	N	0	0	196	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-04-2018	30-06-2018	971908.09	971908.09	971908.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225195/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1993068.45	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	HONORABLE 320401	N	0	0	1005	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	16-04-2018	1993068.45	1993068.45	1993068.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225977/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2624607.54	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE46366	N	0	0	153	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-02-2018	15-05-2018	2624607.54	2624607.54	2624607.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223773/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1292936.24	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE40013	N	0	0	180	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-05-2018	1292936.24	1292936.24	1292936.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223782/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1302941	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE46822	N	0	0	87	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-03-2018	1302941	1302941	1302941	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223654/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3500478.9	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE49237	N	0	0	464	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	31-05-2018	3500478.9	3500478.9	3500478.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222393/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2325675.85	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE35795	N	0	0	282	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-04-2018	2325675.85	2325675.85	2325675.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223783/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1014714.79	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE58869	N	0	0	111	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	30-05-2018	1014714.79	1014714.79	1014714.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225829/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2146916.55	{fifa: {ciclo_recOnStruccion D	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE54609	N	0	0	180	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	06-07-2018	2146916.55	2146916.55	450549.62	450549.62	450549.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224786/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	850578.07	{fifa: {ciclo_recRevestimient	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE104822	N	0	0	878	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-05-2018	30-07-2018	850578.07	850578.07	850578.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224189/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	142847.04	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 49705	N	0	0	96	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	142847.04	142847.04	142847.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225771/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	952077.09	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE105106	N	0	0	750	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	30-07-2018	952077.09	952077.09	952077.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225187/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	258910.26	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 49642	N	0	0	174	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	258910.26	258910.26	258910.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225811/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	187486.74	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 39777	N	0	0	126	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	187486.74	187486.74	187486.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225775/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	35000	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45321	N	0	0	70	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	35000	35000	35000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224203/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	478796.01	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE157224	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-06-2018	23-08-2018	478796.01	478796.01	354701.45	354701.45	354701.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303769/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	450000	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45647	N	0	0	450	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	30-03-2018	450000	450000	450000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224185/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	80351.46	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 49602	N	0	0	54	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	18-06-2018	80351.46	80351.46	80351.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225737/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2948134.49	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE76539	N	0	0	2061	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-05-2018	31-05-2018	2948134.49	2948134.49	2311036.79	2311036.79	2311036.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1221657/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2811784.29	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	98	{meta1: {unidi:	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE2972	N	0	0	98	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-02-2018	16-03-2018	2811784.29	2811784.29	2811784.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224104/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1016500	{fifa: {ciclo_recReconstruccion	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI20739	N	0	0	1024	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-02-2018	15-03-2018	1016500	1016500	1016500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222704/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	718583.65	{fifa: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE12543	N	0	0	124	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-02-2018	16-04-2018	718583.65	71858							

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	501852.55	{f1: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE32082	N	0	0	98	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 31-03-2018 501852.55 501852.55 501852.55 501852.55 501852.55 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225181/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	302500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE62308	N	0	0	505	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 302500 302500 302500 302500 302500 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225197/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	176639.23	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE55652	N	0	0	194	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-02-2018 28-02-2018 176639.23 176639.23 176639.23 176639.23 176639.23 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222444/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3047509.71	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE55625	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 30-03-2018 3047509.71 3047509.71 3047509.71 2296233.63 2296233.63 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223827/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1487203.52	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE56283	N	0	0	564	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 30-03-2018 1487203.52 1487203.52 1487203.52 1487203.52 1487203.52 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222546/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1173980.44	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE56470	N	0	0	194	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 16-01-2018 16-02-2018 1173980.44 1173980.44 1173980.44 1173980.44 1173980.44 Sin contratos {meta1: {unidi: {1223593/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1534072.16	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE56508	N	0	0	194	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 16-01-2018 16-02-2018 1534072.16 1534072.16 1534072.16 1532204.56 1532204.56 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225259/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	314352.58	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE56449	N	0	0	33	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 20-01-2018 28-02-2018 314352.58 314352.58 314352.58 314352.58 314352.58 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222450/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	494963	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	108	Villaflor	Proyecto de Ir Salud Sin identificar	H AYUNTAMIE109545	N	0	0	242	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 29-05-2018 31-07-2018 494963 494963 494963 494963 494963 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225484/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1421427.7	{f1: {ciclo_recAPERTURA DE	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE156663	N	0	0	378	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 25-06-2018 23-08-2018 1421427.7 1421427.7 1321044.59 1321044.59 1321044.59 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303688/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	74360.18	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE80750	N	0	0	65	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-02-2018 28-02-2018 74360.18 74360.18 74360.18 74360.18 74360.18 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222534/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	338000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE108285	N	0	0	1300	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 30-06-2018 338000 338000 338000 338000 338000 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225208/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1321753.53	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE41150	N	0	0	1402	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 28-02-2018 1321753.53 1321753.53 1321753.53 1321753.53 1321753.53 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222548/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	630893.42	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE43145	N	0	0	176	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 30-05-2018 630893.42 630893.42 630893.42 630893.42 630893.42 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122392/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3372205.34	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE43208	N	0	0	176	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 30-05-2018 3372205.34 3372205.34 3372205.34 3336259.84 3336259.84 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122391/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2424513.39	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE94379	N	0	0	183	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-06-2018 31-08-2018 2424513.39 2424513.39 1697159.37 1697159.37 1697159.37 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224800/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	358443.61	{f1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	43	Itzamal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE5072	N	0	0	4835	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-03-2018 358443.61 358443.61 358443.61 358443.61 358443.61 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194138/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1224436.6	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE32129	N	0	0	1404	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 26-02-2018 15-03-2018 1224436.6 1224436.6 1224436.6 1224436.6 1224436.6 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122583/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	81250	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE44734	N	0	0	325	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 81250 81250 81250 81250 81250 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225683/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	823851.89	{f1: {ciclo_recPerforación D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE32078	N	0	0	400	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 20-03-2018 823851.89 823851.89 823851.89 823851.89 823851.89 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225848/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1057828.54	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE40047	N	0	0	62	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 30-05-2018 1057828.54 1057828.54 1057828.54 1057828.54 1057828.54 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223657/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1640221.44	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE40297	N	0	0	310	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-02-2018 28-02-2018 1640221.44 1640221.44 1640221.44 1640221.44 1640221.44 Sin contratos {meta1: {unidi: {1238040/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1703562.08	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE41182	N	0	0	1402	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 28-02-2018 1703562.08 1703562.08 1703562.08 1703562.08 1703562.08 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222549/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1008344.4	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE44919	N	0	0	163	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 30-06-2018 1008344.4 1008344.4 1008344.4 302503.32 302503.32 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1233771/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	675410.67	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar	H AYUNTAMIE34647	N	0	0	48	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 19-04-2018 675410.67 675410.67 675410.67 675410.67 675410.67 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224197/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1317116.91	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE57613	N	0	0	320	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 30-06-2018 1317116.91 1317116.91 1317116.91 1317116.91 1317116.91 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225831/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1790628.1	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar	H AYUNTAMIE63704	N	0	0	85	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 16-04-2018 30-05-2018 1790628.1 1790628.1 1790628.1 1790628.1 1790628.1 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225217/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	663377.2	{f1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE32118	N	0	0	2156	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 20-03-2018 663377.2 663377.2 663377.2 663377.2 663377.2 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225193/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	95000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE44920	N	0	0	190	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 95000 95000 95000 95000 95000 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225688/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1000000	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE40172	N	0	0	250	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-02-2018 30-04-2018 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223779/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	205000	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE45413	N	0	0	410	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 205000 205000 205000 205000 205000 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225871/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	802500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE42584	N	0	0	535	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 21-03-2018 10-04-2018 802500 802500 802500 802500 802500 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224200/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	3068351.6	{f1: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar	GOBIERNO MI63158	N	0	0	572	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 15-06-2018 3068351.6 3068351.6 3068351.6 3068351.6 3068351.6 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223276/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	382500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE43683	N	0	0	765	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 382500 382500 382500 382500 382500 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225689/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1047031.28	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE100155	N	0	0	233	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-06-2018 14-09-2018 1047031.28 1047031.28 732921.9 732921.9 732921.9 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224751/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1960278.47	{f1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	63	Oxucma	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	H AYUNTAMIE31216	N	0	0	3000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 19-05-2018 1960278.47 1960278.47 1960278.47 1960278.47 1960278.47 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225917/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	514206.62	{f1: {ciclo_recRevestimiento	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE106621	N	0	0	456	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-05-2018 30-07-2018 514206.62 514206.62 514206.62 514206.62 514206.62 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225687/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1328145.84	{f1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar	H AYUNTAMIE63607	N	0	0	82	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 16-04-2018 30-05-2018 1328145.84 1328145.84 1328145.84 1328145.84 1328145.84 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225199/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1958428.08	{f1: {ciclo_recMantenimiento	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE31521	N	0	0	120	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 06-02-2018 08-03-2018 1958428.08 1958428.08 1958428.08 1958428.08 1958428.08 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224179/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2709882	{f1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE35946	N	0	0	2029	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-05-2018 2709882 2709882 2709882 2709882 2709882 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224971/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	37500	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE44436	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-03-2018 30-03-2018 37500 37500 37500 37500 37500 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224352/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3348006.37	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE47045	N	0	0	65	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 31-05-2018 3348006.37 3348006.37 3348006.37 3348006.37 3348006.37 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222535/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1035199.98	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE61418	N	0	0	170	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 15-05-2018 1035199.98 1035199.98 1035199.98 1035199.98 1035199.98 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222431/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4977840.09	{f1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE20153	N	0	0	3000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 28-02-2018 4977840.09 4977840.09 4977840.09 4977840.09 4977840.09 Sin contratos {meta1: {unidi: {1222278/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5967363.18	{f1: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE20197	N	0	0	2000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 15-02-2018 5967363.18 5967363.18 5967363.18 593863.

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2834741.27	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 77688	N	0	0	150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	05-01-2018	05-03-2018	2834741.27	2834741.27	2834741.27	2834741.27	2834741.27	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223751/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4000000	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 77884	N	0	0	780	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	02-07-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223749/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4503473.85	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 83034	N	0	0	500	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	30-05-2018	4503473.85	4503473.85	4503473.85	3953332.16	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223751/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4187795.88	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 52773	N	0	0	312	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	02-04-2018	06-07-2018	4187795.88	4187795.88	2931457.12	2931457.12	2931457.12	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224792/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2121730.79	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 146520	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	30-04-2018	2121730.79	2121730.79	2121730.79	2105239.28	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1301946/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	680655.81	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 187641	N	0	0	48	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-08-2018	12-10-2018	680655.81	680655.81	680655.81	680655.81	680655.81	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1310173/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	2091278.17	{ff1: {ciclo_recMejoramient	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 12416	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-02-2018	15-05-2018	2091278.17	2091278.17	2091278.17	2091278.17	2091278.17	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194268/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4605606.24	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 83045	N	0	0	211	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	01-04-2018	4605606.24	4605606.24	4605606.24	4605606.24	4605606.24	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223801/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1970840	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 49777	N	0	0	160	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	28-02-2018	1941840	1941840	1941840	1941840	1941840	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223803/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3450000	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 61016	N	0	0	200	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	28-02-2018	30-05-2018	3450000	3450000	3450000	3450000	3450000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223828/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	214764	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar GOBIERNO MI132277	N	0	0	43	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-05-2018	15-08-2018	214764	214764	214764	214764	214764	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1227211/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1202660.47	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 1121225	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	14-04-2018	1202660.47	1202660.47	1202660.47	1202660.47	1202660.47	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225131/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2499304.81	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 73968	N	0	0	770	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	21-02-2018	21-05-2018	2499304.81	2499304.81	2499304.81	2499304.81	2499304.81	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223963/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1909020	{ff1: {ciclo_recConstruccion D	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 77527	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	31-05-2018	1909020	1909020	1909020	1909020	1909020	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224201/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	250360.71	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 55630	N	0	0	194	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	28-02-2018	250360.71	250360.71	250360.71	249310.79	249310.79	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224445/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	2500000	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 258802	N	0	0	3730	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-06-2018	14-09-2018	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1326679/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1098368.19	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación Sin identificar H AYUNTAMIE 83002	N	0	0	350	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	25-02-2018	25-04-2018	1098368.19	1098368.19	1098368.19	1098368.19	1098368.19	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223744/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1205151.57	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 132129	N	0	0	315	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-05-2018	30-07-2018	1205151.57	1205151.57	1205047.62	1205047.62	1205047.62	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225685/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3119672.5	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 52791	N	0	0	220	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	06-04-2018	17-08-2018	3119672.5	3119672.5	1559836.25	1559836.25	1559836.25	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224669/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4000000	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 62236	N	0	0	300	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	28-02-2018	31-05-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223288/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	583927.06	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 131577	N	0	0	300	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	02-04-2018	30-05-2018	583927.06	583927.06	583927.06	583927.06	583927.06	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225271/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	47579.38	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar GOBIERNO MI216147	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	16-07-2018	21-09-2018	23789.69	23789.69	23789.69	23789.69	23789.69	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1316182/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	612813	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 83085	N	0	0	50	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-02-2018	15-03-2018	612813	612813	612813	612813	612813	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223816/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	771195.62	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 52933	N	0	0	76	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-01-2018	15-03-2018	771195.62	771195.62	771195.62	771195.62	771195.62	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224232/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	223080.53	{ff1: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 83072	N	0	0	52	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-02-2018	15-04-2018	223080.53	223080.53	223080.53	223080.53	223080.53	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223651/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5298761.74	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 49841	N	0	0	64	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	01-06-2018	5298761.74	5298761.74	4205632.89	4205632.89	4205632.89	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122485/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4000000	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE 49964	N	0	0	200	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	30-04-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223765/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1812150.14	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 89316	N	0	0	378	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	20-01-2018	28-02-2018	1812150.14	1812150.14	1812150.14	1812150.14	1812150.14	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225333/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4000000	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 41113	N	0	0	1073	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-02-2018	30-04-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223785/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	976873	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Educación Sin identificar H AYUNTAMIE 58787	N	0	0	303	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	09-04-2018	09-07-2018	976873	976873	976873	976873	976873	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225384/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	598383	{ff1: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 77584	N	0	0	7	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	24-05-2018	24-07-2018	598383	598383	598383	598383	598383	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225469/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	655216	{ff1: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 59058	N	0	0	200	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	17-04-2018	17-07-2018	655216	655216	655216	655216	655216	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225458/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2062834	{ff1: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 58646	N	0	0	464	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	09-04-2018	09-06-2018	2062834	2062834	2062834	2062834	2062834	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225383/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3622888	{ff1: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE 133784	N	0	0	511	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-07-2018	30-09-2018	3622888	3622888	3622888	3622888	3622888	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225432/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2119720.5	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DI5277	N	0	0	265	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	23-04-2018	06-07-2018	2119720.5	2119720.5	2119720.5	2119720.5	2119720.5	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223667/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	698954.78	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación Sin identificar H AYUNTAMIE 43305	N	0	0	215	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	15-01-2018	15-04-2018	698954.78	698954.78	698954.78	698954.78	698954.78	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122399/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	881641.25	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE 72634	N	0	0	64	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-05-2018	16-07-2018	881641.25	881641.25	617148.87	617148.87	617148.87	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224778/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	888834.97	{ff1: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Educación Sin identificar GOBIERNO MI78700	N	0	0	234	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	01-05-2018	888834.97	888834.97	306544.08	306544.08	306544.08	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225469/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1341811.34	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Educación Sin identificar GOBIERNO MI187130	N	0	0	180	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve:m	30-04-2018	29-06-2018	1341811.34	1341811.34	402543.4	402543.4	402543.4	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1310025/pro En Ejecución	Validado avances

[illegible]

2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	3700166.32	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	231802	N	0	0	720	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-11-2017	15-12-2017	3700166.32	3700166.32	3700166.32	3700166.32	3700166.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1110105/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	831331.42	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	231251	N	0	0	130	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-11-2017	15-12-2017	831331.42	831331.42	831331.42	831331.42	831331.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1110108/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2061308.66	{f1: [ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	146905	N	0	0	584	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	25-07-2017	28-10-2017	2061308.66	2061308.66	2061308.66	2061308.66	2061308.66	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1035674/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170200	Proyecto de ir	3857378.63	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	42532	N	0	0	460	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	20-02-2017	22-04-2017	3857378.63	3857378.63	3857378.63	3857378.63	3857378.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [965201/proy	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3845075	{f1: [ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	35888	N	0	0	2876	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-04-2018	31-05-2018	3845075	3845075	3845075	3845075	3845075	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224151/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	95959.5	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	32164	N	0	0	50	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	02-04-2018	14-04-2018	95959.5	95959.5	95959.5	95959.5	95959.5	Sin contratos {meta1: [unidi: [1222874/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	872164.92	{f1: [ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI	177937	N	0	0	698	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	30-04-2018	29-06-2018	838763.18	838763.18	838763.18	838763.18	838763.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1308237/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2517847	{f1: [ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	35909	N	0	0	1886	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-03-2018	30-04-2018	2517847	2517847	2517846.99	2517846.99	2517846.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224966/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1907194	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	54933	N	0	0	1400	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-03-2018	30-04-2018	1907194	1907194	1907194	1907194	1907194	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224958/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1231116	{f1: [ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	58277	N	0	0	926	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-01-2018	28-02-2018	1231116	1231116	1231116	1231116	1231116	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224989/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1150487	{f1: [ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	58282	N	0	0	866	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-03-2018	30-04-2018	1150487	1150487	1150487	1150487	1150487	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224942/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1939267	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	56835	N	0	0	1454	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-04-2018	31-05-2018	1939267	1939267	1939267	1939267	1939267	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224949/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	622742	{f1: [ciclo_recAmpliación D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	63357	N	0	0	472	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-05-2018	30-06-2018	622742	622742	622742	622742	622742	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224939/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	74642.87	{f1: [ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	131424	N	0	0	213	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	02-03-2018	30-05-2018	74642.87	74642.87	74642.87	74642.87	74642.87	Sin contratos {meta1: [unidi: [1224260/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	219931.64	{f1: [ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	134285	N	0	0	51	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	02-03-2018	30-05-2018	219626.35	219626.35	219626.35	219626.35	219626.35	Sin contratos {meta1: [unidi: [1224268/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	479183	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	57115	N	0	0	65	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	19-04-2018	19-06-2018	479183	479183	479183	479183	479183	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225503/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	494588	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	84682	N	0	0	260	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	02-05-2018	02-07-2018	494588	494588	494588	494588	494588	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225514/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4003807.99	{f1: [ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	57595	N	0	0	250	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-02-2018	20-05-2018	4003807.99	4003807.99	4003807.99	4003807.99	4003807.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225383/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2668812.84	{f1: [ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	57399	N	0	0	250	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	15-02-2018	15-05-2018	2668812.84	2668812.84	2668812.84	2668812.84	2668812.84	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1228214/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	833333.34	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	9493	N	0	0	2500	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-03-2018	01-09-2018	833333.34	833333.34	819529.7	819529.7	819529.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1194536/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	5953736.12	{f1: [ciclo_recApertura Y Re	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	987	N	0	0	500	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	02-01-2018	01-03-2018	10381160.3	10381160.3	10381160.3	10381160.3	10381160.3	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1194620/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	5706628.38	{f1: [ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	160183	N	0	0	445	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-03-2018	31-05-2018	5706628.38	5706628.38	5706628.38	5706628.38	5706628.38	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1304431/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	319664.78	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	104837	N	0	0	120	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	07-05-2018	30-07-2018	319664.78	319664.78	319664.78	319664.78	319664.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225868/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	310727.74	{f1: [ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	85902	N	0	0	160	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	19-02-2018	18-05-2018	310727.74	310727.74	310727.74	310727.74	310727.74	Sin contratos {meta1: [unidi: [1222604/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	460605.6	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	31956	N	0	0	200	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	15-04-2018	02-05-2018	460605.6	460605.6	460605.6	460605.6	460605.6	Sin contratos {meta1: [unidi: [1222875/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Acción	148311.46	{f1: [ciclo_recCursos De Cap	7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros project	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	136467	N	0	0	0	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	16-03-2018	15-11-2018	148311.46	148311.46	148311.46	148311.46	148311.46	Sin contratos {meta1: [unidi: [1224175/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2750600	{f1: [ciclo_recAPERTURA Y F	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	171478	N	0	0	220	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-02-2018	30-06-2018	2750600	2750600	2750600	2445425.06	2445425.06	Sin contratos {meta1: [unidi: [1306752/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1521399.21	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	106380	N	0	0	360	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	15-05-2018	30-07-2018	1521399.21	1521399.21	1521399.21	1521399.21	1521399.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225399.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225399.21	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1023078.52	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	32903	N	0	0	1173	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	09-03-2018	30-04-2018	1023078.52	1023078.52	1023078.52	951573.38	951573.38	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225210/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2289296.84	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	69057	N	0	0	2156	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-05-2018	15-08-2018	2289296.84	2289296.84	2289296.84	707177.92	707177.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225192/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	515774.87	{f1: [ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	69013	N	0	0	100	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-05-2018	15-07-2018	515774.87	515774.87	515774.87	497965.85	497965.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1225826/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1448853.47	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	106531	N	0	0	318	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	14-05-2018	30-05-2018	1448853.47	1448853.47	1448853.47	1448853.47	1448853.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224342/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	849945	{f1: [ciclo_recAmpliación D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	32935	N	0	0	642	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-01-2018	31-03-2018	849945	849945	424972.5	424972.5	424972.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224981/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3250069.72	{f1: [ciclo_recRevestimient	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	134244	N	0	0	1955	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-02-2018	31-07-2018	3250069.72	3250069.72	3249836.8	3249836.8	3249836.8	Sin contratos {meta1: [unidi: [1224561/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	417019	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	55515	N	0	0	319	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-05-2018	30-06-2018	417019	417019	417019	417019	417019	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224150/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2741041	{f1: [ciclo_recAmpliación D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	53270	N	0	0	2052	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	01-04-2018	31-05-2018	2741041	2741041	2741041	2741041	2741041	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1224945/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	108766.59	{f1: [ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE	81775	N	0	0	340	{meta1: [unidi:	1	{geol1: [cve_m	15-02-2018	30-05-20									

2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	52392	{fifa: {ciclo: _reAdquisición D	7	Chiapas	20 La Concordia	Proyecto de Ir Otros ProjectoSin identificar	GOBIERNO LO 234550	N				0	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	06-08-2016	12-08-2016	52392	52392	52392	52392	52392	52392	Sin contratos {meta1: {unidad: {1855487/proyEn Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	470422.53	{fifa: {ciclo: _reMejoramiento t	7	Chiapas	68 Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N131916	N				81	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-10-2016	31-07-2018	470422.53	470422.53	470422.53	470422.53	470422.53	470422.53	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1224259/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	243964.65	{fifa: {ciclo: _reMEJORAMEN t	7	Chiapas	68 Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N276592	N			0	61	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-08-2018	25-09-2018	243964.65	243964.65	243964.65	243964.65	243964.65	243964.65	Sin contratos {meta1: {unidad: {1332468/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	533800.05	{fifa: {ciclo: _reCONSTRUCC I	7	Chiapas	78 San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO M31712	N			0	427	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	08-02-2018	10-03-2018	533861.61	533861.61	533861.61	533861.61	533861.61	533861.61	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225385/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1300285	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE S58597	N			0	175	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	09-04-2018	09-07-2018	1300285	1300285	1300285	1300285	1300285	1300285	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225385/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	377482.63	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M127920	N			0	22	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	19-04-2017	07-06-2018	377482.63	377482.63	377482.63	377482.63	377482.63	377482.63	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225431/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	4499999.18	{fifa: {ciclo: _reCONSTRUCC I	7	Chiapas	59 Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE L47655	N			0	3314	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	04-03-2018	04-06-2018	4499999.18	4499999.18	4499999.18	3904774.48	3904774.48	3904774.48	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1302330/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	589764	{fifa: {ciclo: _reCONSTRUCIO N	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE B47266	N			0	80	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	18-05-2018	18-07-2018	589764	589764	589764	589764	589764	589764	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225494/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1943655	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE L33907	N			0	1663	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-07-2018	30-09-2018	1943655	1943655	1943655	1943655	1943655	1943655	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225397/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	74892.8	{fifa: {ciclo: _reDotación De C	7	Chiapas	20 La Concordia	Proyecto de Ir Educación Sin identificar	HONORABLE / 77445	N			0	116	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-05-2018	30-06-2018	74892.8	74892.8	74892.8	63050	63050	63050	Sin contratos {meta1: {unidad: {1228573/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	25055.72	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N 7603	N			0	3	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	25055.72	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1194502/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	108574.79	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N 7614	N			0	13	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-03-2018	30-05-2018	108574.79	108574.79	108574.79	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1194515/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	25055.72	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N 7668	N			0	3	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-03-2018	30-05-2018	25055.72	25055.72	25055.72	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1194515/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	16703.81	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N 7700	N			0	2	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-03-2018	30-05-2018	16703.81	16703.81	16703.81	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1194504/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	16703.81	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE N 7737	N			0	2	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-03-2018	30-05-2018	16703.81	16703.81	16703.81	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1194504/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	546727.4	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	106 Venustiano Ca	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE J73309	N			0	375	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	23-04-2018	21-06-2018	546727.4	546727.4	546727.4	546727.4	546727.4	546727.4	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1224302/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	793144.93	{fifa: {ciclo: _reCONSTRUCC I	7	Chiapas	59 Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE L61859	N			0	428	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	16-04-2018	16-07-2018	793144.93	793144.93	793144.93	483522.35	483522.35	483522.35	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1304706/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	469029.45	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	63 Osumacinta	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE J31642	N			0	150	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-01-2018	13-02-2018	469029.45	469029.45	469029.45	469029.45	469029.45	469029.45	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225919/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	267672	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE S58192	N			0	50	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	17-04-2018	17-06-2018	267672	267672	267672	267672	267672	267672	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225501/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1992069.39	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M1247970	N			0	250	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	15-07-2018	19-09-2019	1992069.39	1992069.39	1992069.39	96311.26	96311.26	96311.26	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225501/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	392034.35	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE N30897	N			0	152	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	25-03-2018	25-07-2018	392034.35	392034.35	392034.35	0	0	0	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225169/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	469607.73	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE N30958	N			0	93	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	21-03-2018	21-06-2018	469607.73	469607.73	469607.73	334699.94	334699.94	334699.94	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225168/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	391911.97	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	76 Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE M66753	N			0	425	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	03-04-2018	24-08-2018	391911.97	391911.97	391911.97	391911.97	391911.97	391911.97	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1224416/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	61272	{fifa: {ciclo: _reAdquisición D	7	Chiapas	20 La Concordia	Proyecto de Ir Otros ProjectoSin identificar	GOBIERNO LO 234543	N			0	0	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	06-08-2016	12-08-2016	61272	61272	61272	61272	61272	61272	Sin contratos {meta1: {unidad: {856699/proyEn Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	2413073.55	{fifa: {ciclo: _reCONSTRUCC I	7	Chiapas	59 Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO L626394	N			0	703	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	13-04-2018	13-07-2018	2413073.55	2413073.55	2413073.55	1327780.41	1327780.41	1327780.41	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1304939/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	594960	{fifa: {ciclo: _reAdquisición D	7	Chiapas	20 La Concordia	Proyecto de Ir Otros ProjectoSin identificar	GOBIERNO LO 159414	N			0	0	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	08-09-2016	13-09-2016	594960	594960	594960	594960	594960	594960	Sin contratos {meta1: {unidad: {855395/proyEn Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	629592	{fifa: {ciclo: _reAdquisición D	7	Chiapas	20 La Concordia	Proyecto de Ir Otros ProjectoSin identificar	GOBIERNO LO 235480	N			0	0	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	06-08-2016	12-08-2016	629592	629592	629592	629592	629592	629592	Sin contratos {meta1: {unidad: {855375/proyEn Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	309915.55	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	72 Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE B2710	N			0	4	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	16-04-2018	18-05-2018	309915.55	309915.55	156655.18	156655.18	156655.18	156655.18	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1225352/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	6629665	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	89 Tapachula	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE S55448	N			0	4778	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-04-2018	30-06-2018	6627320	6627320	6627320	6627320	6627320	6627320	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1224945/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	3254395	{fifa: {ciclo: _rePavimentación t	7	Chiapas	89 Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE S54910	N			0	2435	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-03-2018	30-04-2018	3254395	3254395	3254395	3254395	3254395	3254395	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1224153/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de Ir	520701.09	{fifa: {ciclo: _reHABILITACI	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE N349655	S	61	59	0	0	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-11-2018	30-11-2018	520701.09	520701.09	506766.44	506766.44	506766.44	506766.44	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1436179/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1534779.59	{fifa: {ciclo: _reRehabilitación t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M105125	N			0	255	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-01-2018	28-02-2018	1534779.59	1534779.59	1534779.59	1534779.59	1534779.59	1534779.59	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1223026/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	919244.48	{fifa: {ciclo: _reConstruccion D	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M75634	N			0	54	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-03-2018	31-07-2018	919244.48	919244.48	919244.48	919244.48	919244.48	919244.48	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1222757/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	4112008.62	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M33967	N			0	480	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-02-2018	30-04-2018	4112008.62	4112008.62	4112008.62	4112008.62	4112008.62	4112008.62	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1222765/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	2679785.19	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M337558	N			0	151	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-01-2018	03-04-2018	2679785.19	2679785.19	2679785.19	2679785.19	2679785.19	2679785.19	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1235822/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	582235.13	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M54514	N			0	38	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-02-2018	30-04-2018	582235.13	582235.13	582235.13	580810.06	580810.06	580810.06	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1223280/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	3653360.41	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO M96794	N			0	363	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-02-2018	30-04-2018	3653360.41	3653360.41	3653360.41	3653360.41	3653360.41	3653360.41	{cto1: {tipo: _c{meta1: {unidad: {1222763/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	4543003.99	{fifa: {ciclo: _reConstrucción t	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO M33304	N			0	243	{meta1: {unidad:	1	{geo1: {cve: m	01-01-2018	03-04-2018	4543003.99	454300						

2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	5987048.92	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI217943	N	0	0	2868	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-05-2018	15-08-2018	5987048.92	5987048.92	5987048.92	3209495.77	3209495.77	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1316622/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	9910801	{fifa: {ciclo_recAMPLIACIÓN	7	Chiapas	19	Comitán de Di	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI197226	N	0	0	15910	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-06-2018	15-07-2018	5910810	865000	865000	865000	865000	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1312490/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de Ir	68405.11	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	SECRETARÍA D249735	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	03-11-2016	24-07-2018	68405.11	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {859851/proy	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de Ir	520466.8	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	{Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI293016	N	0	0	699	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	30-04-2018	31-07-2018	520466.8	520466.8	511832.92	511832.92	511832.92	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1340599/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	2047166.55	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE172369	N	0	0	510	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-05-2018	30-09-2018	2047166.55	2047166.55	2047166.55	614149.97	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1306983/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1810257.78	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE183388	N	0	0	230	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-06-2018	30-08-2018	1810257.78	1810257.78	1810257.78	1809982.24	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1309187/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1514681	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE135666	N	0	0	1137	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	31-05-2018	1514681	1514681	1514681	1514681	1514681	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224543/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	857364.84	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	68	Pichucaluc	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE135134	N	0	0	369	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-06-2018	26-07-2018	857364.84	857364.84	857364.84	857364.84	857364.84	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224271/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2083601.76	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE143469	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	30-06-2018	2083601.76	2083601.76	2083601.76	2083601.76	2083601.76	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225443/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	402984	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE109565	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	28-05-2018	01-07-2018	402984	402984	0	0	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225443/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	752994	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE81300	N	0	0	345	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	14-05-2018	15-07-2018	752994	752994	752994	752994	752994	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225490/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	2168666.86	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE1652	N	0	0	124	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	25-01-2018	25-04-2018	2168666.86	2168666.86	2168666.86	830511.57	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194575/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	506031.68	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE1658	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	25-01-2018	25-03-2018	506031.68	506031.68	506031.68	366077.83	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194574/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	296413.7	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE1700	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	25-01-2018	25-03-2018	296413.7	296413.7	0	0	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194557/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	264745.53	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE12661	N	0	0	4	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	264745.53	264745.53	264745.53	230116.48	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194544/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	2712324.11	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE14842	N	0	0	1151	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	28-02-2018	25-06-2018	2712324.11	2712324.11	2305475.49	2305475.49	2305475.49	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194538/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	728050.18	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE16383	N	0	0	11	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	728050.18	728050.18	728050.18	728050.18	728050.18	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194549/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	123272.76	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE17200	N	0	0	2	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	123272.76	123272.76	123272.76	68594.28	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194527/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	66186.38	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE17200	N	0	0	1	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	66186.38	34297.14	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194511/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	66186.38	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE17370	N	0	0	1	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	66186.38	34297.14	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194530/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1921305.42	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE68989	N	0	0	522	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-05-2018	30-07-2018	1921305.42	1921305.42	1921305.42	1921305.42	1921305.42	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224305/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP17170200	Acción	3219584.19	{fifa: {ciclo_rec33903 Servic	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros project	Otros Project	Sin identificar	SECRETARÍA D88981	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-11-2017	31-12-2018	3219584.19	3212000.21	3212000.21	3212000.21	3212000.21	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {966181/proy	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	571961.67	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE21025	N	0	0	8	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-03-2018	30-04-2018	571961.67	571961.67	410800.21	410800.21	410800.21	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225351/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	524858	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE110276	N	0	0	399	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	31-05-2018	524858	524858	524857.99	524857.99	524857.99	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224152/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	73999	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE36445	N	0	0	63	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	30-04-2018	73999	73999	73999	73999	73999	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224974/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	155760	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE36439	N	0	0	124	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	30-04-2018	155760	155760	155760	155760	155760	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224975/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	364116	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE58050	N	0	0	50	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	17-04-2018	17-06-2018	364116	364116	364116	364116	364116	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225401/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	517312.97	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI32272	N	0	0	31	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-01-2018	03-04-2018	517312.97	517312.97	517312.97	517312.97	517312.97	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225403/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	1661197.62	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	{Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI237397	N	0	0	1329	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	30-04-2018	31-07-2018	1661197.62	1661197.62	498359.29	498359.29	498359.29	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1322024/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE19615	N	0	0	1500	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-09-2018	500000	491717.81	491717.81	491717.81	491717.81	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194496/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	879837.58	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE130881	N	0	0	180	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	21-03-2018	21-06-2018	879837.58	879837.58	747861.94	747861.94	747861.94	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1225171/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	992795.7	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE177970	N	0	0	15	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	03-07-2018	30-09-2018	992795.7	992795.7	992795.7	0	0	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1308242/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	2263105.89	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE189505	N	0	0	480	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	25-07-2018	25-09-2018	2263105.89	2263105.89	2263105.89	0	0	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1310687/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	492445.81	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE126961	N	0	0	127	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	03-04-2018	31-05-2018	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224422/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1355779.62	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	78	San Cristóbal	{Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI129468	N	0	0	1084	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	1355779.62	1355779.62	1081601.43	1081601.43	1081601.43	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1224377/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1351251.79	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE175165	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	23-07-2018	15-09-2018	1351251.79	1351251.79	1351251.79	1051315.76	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1307640/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP000180201	Proyecto de Ir	1000003.01	{fifa: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar																				

2018	4	CHP18180201	Acción	5612685.52	{ffi: {ciclo_recCreación Y Act	7	Chiapas	96	Tila	Otros proyect	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	62928	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 29-06-2018 5612685.52 5612685.52 0 0	0 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {12247279/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1350000	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	106	Venustiano Ca	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	6171	N	0	0	150	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 20-02-2018 19-04-2018 1350000 112620.24 112620.24 112620.24	112620.24 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194478/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	247752	{ffi: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	235587	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-08-2016 06-08-2016 247752 247752 247752 247752	247752 Sin contratos {meta1: {unidi: {855385/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	92352	{ffi: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	234500	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 06-08-2016 12-08-2016 92352 92352 92352 92352	92352 Sin contratos {meta1: {unidi: {855394/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	299280	{ffi: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	228810	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 27-07-2016 02-08-2016 299280 299280 299280 299280	299280 Sin contratos {meta1: {unidi: {855397/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	17760	{ffi: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	234571	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 06-08-2016 12-08-2016 17760 17760 17760 17760	17760 Sin contratos {meta1: {unidi: {855485/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1882811.49	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	104555	N	0	0	106	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-02-2018 30-04-2018 1882811.49 1882811.49 1882811.49 1882811.49	1882811.49 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122262/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	205155.44	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	83199	N	0	0	10	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-04-2018 30-06-2018 205155.44 205155.44 205155.44 205155.44	205155.44 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122354/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	717558.61	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	40463	N	0	0	42	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 30-05-2018 717558.61 717558.61 717558.61 717558.61	717558.61 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223036/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2726942	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	33227	N	0	0	226942	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-04-2018 31-05-2018 2726942 2726942 2678389.12 2678389.12	2678389.12 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224985/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	665661	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	32946	N	0	0	504	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-05-2018 665661 665661 665661 665661	665661 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224983/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	439228	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	53218	N	0	0	335	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 30-06-2018 439228 439228 439228 439228	439228 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224954/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Acción	232830.08	{ffi: {ciclo_rec35501 Manter	7	Chiapas	76	Sabanilla	Otros proyect	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	65261	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 31-12-2018 232830.08 232830.08 232830.08 232830.08	232830.08 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224413/pro En Ejecución Validado avances
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	132312	{ffi: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	234601	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 06-08-2016 12-08-2016 132312 132312 132312 132312	132312 Sin contratos {meta1: {unidi: {855351/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	300458.8	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	301157	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-08-2018 30-09-2018 300458.8 300458.8 300458.8 300458.8	296886.52 Sin contratos {meta1: {unidi: {1345102/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	604780.24	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	162186	N	0	0	140	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 23-04-2018 23-06-2018 604780.24 181434.07 181434.07 0	0 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304749/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2113765.47	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de de Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIE	30014	N	0	0	1172	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 12-03-2018 15-06-2018 2113765.47 2113765.47 2113765.47 2113765.47	2113765.47 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225341/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	756295.38	{ffi: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de de Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	110607	N	0	0	604	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 31-05-2018 756295.38 756295.38 568705.46 568705.46	568705.46 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224391/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4512235.14	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de de Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45459	N	0	0	1062	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-02-2018 30-05-2018 4512235.14 4512235.14 4512235.14 4512235.14	4512235.14 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223813/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	400000	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de de Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	77948	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 31-07-2018 400000 400000 400000 400000	400000 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224870/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	5038639.02	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI	205445	N	0	0	256	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 16-04-2018 16-07-2018 1852307.43 1852307.43 1852307.43 1852307.43	1852307.43 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1313715/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3115382.26	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	132496	N	0	0	166	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 30-06-2018 3115382.26 3115382.26 3115382.26 3115382.26	3115382.26 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225250/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	2716537	{ffi: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de de Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	226670	N	0	0	112	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-05-2018 16-07-2018 1358269 332082.48 332082.48 331982.48	331982.48 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319327/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	324430.41	{ffi: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	170103	N	0	0	108	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 23-04-2018 23-06-2018 324430.41 324430.41 324430.41 324427.13	324427.13 Sin contratos {meta1: {unidi: {1306446/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	585331.88	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	191935	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-07-2018 30-08-2018 585331.88 585331.88 585331.88 585242.03	585242.03 Sin contratos {meta1: {unidi: {1311487/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1186815.33	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de de Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	184572	N	0	0	260	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-04-2018 29-06-2018 1186815.33 1186815.33 917890.53 917890.53	917890.53 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309471/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	55000	{ffi: {ciclo_recEquipamiento	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO LO	204451	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 29-09-2016 30-09-2016 55000 55000 55000 55000	55000 Sin contratos {meta1: {unidi: {855372/proy En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	776546.51	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de de Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	148979	N	0	0	86	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-02-2018 15-05-2018 776546.51 776546.51 776546.51 674459.75	674459.75 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302700/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	824872.36	{ffi: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de de Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	45575	N	0	0	1049	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 29-01-2018 16-03-2018 824872.36 824872.36 824872.36 824872.36	824872.36 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223777/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1427698	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	32941	N	0	0	1073	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 30-04-2018 1427698 1427698 1427698 1427698	1427698 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224979/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3465559	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	33838	N	0	0	2425	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-04-2018 30-06-2018 3465559 3465559 3465559 3465559	3465559 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224978/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP1770300	Proyecto de ir	731211.88	{ffi: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI	127143	N	0	0	124	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 08-02-2017 24-03-2017 731211.88 731211.88 731211.88 731211.88	731211.88 Sin contratos {meta1: {unidi: {1036219/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	247571	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	134017	N	0	0	55	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-07-2018 30-09-2018 247571 247571 247571 247571	247571 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225510/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	442314	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	58100	N	0	0	60	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 17-04-2018 17-06-2018 442314 442314 442314 442314	442314 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225512/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2083057.12	{ffi: {ciclo_recCONSTRUCCII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	160624	N	0	0	115	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 30-03-2018 2083057.12 2083057.12 2083057.12 2060048.52	2060048.52 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304050/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	6475210.68	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	2618	N	0	0	3000	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 25-02-2018 25-06-2018 6475210.68 6475210.68 6475210.68 5180168.54	5180168.54 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194542/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1110129.38	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	2644	N	0	0	348	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-03-2018 1110129.38 1110129.38 943609.98 943609.98	943609.98 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194546/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	288921.9	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	2689	N	0	0	104	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 28-02-2018 25-06-2018 288921.9 288921.9 288921.9 288921.9	288921.9 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194577/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	529491.04	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7116	N	0	0	8	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 30-05-2018 529491.04 529491.04 443523.94 443523.94	443523.94 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194510/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	66186.38	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7136	N	0	0	1	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 30-05-2018 66186.38 66186.38 55440.49 55440.49	55440.49 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194521/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	198559.14	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7210	N	0	0	3	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 30-05-2018 198559.14 198559.14 102891.42 102891.42	102891.42 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194500/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	66186.38	{ffi: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7227	N	0	0	1	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 30-05-2018 66186.38 66186.38 34297.14 34297.14	34297.14 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194505/pro En Ejecución Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	984848.48	{ffi: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de de Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	9322	N	0	0	2354	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 01-09-2018 984848.48 984835.08 984835.08 984835.08	984835.08 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194523/pro En Ejecución Validado avances	
2018																				

[illegible]

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1364884.19	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE	57585	N	0	0	244	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	13-04-2018	12-07-2018	1364884.19	1364884.19	1091907.36	1091907.36	1091907.36	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225137/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1588473.12	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	57628	N	0	0	24	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-05-2018	30-06-2018	1588473.12	1588473.12	714812.9	714812.9	714812.9	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {122447/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1446512	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	81765	N	0	0	1087	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-05-2018	30-06-2018	1446512	1446512	1446512	1446512	1446512	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224930/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2582492	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	81830	N	0	0	294	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-05-2018	30-06-2018	2582492	2582492	2582492	2582492	2582492	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224145/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3832055	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	55357	N	0	0	1866	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	31-05-2018	3832055	3832055	3832055	3832055	3832055	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224944/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5535000	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	131895	N	0	0	7008	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-05-2018	15-09-2018	5535000	5535000	5535000	5535000	5535000	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222676/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	68751.35	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Salud	Sin identificar	AYUNTAMIE	83417	N	0	0	2708	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	11-04-2018	01-05-2018	68751.35	68751.35	68751.35	68751.35	68751.35	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1222872/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1747582.88	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	67636	N	0	0	98	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-01-2018	15-03-2018	1747582.88	1747582.88	1747582.88	1747582.88	1747582.88	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1223573/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1001821.03	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	86181	N	0	0	56	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	30-05-2018	1001821.03	1001821.03	1001821.03	1001821.03	1001821.03	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222665/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1030681.53	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	135913	N	0	0	209	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	30-05-2018	1030681.53	1030681.53	1030681.53	1030681.53	1030681.53	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222751/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3681165	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	63372	N	0	0	2754	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-05-2018	31-07-2018	3681165	3681165	3681165	3681165	3681165	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224917/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2109095.83	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	121869	N	0	0	401	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	04-06-2018	07-07-2018	2109095.83	2109095.83	2109095.83	2109095.83	2109095.83	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222849/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	442314	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	110033	N	0	0	60	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	31-05-2018	31-07-2018	442314	442314	442314	442314	442314	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225409/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	221165	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	133641	N	0	0	30	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-07-2018	30-09-2018	221165	221165	221165	221165	221165	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225434/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1683371.33	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	110193	N	0	0	1348	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-04-2018	31-05-2018	1683371.33	1683371.33	505011.4	505011.4	505011.4	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224393/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1472089.87	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	20899	N	0	0	19	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-03-2018	31-05-2018	1472089.87	1472089.87	1007375.68	1007375.68	1007375.68	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225348/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	268127.4	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	45	Ixtapangajoyá	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	28513	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-04-2018	15-05-2018	268127.4	268127.4	268127.4	268127.4	268127.4	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222870/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1215701.73	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	123064	N	0	0	205	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	28-03-2018	12-05-2018	1215701.73	1215701.73	1215701.73	1215701.73	1215701.73	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222847/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2498335.95	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	104709	N	0	0	245	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	30-04-2018	2498335.95	2498335.95	2498335.95	2498335.95	2498335.95	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222761/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	389214.58	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	262243	N	0	0	311	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	31-07-2018	389214.58	389214.58	290650.73	290650.73	290650.73	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1327299/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1245314.72	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	31896	N	0	0	189	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-02-2018	20-05-2018	1245314.72	1245314.72	1245314.72	1245314.72	1245314.72	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224204/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	222772.5	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE	489	N	0	0	90	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	28-02-2018	25-06-2018	222772.5	222772.5	222772.5	222772.5	222772.5	0	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1194540/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	8351.91	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7814	N	0	0	1	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-03-2018	30-05-2018	8351.91	8351.91	8351.91	8351.91	8351.91	0	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1194526/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	428647.26	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE	48847	N	0	0	236	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	13-04-2018	12-07-2018	428647.26	428647.26	428647.26	428647.26	428647.26	0	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225161/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1168272.95	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE	30999	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	25-03-2018	25-07-2018	1168272.95	1168272.95	822243.61	822243.61	822243.61	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225163/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1867958.07	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	186260	N	0	0	1494	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	29-06-2018	1531951.22	1531951.22	1531951.22	1531951.22	1531951.22	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1309833/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	536572.99	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	89649	N	0	0	320	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	26-04-2018	25-07-2018	536572.99	536572.99	536572.99	536572.99	536572.99	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225118/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	992795.7	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	177847	N	0	0	15	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-07-2018	30-09-2018	992795.7	992795.7	992795.7	992795.7	992795.7	0	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1308213/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	386819.41	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	187178	N	0	0	309	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	29-06-2018	386819.41	386819.41	383277	383277	383277	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1310035/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1071343.24	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	58591	N	0	0	116	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-02-2018	03-04-2018	1071343.24	1071343.24	1071343.24	1071343.24	1071343.24	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224340/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3754944	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	55419	N	0	0	2809	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-04-2018	30-06-2018	3754944	3754944	3754944	3754944	3754944	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224951/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	827795.3	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	HONORABLE	124214	N	0	0	851	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-07-2018	31-08-2018	827795.3	827795.3	827795.3	827795.3	827795.3	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1225449/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	368597	{ff1: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	109982	N	0	0	50	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	28-05-2018	28-07-2018	368597	368597	368597	368597	368597	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225449/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	172000	{ff1: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	GOBIERNO LO	237361	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	27-07-2016	02-08-2016	172000	172000	172000	172000	172000	Sin contratos	{meta1: {unidi: {855402/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4647470.86	{ff1: {ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI	38185	N	0	0	291	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-02-2018	30-04-2018	4647470.86	4647470.86	4647470.86	4630845.92	4630845.92	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1222752/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1503226.34	{ff1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI	207808	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	29-06-2018	1503226.34	1503226.34	839431.3	839431.3	839431.3	{cto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1314059/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18030130																														

2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2352268	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE60598	N	0	0	0	710	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	18-04-2018	18-03-2018	2352268	2352268	2352268	2352268	2352268	2352268	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225387/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	7147456	{f1f1: [ciclo, reAmpliación De	7	Chiapas	41 La IndependenProyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M102497	N	0	0	0	84	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	12-02-2018	12-02-2018	7147456	7147456	86514.39	86514.39	86514.39	86514.39	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225294/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	417429	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE110090	N	0	0	0	70	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	31-05-2018	31-07-2018	417429	417429	417429	417429	417429	417429	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225489/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	589764	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE79158	N	0	0	0	80	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	02-05-2018	02-07-2018	589764	589764	589764	589764	589764	589764	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225521/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	41759.54	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE7832	N	0	0	0	5	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	15-03-2018	30-05-2018	41759.54	41759.54	41759.54	0	0	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1194524/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	66186.38	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE89103	N	0	0	0	1	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225129/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	66186.38	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE89268	N	0	0	0	1	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225124/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	219412.28	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	72 Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE53154	N	0	0	0	40	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	02-04-2018	28-04-2018	219412.28	219412.28	219412.28	219412.28	219412.28	219412.28	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225347/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1316503	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE79409	N	0	0	0	1360	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	14-05-2018	31-07-2018	1316503	1316503	1316503	1316503	1316503	1316503	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225390/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2027243.57	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M128721	N	0	0	0	109	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-02-2018	30-04-2018	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027243.57	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1222784/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3606716.21	{f1f1: [ciclo, reRevestimient	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M175724	N	0	0	0	265	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	22-02-2018	22-05-2018	3606716.21	3606716.21	3606716.21	3606716.21	3606716.21	3606716.21	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1222289/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	4108543.24	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	41 La IndependenProyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO M126200	N	0	0	0	1234	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	02-03-2018	15-06-2018	4108543.24	1643417.3	1643417.3	1643417.3	1643417.3	1643417.3	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1222258/pro En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	296294.06	{f1f1: [ciclo, reAmpliación De	7	Chiapas	76 Sabanalá	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE137171	N	0	0	0	2348	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	05-04-2018	31-05-2018	296294.06	296294.06	296294.06	296294.06	296294.06	296294.06	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224428/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	698937.22	{f1f1: [ciclo, reRevestimient	7	Chiapas	16 Catazajá	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE1475	N	0	0	0	93	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	19-02-2018	06-04-2018	698937.22	698937.22	698937.22	698937.22	698937.22	698937.22	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1194152/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	954268.15	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE32895	N	0	0	0	154268.15	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	08-03-2018	30-05-2018	954268.15	954268.15	954268.15	954268.15	954268.15	954268.15	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225214/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1338490.68	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE62547	N	0	0	0	206	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	10-04-2018	15-06-2018	1338490.68	1338490.68	1338490.68	1334479.04	1334479.04	1334479.04	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1226985/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	520158.09	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE12943	N	0	0	0	155	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	21-05-2018	30-07-2018	520158.09	520158.09	520158.09	520158.09	520158.09	520158.09	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225686/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	235071.42	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE107117	N	0	0	0	235071.42	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	21-05-2018	30-07-2018	235071.42	235071.42	235071.42	235071.42	235071.42	235071.42	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225671/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1325268.22	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE32611	N	0	0	0	42547	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	21-03-2018	30-08-2018	1325268.22	1325268.22	1325268.22	1325268.22	1325268.22	1325268.22	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225482/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1045979.52	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE62448	N	0	0	0	100	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	10-04-2018	30-06-2018	1045979.52	1045979.52	1045979.52	1045979.52	1045979.52	1045979.52	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225822/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de Ir	841112	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	108 Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE214720	N	0	0	0	80	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	16-10-2017	15-12-2017	841112	841112	841112	841112	841112	841112	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1113087/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	635842.69	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M157618	N	0	0	0	36	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-01-2018	30-03-2018	635842.69	635842.69	635842.69	635842.69	635842.69	635842.69	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1223576/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	722581.67	{f1f1: [ciclo, reREHABILITACI	7	Chiapas	78 San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO M1265006	N	0	0	0	136	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	30-03-2018	31-07-2018	722581.67	722581.67	361290.84	361290.84	361290.84	361290.84	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1327992/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1815354.02	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	31 Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M130622	N	0	0	0	115	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-03-2018	31-05-2018	1815354.02	1815354.02	1815354.02	1809779.05	1809779.05	1809779.05	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1222756/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	2310557.97	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	101 Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE78	N	0	0	0	1151	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	28-02-2018	28-02-2018	2310557.97	2310557.97	0	0	0	0	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1194537/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de Ir	1455110.42	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	97 Tonala	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE140058	N	0	0	0	250	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-06-2018	30-08-2018	1455110.42	1455110.42	1455110.42	1455110.42	1455110.42	1455110.42	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224996/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	516273.27	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	106 Venustiano C	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE139919	N	0	0	0	130	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	28-05-2018	26-08-2018	516273.27	516273.27	516273.27	516273.27	516273.27	516273.27	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225066/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	273370.24	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	16 Catazajá	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE89764	N	0	0	0	728	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	26-04-2018	11-06-2018	273370.24	273370.24	273370.24	273370.24	273370.24	273370.24	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1222480/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	412000	{f1f1: [ciclo, reRehabilitación	7	Chiapas	16 Catazajá	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE1526	N	0	0	0	2973	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	28-02-2018	28-03-2018	412000	412000	412000	412000	412000	412000	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1194145/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	2811104.1	{f1f1: [ciclo, reCONSTRUCCIO	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE191866	N	0	0	0	0	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	02-07-2018	30-08-2018	2811104.1	2811104.1	2811104.1	2762052.66	2762052.66	Sin contratos	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1131467/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1701639.54	{f1f1: [ciclo, reCONSTRUCCIO	7	Chiapas	96 Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE96534	N	0	0	0	128	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-06-2018	31-08-2018	1701639.54	1701639.54	191147.68	191147.68	191147.68	191147.68	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224667/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	616472	{f1f1: [ciclo, reAmpliación De	7	Chiapas	89 Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE53241	N	0	0	0	467	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	01-07-2018	30-09-2018	616472	616472	552296.36	552296.36	552296.36	552296.36	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224953/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	393005.62	{f1f1: [ciclo, reAmpliación De	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE64245	N	0	0	0	48	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	25-04-2018	30-05-2018	393005.62	393005.62	393005.62	393005.62	393005.62	393005.62	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224353/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	765259.22	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	H AYUNTAMIE112861	N	0	0	0	819	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	21-05-2018	30-07-2018	765259.22	765259.22	765259.22	765259.22	765259.22	765259.22	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225189/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1172266.89	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	H AYUNTAMIE132007	N	0	0	0	400	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	21-05-2018	30-07-2018	1172266.89	1172266.89	1172266.89	1172266.89	1172266.89	1172266.89	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1224177/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1180416.61	{f1f1: [ciclo, reConstrucción l	7	Chiapas	65 Palenque	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	H AYUNTAMIE62409	N	0	0	0	1251	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	10-04-2018	30-06-2018	1180416.61	1180416.61	1180416.61	1149646.65	1149646.65	1149646.65	{ctto1: [tipo, c_metal: [unidad, 1225121/pro En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1816686.63	{f1f1: [ciclo, rePavimentación	7	Chiapas	78 San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M915109	N	0	0	0	385	{meta1: [unidad, 1	1 {cve1: [cve_m	30-04-2018	31-05-2018	1816686.6							

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	843600	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI20637	N	0	0	574	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	05-04-2018	05-07-2018	843600	843600	843600	843600	843600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222698/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1220868	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE63429	N	0	0	918	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-05-2018	30-06-2018	1220868	1220868	1220868	1220868	1220868	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224146/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	182062	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE116687	N	0	0	25	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	13-04-2018	13-04-2018	182062	182062	182062	182062	182062	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225477/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	552900	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE56973	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	17-04-2018	17-06-2018	552900	552900	552900	552900	552900	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225406/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	439185	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE59394	N	0	0	60	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	19-04-2018	19-06-2018	439185	439185	439185	439185	439185	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225483/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	294883	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE57846	N	0	0	40	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	23-04-2018	23-06-2018	294883	294883	294883	294883	294883	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225483/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4257575.14	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE93089	N	0	0	240	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	25-03-2018	25-06-2018	4257575.14	4257575.14	4257575.14	2554545.09	2554545.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225164/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	132372.76	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE98062	N	0	0	2	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-05-2018	30-06-2018	132372.76	132372.76	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225131/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	155242.8	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE98399	N	0	0	486	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	23-05-2018	22-06-2018	155242.8	155242.8	155242.8	155242.8	155242.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225131/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	68306.83	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE96062	N	0	0	53	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	22-02-2018	22-03-2018	68306.83	68306.83	68306.83	68306.83	68306.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222460/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	650481.26	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE82965	N	0	0	8	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	16-04-2018	31-05-2018	650481.26	650481.26	650481.26	650481.26	650481.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225277/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3458913	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE111517	N	0	0	2588	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-06-2018	31-07-2018	3458913	3458913	3458913	3458913	3458913	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224144/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2126426	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE111553	N	0	0	1594	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-06-2018	31-07-2018	2126426	2126426	2126426	2126426	2126426	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224926/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1953376.65	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	112	San Juan Canc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE42976	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	20-01-2018	20-07-2018	1953376.65	1953376.65	1953376.65	1953376.65	1953376.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225576/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5476536	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	HONORABLE /22942	N	0	0	1450	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	27-03-2018	14-07-2018	5476536	5476536	5476536	5476536	5476536	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222854/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3681606.2	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI35649	N	0	0	197	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-01-2018	01-04-2018	3681606.2	3681606.2	3681606.2	3681606.2	3681606.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223027/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1183378.65	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI240624	N	0	0	786	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	30-04-2018	31-07-2018	1183378.65	1183378.65	982534.64	982534.64	982534.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222683/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2840323.27	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI39947	N	0	0	155	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-01-2018	30-03-2018	2840323.27	2840323.27	2840323.27	2840323.27	2840323.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1226978/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	737195	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE58009	N	0	0	100	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	23-04-2018	23-06-2018	737195	737195	737195	737195	737195	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225402/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	364116	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE109918	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	28-05-2018	28-07-2018	364116	364116	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225445/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5731265.47	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI37365	N	0	0	305	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-01-2018	01-04-2018	5731265.47	5731265.47	5731265.47	5731265.47	5731265.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222251/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2665188.57	{fifa: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI93047	N	0	0	250	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	30-06-2018	2665188.57	2665188.57	2665188.57	2665188.57	2665188.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222828/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	3999455.32	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE160107	N	0	0	809	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-04-2018	30-06-2018	3999455.32	3999455.32	3999455.32	2683232.38	2683232.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304411/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1203563.45	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE48463	N	0	0	116	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	13-04-2018	12-07-2018	1203563.45	1203563.45	1203563.45	1065195.02	1065195.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225177/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2304585.91	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE95725	N	0	0	244	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	13-04-2018	12-07-2018	2304585.91	2304585.91	1843668.73	1843668.73	1843668.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225152/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	992795.7	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE89391	N	0	0	15	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-05-2018	30-06-2018	992795.7	992795.7	740254.43	740254.43	740254.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225122/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2201345.5	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE89571	N	0	0	608	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	01-03-2018	30-03-2018	2201345.5	2201345.5	2201345.5	718456.57	718456.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225119/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	34153.42	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE98603	N	0	0	21	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	23-05-2018	22-06-2018	34153.42	34153.42	34153.42	34153.42	34153.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222491/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	180250	{fifa: {ciclo_recConstruccion I	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE1269	N	0	0	99	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	02-02-2018	06-04-2018	180250	180250	180250	180250	180250	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1191491/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	235969.06	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE96035	N	0	0	377	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	22-02-2018	22-03-2018	235969.06	235969.06	235969.06	235969.06	235969.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222459/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	201815.64	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE95993	N	0	0	29	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	22-02-2018	22-03-2018	201815.64	201815.64	201815.64	201815.64	201815.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222466/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	37258.27	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE96750	N	0	0	26	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	09-03-2018	09-04-2018	37258.27	37258.27	37258.27	37258.27	37258.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222473/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	80726.26	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE92784	N	0	0	99	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	09-03-2018	09-04-2018	80726.26	80726.26	80726.26	80726.26	80726.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222468/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	83831.11	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE95186	N	0	0	65	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	09-03-2018	09-04-2018	83831.11	83831.11	83831.11	83831.11	83831.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222478/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	465728.4	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE94639	N	0	0	571	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	23-05-2018	22-06-2018	465728.4	465728.4	465728.4	465728.4	465728.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222458/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	74516.54	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE92882	N	0	0	164	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	09-03-2018	09-04-2018	74516.54	74516.54	74516.54	74516.54	74516.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222474/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1934022.95	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE62568	N	0	0	280	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	10-04-2018	15-06-2018	1934022.95	1934022.95	1934022.95	1934022.95	1934022.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224343/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	568479.03	{fifa: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE130752	N	0	0	90	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	25-04-2018	25-05-2018	568479.03	568479.03	568479.03	568479.03	568479.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224264/pro En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	603587.41	{fifa: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE133470	N	0	0	87	{meta1: {unidi: 1	{geol1: {cve:m	16-04-2018	16-05-2018	603587.41	603587.41	603587.41	603587.41	603587.41	{ctto1: {tipo_c {meta	

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	408255.63	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE131638	N	0	0	95	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-05-2018	21-07-2018	408255.63	408255.63	408255.63	408255.63	408255.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224201/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	6046281	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION	7	Chiapas	19	Comitán de D	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI196909	N	0	0	12900	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-07-2018	07-09-2018	3023141	653515.49	653515.49	653515.48	653515.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312474/pro	En Ejecución	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	364116	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE57997	N	0	0	50	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-04-2018	23-06-2018	364116	364116	364116	364116	364116	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225496/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	291299	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE56695	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-04-2018	17-06-2018	291299	291299	291299	291299	291299	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225467/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2330505.77	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI134262	N	0	0	130	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-03-2018	2330505.77	2330505.77	2330505.77	2330505.77	2330505.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225469/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2760694.44	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI39150	N	0	0	312	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-01-2018	30-04-2018	2760694.44	2760694.44	2760694.44	2760694.44	2760694.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222529/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2106065.73	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI46475	N	0	0	130	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	01-04-2018	2106065.73	2106065.73	2106065.73	2106065.73	2106065.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1175418.04	pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2320626.49	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI104631	N	0	0	255	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	28-02-2018	2320626.49	2320626.49	2320626.49	2320626.49	2320626.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223032/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	254880	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE110597	N	0	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	28-05-2018	28-07-2018	254880	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225442/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	552900	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE79267	N	0	0	75	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-05-2018	02-07-2018	552900	552900	552900	552900	552900	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225485/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	139200	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO229674	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-07-2016	02-08-2016	139200	139200	139200	139200	139200	Sin contratos {meta1: {unidi: {855384/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2300000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE147857	N	0	0	457	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-06-2018	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2241816.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302417/pro	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	820992	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE35924	N	0	0	620	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	31-05-2018	820992	820992	820992	820992	820992	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224969/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	862861	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE68798	N	0	0	651	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	862861	862861	862861	862861	862861	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224937/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	331732	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE109435	N	0	0	45	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	28-05-2018	28-07-2018	331732	331732	331732	331732	331732	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225440/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3888754.41	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI53964	N	0	0	205	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-03-2018	3888754.41	3888754.41	3888754.41	3888754.41	3888754.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222749/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	626614	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE110368	N	0	0	85	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	31-07-2018	626614	626614	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225446/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	5719761.17	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI40030	N	0	0	320	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-03-2018	5719761.17	5719761.17	5719761.17	5719761.17	5719761.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222531/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2017760.63	{fifa: {ciclo_recConstrucción D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI104633	N	0	0	127	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	2017760.63	2017760.63	2017760.63	1223179.31	1223179.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222243/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1702927.25	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI74754	N	0	0	92	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-01-2018	08-04-2018	1702927.25	1702927.25	1702927.25	1702927.25	1702927.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223028/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	841131.94	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI53965	N	0	0	70	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	841131.94	841131.94	841131.94	841131.94	841131.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222264/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1081236.11	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI38184	N	0	0	64	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	03-04-2018	1081236.11	1081236.11	1081236.11	1081236.11	1081236.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223020/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1372401.1	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI40177	N	0	0	90	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	03-04-2018	1372401.1	1372401.1	1372401.1	1372401.1	1372401.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1269789/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4594808.72	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI54144	N	0	0	247	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-05-2018	4594808.72	4594808.72	4594808.72	4594808.72	4594808.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223022/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	677908.84	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI73460	N	0	0	114	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-04-2018	677908.84	677908.84	677908.84	392428.34	392428.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223568/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4147942.39	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI73541	N	0	0	450	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	01-03-2018	4147942.39	4147942.39	4147942.39	3046340.7	3046340.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222819/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2783731.66	{fifa: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI65629	N	0	0	155	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	2783731.66	2783731.66	2783731.66	2783731.66	2783731.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223571/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2948772.7	{fifa: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI73673	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	05-05-2018	2948772.7	2948772.7	2948772.7	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222556/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2522862.38	{fifa: {ciclo_recApertura Y re	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI49653	N	0	0	370	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-03-2018	2522862.38	2522862.38	2522862.38	2522862.38	2522862.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222267/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	754965.3	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI58270	N	0	0	43	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-07-2018	754965.3	754965.3	754965.3	754965.3	754965.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223577/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1159393.17	{fifa: {ciclo_recTechado De C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI65671	N	0	0	58	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	1159393.17	1159393.17	1159393.17	980371.73	980371.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223033/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2264054.2	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI54231	N	0	0	450	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	01-04-2018	2264054.2	2264054.2	2264054.2	2036043.19	2036043.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223572/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	132372.76	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE57880	N	0	0	2	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	132372.76	132372.76	132372.76	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225155/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	66186.38	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE57888	N	0	0	1	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	66186.38	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225154/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1324356.7	{fifa: {ciclo_recConstrucción	7	Chiapas	106	Venustiano Ca	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE71198	N	0	0	81	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-04-2018	15-06-2018	1324356.7	1324356.7	1324356.7	1324356.7	1324356.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225275/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3890302.51	{fifa: {ciclo_rec3903 Servic	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE2722	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-08-2018	3890302.51	3890302.51	3890302.51	3890302.51	3890302.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194572/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	34632	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO235185	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2016	12-08-2016	34632	34632	34632	34632	34632	Sin contratos {meta1: {unidi: {855335/pro	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	5140663.31	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE106655	N	0	0	728															

2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	132372.76	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7181	N	0	0	2	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	132372.76	132372.76	132372.76	68594.28	68594.28	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {11945408/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	66186.38	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	7329	N	0	0	1	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	30-05-2018	66186.38	66186.38	66186.38	34297.14	34297.14	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {11945408/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP18180201	Acción	2385922.46	{fifa: {ciclo_rec33901 Subcon	7	Chiapas	44	Ixtapa	Otros project	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	130791	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	2385922.46	2385922.46	2385922.46	2385922.46	2385922.46	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122862/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	144139.23	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	96799	N	0	0	210	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-04-2018	08-06-2018	144139.23	144139.23	144139.23	144139.23	144139.23	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222496/pro	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	24864	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	234608	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2016	12-08-2016	24864	24864	24864	24864	24864	24864	Sin contratos {meta1: {unidi: {855350/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	8880	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	235596	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2016	12-08-2016	8880	8880	8880	8880	8880	8880	Sin contratos {meta1: {unidi: {855350/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	651775	{fifa: {ciclo_recEquipamiento	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	369832	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-12-2016	20-12-2016	651775	651775	651775	651775	651775	651775	Sin contratos {meta1: {unidi: {855366/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	417600	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	162495	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-09-2016	13-09-2016	417600	417600	417600	417600	417600	417600	Sin contratos {meta1: {unidi: {855387/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP16160300	Proyecto de ir	71040	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO LO	235597	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2016	12-08-2016	71040	71040	71040	71040	71040	71040	Sin contratos {meta1: {unidi: {855349/proy	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	855583.14	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	42549	N	0	0	950	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	26-03-2018	855583.14	855583.14	855583.14	855583.14	855583.14	855583.14	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225832/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	958481.51	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	622124	N	0	0	950	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	30-05-2018	958481.51	958481.51	958481.51	953229.76	953229.76	953229.76	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225832/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Acción	739068.73	{fifa: {ciclo_rec33901 Subcon	7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros project	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	137240	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	739068.73	739068.73	739068.73	739068.73	739068.73	739068.73	Sin contratos {meta1: {unidi: {1224174/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Acción	150800	{fifa: {ciclo_rec35501 Manter	7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros project	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	137255	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	150800	150800	150800	150800	150800	150800	Sin contratos {meta1: {unidi: {1224173/pro	En Ejecución	Validado	avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3429555.84	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	36735	N	0	0	210	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	01-04-2018	3429555.84	3429555.84	3429555.84	3429555.84	3429555.84	3429555.84	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223037/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4371554.49	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	75838	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	4371554.49	4371554.49	4371554.49	4371554.49	4371554.49	4371554.49	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222245/pro	En Ejecución	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	1195085.61	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPAL	333067	S	1315	1404	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	18-10-2018	18-12-2018	1195085.61	1195085.61	1195085.61	1195085.61	1195085.61	1195085.61	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1419146/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1231594.68	{fifa: {ciclo_recConstrucción i	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	232120	N	0	0	363	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	02-06-2018	1231594.68	1231594.68	1231594.68	1231594.68	1231594.68	1231594.68	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222839/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2267756.63	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	255528	S	174	145	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-08-2018	30-09-2018	2267756.63	2267756.63	2267756.63	2267756.63	2267756.63	2267756.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1424015/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	2017862.43	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	256518	S	91	102	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-08-2018	28-09-2018	2017862.43	2017862.43	2017862.43	2017862.43	2017862.43	2017862.43	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1421681/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	950000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	261406	S	333	334	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-06-2018	25-09-2018	950000	950000	950000	950000	950000	950000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1421894/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	1034359.48	{fifa: {ciclo_recCABECERA ML	7	Chiapas	61	Ocozacoautla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	310934	S	80	75	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-09-2018	15-12-2018	1034359.48	1034359.48	1034359.48	1034359.48	1034359.48	1034359.48	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1426892/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	517023.72	{fifa: {ciclo_recTERMINACIÓ	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	314474	S	7445	6767	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-09-2018	20-09-2018	517023.72	517023.72	517023.72	517023.72	517023.72	517023.72	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1428527/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	480496.28	{fifa: {ciclo_recTERMINACIÓ	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	314481	S	7445	6767	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-09-2018	20-09-2018	480496.28	480496.28	480496.28	480496.28	480496.28	480496.28	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1428534/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Acción	221951.42	{fifa: {ciclo_recCURSOS DE C/	7	Chiapas	87	Suchiate	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE	311179	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	221951.42	221951.42	221951.42	221951.42	221951.42	221951.42	Sin contratos {meta1: {unidi: {1426995/proy	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	550000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3311407	S	65	60	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	550000	550000	550000	550000	550000	550000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427099/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3311571	S	50	50	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427228/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	497890.48	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3311645	S	65	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	497890.48	497890.48	497890.48	497890.48	497890.48	497890.48	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427290/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	600000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3305503	S	80	70	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	600000	600000	600000	600000	600000	600000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427391/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3305571	S	55	45	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1423959/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	189000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	305595	S	95	85	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	20-06-2018	189000	189000	189000	189000	189000	189000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1423971/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	600000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3305620	S	75	60	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	600000	600000	600000	600000	600000	600000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1423987/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3305660	S	55	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1424015/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3305701	S	55	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1424041/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	600000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3312048	S	80	75	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	16-08-2018	600000	600000	600000	600000	600000	600000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427507/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	700000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3312056	S	80	79	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	16-08-2018	700000	700000	700000	700000	700000	700000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1427516/pro	Terminado	Validado	avances	
2018	4	CHP18040142	Proyecto de ir	300000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	3312072	S	70	79	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {c													

2018	4	CHP1801001	Proyecto de Ir	956705.21	f(f)(1)	(c)(1)	rec_Construcción	7	Chapas	0	Gobierno de la	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	H AYUNTAM14357	N		0	0	1221	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	26-02-08	18-05-08	956705.21	956705.21	956705.21	956705.21	956705.21	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un143936/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHPD0160200	Proyecto de Ir	189004.37	f(f)(1)	(c)(1)	rec_Rehabilitaci	7	Chapas	0	Oxchuc	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM14396	N		0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	16-08-16	15-09-16	189004.37	189004.37	189004.37	189004.37	189004.37	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un182566/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804016	Proyecto de Ir	1200000	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	123	Emiliano Zap	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM143076	N		55	45	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	10-10-20	20-11-18	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1467404/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804014	Proyecto de Ir	1345797.62	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	H AYUNTAM146821	N		280	262	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	09-10-20	09-12-18	1345797.62	1345797.62	1345797.62	1345797.62	1345797.62	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1470978/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804017	Proyecto de Ir	1295419.51	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	30	Chicomusel	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	AYUNTAM1EN416833	N		56	49	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	15-10-28	28-12-18	1295419.51	1295419.51	1295419.51	1295419.51	1295419.51	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1470994/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804017	Proyecto de Ir	909846.84	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	AYUNTAM1EN416854	N		61	74	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	28-11-20	31-12-18	909846.84	909846.84	909846.84	909846.84	909846.84	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471061/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804017	Proyecto de Ir	103052.7	f(f)(1)	(c)(1)	rec_MEJORAMIE	7	Chapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM1461931	N		80	60	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	03-12-28	31-12-18	103052.7	103052.7	103052.7	103052.7	103052.7	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471083/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804017	Proyecto de Ir	162175	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	30	Chicomusel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM1E420919	N		11	9	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	03-10-28	31-10-18	162175	162175	162175	162175	162175	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1474719/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804017	Proyecto de Ir	145957.5	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	30	Chicomusel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAM1EN420934	N		17	19	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	03-10-28	31-10-18	145957.5	145957.5	145957.5	145957.5	145957.5	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1474731/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804148	Acción	626686.92	f(f)(1)	(c)(1)	rec_33903 SERVIC	7	Chapas	6	Amatenango c	Otros ProjectoSin identificar	GOBIERNO M428564	N				0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-10-28	31-12-18	626686.92	626686.92	626686.92	626686.92	626686.92	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1474779/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP1804148	Acción	575334.04	f(f)(1)	(c)(1)	rec_33903 SERVIC	7	Chapas	116	Marqués de C	Otros ProjectoSin identificar	H AYUNTAM1E428572	N				0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	15-12-28	20-12-18	575334.04	575334.04	575334.04	575334.04	575334.04	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1482725/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030137	Proyecto de Ir	104218.69	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	123	Emiliano Zap	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	H AYUNTAM1E289788	N		0	0	77	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	14-05-28	14-06-18	104218.69	104218.69	104218.69	104218.69	104218.69	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1379598/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Acción	414774.24	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CREACIÓN Y A	7	Chapas	98	Totalota		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAM1E231340	N		0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	17-03-28	05-09-18	414774.24	414774.24	414774.24	414774.24	414774.24	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1351262/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de Ir	584504.73	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	MUNICIPAL 337321	N		4633	4058	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	15-10-20	15-11-18	584504.73	584504.73	584504.73	584504.73	584504.73	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1433043/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de Ir	1081472.07	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	3	Acatehuacán	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	HONORABLE 358425	N		261	213	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	24-10-28	31-12-18	1081472.07	1081472.07	1081472.07	1081472.07	1081472.07	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1437379/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de Ir	1800882.29	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	71	Villa Comaltit	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M398135	N		425	346	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	12-11-28	28-12-18	1800882.29	1800882.29	1800882.29	1800882.29	1800882.29	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1454387/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de Ir	1000000	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	98	Totalota	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAM1E398144	N		150	150	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	21-11-28	22-12-18	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1454394/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de Ir	1362124.78	f(f)(1)	(c)(1)	rec_MEJORAMIE	7	Chapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAM1EN398303	N		25	45	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-07-28	01-08-18	1362124.78	1362124.78	1362124.78	1362124.78	1362124.78	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1454480/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de Ir	134996.16	f(f)(1)	(c)(1)	rec_MEJORAMIE	7	Chapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAM1EN398303	N		16	24	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	02-03-28	02-04-18	134996.16	134996.16	134996.16	134996.16	134996.16	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un145529/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de Ir	245771.86	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	7	Amatenango	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	GOBIERNO M429388	N		22	30	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	24-07-28	24-08-18	245771.86	245771.86	245771.86	245771.86	245771.86	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1456236/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de Ir	192673.04	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	84	Salaschajapa	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	LUFEMAR COH-432929	N		24	32	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	29-10-20	15-12-28	192673.04	192673.04	192673.04	192673.04	192673.04	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1467590/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Acción	62621.14	f(f)(1)	(c)(1)	rec_33902 PROYE	7	Chapas	98	Totalota	Proyecto de Ir	Otros ProjectoSin identificar	H AYUNTAM1E417096	N		0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-10-28	30-10-28	62621.14	62621.14	62621.14	62621.14	62621.14	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471243/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	256804.28	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM1E193910	N		0	2555	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-03-28	01-05-18	256804.28	256804.28	256804.28	256804.28	256804.28	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1312023/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030137	Proyecto de Ir	364975.41	f(f)(1)	(c)(1)	rec_MEJORAMIE	7	Chapas	123	Emiliano Zap	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM1E304955	N		0	21	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	14-07-28	14-08-18	364975.41	364975.41	364975.41	364975.41	364975.41	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1379644/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de Ir	719929.12	f(f)(1)	(c)(1)	rec_PAVIMENTACI	7	Chapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPAL 338897	N		4633	4058	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	15-10-28	12-12-18	719929.12	719929.12	719929.12	719929.12	719929.12	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1434218/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de Ir	2922008.17	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAM1EN339485	N		403	331	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	12-10-28	10-12-18	2922008.17	2922008.17	2922008.17	2922008.17	2922008.17	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1434319/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de Ir	1701913.56	f(f)(1)	(c)(1)	rec_MEJORAMIE	7	Chapas	39	Huitlapuán	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAM1E404751	N		1578	1279	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-10-28	30-11-28	1701913.56	1701913.56	1701913.56	1701913.56	1701913.56	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1460106/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	2820308.55	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	61	Ocozocoautla	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	GOBIERNO M4173231	N		1150	1100	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	15-10-28	30-12-18	2820308.55	2820308.55	2820308.55	2820308.55	2820308.55	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471477/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	10022.96	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	98	Totalota	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAM1E417349	N		250	250	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-12-28	29-12-18	10022.96	10022.96	10022.96	10022.96	10022.96	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471503/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	4310400.32	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	96	Tiela	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAM1E417405	N		279	282	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	07-12-28	27-12-18	4310400.32	4310400.32	4310400.32	4310400.32	4310400.32	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1471546/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	265980.66	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	94	Teopisca	Proyecto de Ir	Otros ProjectoSin identificar	HONORABLE 4421381	N		19377	18230	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	02-10-28	15-12-28	265980.66	265980.66	265980.66	265980.66	265980.66	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1475191/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	1610904.01	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	AYUNTAM1EN424896	N		105	95	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	24-10-28	24-12-28	1610904.01	1610904.01	1610904.01	1610904.01	1610904.01	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1479241/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de Ir	744572	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CONSTRUCC	7	Chapas	30	Chicomusel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAM1EN42958	N		56	45	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	03-10-28	31-10-28	744572	744572	744572	744572	744572	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1479292/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Acción	593131.33	f(f)(1)	(c)(1)	rec_33902 PROYE	7	Chapas	30	Chicomusel	Otros ProjectoSin identificar	AYUNTAM1EN424984	N				0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	01-10-28	31-12-18	593131.33	593131.33	593131.33	593131.33	593131.33	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1479309/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de Ir	29780.39	f(f)(1)	(c)(1)	rec_REHABILITACI	7	Chapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Agua y saneam	Sin identificar	GOBIERNO M429915	N		450	400	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	13-12-28	17-12-28	29780.39	29780.39	29780.39	29780.39	29780.39	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1483364/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	800000	f(f)(1)	(c)(1)	rec_AMPLIACION I	7	Chapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir	Otros ProjectoSin identificar	H AYUNTAM1E190089	N		0	214	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	21-03-28	21-05-28	800000	800000	800000	800000	800000	[tcto].(tipo_c	(meta).(unidad):[un1310870/proTerminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030131	Acción	353019.5	f(f)(1)	(c)(1)	rec_CURSOS DE C/	7	Chapas	15	Cacahoatán		PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAM1E190209	N		0	0	0	(meta).(unidad).	1	(goal):(cve,m	16									

[illegible]

2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	276756.4	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE139872	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	08-08-2016	09-09-2016	276756.4	276756.4	276756.4	276756.4	276756.4	276756.4	Sin contratos {meta1: {unidad: {787440/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	195754.52	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE132026	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	05-08-2016	15-09-2016	195754.52	195754.52	195754.52	195754.52	195754.52	195754.52	Sin contratos {meta1: {unidad: {792892/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	1093525.27	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE127223	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	09-08-2016	09-09-2016	1093525.27	1093525.27	1093525.27	1093525.27	1093525.27	1093525.27	Sin contratos {meta1: {unidad: {792899/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	81001.87	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE137603	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	10-08-2016	12-09-2016	81001.87	81001.87	81001.87	81001.87	81001.87	81001.87	Sin contratos {meta1: {unidad: {792900/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	384758.89	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE138296	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	09-08-2016	09-09-2016	384758.89	384758.89	384758.89	384758.89	384758.89	384758.89	Sin contratos {meta1: {unidad: {792902/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	94502.18	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE141064	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	22-08-2016	22-09-2016	94502.18	94502.18	94502.18	94502.18	94502.18	94502.18	Sin contratos {meta1: {unidad: {792903/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	263256.08	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE146031	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	08-08-2016	08-09-2016	263256.08	263256.08	263256.08	263256.08	263256.08	263256.08	Sin contratos {meta1: {unidad: {792914/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	1188027.46	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE143562	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	08-08-2016	10-10-2016	1188027.46	1188027.46	1188027.46	1188027.46	1188027.46	1188027.46	Sin contratos {meta1: {unidad: {792915/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	189004.37	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE145793	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	11-08-2016	12-09-2016	189004.37	189004.37	189004.37	189004.37	189004.37	189004.37	Sin contratos {meta1: {unidad: {792916/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	351008.11	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE149633	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	09-08-2016	19-09-2016	371258.58	371258.58	371258.58	371258.58	371258.58	371258.58	Sin contratos {meta1: {unidad: {792917/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	1478284.16	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE145983	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	03-08-2016	10-10-2016	1478284.16	1478284.16	1478284.16	1478284.16	1478284.16	1478284.16	Sin contratos {meta1: {unidad: {792918/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	45901.61	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE146062	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	08-08-2016	08-09-2016	45901.61	45901.61	45901.61	45901.61	45901.61	45901.61	Sin contratos {meta1: {unidad: {792919/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de Ir	2382805.07	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	64	Occhuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE127187	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	08-08-2016	08-09-2016	2382805.07	2382805.07	2382805.07	2382805.07	2382805.07	2382805.07	Sin contratos {meta1: {unidad: {792924/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	58769.85	{f1f1: {ciclo: r,Piso Firme - I	3	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE163363	N	0	15	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	21-11-2017	30-11-2017	58769.85	58769.85	58769.85	58769.85	58769.85	58769.85	Sin contratos {meta1: {unidad: {1035839/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	279375.76	{f1f1: {ciclo: r,Ampliación De	7	Chiapas	103	Tuxtán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar GOBIERNO MI202582	N	0	2863	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	16-10-2017	30-11-2017	279375.76	279375.76	279375.76	279375.76	279375.76	279375.76	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1037131/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	191405.22	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	2863	metapa	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar GOBIERNO MI202528	N	0	2863	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	16-10-2017	30-11-2017	191405.22	191405.22	191405.22	191405.22	191405.22	191405.22	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1037132/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	1452379.54	{f1f1: {ciclo: r,Ampliación De	7	Chiapas	105	metapa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar GOBIERNO MI202351	N	0	105	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	02-10-2017	29-12-2017	1452379.54	1452379.54	1452379.54	1452379.54	1452379.54	1452379.54	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1037142/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	2118576.49	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	104	metapa	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar GOBIERNO MI141355	N	0	104	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	14-08-2017	18-11-2017	2118576.49	2118576.49	2118576.49	2118576.49	2118576.49	2118576.49	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1037145/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	152566.07	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	28	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar AYUNTAMIE173529	N	0	28	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	20-08-2017	20-12-2017	152566.07	152566.07	152566.07	152566.07	152566.07	152566.07	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1038269/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	277841.88	{f1f1: {ciclo: r,Rehabilitación	7	Chiapas	20	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar AYUNTAMIE173217	N	0	20	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	20-08-2017	20-12-2017	277841.88	277841.88	277841.88	277841.88	277841.88	277841.88	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1038270/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de Ir	418145.35	{f1f1: {ciclo: r,Protección I	6	Chiapas	6	metapa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar HONORABLE E132027	N	0	6	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	01-08-2017	31-08-2017	418145.35	418145.35	418145.35	418145.35	418145.35	418145.35	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1038562/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170400	Proyecto de Ir	1256092.63	{f1f1: {ciclo: r,Mejoramiento	7	Chiapas	7286	metapa	Proyecto de Ir Salud	Sin identificar H AYUNTAMIE207371	N	0	7286	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	09-10-2017	15-12-2017	1256092.63	1256092.63	1256092.63	1256092.63	1256092.63	1256092.63	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1110211/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170400	Proyecto de Ir	361420.24	{f1f1: {ciclo: r,Techo Firme -	7	Chiapas	82	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE228692	N	0	82	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	23-10-2017	25-12-2017	361420.24	361420.24	361420.24	361420.24	361420.24	361420.24	Sin contratos {meta1: {unidad: {1110292/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170400	Proyecto de Ir	129572.5	{f1f1: {ciclo: r,Techo Firme -	7	Chiapas	17	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE276069	N	0	17	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	01-12-2017	29-12-2017	129572.5	129572.5	129572.5	129572.5	129572.5	129572.5	Sin contratos {meta1: {unidad: {1110293/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170401	Proyecto de Ir	242360.7	{f1f1: {ciclo: r,Construcción I	7	Chiapas	4	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar HONORABLE E255776	N	0	4	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	06-11-2017	30-11-2017	242360.7	242360.7	242360.7	242360.7	242360.7	242360.7	Sin contratos {meta1: {unidad: {1176170/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17180201	Proyecto de Ir	294465.48	{f1f1: {ciclo: r,Techo Firme C	7	Chiapas	45	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE51167	N	0	45	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	03-05-2018	14-07-2018	294465.48	294465.48	294465.48	294465.48	294465.48	294465.48	Sin contratos {meta1: {unidad: {1220041/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	494581.68	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	32	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar GOBIERNO MI143268	N	0	32	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	14-06-2018	04-07-2018	494581.68	494581.68	494581.68	494581.68	494581.68	494581.68	{ctipo: {ciclo: {meta1: {unidad: {1330081/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	1172355.72	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	701	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE231681	N	0	701	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	12-03-2018	28-04-2018	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	Sin contratos {meta1: {unidad: {1320819/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	1074659.41	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	252	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE231794	N	0	252	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	05-03-2018	14-04-2018	1065061.36	1065061.36	1065061.36	1065061.36	1065061.36	1065061.36	Sin contratos {meta1: {unidad: {1320840/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	191935.06	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	250	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE239227	N	0	250	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	05-03-2018	07-04-2018	1704098.18	1704098.18	1704098.18	1704098.18	1704098.18	1704098.18	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322401/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	7913401.64	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	724	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE239531	N	0	724	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	26-03-2018	21-04-2018	1981877.6	1981877.6	1981877.6	1981877.6	1981877.6	1981877.6	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322472/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	1172355.72	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	163	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE241927	N	0	163	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	26-02-2018	31-03-2018	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	1172325.12	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322881/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	1856229.89	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	655	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE241928	N	0	655	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	06-03-2018	08-04-2018	1827303.94	1827303.94	1827303.94	1827303.94	1827303.94	1827303.94	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322882/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	859727.53	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	39	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE241929	N	0	39	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	23-04-2018	26-05-2018	859705.09	859705.09	859705.09	859705.09	859705.09	859705.09	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322883/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	683874.17	{f1f1: {ciclo: r,MEJORAMIE	7	Chiapas	178	metapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE241930	N	0	178	0	0	0	{meta1: {unidad: 1	1	{cve1: {cve_m	02-04-2018	08-05-2018	683856.32	683856.32	683856.32	683856.32	683856.32	683856.32	Sin contratos {meta1: {unidad: {1322884/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de																											

2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	1093473.63	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	1071	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	25-01-2018	25-05-2018	1093473.63	1093473.63	1093473.63	1093473.63	1093473.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194562/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	1533841.73	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	1074	N	0	0	720	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	25-01-2018	25-05-2018	1533841.73	1533841.73	1533841.73	1533841.73	1533841.73	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194567/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	2158677.69	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI17544	N	0	0	8969	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-02-2018	12-04-2018	2158677.69	2158677.69	2158677.69	2158677.69	2158677.69	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194586/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	605963.85	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI17913	N	0	0	8969	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-02-2018	12-03-2018	605963.85	605963.85	605963.85	605963.85	605963.85	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194586/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	2494365.25	{ff1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	118	San Andrés D.	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	16055	N	0	0	600	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-03-2018	04-04-2018	2494365.25	2494365.25	2494365.25	2494365.25	2494365.25	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194625/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de Ir	1693272	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	118	San Andrés D.	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	16049	N	0	0	84	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-01-2018	05-02-2018	1693272	1693272	1693272	1693272	1693272	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194625/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1939122.63	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	118	San Andrés D.	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	16069	N	0	0	596	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	30-04-2018	1939122.63	1939122.63	1939122.63	1939122.63	1939122.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194626/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2766301.23	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI35799	N	0	0	230	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	03-04-2018	2766301.23	2766301.23	2766301.23	2766301.23	2766301.23	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222247/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3919258.5	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI65998	N	0	0	210	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-02-2018	30-04-2018	3919258.5	3919258.5	3919258.5	3919258.5	3919258.5	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222253/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1817794.52	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI129720	N	0	0	101	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-02-2018	30-04-2018	1817794.52	1817794.52	1817794.52	1817794.52	1817794.52	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222257/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	475982	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI130440	N	0	0	64	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-05-2018	15-08-2018	475982	475982	475982	475982	475982	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122674/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	485108	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI130589	N	0	0	101	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-05-2018	15-08-2018	485108	485108	485108	485108	485108	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122678/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	924094	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI124165	N	0	0	132	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-05-2018	15-08-2018	924094	924094	924094	924094	924094	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122681/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1179418	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI122151	N	0	0	304	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-04-2018	15-07-2018	1179418	1179418	1179418	1179418	1179418	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122683/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	617269.99	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI20601	N	0	0	126	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-03-2018	15-06-2018	617269.99	617269.99	617269.99	617269.99	617269.99	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122689/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1068195	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI20522	N	0	0	168	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-03-2018	15-06-2018	1068195	1068195	1068195	1068195	1068195	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122690/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3075081.84	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI35862	N	0	0	165	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	03-04-2018	3075081.84	3075081.84	3075081.84	3075081.84	3075081.84	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122768/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2027243.57	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI37232	N	0	0	113	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	13-06-2018	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027243.57	2027243.57	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122774/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	378743.63	{ff1: {ciclo_recTecho Firme P	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMMI	41558	N	0	0	91	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-05-2018	03-07-2018	378743.63	378743.63	378743.63	378743.63	378743.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122796/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	146604.02	{ff1: {ciclo_recTecho Firme C	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMMI	34179	N	0	0	33	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-05-2018	03-07-2018	146604.02	146604.02	146604.02	146604.02	146604.02	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122797/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	186440.46	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI52924	N	0	0	20	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	01-04-2018	186440.46	186440.46	186440.46	186440.46	186440.46	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122815/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	5592213.82	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI49790	N	0	0	330	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	01-04-2018	5592213.82	5592213.82	5592213.82	5592213.82	5592213.82	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122816/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1039451.47	{ff1: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI135780	N	0	0	93	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-02-2018	30-03-2018	1039451.47	1039451.47	1039451.47	1039451.47	1039451.47	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122818/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1181183.7	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Educación Sin identificar	GOBIERNO MI46609	N	0	0	150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	19-01-2018	30-03-2018	1181183.7	1181183.7	1181183.7	1181183.7	1181183.7	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122824/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1957624.86	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI35672	N	0	0	105	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-01-2018	30-03-2018	1957624.86	1957624.86	1957624.86	1957624.86	1957624.86	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122826/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1939999.23	{ff1: {ciclo_recElectrificación	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	HONORABLE /121462	N	0	0	268	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	04-06-2018	31-07-2018	1939999.23	1939999.23	1939999.23	1939999.23	1939999.23	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122834/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	25901.46	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE /61771	N	0	0	2310	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	19-04-2018	15-06-2018	25901.46	25901.46	25901.46	25901.46	25901.46	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122835/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3125756.94	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE /23107	N	0	0	498	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-04-2018	30-06-2018	3125756.94	3125756.94	3125756.94	3125756.94	3125756.94	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122836/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2904788.45	{ff1: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	HONORABLE /123559	N	0	0	133	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	14-05-2018	21-07-2018	2904788.45	2904788.45	2904788.45	2904788.45	2904788.45	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122843/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	880397.58	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI39091	N	0	0	47	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	04-01-2018	30-03-2018	880397.58	880397.58	880397.58	880397.58	880397.58	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122860/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2087867.04	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74259	N	0	0	168	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	2087867.04	2087867.04	2087867.04	2087867.04	2087867.04	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122863/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1441622.48	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74543	N	0	0	116	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	1441622.48	1441622.48	1441622.48	1441622.48	1441622.48	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122864/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1342200.24	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74313	N	0	0	108	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	1342200.24	1342200.24	1342200.24	1342200.24	1342200.24	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122865/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1304916.9	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74348	N	0	0	105	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	1304916.9	1304916.9	1304916.9	1304916.9	1304916.9	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122866/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2808678.28	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74187	N	0	0	226	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	2808678.28	2808678.28	2808678.28	2808678.28	2808678.28	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122867/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1193066.88	{ff1: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir	Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	74537	N	0	0	96	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	06-04-2018	04-07-2018	1193066.88	1193066.88	1193066.88	1193066.88	1193066.88	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122868/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	872697.32	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Urbanización Sin identificar	H AYUNTAMMI	17308	N	0	0	158	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	20-06-2018	30-07-2018	872697.32	872697.32	872697.32	872697.32	872697.32	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {122954/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	472129.77	{ff1: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	H																	

2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1178529.04	{ff1: {ciclo_rec Pavimentación	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DI45861	N	0	0	6888	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	15-01-2018	28-02-2018	1178529.04	1178529.04	1178529.04	1178529.04	1178529.04	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224260/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1438254.32	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25442	N	0	0	23	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	31-08-2018	1438254.32	1438254.32	1438254.32	1438254.32	1438254.32	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224207/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	442323.22	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25465	N	0	0	15	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	442323.22	442323.22	442323.22	442323.22	442323.22	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224210/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1134836.95	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25660	N	0	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	1134836.95	1134836.95	1134836.95	1134836.95	1134836.95	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224211/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	442323.22	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25472	N	0	0	15	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	442323.22	442323.22	442323.22	442323.22	442323.22	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224214/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2188647.88	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25552	N	0	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	2188647.88	2188647.88	2188647.88	2188647.88	2188647.88	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224216/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	816167.42	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar MUNICIPIO DI78835	N	0	0	78	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	23-04-2018	20-08-2018	816167.42	816167.42	816167.42	816167.42	816167.42	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224224/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1502654.83	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar MUNICIPIO DI75816	N	0	0	68	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	1502654.83	1502654.83	1502654.83	1502654.83	1502654.83	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224225/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1875983.88	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar MUNICIPIO DI25469	N	0	0	30	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	12-03-2018	31-08-2018	1875983.88	1875983.88	1875983.88	1875983.88	1875983.88	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224230/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2240600.8	{ff1: {ciclo_rec Pavimentación	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE61987	N	0	0	6150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-04-2018	30-06-2018	2240600.8	2240600.8	2240600.8	2240600.8	2240600.8	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224321/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2196690.64	{ff1: {ciclo_rec Ampliación De	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE58454	N	0	0	244	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	25-03-2018	25-06-2018	2196690.64	2196690.64	2196690.64	2196690.64	2196690.64	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224332/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1012100	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE128371	N	0	0	217	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-04-2018	19-05-2018	1012100	1012100	1012100	1012100	1012100	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224357/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	99659.24	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE128178	N	0	0	193	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	09-04-2018	19-05-2018	99659.24	99659.24	99659.24	99659.24	99659.24	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224359/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	908923.74	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI129948	N	0	0	727	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-04-2018	31-05-2018	908923.74	908923.74	908923.74	908923.74	908923.74	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224381/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2517506.96	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI132633	N	0	0	2928	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	31-05-2018	2517506.96	2517506.96	2517506.96	2517506.96	2517506.96	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224383/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1054105.91	{ff1: {ciclo_rec Pavimentación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar GOBIERNO MI113973	N	0	0	768	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	19-03-2018	31-05-2018	1054105.91	1054105.91	1054105.91	1054105.91	1054105.91	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224386/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	377093.98	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI95525	N	0	0	304	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	31-05-2018	377093.98	377093.98	377093.98	377093.98	377093.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224399/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	248268.28	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI73778	N	0	0	191	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	30-04-2018	248268.28	248268.28	248268.28	248268.28	248268.28	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224400/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	475423.48	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI61986	N	0	0	420	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	30-04-2018	475423.48	475423.48	475423.48	475423.48	475423.48	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224403/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1770742.2	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI31477	N	0	0	12901	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	28-02-2018	10-03-2018	1770742.2	1770742.2	1770742.2	1770742.2	1770742.2	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224411/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	770827.73	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE126655	N	0	0	3052	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-04-2018	22-06-2018	770827.73	770827.73	770827.73	770827.73	770827.73	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224412/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	697716.42	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE137024	N	0	0	58	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	18-05-2018	697716.42	697716.42	697716.42	697716.42	697716.42	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224415/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	3723163.95	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE66454	N	0	0	376	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	02-04-2018	24-08-2018	3723163.95	3723163.95	3723163.95	3723163.95	3723163.95	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224417/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	787913.3	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE62451	N	0	0	212	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-03-2018	10-08-2018	787913.3	787913.3	787913.3	787913.3	787913.3	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224418/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2537150.57	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65233	N	0	0	212	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-04-2018	10-08-2018	2537150.57	2537150.57	2537150.57	2537150.57	2537150.57	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224419/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	418187.45	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65248	N	0	0	212	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-03-2018	10-08-2018	418187.45	418187.45	418187.45	418187.45	418187.45	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224420/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1585719.11	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE126821	N	0	0	127	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	03-04-2018	31-05-2018	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224423/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1065876.94	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE139445	N	0	0	1945	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	15-06-2018	1065876.94	1065876.94	1065876.94	1065876.94	1065876.94	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224424/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	923213.05	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE133978	N	0	0	1945	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	08-06-2018	923213.05	923213.05	923213.05	923213.05	923213.05	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224425/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	861649.59	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE133734	N	0	0	1945	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	04-04-2018	08-06-2018	861649.59	861649.59	861649.59	861649.59	861649.59	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224426/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	2094166.77	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE63662	N	0	0	1945	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	23-03-2018	15-06-2018	2094166.77	2094166.77	2094166.77	2094166.77	2094166.77	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224427/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	600000.72	{ff1: {ciclo_rec Suministro De	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE60289	N	0	0	2348	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	01-03-2018	15-06-2018	600000.72	600000.72	600000.72	600000.72	600000.72	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224429/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	796927.96	{ff1: {ciclo_rec Rehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE139416	N	0	0	1081	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	29-06-2018	796927.96	796927.96	796927.96	796927.96	796927.96	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224430/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1902862.93	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65564	N	0	0	153	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-03-2018	13-07-2018	1902862.93	1902862.93	1902862.93	1902862.93	1902862.93	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224431/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	590934.98	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65626	N	0	0	153	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-03-2018	13-07-2018	590934.98	590934.98	590934.98	590934.98	590934.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224432/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	313640.59	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65667	N	0	0	153	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	30-03-2018	13-07-2018	313640.59	313640.59	313640.59	313640.59	313640.59	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224433/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	492445.81	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE138080	N	0	0	142	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	06-07-2018	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224434/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	261367.16	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE138128	N	0	0	142	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m:	05-04-2018	06-07-2018	261367.16	261367.16	261367.16	261367.16	261367.16	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224435/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de Ir	1585719.11	{ff1: {ciclo_rec Construcción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda																	

2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	508895.28	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	40795	N	0	0	342	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	508892.58	508892.58	508892.58	508892.58	508892.58	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225798/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	330333.78	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39899	N	0	0	222	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	330333.78	330333.78	330333.78	330333.78	330333.78	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	1401686.58	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	46106	N	0	0	942	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	1401686.58	1401686.58	1401686.58	1401686.58	1401686.58	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	562460.22	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	49694	N	0	0	378	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	26783.82	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39886	N	0	0	18	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	26783.82	26783.82	26783.82	26783.82	26783.82	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	44639.7	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	49689	N	0	0	30	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	44639.7	44639.7	44639.7	44639.7	44639.7	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	71423.52	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	49690	N	0	0	48	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	71423.52	71423.52	71423.52	71423.52	71423.52	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122580/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	98207.34	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	40266	N	0	0	66	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	98207.34	98207.34	98207.34	98207.34	98207.34	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122581/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	133919.1	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39915	N	0	0	90	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	133919.1	133919.1	133919.1	133919.1	133919.1	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122581/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	196414.68	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39879	N	0	0	132	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	196414.68	196414.68	196414.68	196414.68	196414.68	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122581/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	202322.24	[[{ciclo_rec:Mejoramiento	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Educación	Sin	identificar	AYUNTAMIE	116001	N	0	0	663	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	02-07-2018	31-07-2018	202322.24	202322.24	202322.24	202322.24	202322.24	[ciclo_rec:Mejoramiento	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Educación	Sin	identificar	AYUNTAMIE	116001	N	0	0	663	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	02-07-2018	31-07-2018	202322.24	202322.24	202322.24	202322.24	202322.24	[ciclo_rec:Mejoramiento	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	1279387.68	[[{ciclo_rec:Ampliación d	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Urbanización	Sin	identificar	AYUNTAMIE	107508	N	0	0	272	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	27-03-2018	25-05-2018	1279387.68	1279387.68	1279387.68	1279387.68	1279387.68	[ciclo_rec:Ampliación d	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Urbanización	Sin	identificar	AYUNTAMIE	107508	N	0	0	272	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	27-03-2018	25-05-2018	1279387.68	1279387.68	1279387.68	1279387.68	1279387.68	[ciclo_rec:Ampliación d	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	991401.3	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	108303	N	0	0	745	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	11-06-2018	16-08-2018	991401.3	991401.3	991401.3	991401.3	991401.3	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225880/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	421499.4	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	27360	N	0	0	360	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	02-04-2018	31-05-2018	421499.4	421499.4	421499.4	421499.4	421499.4	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225884/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	228675.84	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	28838	N	0	0	195	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-04-2018	31-05-2018	228675.84	228675.84	228675.84	228675.84	228675.84	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225887/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	475333.84	[[{ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	64224	N	0	0	40	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-05-2018	01-07-2018	475333.84	475333.84	475333.84	475333.84	475333.84	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	64224	N	0	0	40	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-05-2018	01-07-2018	475333.84	475333.84	475333.84	475333.84	475333.84	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	158570.02	[[{ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	119368	N	0	0	62	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-05-2018	01-07-2018	158570.02	158570.02	158570.02	158570.02	158570.02	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	119368	N	0	0	62	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-05-2018	01-07-2018	158570.02	158570.02	158570.02	158570.02	158570.02	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	301158.24	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	62	Ostuañan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	AYUNTAMIE	112227	N	0	0	225	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	18-06-2018	31-07-2018	301158.24	301158.24	301158.24	301158.24	301158.24	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225900/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	580316.1	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	129175	N	0	0	577	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	18-05-2018	18-06-2018	580316.1	580316.1	580316.1	580316.1	580316.1	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122592/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	124367.19	[[{ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Educación	Sin	identificar	HONORABLE	129179	N	0	0	5428	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	31-08-2018	31-08-2018	124367.19	124367.19	124367.19	124367.19	124367.19	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Educación	Sin	identificar	HONORABLE	129179	N	0	0	5428	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	31-08-2018	31-08-2018	124367.19	124367.19	124367.19	124367.19	124367.19	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	844804.8	[[{ciclo_rec:Mejoramiento	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Urbanización	Sin	identificar	HONORABLE	87245	N	0	0	275	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	07-07-2018	08-08-2018	844804.8	844804.8	844804.8	844804.8	844804.8	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122592/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	776730.78	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	49261	N	0	0	522	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	776730.78	776730.78	776730.78	776730.78	776730.78	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[122592/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	678523.44	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39751	N	0	0	456	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	678523.44	678523.44	678523.44	678523.44	678523.44	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225946/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	562460.22	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39736	N	0	0	378	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225947/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	562460.22	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	38702	N	0	0	378	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	562460.22	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225948/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	464252.88	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	38307	N	0	0	312	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	464252.88	464252.88	464252.88	464252.88	464252.88	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225954/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	919577.82	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39711	N	0	0	618	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	919577.82	919577.82	919577.82	919577.82	919577.82	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225953/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	482108.76	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	39689	N	0	0	324	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	17-04-2018	18-06-2018	482108.76	482108.76	482108.76	482108.76	482108.76	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225954/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	473180.82	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	64	Ochuch	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	HONORABLE	38187	N	0	0	318	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	11-04-2018	11-05-2018	473180.82	473180.82	473180.82	473180.82	473180.82	Sin	contratos	(meta].(unidad	[[1225955/pro	Terminado	Validado	avances																								
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	1041528.56	[[{ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	31	Chilón	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	GOBIERNO M	33642	N	0	0	57	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-01-2018	30-03-2018	1041528.56	1041528.56	1041528.56	1041528.56	1041528.56	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	31	Chilón	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	GOBIERNO M	33642	N	0	0	57	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-01-2018	30-03-2018	1041528.56	1041528.56	1041528.56	1041528.56	1041528.56	[ciclo_rec:Construcción l	7	Chapas	31	Chilón	Proyecto de
2018	4	CHP18180201	Proyecto de re	195009.92	[[{ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	111	Zinacantan	Proyecto de r	Vienda	Sin	identificar	H AYUNTAMIE	42369	N	0	0	28	[meta].(unidad	1	[geo].(cve_m	01-06-2018	30-06-2018	195009.92	195009.92	195009.92	195009.92	195009.92	[ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chapas	111	Zinacantan	Proyecto de r	Vienda																								

2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	705264.1	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	303639	N	0	0	242	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-06-2018	31-08-2018	705264.1	705264.1	705264.1	705264.1	705264.1	705264.1	Sin contratos i	{meta1: {unidi: {1346463/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	843936.7	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de la Educación	Sin identificar	HONORABLE	(150922	N	0	0	5428	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-06-2018	17-09-2018	843936.7	843936.7	843936.7	843936.7	843936.7	843936.7	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1303108/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	1496662.42	{fifa: {ciclo_recAMPLIACIÓN	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de la Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	375660	S	5509	5356	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-10-2018	21-10-2018	1496662.42	1496662.42	1496662.42	1496662.42	1496662.42	1496662.42	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1446648/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	2313218.52	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de la Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE	375684	S	5509	5356	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-11-2018	13-12-2018	2313218.52	2313218.52	2313218.52	2313218.52	2313218.52	2313218.52	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1446468/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	843556.72	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de la Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI	375985	S	3745	3456	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-11-2018	28-12-2018	843556.72	843556.72	843556.72	843556.72	843556.72	843556.72	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1446468/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Acción	1305000	{fifa: {ciclo_recCREACIÓN Y A	7	Chiapas	17	Cintalapa	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DI	392578	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-10-2018	31-12-2018	1305000	1305000	1305000	1305000	1305000	1305000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1453081/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	3010780	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273612	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	25-04-2018	3010780	3010780	3010780	3010780	3010780	3010780	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1303086/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	5460932	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273656	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	04-07-2018	5460932	5460932	5460932	5460932	5460932	5460932	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1330830/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	3737520	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273702	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	28-05-2018	3737520	3737520	3737520	3737520	3737520	3737520	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1330840/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2431152.43	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	171573	N	0	0	508	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	08-09-2018	2431152.43	2431152.43	2431152.43	2431152.43	2431152.43	2431152.43	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1306778/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2482184.83	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	142004	N	0	0	48	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-03-2018	30-05-2018	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1300516/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	1576318	{fifa: {ciclo_recAMPLIACIÓN	7	Chiapas	104	Tamilol	Proyecto de la Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DI	376438	S	93	62	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	14-12-2018	1576318	1576318	1576318	1576318	1576318	1576318	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1446680/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	474112.11	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de la Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE	(376549	N	60	45	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-10-2018	20-12-2018	474112.11	474112.11	474112.11	474112.11	474112.11	474112.11	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1446946/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1020000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	404437	S	14	11	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-11-2018	29-12-2018	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1459847/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1049761.15	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de la Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	382871	S	162	165	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	28-11-2018	28-12-2018	1049761.15	1049761.15	1049761.15	1049761.15	1049761.15	1049761.15	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1450480/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1100000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de la Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	242713	N	0	0	500	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2018	03-11-2018	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1323067/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	784370.6	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	396894	S	28	22	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-10-2018	20-12-2018	784370.6	784370.6	784370.6	784370.6	784370.6	784370.6	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1453484/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	392185.3	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	397074	S	14	11	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-10-2018	30-11-2018	392185.3	392185.3	392185.3	392185.3	392185.3	392185.3	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1453598/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	62099.96	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	397238	S	3	2	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	14-03-2018	62099.96	62099.96	62099.96	62099.96	62099.96	62099.96	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1453730/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1018286.26	{fifa: {ciclo_recAMPLIACIÓN	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de la Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI	397252	S	1574	1467	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-11-2018	14-12-2018	1018286.26	1018286.26	1018286.26	1018286.26	1018286.26	1018286.26	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1453746/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	2494897.68	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de la Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE	397323	S	250	150	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-03-2018	21-05-2018	2494897.68	2494897.68	2494897.68	2494897.68	2494897.68	2494897.68	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1453798/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	192867.59	{fifa: {ciclo_recSUMINISTRO	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	404622	S	260	260	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-10-2018	31-12-2018	192867.59	192867.59	192867.59	192867.59	192867.59	192867.59	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1459996/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	2406499.17	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	289468	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	09-04-2018	2406499.17	2406499.17	2406499.17	2406499.17	2406499.17	2406499.17	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1338673/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2482184.83	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	143380	N	0	48	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	31-07-2018	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	2482184.83	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1330919/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	(236281	N	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1321754/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	4111272	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	274026	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-08-2018	04-09-2018	4111272	4111272	4111272	4111272	4111272	4111272	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1331044/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Acción	248018.24	{fifa: {ciclo_rec35501 MANTE	7	Chiapas	4	Altamirano	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	377002	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-02-2018	28-12-2018	248018.24	248018.24	248018.24	248018.24	248018.24	248018.24	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1447243/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	2342423	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltitl	Proyecto de la Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI	377036	S	300	310	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-11-2018	22-12-2018	2342423	2342423	2342423	2342423	2342423	2342423	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1447261/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	2512934.77	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	39	Huitupán	Proyecto de la Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	405074	S	1578	1279	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-10-2018	30-11-2018	2512934.77	2512934.77	2512934.77	2512934.77	2512934.77	2512934.77	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1460405/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	495222.87	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de la Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE	405304	S	175	100	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-11-2018	28-12-2018	495222.87	495222.87	495222.87	495222.87	495222.87	495222.87	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1460605/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	600000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	(305339	N	0	0	135	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	600000	600000	600000	600000	600000	600000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1347284/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	(305180	N	0	115	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	11-06-2018	11-07-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1347187/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	236299	N	0	130	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1321765/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	333166.7	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	178806	N	0	0	52	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-07-2018	31-07-2018	333166.7	333166.7	333166.7	333166.7	333166.7	333166.7	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1308455/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1399203.78	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de de la Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	398109	S	90	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	31-08-2018	1399203.78	1399203.78	1399203.78	1399203.78	1399203.78	1399203.78	{cttol1: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1454361/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	517121.84	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE																											

2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	400000	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE	281867	N	0	0	160	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-08-2018	06-09-2018	400000	400000	400000	400000	400000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1334709/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1401795.11	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	247837	N	0	0	16622	{meta2: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-07-2018	18-09-2018	1401795.11	1401795.11	1401795.11	1401795.11	1401795.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324359/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	248355	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	216089	N	0	0	725	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-07-2018	15-08-2018	248355	248355	248355	248355	248355	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1316154/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	271204.52	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193996	N	0	0	724	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	271204.52	271204.52	271204.52	271204.52	271204.52	Sin contratos {meta1: {unidi: {1312069/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	115201.92	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	194029	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	115201.92	115201.92	115201.92	115201.92	115201.92	Sin contratos {meta1: {unidi: {1312083/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	52800.88	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	194112	N	0	0	100	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	52800.88	52800.88	52800.88	52800.88	52800.88	Sin contratos {meta1: {unidi: {1312112/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Acción	4827000	{fifa: {ciclo_rec33903 SERVIC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Otros ProjectSin identificar	GOBIERNO MI	142245	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-09-2018	4827000	4827000	4827000	4827000	4827000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1487514/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Acción	590080.93	{fifa: {ciclo_rec33901 SUBCO	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE	172040	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-01-2018	15-06-2018	590080.93	590080.93	590080.93	590080.93	590080.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1487608/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	504000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #384681	S	18	16	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	15-12-2018	504000	504000	504000	504000	504000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451861/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1344000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #384787	S	45	42	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	30-12-2018	1344000	1344000	1344000	1344000	1344000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451954/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	672000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #384817	S	22	18	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	15-12-2018	672000	672000	672000	672000	672000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451974/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	498665.85	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	HONORABLE #401758	S	1011	1008	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	26-11-2018	31-12-2018	498665.85	498665.85	498665.85	498665.85	498665.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1457545/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	592407	{fifa: {ciclo_recIMPLEMENTO	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE	417121	S	48	87	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	29-09-2018	592407	592407	592407	592407	592407	Sin contratos {meta1: {unidi: {1471275/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	1304354.32	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418224	S	87	73	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	1304354.32	1304354.32	1304354.32	1304354.32	1304354.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1472236/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	2551997.56	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418321	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	2551997.56	2551997.56	2551997.56	2551997.56	2551997.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1472302/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	131507.55	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418743	S	84	63	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-12-2018	31-12-2018	131507.55	131507.55	131507.55	131507.55	131507.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1472512/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	155645.64	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	435487	S	5	5	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	155645.64	155645.64	155645.64	155645.64	155645.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1486186/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	778228.2	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	435536	S	25	25	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	778228.2	778228.2	778228.2	778228.2	778228.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1486208/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1355460	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169745	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-03-2018	09-03-2018	1355460	1355460	1355460	1355460	1355460	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306382/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	519100	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169752	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-03-2018	13-03-2018	519100	519100	519100	519100	519100	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306383/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2512444	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169764	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	22-03-2018	03-04-2018	2512444	2512444	2512444	2512444	2512444	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306386/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	471268.42	{fifa: {ciclo_recAPERTURA DE	7	Chiapas	116	Marqués de	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE	281262	N	0	0	50	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	31-08-2018	471268.42	471268.42	471268.42	471268.42	471268.42	Sin contratos {meta1: {unidi: {1334455/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	483092.3	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	HONORABLE #410095	S	583	662	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	26-11-2018	31-12-2018	483092.3	483092.3	483092.3	483092.3	483092.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1457710/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	105015.26	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	71	Villa Comaltit	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	420723	S	44	36	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-11-2018	28-12-2018	105015.26	105015.26	105015.26	105015.26	105015.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1474503/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1391188	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169791	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-05-2018	04-06-2018	1391188	1391188	1391188	1391188	1391188	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306392/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	975908	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169794	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-06-2018	08-06-2018	975908	975908	975908	975908	975908	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306394/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	2242512	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273619	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-05-2018	09-07-2018	2242512	2242512	2242512	2242512	2242512	Sin contratos {meta1: {unidi: {1330812/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	2491680	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273723	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-05-2018	23-05-2018	2491680	2491680	2491680	2491680	2491680	Sin contratos {meta1: {unidi: {1330852/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1954396.22	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	MUNICIPIO DI	213702	N	0	0	2719	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	18-06-2018	31-08-2018	1954396.22	1954396.22	1954396.22	1954396.22	1954396.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1351405/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Acción	1853129.79	{fifa: {ciclo_rec33902 PROYE	7	Chiapas	32	Escuintla	Otros ProjectSin identificar	MUNICIPIO DI	224506	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	31-12-2018	1853129.79	1853129.79	1853129.79	1853129.79	1853129.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485033/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #385298	S	65	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-10-2018	08-11-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1452429/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #385303	S	65	55	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-10-2018	08-11-2018	500000	500000	500000	500000	500000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1452435/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1632284.74	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	HONORABLE #385326	S	602	602	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	30-11-2018	1632284.74	1632284.74	1632284.74	1632284.74	1632284.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1452465/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	3200000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	HONORABLE #421027	S	19377	18230	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-10-2018	15-12-2018	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1474843/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030131	Acción	308854.97	{fifa: {ciclo_recCURSOS DE C	7	Chiapas	32	Escuintla	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DI	224419	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	22-01-2018	14-12-2018	308854.97	308854.97	308854.97	308854.97	308854.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1318449/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Acción	2300000	{fifa: {ciclo_rec33903 SERVIC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Otros ProjectSin identificar	AYUNTAMIE	265950	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	28-09-2018	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1488305/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	301050	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	373817	S	615	500	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-11-2018	30-11-2018	301050	301050	301050	301050	301050	Sin contratos {meta1: {unidi: {1445428/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	29700	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	374000	S	30	25	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-11-2018	30-11-2018	29700	29700	29700	29700	29700	Sin contratos {meta1: {unidi: {1445499/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	129600	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	374325	S	60	60													

2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1202299.04	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Ir	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE167162	N	0	0	6150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	30-09-2018	1202299.04	1202299.04	1202299.04	1202299.04	1202299.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305887/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Acción	90000	{fifa: {ciclo_rec35501 MANT	7	Chiapas	6	Amatenango c	Otros Projecto	Sin identificar	GOBIERNO MI238635	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	20-12-2018	90000	90000	90000	90000	90000	90000	Sin contratos {meta1: {unidi: {1488192/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Acción	832684.79	{fifa: {ciclo_rec62905 MOTR	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Otros Projecto	Sin identificar	AYUNTAMIE265976	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-06-2018	28-09-2018	832684.79	832684.79	832684.79	832684.79	832684.79	832684.79	Sin contratos {meta1: {unidi: {1488308/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1282355.57	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE171331	N	0	0	268	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	18-08-2018	1282355.57	1282355.57	1282355.57	1282355.57	1282355.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306716/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1293766.56	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	40	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI175162	N	0	0	115	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-05-2018	17-05-2018	1293766.56	1293766.56	1293766.56	1293766.56	1293766.56	Sin contratos {meta1: {unidi: {1307638/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1622396.88	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI180340	N	0	0	150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	25-05-2018	1622396.88	1622396.88	1622396.88	1622396.88	1622396.88	Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	812000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236342	N	0	0	485	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	15-04-2018	812000	812000	812000	812000	812000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321797/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	829400	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236341	N	0	0	435	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	15-04-2018	829400	829400	829400	829400	829400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321796/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236327	N	0	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-04-2018	16-05-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321787/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	2512444	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE169775	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-04-2018	04-05-2018	2512444	2512444	2512444	2512444	2512444	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306389/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	886912	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI175186	N	0	0	82	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-05-2018	24-05-2018	886912	886912	886912	886912	886912	Sin contratos {meta1: {unidi: {1307648/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	789566.48	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI179501	N	0	0	73	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-05-2018	31-05-2018	789566.48	789566.48	789566.48	789566.48	789566.48	Sin contratos {meta1: {unidi: {1308571/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1297917.5	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI180447	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-05-2018	28-05-2018	1297917.5	1297917.5	1297917.5	1297917.5	1297917.5	Sin contratos {meta1: {unidi: {1308794/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236320	N	0	0	135	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-04-2018	16-05-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321780/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236310	N	0	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-04-2018	16-05-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321774/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1868760	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE273755	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-05-2018	28-05-2018	1868760	1868760	1868760	1868760	1868760	Sin contratos {meta1: {unidi: {1330867/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	6831356	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE273772	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-06-2018	02-07-2018	6831356	6831356	6831356	6831356	6831356	Sin contratos {meta1: {unidi: {1330876/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	940990.19	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI180913	N	0	0	87	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-05-2018	30-05-2018	940990.19	940990.19	940990.19	940990.19	940990.19	Sin contratos {meta1: {unidi: {1308917/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1456799.58	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE142203	N	0	0	40	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	01-06-2018	1456799.58	1456799.58	1456799.58	1456799.58	1456799.58	Sin contratos {meta1: {unidi: {1300584/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	2510461.37	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE141375	N	0	0	98	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	15-06-2018	2510461.37	2510461.37	2510461.37	2510461.37	2510461.37	Sin contratos {meta1: {unidi: {1300312/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	3093836	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE273975	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-06-2018	02-08-2018	3093836	3093836	3093836	3093836	3093836	Sin contratos {meta1: {unidi: {1331001/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	2699320	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE274009	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-06-2018	02-08-2018	2699320	2699320	2699320	2699320	2699320	Sin contratos {meta1: {unidi: {1331034/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1878563.7	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE143407	N	0	0	75	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-04-2018	27-07-2018	1878563.7	1878563.7	1878563.7	1878563.7	1878563.7	Sin contratos {meta1: {unidi: {1300929/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236290	N	0	0	165	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321759/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /250480	N	0	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324950/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de Ir	226885.27	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE187645	N	0	0	16	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	12-10-2018	226885.27	226885.27	226885.27	226885.27	226885.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1310177/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1379952.46	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE142067	N	0	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	19-06-2018	1379952.46	1379952.46	1379952.46	1379952.46	1379952.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1300540/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	1767061.45	{fifa: {ciclo_recDEZASOLV D	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE143491	N	0	0	9200	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-03-2018	30-04-2018	1767061.45	1767061.45	1767061.45	1767061.45	1767061.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1300954/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1021717.85	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE289711	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-09-2018	10-09-2018	1021717.85	1021717.85	1021717.85	1021717.85	1021717.85	Sin contratos {meta1: {unidi: {1338824/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de Ir	1411952	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE273633	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	11-05-2018	1411952	1411952	1411952	1411952	1411952	Sin contratos {meta1: {unidi: {1330818/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236277	N	0	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321751/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /250523	N	0	0	105	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324962/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	500000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /250594	N	0	0	165	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	14-06-2018	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324987/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Acción	522114.13	{fifa: {ciclo_recCURSO DE CAI	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE151505	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-03-2018	15-11-2018	522114.13	522114.13	522114.13	522114.13	522114.13	Sin contratos {meta1: {unidi: {1303312/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de Ir	840000	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /236331	N	0	0	305	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	13-04-2018	840000	840000	840000	840000	840000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321790/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Acción	944931.53	{fifa: {ciclo_rec33901 SUBCO	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros Projecto	Sin identificar	H AYUNTAMIE166029	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-09-2018	944931.53	944931.53	944931.53	944931.53	944931.53	Sin contratos {meta1: {unidi: {1487553/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Acción	3393163.2	{fifa: {ciclo_rec33901 SUBCO	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros Projecto	Sin identificar	H AYUNTAMIE166034	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-09-2018	3393163.2	3393163.2	3393163.2	3393163.2	3393163.2	Sin contratos {meta1: {unidi: {1487586/proTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de Ir	365020.11	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI180987	N	0	0	292	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-04-2018	29-06-2018	365020.11	365020.11	365020.11	365020.11	365020.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1308936/proTerminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132																											

2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	807801.95	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	HONORABLE /370098	S	82	54	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 10-10-2018 20-12-2018 807801.95 807801.95 807801.95 807801.95 807801.95 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {14392228/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	216793.02	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	405365	S	3751	3617	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 20-11-2018 28-12-2018 216793.02 216793.02 216793.02 216793.02 216793.02 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1460666/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1241980.73	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	61	Ocozacoautla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI409494	S	70	60	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-10-2018 30-12-2018 1241980.73 1241980.73 1241980.73 1241980.73 1241980.73 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1464549/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1500000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	123	Emiliano Zapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	414194	S	70	55	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 26-11-2018 26-12-2018 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1468476/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	943913.88	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	61	Ocozacoautla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI414288	S	35	30	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-10-2018 31-12-2018 943913.88 943913.88 943913.88 943913.88 943913.88 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1468569/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	254727.3	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	418216	S	20	10	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 31-10-2018 15-12-2018 254727.3 254727.3 254727.3 254727.3 254727.3 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1472233/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	847021.19	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	HONORABLE /422546	S	8414	630	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-11-2018 31-12-2018 847021.19 847021.19 847021.19 847021.19 847021.19 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1476420/pro Terminado Validado avances			
2018	4	CHP18040148	Acción	43688.35	{fifa: {ciclo_recCURSOS DE C/	7	Chiapas	6	Amatenango c	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MI431780	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-10-2018 31-12-2018 43688.35 43688.35 43688.35 43688.35 43688.35 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1484203/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	2911940	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	432012	S	652	533	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 03-10-2018 31-10-2018 2911940 2911940 2911940 2911940 2911940 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1484314/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Acción	1108817.3	{fifa: {ciclo_rec32505 ARREN	7	Chiapas	64	Oxchuc	Otros ProjectoS Sin identificar	HONORABLE /347072	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-02-2018 31-12-2018 1108817.3 1108817.3 1108817.3 1108817.3 1108817.3 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1435570/pro Terminado Validado avances			
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	310500	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltit	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	375045	S	300	275	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 20-11-2018 30-11-2018 310500 310500 310500 310500 310500 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1446043/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	420016.51	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	71	Villa Comaltit	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI400485	S	420016.51	420016.51	420016.51	420016.51	420016.51	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1456519/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	93677.35	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	405550	S	492	492	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 20-11-2018 28-12-2018 93677.35 93677.35 93677.35 93677.35 93677.35 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1460839/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	235311.18	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	54	Mazatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	418379	S	8	7	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 11-12-2018 25-12-2018 235311.18 235311.18 235311.18 235311.18 235311.18 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1472338/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	643853.57	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418568	S	382	371	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 07-12-2018 27-12-2018 643853.57 643853.57 643853.57 643853.57 643853.57 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1474719/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	725270.54	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango c	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	GOBIERNO MI422764	S	412	369	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 22-10-2018 21-12-2018 725270.54 725270.54 725270.54 725270.54 725270.54 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1476712/pro Terminado Validado avances			
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	718000	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	84	Solosuchuc	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GRUPO CONS/365252	S	27	25	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 25-10-2018 28-12-2018 718000 718000 718000 718000 718000 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1438655/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	88464	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	426688	S	6	6	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 03-10-2018 31-10-2018 88464 88464 88464 88464 88464 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1480855/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	312477.9	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /432138	S	1119	915	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-11-2018 19-12-2018 312477.9 312477.9 312477.9 312477.9 312477.9 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1484400/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	420000	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /432208	S	22	20	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-12-2018 30-12-2018 420000 420000 420000 420000 420000 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1484415/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	124991.16	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE /347341	S	46	38	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-10-2018 23-11-2018 124991.16 124991.16 124991.16 124991.16 124991.16 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {14335645/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	252257.53	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	372607	S	43	52	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 28-11-2018 28-12-2018 252257.53 252257.53 252257.53 252257.53 252257.53 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1444667/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Acción	695000	{fifa: {ciclo_recADQUISICION	7	Chiapas	17	Cintalapa	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO D/392554	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-10-2018 31-12-2018 695000 695000 695000 695000 695000 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1453079/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	724085.41	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	400695	S	150	180	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-11-2018 27-12-2018 724085.41 724085.41 724085.41 724085.41 724085.41 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1465638/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	2197860.26	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	400723	S	50	30	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 12-02-2018 16-04-2018 2197860.26 2197860.26 2197860.26 2197860.26 2197860.26 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1456655/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	311652.1	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	406002	S	7816	6396	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-11-2018 15-12-2018 311652.1 311652.1 311652.1 311652.1 311652.1 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1461171/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	404985.85	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	AYUNTAMIE	414757	S	7674	6932	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 19-11-2018 31-12-2018 404985.85 404985.85 404985.85 404985.85 404985.85 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1468995/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	98688.16	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI418819	S	450	400	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-10-2018 28-12-2018 98688.16 98688.16 98688.16 98688.16 98688.16 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1472570/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	1701331.71	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418868	S	246	232	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 07-12-2018 27-12-2018 1701331.71 1701331.71 1701331.71 1701331.71 1701331.71 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1472618/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	1928175.92	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	418921	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 07-12-2018 27-12-2018 1928175.92 1928175.92 1928175.92 1928175.92 1928175.92 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1476712/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	497683.1	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	HONORABLE /432818	S	22000	20000	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-10-2018 30-12-2018 497683.1 497683.1 497683.1 497683.1 497683.1 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1484772/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	365534.55	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325362	S	27	23	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-10-2018 15-11-2018 365534.55 365534.55 365534.55 365534.55 365534.55 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1432174/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	692674	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325366	S	110	90	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-10-2018 15-11-2018 692674 692674 692674 692674 692674 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1432176/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	864000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325367	S	110	90	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-10-2018 15-11-2018 864000 864000 864000 864000 864000 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1432177/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	216000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325369	S	110	90	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-10-2018 15-11-2018 216000 216000 216000 216000 216000 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1432179/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	302400	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325373	S	150	130	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-10-2018 15-11-2018 302400 302400 302400 302400 302400 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1432181/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1447937.9	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	325382	S	68	74	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-10-2018 15-12-2018 1447937.9 1447937.9 1447937.9 1447937.9 1447937.9 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1432185/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	4880165.88	{fifa: {ciclo_recREVISTEMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	396713	S	640	600	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-03-2018 05-06-2018 4880165.88 4880165.88 4880165.88 4880165.88 4880165.88 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1453345/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	825635.3	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	400953	S	40	30	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-08-2018 17-09-2018 825635.3 825635.3 825635.3 825635.3 825635.3 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1456884/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	2795557.83	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	401079	S	125	130	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 10-04-2018 10-07-2018 2795557.83 2795557.83 2795557.83 2795557.83 2795557.83 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1456943/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	354672.13	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	401120	S	15	20	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 02-05-2018 354672.13 354672.13 354672.13 354672.13 354672.13 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1456989/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	236238.97	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Agua y sanearSin identificar	H AYUNTAMIE	406178	S	7816	6396	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-11-2018 15-12-2018 236238.97 236238.97 236238.97 236238.97 236238.97 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {unidi: {1461318/pro Terminado Validado avances		
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	604319.23	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	60	Ocoetecp	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	410579	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 21-11-2018 26-12-2018 604319.23 604319.23 604319.23 604319.23 604319.23 Sin contratos {meta1: {unidi: {unidi: {1465322/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1974690	{fifa: {ciclo_recMPLEMENTO I	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir Otros ProjectoS Sin identificar									

2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	136250.76	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	250990	N	0	0	122	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-04-2018	15-04-2018	136250.76	136250.76	136250.76	136250.76	136250.76	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1325106/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1236139.68	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	248037	N	0	0	16622	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	02-01-2018	14-09-2018	1236139.68	1236139.68	1236139.68	1236139.68	1236139.68	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324400/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1790096.6	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE	350622	S	1011	1008	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	1790096.6	1790096.6	1790096.6	1790096.6	1790096.6	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436395/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	840558.62	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	HONORABLE	350633	S	1402	1357	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	840558.62	840558.62	840558.62	840558.62	840558.62	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436398/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	612802.54	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	71	Villa Comaltit	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI	374643	S	900	740	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-11-2018	28-12-2018	612802.54	612802.54	612802.54	612802.54	612802.54	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436398/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	262973.94	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	374651	S	43	52	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	28-11-2018	28-12-2018	262973.94	262973.94	262973.94	262973.94	262973.94	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1445844/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	825797.88	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI	397137	S	1574	1467	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-11-2018	20-12-2018	825797.88	825797.88	825797.88	825797.88	825797.88	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1453653/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	54310.04	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	397278	S	2	4	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	02-04-2018	16-04-2018	54310.04	54310.04	54310.04	54310.04	54310.04	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1453770/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	629930.72	{fifa: {ciclo_recSUSTITUCION	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO DI	406875	S	1005	1018	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	09-07-2018	09-09-2018	629930.72	629930.72	629930.72	629930.72	629930.72	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1461908/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	850000	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	411167	S	1060	1033	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	05-10-2018	30-11-2018	850000	850000	850000	850000	850000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1465772/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	1544179.9	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	44	Itapaa	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	419655	S	3100	2982	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	07-11-2018	31-12-2018	1544179.9	1544179.9	1544179.9	1544179.9	1544179.9	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1473360/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	446897.05	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	2	Acala	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE	423635	S	110	90	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-10-2018	31-12-2018	446897.05	446897.05	446897.05	446897.05	446897.05	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1477672/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	230034.84	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE	423710	S	3362	3313	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	23-11-2018	31-12-2018	230034.84	230034.84	230034.84	230034.84	230034.84	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1477755/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	100000	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	141064	N	0	0	74	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	13-04-2018	27-04-2018	100000	100000	100000	100000	100000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1300207/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	98401.64	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193906	N	0	0	279	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	98401.64	98401.64	98401.64	98401.64	98401.64	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312029/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	38400.64	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193924	N	0	114	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	38400.64	38400.64	38400.64	38400.64	38400.64	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312039/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	402805.34	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	210297	N	0	0	70	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	26-05-2018	26-06-2018	402805.34	402805.34	402805.34	402805.34	402805.34	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1314543/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	537608.96	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193929	N	0	0	1583	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	537608.96	537608.96	537608.96	537608.96	537608.96	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312042/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	499208.32	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193954	N	0	0	1274	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	499208.32	499208.32	499208.32	499208.32	499208.32	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312049/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	530408.84	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193957	N	0	0	1829	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	530408.84	530408.84	530408.84	530408.84	530408.84	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312050/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	165602.76	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	193999	N	0	0	350	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	01-03-2018	01-05-2018	165602.76	165602.76	165602.76	165602.76	165602.76	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312072/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	2985628.02	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	327872	S	12225	12222	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	19-10-2018	19-12-2018	2985628.02	2985628.02	2985628.02	2985628.02	2985628.02	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1432596/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	178200	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	374981	S	1800	150	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	20-11-2018	30-11-2018	178200	178200	178200	178200	178200	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1446004/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	569996.96	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	397324	S	25	35	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	16-07-2018	16-08-2018	569996.96	569996.96	569996.96	569996.96	569996.96	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1453801/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	143766.08	{fifa: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	HONORABLE	440252	S	3362	3313	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	20-11-2018	20-12-2018	143766.08	143766.08	143766.08	143766.08	143766.08	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1457965/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	171610.45	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI	406935	S	3	2	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	06-08-2018	20-08-2018	171610.45	171610.45	171610.45	171610.45	171610.45	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1461974/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	349914	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DI	407047	S	284	296	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	15-01-2018	16-04-2018	349914	349914	349914	349914	349914	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1462094/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	1088287.55	{fifa: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DI	407085	S	335	316	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	25-06-2018	06-09-2018	1088287.55	1088287.55	1088287.55	1088287.55	1088287.55	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1462131/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	389114.1	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	434265	S	12	13	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	389114.1	389114.1	389114.1	389114.1	389114.1	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485518/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	58558.17	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	434362	S	60	65	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	58558.17	58558.17	58558.17	58558.17	58558.17	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485518/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	392358.75	{fifa: {ciclo_recSUMINISTRO I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	434400	S	15	12	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	392358.75	392358.75	392358.75	392358.75	392358.75	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485588/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	889346.5	{fifa: {ciclo_recSUMINISTRO I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	434496	S	63	68	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	889346.5	889346.5	889346.5	889346.5	889346.5	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485643/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	78471.75	{fifa: {ciclo_recSUMINISTRO I	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	434533	S	12	10	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	78471.75	78471.75	78471.75	78471.75	78471.75	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485661/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	544759.74	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI	434712	S	20	15	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	22-10-2018	21-12-2018	544759.74	544759.74	544759.74	544759.74	544759.74	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1485760/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	3737520	{fifa: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalho	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273838	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	20-06-2018	03-07-2018	3737520	3737520	3737520	3737520	3737520	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1330915/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	228326.4	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	221379	N	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	16-07-2018	31-07-2018	228326.4	228326.4	228326.4	228326.4	228326.4	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1317665/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	181861.96	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	221179	N	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve_m	16-07-2018	31-08-2018	181861.96	181861.96	181861.96	181861.96	181861.96	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1317988/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	201402.67	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	22																

2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	2160152.1	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI360002	S	136	147	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-11-2018	28-12-2018	2160152.1	2160152.1	2160152.1	2160152.1	2160152.1	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1437725/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	930000	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	3	Acapatahua	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	HONORABLE	#360140	S	3092	3102	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-11-2018	31-12-2018	930000	930000	930000	930000	930000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1437748/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	1027926.22	{f1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE	#379287	S	285	350	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-10-2018	20-12-2018	1027926.22	1027926.22	1027926.22	1027926.22	1027926.22	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1447936/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	2954372.8	{f1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	27	Chiapa de Cor	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	383752	S	117	144	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	28-11-2018	28-12-2018	2954372.8	2954372.8	2954372.8	2954372.8	2954372.8	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451097/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	155753.82	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	383841	S	6	4	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-03-2018	155753.82	155753.82	155753.82	155753.82	155753.82	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {14511174/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	639001.59	{f1: {ciclo_recSISTEMAS ALT	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE	#412320	S	2782	2276	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-11-2018	17-12-2018	639001.59	639001.59	639001.59	639001.59	639001.59	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1466760/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	328225.89	{f1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE	424821	S	48	60	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-11-2018	20-12-2018	328225.89	328225.89	328225.89	328225.89	328225.89	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1479161/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1972580	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169758	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-03-2018	13-03-2018	1972580	1972580	1972580	1972580	1972580	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306384/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1142020	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169761	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-03-2018	13-03-2018	1142020	1142020	1142020	1142020	1142020	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306385/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1453480	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169771	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	27-04-2018	03-05-2018	1453480	1453480	1453480	1453480	1453480	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306387/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	4360440	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169789	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	28-05-2018	13-06-2018	4360440	4360440	4360440	4360440	4360440	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306393/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	4879540	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169792	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	14-06-2018	4879540	4879540	4879540	4879540	4879540	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306393/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2076400	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	169716	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-02-2018	28-02-2018	2076400	2076400	2076400	2076400	2076400	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306376/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	701910.73	{f1: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	303737	N	0	0	145	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	31-08-2018	701910.73	701910.73	701910.73	701910.73	701910.73	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1346533/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	2140385.34	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE	303405	N	0	242	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-06-2018	30-08-2018	2140385.34	2140385.34	2140385.34	2140385.34	2140385.34	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1346360/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	473289.87	{f1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	335588	S	4633	4058	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	14-12-2018	473289.87	473289.87	473289.87	473289.87	473289.87	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1343801/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	617271.98	{f1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	MUNICIPAL	335680	S	4633	4058	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	28-12-2018	617271.98	617271.98	617271.98	617271.98	617271.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1343811/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1519082.54	{f1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	MUNICIPAL	335847	S	167	178	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	28-12-2018	1519082.54	1519082.54	1519082.54	1519082.54	1519082.54	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1343824/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	2046501.6	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPAL	336648	S	300	324	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	30-11-2018	2046501.6	2046501.6	2046501.6	2046501.6	2046501.6	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1343927/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1002190.33	{f1: {ciclo_recPAVIMENTACI	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	337142	S	69	70	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-10-2018	14-12-2018	1002190.33	1002190.33	1002190.33	1002190.33	1002190.33	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1344003/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	666337.08	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	3	Acapatahua	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	#360341	S	114	114	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-11-2018	31-12-2018	666337.08	666337.08	666337.08	666337.08	666337.08	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1347786/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1777051.98	{f1: {ciclo_recAMPLIACIÓN I	7	Chiapas	83	Ocosingo	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	361074	S	120	120	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-11-2018	31-12-2018	1777051.98	1777051.98	1777051.98	1777051.98	1777051.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1347883/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	552929.04	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	3	Acapatahua	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	#361209	S	56	56	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-11-2018	31-12-2018	552929.04	552929.04	552929.04	552929.04	552929.04	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1347914/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040144	Proyecto de ir	1000000	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE	#379977	S	1309	1246	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-10-2018	20-12-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1448365/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1044994.43	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	384097	S	48	40	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	01-08-2018	1044994.43	1044994.43	1044994.43	1044994.43	1044994.43	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451377/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	270000.67	{f1: {ciclo_recSISTEMAS ALT	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE	#412395	S	1119	915	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-11-2018	17-12-2018	270000.67	270000.67	270000.67	270000.67	270000.67	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1466830/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040146	Proyecto de ir	303750.76	{f1: {ciclo_recSISTEMAS ALT	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HAYUNTAMIE	#412463	S	72	63	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-11-2018	17-12-2018	303750.76	303750.76	303750.76	303750.76	303750.76	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1466884/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	162269.55	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	416617	S	124	93	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-12-2018	31-12-2018	162269.55	162269.55	162269.55	162269.55	162269.55	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1470794/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	907376.92	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	416723	S	45	51	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-12-2018	27-12-2018	907376.92	907376.92	907376.92	907376.92	907376.92	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1470881/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	1278717.06	{f1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE	425102	S	105	105	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-11-2018	31-12-2018	1278717.06	1278717.06	1278717.06	1278717.06	1278717.06	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1479410/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040147	Proyecto de ir	688587.6	{f1: {ciclo_recDOCTOR MAN	7	Chiapas	61	Ocozacoatlán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI425104	S	19	14	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-10-2018	30-12-2018	688587.6	688587.6	688587.6	688587.6	688587.6	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1479412/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	24418	{f1: {ciclo_recS23 ADQUIS	7	Chiapas	116	Marqués de C	Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE	428672	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-12-2018	20-12-2018	24418	24418	24418	24418	24418	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1482780/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	5876212	{f1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	26	Chenalhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	273552	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-03-2018	04-04-2018	5876212	5876212	5876212	5876212	5876212	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1330796/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040134	Proyecto de ir	739541.44	{f1: {ciclo_recREVISTIMIE	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	303548	N	0	0	1788	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-07-2018	31-07-2018	739541.44	739541.44	739541.44	739541.44	739541.44	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1346395/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	1002728.53	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	116	Marqués de C	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	283037	N	0	580	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-07-2018	31-08-2018	1002728.53	1002728.53	1002728.53	1002728.53	1002728.53	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1355112/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	105308.82	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE	363024	S	9	12	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	18-10-2018	30-11-2018	105308.82	105308.82	105308.82	105308.82	105308.82	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1438275/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	252000	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	#384449	S	15	12	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-10-2018	10-11-2018	252000	252000	252000	252000	252000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1451684/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040145	Proyecto de ir	1680000	{f1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	#384566	S	58	51	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m</									

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	894168.17	{fifa: {ciclo_recMejoramient	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DI76136	N	0	0	72	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 12-03-2018 25-04-2018 894168.17 894168.17 894168.17 894168.17 894168.17 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224227/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1867250.69	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DI75983	N	0	0	234	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 12-03-2018 09-06-2018 1867250.69 1867250.69 1867250.69 1867250.69 1867250.69 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224228/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2232170.71	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI25438	N	0	0	33	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-08-2018 2232170.71 2232170.71 2232170.71 2232170.71 2232170.71 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224229/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1014623.05	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	66	Pantelhó	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI25612	N	0	0	15	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 12-03-2018 31-08-2018 1014623.05 1014623.05 1014623.05 1014623.05 1014623.05 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224232/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Acción	688625.74	{fifa: {ciclo_rec32505 Arrend	7	Chiapas	74	Reforma	Otros proyect Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE58432	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-01-2018 30-09-2018 688625.74 688625.74 688625.74 688625.74 688625.74 {cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224320/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	980000	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE139898	N	0	0	210	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-04-2018 19-05-2018 980000 980000 980000 980000 980000 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224356/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	992217.6	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE129014	N	0	0	212	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-04-2018 19-05-2018 992217.6 992217.6 992217.6 992217.6 992217.6 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224358/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1012100	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE115642	N	0	0	177	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 03-04-2018 19-05-2018 1012100 1012100 1012100 1012100 1012100 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224360/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1409500.69	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI132936	N	0	0	1790	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-05-2018 1409500.69 1409500.69 1409500.69 1409500.69 1409500.69 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224375/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	814377.36	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI133369	N	0	0	651	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-05-2018 814377.36 814377.36 814377.36 814377.36 814377.36 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224376/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4504946.05	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI134721	N	0	0	3604	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 26-02-2018 31-05-2018 4504946.05 4504946.05 4504946.05 4504946.05 4504946.05 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224378/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1447740.35	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI132400	N	0	0	1160	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-05-2018 1447740.35 1447740.35 1447740.35 1447740.35 1447740.35 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224380/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1080096.04	{fifa: {ciclo_recMejoramiento	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI113625	N	0	0	734	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-03-2018 31-05-2018 1080096.04 1080096.04 1080096.04 1080096.04 1080096.04 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224385/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	104643.04	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Asistencia Soc Sin identificar	GOBIERNO MI109426	N	0	0	350	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 31-05-2018 104643.04 104643.04 104643.04 104643.04 104643.04 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224388/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2375680.84	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI109233	N	0	0	854	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 11-06-2018 2375680.84 2375680.84 2375680.84 2375680.84 2375680.84 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224389/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2036127.72	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI110968	N	0	0	1329	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 31-05-2018 2036127.72 2036127.72 2036127.72 2036127.72 2036127.72 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224390/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3320410.25	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI105557	N	0	0	2656	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 18-06-2018 3320410.25 3320410.25 3320410.25 3320410.25 3320410.25 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224392/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	990461.57	{fifa: {ciclo_recContraucion	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI102462	N	0	0	386	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-04-2018 31-05-2018 990461.57 990461.57 990461.57 990461.57 990461.57 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224427/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	730344.97	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI106549	N	0	0	584	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 02-04-2018 31-05-2018 730344.97 730344.97 730344.97 730344.97 730344.97 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224396/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1021529.05	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI102255	N	0	0	768	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-04-2018 31-05-2018 1021529.05 1021529.05 1021529.05 1021529.05 1021529.05 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224397/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1479240.34	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI102213	N	0	0	1183	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 30-04-2018 31-05-2018 1479240.34 1479240.34 1479240.34 1479240.34 1479240.34 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224398/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1225004.05	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI72133	N	0	0	65	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 28-02-2018 01-05-2018 1225004.05 1225004.05 1225004.05 1225004.05 1225004.05 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224401/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1471618.27	{fifa: {ciclo_recPavimentación	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI31419	N	0	0	1291	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 28-02-2018 01-03-2018 1471618.27 1471618.27 1471618.27 1471618.27 1471618.27 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224410/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	261367.16	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI126994	N	0	0	127	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 03-04-2018 31-05-2018 261367.16 261367.16 261367.16 261367.16 261367.16 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224412/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	813480.66	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMI139324	N	0	0	270	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 29-06-2018 813480.66 813480.66 813480.66 813480.66 813480.66 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224449/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	261367.16	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI137731	N	0	0	142	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 29-06-2018 261367.16 261367.16 261367.16 261367.16 261367.16 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224453/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	506516.3	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMI63783	N	0	0	393	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 26-03-2018 15-06-2018 506516.3 506516.3 506516.3 506516.3 506516.3 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224454/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	492445.81	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI65182	N	0	0	142	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 28-03-2018 29-06-2018 492445.81 492445.81 492445.81 492445.81 492445.81 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224455/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1302358.41	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMI60392	N	0	0	474	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 23-03-2018 31-05-2018 1302358.41 1302358.41 1302358.41 1302358.41 1302358.41 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224460/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2220006.74	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI127404	N	0	0	178	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 04-04-2018 22-06-2018 2220006.74 2220006.74 2220006.74 2220006.74 2220006.74 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224464/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Acción	229042.48	{fifa: {ciclo_recCreación Y Act	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Otros proyect Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE137525	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-08-2018 229042.48 229042.48 229042.48 229042.48 229042.48 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224468/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Acción	3893719.78	{fifa: {ciclo_recCreación Y Act	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Otros proyect Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE137514	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-03-2018 31-08-2018 3893719.78 3893719.78 3893719.78 3893719.78 3893719.78 Sin contratos {meta1: {unidi: {1224477/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	156974.4	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE131054	N	0	0	40	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 09-03-2018 23-03-2018 156974.4 156974.4 156974.4 156974.4 156974.4 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225258/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	286301.4	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99667	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 29-03-2018 286301.4 286301.4 286301.4 286301.4 286301.4 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225266/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	134609.3	{fifa: {ciclo_recConstrucción l	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99648	N	0	0	85	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 15-03-2018 29-03-2018 134609.3 134609.3 134609.3 134609.3 134609.3 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225267/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	653181.62	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28444	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 30-04-2018 653181.62 653181.62 653181.62 653181.62 653181.62 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225315/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	6782841.55	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28296	N	0	0	983	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 30-04-2018 6782841.55 6782841.55 6782841.55 6782841.55 6782841.55 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225316/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	11771645.7	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31431	N	0	0	1706	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 30-05-2018 11771645.7 11771645.7 11771645.7 11771645.7 11771645.7 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225322/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4664497.34	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28561	N	0	0	676	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-05-2018 30-04-2018 4664497.34 4664497.34 4664497.34 4664497.34 4664497.34 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225325/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2304648.1	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31767	N	0	0	334	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-05-2018 30-05-2018 2304648.1 2304648.1 2304648.1 2304648.1 2304648.1 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225327/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1337101.19	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45287	N	0	0	174	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 01-06-2018 30-06-2018 1337101.19 1337101.19 1337101.19 1337101.19 1337101.19 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225328/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	814216.99	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28661	N	0	0	118	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 30-04-2018 814216.99 814216.99 814216.99 814216.99 814216.99 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225333/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	890118.58	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28629	N	0	0	129	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m 05-04-2018 30-04-2018 890118.58 890118.58 890118.58 890118.58 890118.58 Sin contratos {meta1: {unidi: {1225334/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	929823.24	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	111										

2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	808477.99	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI172734	N	0	0	46	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-07-2018	808477.99	808477.99	808477.99	808477.99	808477.99	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1307054/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	68985.8	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI205648	N	0	0	6	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	29-08-2018	68985.8	68985.8	68985.8	68985.8	68985.8	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1313743/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	955210.91	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI165456	N	0	0	55	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	955210.91	955210.91	955210.91	955210.91	955210.91	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305473/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	3008748.49	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE160635	N	0	0	227	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-05-2018	3008748.49	3008748.49	3008748.49	3008748.49	3008748.49	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304508/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1103229.88	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI210088	N	0	0	102	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-07-2018	26-07-2018	1103229.88	1103229.88	1103229.88	1103229.88	1103229.88	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1314662/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1135677.82	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI212105	N	0	0	105	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-07-2018	27-07-2018	1135677.82	1135677.82	1135677.82	1135677.82	1135677.82	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1314771/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	759304.98	{ff1: {ciclo_recMEJORAMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	243432	N	0	0	123	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-09-2018	21-09-2018	759304.98	759304.98	759304.98	759304.98	759304.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1323202/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1400193.72	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Asistencia Soc	Sin identificar	GOBIERNO MI205765	N	0	0	280	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	29-08-2018	1400193.72	1400193.72	1400193.72	1400193.72	1400193.72	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1313766/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	137971.6	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI205685	N	0	0	13	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	14-05-2018	29-08-2018	137971.6	137971.6	137971.6	137971.6	137971.6	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1313753/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1092740.4	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI190763	N	0	0	66	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	31-07-2018	1092740.4	1092740.4	1092740.4	1092740.4	1092740.4	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1311110/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1610854.46	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI237120	N	0	0	66	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-05-2018	15-07-2018	1610854.46	1610854.46	1610854.46	1610854.46	1610854.46	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1321980/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	862546.08	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE185516	N	0	0	4835	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	15-08-2018	862546.08	862546.08	862546.08	862546.08	862546.08	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309682/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	908542.25	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI213933	N	0	0	84	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	10-07-2018	31-07-2018	908542.25	908542.25	908542.25	908542.25	908542.25	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315332/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2881981	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE156589	N	0	0	2157	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	31-08-2018	2881981	2881981	2881981	2881981	2881981	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303679/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Acción	72819	{ff1: {ciclo_recADQUISICION	7	Chiapas	63	Osumacinta	PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DI258576	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-09-2018	72819	72819	72819	72819	72819	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1326651/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	4552319	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156636	N	0	0	3403	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	30-09-2018	4552319	4552319	4552319	4552319	4552319	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303684/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	211637.93	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI255060	N	0	0	134	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	28-02-2018	211637.93	211637.93	211637.93	211637.93	211637.93	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1325956/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	861990.69	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI184803	N	0	0	45	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-06-2018	31-08-2018	861990.69	861990.69	861990.69	861990.69	861990.69	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309517/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	1100000	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	108	Villafl Flores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE286567	N	0	0	145	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-07-2018	30-09-2018	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1337009/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	682532.4	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE300432	N	0	0	100	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-07-2018	30-08-2018	682532.4	682532.4	682532.4	682532.4	682532.4	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1344596/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2876735.35	{ff1: {ciclo_recPAVIMENTAC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE162971	N	0	0	217	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-07-2018	2876735.35	2876735.35	2876735.35	2876735.35	2876735.35	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304946/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	244608.84	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE300689	N	0	0	35	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-07-2018	30-08-2018	244608.84	244608.84	244608.84	244608.84	244608.84	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1344776/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	112190.51	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE178711	N	0	0	59	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	23-04-2018	30-07-2018	112190.51	112190.51	112190.51	112190.51	112190.51	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1308420/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1377545.41	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE185527	N	0	0	140	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-06-2018	1377545.41	1377545.41	1377545.41	1377545.41	1377545.41	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309685/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	529982.98	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI229386	N	0	0	49	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	08-08-2018	29-08-2018	529982.98	529982.98	529982.98	529982.98	529982.98	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1320168/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	596257.63	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI229514	N	0	0	53	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	09-08-2018	30-08-2018	596257.63	596257.63	596257.63	596257.63	596257.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1320192/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	321819.21	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	349599	S	32	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-11-2018	30-11-2018	321819.21	321819.21	321819.21	321819.21	321819.21	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436176/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	244889.42	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	349942	S	20	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-11-2018	30-11-2018	244889.42	244889.42	244889.42	244889.42	244889.42	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436219/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	657006.05	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	3	Acapachastub	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE	/361355	S	90	90	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-11-2018	31-12-2018	657006.05	657006.05	657006.05	657006.05	657006.05	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1437952/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1522487.77	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI265235	N	0	0	300	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-03-2018	31-07-2018	1522487.77	1522487.77	1522487.77	1522487.77	1522487.77	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1324073/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	302022.6	{ff1: {ciclo_recREHABILITAC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	357269	S	41	39	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	20-11-2018	12-12-2018	302022.6	302022.6	302022.6	302022.6	302022.6	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1437178/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1512231.42	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI157151	N	0	0	85	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	1512231.42	1512231.42	1512231.42	1512231.42	1512231.42	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303747/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1234871.63	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI175829	N	0	0	74	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-03-2018	1234871.63	1234871.63	1234871.63	1234871.63	1234871.63	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1307881/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	590240.25	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI157107	N	0	0	41	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-04-2018	590240.25	590240.25	590240.25	590240.25	590240.25	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303740/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	916282.43	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI157088	N	0	0	62	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-04-2018	916282.43	916282.43	916282.43	916282.43	916282.43	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303738/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1906971.36	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI184423	N	0	0	95	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-05-2018	03-08-2018	1906971.36	1906971.36	1906971.36	1906971.36	1906971.36	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309430/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	766469.59	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI163844	N	0	0	39	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	01-08-2018	766469.59	766469.59	766469.59	766469.59	766469.59	{cto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305149/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	872913.62	{ff1: {ciclo_recPAVIMENTAC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI214623	N	0	0	255	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-03-2018	872913.62	872913.62	872913.62	872913.				

2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	845125.69	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE100173	N	0	0	120	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	16-04-2018	14-06-2018	845125.69	845125.69	845125.69	845125.69	845125.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223170/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	908494.29	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar MUNICIPIO D63542	N	0	0	275	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	15-01-2018	28-02-2018	908494.29	908494.29	908494.29	908494.29	908494.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223171/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2979718.4	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE100876	N	0	0	3352	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	13-04-2018	11-06-2018	2979718.4	2979718.4	2979718.4	2979718.4	2979718.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223172/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	2548824.84	{fifa: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar GOBIERNO MI194580	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	15-02-2018	15-05-2018	2548824.84	2548824.84	2548824.84	2548824.84	2548824.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312236/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	38662	{fifa: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflor	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE291735	N	0	0	55	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	01-08-2018	30-09-2018	38662	38662	38662	38662	38662	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223191/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2992095.47	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE63744	N	0	0	5393	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	02-02-2018	03-05-2018	2992095.47	2992095.47	2992095.47	2992095.47	2992095.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223173/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	758584.31	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE99742	N	0	0	1122	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	19-03-2018	02-05-2018	758584.31	758584.31	758584.31	758584.31	758584.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223174/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	280334.57	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE99607	N	0	0	1172	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	19-02-2018	20-03-2018	280334.57	280334.57	280334.57	280334.57	280334.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223175/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	175000.35	{fifa: {ciclo_recRevestimientc	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE32800	N	0	0	161	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	12-02-2018	13-03-2018	175000.35	175000.35	175000.35	175000.35	175000.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223191/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	903431.22	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE87597	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	01-04-2018	30-05-2018	903431.22	903431.22	903431.22	903431.22	903431.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223491/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Acción	48952	{fifa: {ciclo_recAdquisición D	7	Chiapas	12	Berriozábal	Otros project Otros ProjectSin identificar H AYUNTAMIE85330	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	02-04-2018	02-08-2018	48952	48952	48952	48952	48952	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223493/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Acción	300000	{fifa: {ciclo_recCreación Del f	7	Chiapas	12	Berriozábal	Otros project Otros ProjectSin identificar H AYUNTAMIE85330	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	02-02-2018	02-08-2018	300000	300000	300000	300000	300000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223494/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Acción	367068.34	{fifa: {ciclo_recAcondicionam	7	Chiapas	12	Berriozábal	Otros project Otros ProjectSin identificar H AYUNTAMIE85279	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	02-04-2018	02-08-2018	367068.34	367068.34	367068.34	367068.34	367068.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223495/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2000000	{fifa: {ciclo_recRevestimientc	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE51403	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	16-02-2018	20-04-2018	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223496/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	317597.98	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE51390	N	0	0	1200	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	12-03-2018	11-04-2018	317597.98	317597.98	317597.98	317597.98	317597.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223497/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	438770.63	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE51380	N	0	0	15000	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	28-03-2018	28-05-2018	438770.63	438770.63	438770.63	438770.63	438770.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223498/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	726871.88	{fifa: {ciclo_recPavimentació	7	Chiapas	12	Berriozábal	Otros project Otros ProjectSin identificar H AYUNTAMIE51703	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	19-03-2018	19-05-2018	726871.88	726871.88	726871.88	726871.88	726871.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223499/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Acción	414820.68	{fifa: {ciclo_rec_33903 Servic	7	Chiapas	12	Berriozábal	Otros project Otros ProjectSin identificar H AYUNTAMIE51672	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	19-03-2018	06-04-2018	414820.68	414820.68	414820.68	414820.68	414820.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223500/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	747542.73	{fifa: {ciclo_recPavimentació	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE32678	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	12-03-2018	25-08-2018	747542.73	747542.73	747542.73	747542.73	747542.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223507/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	560524	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE32840	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	29-03-2018	11-06-2018	560524	560524	560524	560524	560524	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223508/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1312777.23	{fifa: {ciclo_recPavimentació	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE32847	N	0	0	28128	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	12-03-2018	10-05-2018	1312777.23	1312777.23	1312777.23	1312777.23	1312777.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223511/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1905745.71	{fifa: {ciclo_recPavimentació	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE32565	N	0	0	1339	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	15-02-2018	15-04-2018	1905745.71	1905745.71	1905745.71	1905745.71	1905745.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223517/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	822485.19	{fifa: {ciclo_rec Construcción	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Ir Educación Sin identificar H AYUNTAMIE32504	N	0	0	130	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	01-04-2018	01-07-2018	822485.19	822485.19	822485.19	822485.19	822485.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223520/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	254168.01	{fifa: {ciclo_rec Construcción	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar MUNICIPIO D75352	N	0	0	227	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	10-04-2018	22-05-2018	254168.01	254168.01	254168.01	254168.01	254168.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223551/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2004930.74	{fifa: {ciclo_recAmpliación De	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar GOBIERNO MI72014	N	0	0	742	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	29-05-2018	31-08-2018	2004930.74	2004930.74	2004930.74	2004930.74	2004930.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224131/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	719400.24	{fifa: {ciclo_recPavimentacio	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar GOBIERNO MI53262	N	0	0	474	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	30-04-2018	30-06-2018	719400.24	719400.24	719400.24	719400.24	719400.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224132/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	2088874.76	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE100424	N	0	0	225	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	16-04-2018	15-05-2018	2088874.76	2088874.76	2088874.76	2088874.76	2088874.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {12689791/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	398259.2	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128617	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	09-08-2016	09-09-2016	398259.2	398259.2	398259.2	398259.2	398259.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787441/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	81001.87	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE135532	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	15-08-2016	15-09-2016	81001.87	81001.87	81001.87	81001.87	81001.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787443/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	135003.12	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE148578	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	05-08-2016	05-09-2016	135003.12	135003.12	135003.12	135003.12	135003.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787452/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	4826361.54	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE127154	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	08-08-2016	08-09-2016	4826361.54	4826361.54	4826361.54	4826361.54	4826361.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787455/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	2214051.17	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE131297	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	22-08-2016	21-10-2016	2214051.17	2214051.17	2214051.17	2214051.17	2214051.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787456/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	627764.51	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE139960	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	08-08-2016	09-09-2016	627764.51	627764.51	627764.51	627764.51	627764.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787457/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	3746336.58	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128507	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	09-08-2016	09-09-2016	3746336.58	3746336.58	3746336.58	3746336.58	3746336.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787458/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	546762.64	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE137660	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	09-08-2016	09-09-2016	546762.64	546762.64	546762.64	546762.64	546762.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787459/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	114752.65	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE139849	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	12-08-2016	06-09-2016	114752.65	114752.65	114752.65	114752.65	114752.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {787565/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	371258.58	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE144991	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	08-08-2016	08-09-2016	371258.58	371258.58	371258.58	371258.58	371258.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {792894/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	546762.64	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE141765	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	16-08-2016	30-09-2016	546762.64	546762.64	546762.64	546762.64	546762.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {792895/proy Terminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	1890043.68	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	64	Oxuch	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128865	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol: {cve:m_	08-08-2016	08-09-2016	1890043.68	1890043.68	1890043.68	18			

2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1182685.61	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI16681	N	0	0	215	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-02-2018	19-05-2018	1182685.61	1182685.61	1182685.61	1182685.61	1182685.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194361/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1253606.51	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI16005	N	0	0	215	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-02-2018	19-05-2018	1253606.51	1253606.51	1253606.51	1253606.51	1253606.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194363/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	811698.41	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	66	Panteónh	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI16805	N	0	0	12	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-08-2018	811698.41	811698.41	811698.41	811698.41	811698.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194367/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	475710.54	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	66	Panteónh	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI18259	N	0	0	15	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-08-2018	475710.54	475710.54	475710.54	475710.54	475710.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194368/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	2639159.68	{fifa: {ciclo_rec33901 Subcon	7	Chiapas	66	Panteónh	Otros project Otros Project Sin identificar	MUNICIPIO DI3579	N	0	0	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-09-2018	2639159.68	2639159.68	2639159.68	2639159.68	2639159.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194371/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	3063509.39	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	66	Panteónh	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DI18146	N	0	0	213	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-03-2018	08-08-2018	3063509.39	3063509.39	3063509.39	3063509.39	3063509.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194373/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1695504.13	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI17941	N	0	0	2371	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-04-2018	1695504.13	1695504.13	1695504.13	1695504.13	1695504.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194382/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	752922.82	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO MI17020	N	0	0	131	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-03-2018	752922.82	752922.82	752922.82	752922.82	752922.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194383/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	390671.53	{fifa: {ciclo_recInstalación De	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI6950	N	0	0	1150	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-02-2018	20-03-2018	390671.53	390671.53	390671.53	390671.53	390671.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194392/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	774009.85	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI16852	N	0	0	668	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	11-05-2018	774009.85	774009.85	774009.85	774009.85	774009.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194394/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1301742.79	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMI15372	N	0	0	816	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	20-07-2018	1301742.79	1301742.79	1301742.79	1301742.79	1301742.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194395/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1107763.06	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMI15374	N	0	0	916	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	20-04-2018	1107763.06	1107763.06	1107763.06	1107763.06	1107763.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194397/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1097635.66	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMI15817	N	0	0	2348	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-03-2018	25-05-2018	1097635.66	1097635.66	1097635.66	1097635.66	1097635.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194399/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	357608.23	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMI16118	N	0	0	76	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-03-2018	06-04-2018	357608.23	357608.23	357608.23	357608.23	357608.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194400/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1947007.99	{fifa: {ciclo_recTechado Y Car	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMI15885	N	0	0	269	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-03-2018	18-05-2018	1947007.99	1947007.99	1947007.99	1947007.99	1947007.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194405/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1094255.89	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Salud	Sin identificar	H AYUNTAMI15457	N	0	0	389	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	26-02-2018	11-05-2018	1094255.89	1094255.89	1094255.89	1094255.89	1094255.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194406/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	298975.22	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMI18257	N	0	0	193	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-03-2018	15-06-2018	298975.22	298975.22	298975.22	298975.22	298975.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194407/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1499976.38	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMI15424	N	0	0	611	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	25-05-2018	1499976.38	1499976.38	1499976.38	1499976.38	1499976.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194408/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	3780788.45	{fifa: {ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMI6721	N	0	0	353	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	20-04-2018	3780788.45	3780788.45	3780788.45	3780788.45	3780788.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194409/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	781927.26	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMI5436	N	0	0	63	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	13-02-2018	30-03-2018	781927.26	781927.26	781927.26	781927.26	781927.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194410/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1503880.12	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE16784	N	0	0	1209	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	25-02-2018	25-04-2018	1503880.12	1503880.12	1503880.12	1503880.12	1503880.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194472/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	416135.42	{fifa: {ciclo_recMejoramientc	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE16484	N	0	0	539	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-03-2018	416135.42	416135.42	416135.42	416135.42	416135.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194473/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	125568.02	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	103	Tuzantán	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI6009	N	0	0	184	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	04-05-2018	125568.02	125568.02	125568.02	125568.02	125568.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194490/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	367168	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	118	San Andrés D	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE16057	N	0	0	60	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-03-2018	06-04-2018	367168	367168	367168	367168	367168	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194627/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1096726.8	{fifa: {ciclo_recMejoramientc	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI17122	N	0	0	9532	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-03-2018	1096726.8	1096726.8	1096726.8	1096726.8	1096726.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194654/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	269170.02	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI17718	N	0	0	10841	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-03-2018	269170.02	269170.02	269170.02	269170.02	269170.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194655/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	468332.67	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	62	Ostucacán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE982	N	0	0	400	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	19-05-2018	468332.67	468332.67	468332.67	468332.67	468332.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194656/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	105374.85	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	62	Ostucacán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE4918	N	0	0	90	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-03-2018	16-04-2018	105374.85	105374.85	105374.85	105374.85	105374.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194657/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	164165.26	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	62	Ostucacán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE5085	N	0	0	140	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-03-2018	30-04-2018	164165.26	164165.26	164165.26	164165.26	164165.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194658/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	950609.18	{fifa: {ciclo_recConstruccion D	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI65468	N	0	0	54	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-04-2018	950609.18	950609.18	950609.18	950609.18	950609.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194659/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	712956.9	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI57721	N	0	0	41	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-03-2018	712956.9	712956.9	712956.9	712956.9	712956.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194660/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	635824.68	{fifa: {ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI49816	N	0	0	86	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	12-02-2018	12-03-2018	635824.68	635824.68	635824.68	635824.68	635824.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194661/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3493653.03	{fifa: {ciclo_recRehabilitación	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI114865	N	0	0	600	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	28-02-2018	3493653.03	3493653.03	3493653.03	3493653.03	3493653.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194662/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2628573.34	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI93174	N	0	0	146	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-02-2018	15-07-2018	2628573.34	2628573.34	2628573.34	2628573.34	2628573.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194663/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	925239.48	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI40475	N	0	0	70	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	925239.48	925239.48	925239.48	925239.48	925239.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194664/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3613385.86	{fifa: {ciclo_recApertura De C	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI58276	N	0	0	250	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	02-05-2018	3613385.86	3613385.86	3613385.86	3613385.86	3613385.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194665/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1538133.8	{fifa: {ciclo_recConstrucción I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI39759	N	0	0	95	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	1538133.8	1538133.8	1538133.8	1538133.8	1538133.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1194666/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2038090.79	{fifa: {ciclo_recRevestimiento	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI37701	N	0	0	107	{												

2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	209254.84	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE140978	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	23-08-2016	26-09-2016	209254.84	209254.84	209254.84	209254.84	209254.84	Sin contratos	{meta1: {unidi: {792921/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	1350031.2	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE133246	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	03-08-2016	05-09-2016	1350031.2	1350031.2	1350031.2	1350031.2	1350031.2	Sin contratos	{meta1: {unidi: {792922/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	1336530.89	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE134386	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	11-08-2016	10-10-2016	1336530.89	1336530.89	1336530.89	1336530.89	1336530.89	Sin contratos	{meta1: {unidi: {792925/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	411759.52	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE139963	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	08-08-2016	09-09-2016	411759.52	411759.52	411759.52	411759.52	411759.52	Sin contratos	{meta1: {unidi: {792926/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	283506.55	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE138176	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	09-08-2016	09-09-2016	283506.55	283506.55	283506.55	283506.55	283506.55	Sin contratos	{meta1: {unidi: {798379/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	270006.24	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE142311	N	0	0	0	0	0	0	0	1	{geol: {cve_m	16-08-2016	30-09-2016	270006.24	270006.24	270006.24	270006.24	270006.24	Sin contratos	{meta1: {unidi: {798380/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170300	Proyecto de ir	47881.07	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE175659	N	0	0	0	0	0	0	0	31	{meta1: {unidi: {47881.07	09-08-2017	09-10-2017	47881.07	47881.07	47881.07	47881.07	47881.07	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1110121/proyTerminado	Validado avances
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	1587695.24	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE206945	N	0	0	0	0	0	0	700	{meta1: {unidi: {1587695.24	05-10-2017	05-12-2017	1587695.24	1587695.24	1587695.24	1587695.24	1587695.24	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1110121/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	294856.62	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE222810	N	0	0	0	0	0	0	803	{meta1: {unidi: {294856.62	19-10-2017	19-12-2017	294856.62	294856.62	294856.62	294856.62	294856.62	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1110121/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	284626.47	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE222386	N	0	0	0	0	0	0	22	{meta1: {unidi: {284626.47	19-10-2017	19-12-2017	284626.47	284626.47	284626.47	284626.47	284626.47	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1110121/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	179795.58	{fifa: {ciclo_recTecho Firme	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE276115	N	0	0	0	0	0	0	29	{meta1: {unidi: {179795.58	01-12-2017	29-12-2017	179795.58	179795.58	179795.58	179795.58	179795.58	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1110280/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	294856.62	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE224347	N	0	0	0	0	0	0	30	{meta1: {unidi: {294856.62	19-10-2017	19-12-2017	294856.62	294856.62	294856.62	294856.62	294856.62	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1110300/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	374035.96	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE322456	N	0	0	0	0	0	0	5043	{meta1: {unidi: {374035.96	13-11-2017	23-12-2017	374035.96	374035.96	374035.96	374035.96	374035.96	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1112064/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	998211.22	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE310845	N	0	0	0	0	0	0	235	{meta1: {unidi: {998211.22	01-12-2017	31-12-2017	998211.22	998211.22	998211.22	998211.22	998211.22	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1112668/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	1084977.3	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE302533	N	0	0	0	0	0	0	210	{meta1: {unidi: {1084977.3	01-12-2017	31-12-2017	1084977.3	1084977.3	1084977.3	1084977.3	1084977.3	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1112669/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	500043.45	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE260060	N	0	0	0	0	0	0	57	{meta1: {unidi: {500043.45	13-11-2017	16-12-2017	500043.45	500043.45	500043.45	500043.45	500043.45	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1112955/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP17170400	Proyecto de ir	630635.12	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	HONORABLE 2400217	N	0	0	0	0	0	0	76	{meta1: {unidi: {630635.12	06-11-2017	16-12-2017	630635.12	630635.12	630635.12	630635.12	630635.12	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1112956/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	939291.18	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI17409	N	0	0	0	0	0	0	758	{meta1: {unidi: {939291.18	12-03-2018	11-05-2018	939291.18	939291.18	939291.18	939291.18	939291.18	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194308/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	1438826.67	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI18181	N	0	0	0	0	0	0	132	{meta1: {unidi: {1438826.67	05-02-2018	27-03-2018	1438826.67	1438826.67	1438826.67	1438826.67	1438826.67	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1194301/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180101	Proyecto de ir	841646.8	{fifa: {ciclo_recAmpliacion De	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE112624	N	0	0	0	0	0	0	182	{meta1: {unidi: {841646.8	26-06-2018	31-08-2018	841646.8	841646.8	841646.8	841646.8	841646.8	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1229257/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1082849.94	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE61061	N	0	0	0	0	0	0	657	{meta1: {unidi: {1082849.94	15-05-2018	31-07-2018	1082849.94	1082849.94	1082849.94	1082849.94	1082849.94	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222967/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	368713.13	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE41949	N	0	0	0	0	0	0	657	{meta1: {unidi: {368713.13	03-05-2018	03-07-2018	368713.13	368713.13	368713.13	368713.13	368713.13	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {122968/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	324501.03	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE48593	N	0	0	0	0	0	0	75	{meta1: {unidi: {324501.03	03-05-2018	03-07-2018	324501.03	324501.03	324501.03	324501.03	324501.03	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1222969/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1968536.26	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI66124	N	0	0	0	0	0	0	101	{meta1: {unidi: {1968536.26	01-03-2018	31-05-2018	1968536.26	1968536.26	1968536.26	1968536.26	1968536.26	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223022/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2984755.31	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI53966	N	0	0	0	0	0	0	160	{meta1: {unidi: {2984755.31	08-01-2018	08-04-2018	2984755.31	2984755.31	2984755.31	2984755.31	2984755.31	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223023/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	4293847.39	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI57509	N	0	0	0	0	0	0	240	{meta1: {unidi: {4293847.39	01-02-2018	09-05-2018	4293847.39	4293847.39	4293847.39	4293847.39	4293847.39	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223031/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	45840.75	{fifa: {ciclo_recTecho Firme	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE50996	N	0	0	0	0	0	0	16	{meta1: {unidi: {45840.75	03-05-2018	03-07-2018	45840.75	45840.75	45840.75	45840.75	45840.75	Sin contratos	{meta1: {unidi: {1223047/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1078574.61	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45403	N	0	0	0	0	0	0	171	{meta1: {unidi: {1078574.61	03-05-2018	03-07-2018	1078574.61	1078574.61	1078574.61	1078574.61	1078574.61	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223047/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	3357636.25	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI76307	N	0	0	0	0	0	0	185	{meta1: {unidi: {3357636.25	01-01-2018	30-01-2018	3357636.25	3357636.25	3357636.25	3357636.25	3357636.25	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223132/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	514775.31	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE75533	N	0	0	0	0	0	0	345	{meta1: {unidi: {514775.31	16-04-2018	16-07-2018	514775.31	514775.31	514775.31	514775.31	514775.31	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223393/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	547061.42	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE64021	N	0	0	0	0	0	0	274	{meta1: {unidi: {547061.42	26-03-2018	25-04-2018	547061.42	547061.42	547061.42	547061.42	547061.42	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223394/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1197921.2	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE23133	N	0	0	0	0	0	0	1208	{meta1: {unidi: {1197921.2	05-03-2018	05-06-2018	1197921.2	1197921.2	1197921.2	1197921.2	1197921.2	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223401/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	446799.01	{fifa: {ciclo_recRehabilitacion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE55739	N	0	0	0	0	0	0	14969	{meta1: {unidi: {446799.01	26-03-2018	11-04-2018	446799.01	446799.01	446799.01	446799.01	446799.01	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223402/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	663925.2	{fifa: {ciclo_recPavimentacion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE23111	N	0	0	0	0	0	0	220	{meta1: {unidi: {663925.2	13-01-2018	13-02-2018	663925.2	663925.2	663925.2	663925.2	663925.2	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223403/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1152008.61	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE62998	N	0	0	0	0	0	0	156	{meta1: {unidi: {1152008.61	12-03-2018	12-05-2018	1152008.61	1152008.61	1152008.61	1152008.61	1152008.61	{cttol: {tipo_c	{meta1: {unidi: {1223404/proyTerminado	Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1516418.05	{fifa: {ciclo_recConstruccion	7	Chiapas	15	Cacahoatán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE64800	N</																			

2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1595803.93	{fifa: {ciclo_rec:Ampliación De	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE	56513	N	0	0	580	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 12-03-2018 30-08-2018 894696.57 1595803.93 1595803.93 1595803.93 1595803.93 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1224852/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	348657.06	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	129816	N	0	0	423	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 04-06-2018 04-08-2018 348657.06 348657.06 348657.06 348657.06 348657.06 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225020/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	923838.29	{fifa: {ciclo_rec:Pavimentacion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	98448	N	0	0	1209	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 18-04-2018 18-07-2018 923838.29 923838.29 923838.29 923838.29 923838.29 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225022/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	213268.17	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	122391	N	0	0	723	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 28-05-2018 14-07-2018 213268.17 213268.17 213268.17 213268.17 213268.17 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225022/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	310940.18	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE	98099	N	0	0	361	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 12-04-2018 12-07-2018 310940.18 310940.18 310940.18 310940.18 310940.18 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225023/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	782879.13	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	90320	N	0	0	723	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 02-04-2018 02-07-2018 782879.13 782879.13 782879.13 782879.13 782879.13 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225024/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	793042.67	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	121699	N	0	0	2635	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 11-06-2018 11-09-2018 793042.67 793042.67 793042.67 793042.67 793042.67 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225091/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1345216.01	{fifa: {ciclo_rec:Pavimentación I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	84843	N	0	0	2635	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 20-03-2018 20-06-2018 1345216.01 1345216.01 1345216.01 1345216.01 1345216.01 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225094/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1874200.27	{fifa: {ciclo_rec:Pavimentación I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	83650	N	0	0	2635	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 15-05-2018 1874200.27 1874200.27 1874200.27 1874200.27 1874200.27 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225095/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	273354.48	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE	83260	N	0	0	2635	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 20-03-2018 20-04-2018 273354.48 273354.48 273354.48 273354.48 273354.48 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225096/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	383188.69	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	83311	N	0	0	251	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 08-03-2018 08-04-2018 383188.69 383188.69 383188.69 383188.69 383188.69 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225097/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2672407.16	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	85655	N	0	0	775	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 15-05-2018 2672407.16 2672407.16 2672407.16 2672407.16 2672407.16 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225098/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	260004.08	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	90205	N	0	0	331	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 04-04-2018 04-06-2018 260004.08 260004.08 260004.08 260004.08 260004.08 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225099/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	662299	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	90425	N	0	0	514	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 05-04-2018 05-07-2018 662299 662299 662299 662299 662299 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225100/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Acción	648383.75	{fifa: {ciclo_rec:Curso De Cap	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros proyectos Otros Proyecto Sin identificar H AYUNTAMIE	121553	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 16-03-2018 15-11-2018 648383.75 648383.75 648383.75 648383.75 648383.75 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225113/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	331379.45	{fifa: {ciclo_rec:Construccion D	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	140244	N	0	0	331	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 12-02-2018 24-02-2018 331379.45 331379.45 331379.45 331379.45 331379.45 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225244/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	570816	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	130776	N	0	0	150	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 21-03-2018 29-04-2018 570816 570816 570816 570816 570816 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225247/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	200902.61	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	112197	N	0	0	20	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 29-03-2018 200902.61 200902.61 200902.61 200902.61 200902.61 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225249/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	200902.61	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	112265	N	0	0	20	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 29-03-2018 200902.61 200902.61 200902.61 200902.61 200902.61 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225250/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	94226.51	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	99401	N	0	0	35	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 29-03-2018 94226.51 94226.51 94226.51 94226.51 94226.51 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225252/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	464478.21	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	99390	N	0	0	35	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 14-04-2018 464478.21 464478.21 464478.21 464478.21 464478.21 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225253/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	225086.26	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	99636	N	0	0	35	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 14-04-2018 225086.26 225086.26 225086.26 225086.26 225086.26 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225254/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	200410.98	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	99627	N	0	0	35	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-03-2018 29-03-2018 200410.98 200410.98 200410.98 200410.98 200410.98 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225255/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	450172.52	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	10997	N	0	0	70	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 30-05-2018 450172.52 450172.52 450172.52 450172.52 450172.52 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225259/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	188453.02	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	13589	N	0	0	70	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 30-04-2018 188453.02 188453.02 188453.02 188453.02 188453.02 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225261/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	928956.42	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	10442	N	0	0	60	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 30-05-2018 928956.42 928956.42 928956.42 928956.42 928956.42 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225262/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	305150.77	{fifa: {ciclo_rec:Ampliación De	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE	130510	N	0	0	70	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 07-05-2018 04-06-2018 305150.77 305150.77 305150.77 305150.77 305150.77 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225264/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	602097.11	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	112171	N	0	0	40	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-04-2018 16-05-2018 602097.11 602097.11 602097.11 602097.11 602097.11 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225267/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	321551.8	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	14466	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 30-05-2018 321551.8 321551.8 321551.8 321551.8 321551.8 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225268/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	663540.3	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	14401	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-03-2018 30-05-2018 663540.3 663540.3 663540.3 663540.3 663540.3 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225269/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	875724.37	{fifa: {ciclo_rec:Pavimentación I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	129630	N	0	0	150	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 26-03-2018 09-05-2018 875724.37 875724.37 875724.37 875724.37 875724.37 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225270/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	114163.2	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	98	Totolapa	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	131191	N	0	0	40	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 09-03-2018 29-03-2018 114163.2 114163.2 114163.2 114163.2 114163.2 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225273/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	324306.77	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	42404	N	0	0	47	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-06-2018 30-06-2018 324306.77 324306.77 324306.77 324306.77 324306.77 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225312/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2318448.38	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	28521	N	0	0	336	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 05-04-2018 30-04-2018 2318448.38 2318448.38 2318448.38 2318448.38 2318448.38 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225319/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	917719.15	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	45476	N	0	0	133	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-06-2018 30-06-2018 917719.15 917719.15 917719.15 917719.15 917719.15 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225337/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1069522.32	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	28477	N	0	0	155	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 05-04-2018 30-04-2018 1069522.32 1069522.32 1069522.32 1069522.32 1069522.32 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225338/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1675218.73	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	31922	N	0	0	218	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-05-2018 30-05-2018 1675218.73 1675218.73 1675218.73 1675218.73 1675218.73 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225339/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	699288.55	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	44636	N	0	0	91	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-06-2018 30-06-2018 699288.55 699288.55 699288.55 699288.55 699288.55 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225340/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	2711229.3	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	30050	N	0	0	2059	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 12-03-2018 31-05-2018 2711229.3 2711229.3 2711229.3 2711229.3 2711229.3 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225345/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	296041.73	{fifa: {ciclo_rec:Construccion I	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	4688	N	0	0	17	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-01-2018 13-02-2018 296041.73 296041.73 296041.73 296041.73 296041.73 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225341/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	183188.71	{fifa: {ciclo_rec:Instalacion De	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	56159	N	0	0	52	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 14-03-2018 13-04-2018 183188.71 183188.71 183188.71 183188.71 183188.71 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225345/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	622239.29	{fifa: {ciclo_rec:Revestimientc	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	56171	N	0	0	127	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 15-01-2018 13-02-2018 622239.29 622239.29 622239.29 622239.29 622239.29 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225348/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	1029721.61	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	31491	N	0	0	134	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve:m 01-05-2018 30-05-2018 1029721.61 1029721.61 1029721.61 1029721.61 1029721.61 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1225352/pro Terminado Validado avances	
2018	4	CHP18180201	Proyecto de ir	339261.72	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación I	7	Chiapas	64									

2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1499770.52	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE160090	N	0	0	318	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 16-01-2018	16-04-2018	1499770.52	1499770.52	1499770.52	1499770.52	1499770.52	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304404/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	1645960.22	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	HONORABLE #428862	S	349	350	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 26-11-2018	28-12-2018	1645960.22	1645960.22	1645960.22	1645960.22	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1482876/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	73182.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMII274813	N	0	0	73	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 16-10-2018	30-10-2018	73182.8	73182.8	73182.8	73182.8	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1334178/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2493287.6	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE166159	N	0	0	169	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 05-06-2018	14-08-2018	2493287.6	2493287.6	2493287.6	2493287.6	2493287.6	Sin contratos {meta1: {unidi: Terminado	CANCELACION VALIDADA
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1520242.09	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE148965	N	0	0	400	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-03-2018	30-05-2018	1520242.09	1520242.09	1520242.09	1520242.09	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302692/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18040148	Proyecto de ir	568011.98	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE361286	S	219	235	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 29-10-2018	28-12-2018	568011.98	568011.98	568011.98	568011.98	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1437937/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1035199.98	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE160103	N	0	0	130	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-03-2018	15-06-2018	1035199.98	1035199.98	1035199.98	1035199.98	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304409/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	375038.45	{fifa: {ciclo_rec:REVESTIMIE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE240258	N	0	0	29733	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 21-07-2018	30-08-2018	375038.45	375038.45	375038.45	375038.45	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1322613/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2834590.11	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE160531	N	0	0	300	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-03-2018	15-06-2018	2834590.11	2834590.11	2834590.11	2834590.11	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304497/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1494116.15	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE160508	N	0	0	294	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 02-04-2018	30-06-2018	1494116.15	1494116.15	1494116.15	1494116.15	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304494/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2601628.99	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE158485	N	0	0	400	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-03-2018	15-05-2018	2601628.99	2601628.99	2601628.99	2601628.99	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304603/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	898905.25	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE158493	N	0	0	145	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-01-2018	15-03-2018	898905.25	898905.25	898905.25	898905.25	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1304024/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	4000000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE147774	N	0	0	366	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-03-2018	30-05-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302383/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1305897.45	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE149466	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 20-05-2018	31-08-2018	1305897.45	1305897.45	1305897.45	1305897.45	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302803/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	209093.72	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII274805	N	0	0	66	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-10-2018	29-10-2018	209093.72	209093.72	209093.72	209093.72	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1331470/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1135682.69	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE148004	N	0	0	1306	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-03-2018	01-04-2018	1135682.69	1135682.69	1135682.69	1135682.69	Sin contratos {meta1: {unidi: {1302466/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1585719.11	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII262813	N	0	0	127	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 09-08-2018	19-10-2018	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1327420/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1653771.17	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI181240	N	0	0	147	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 03-06-2018	26-06-2018	1653771.17	1653771.17	1653771.17	1653771.17	Sin contratos {meta1: {unidi: {1308980/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	68985.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI188795	N	0	0	6	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 07-05-2018	30-08-2018	68985.8	68985.8	68985.8	68985.8	68985.8	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1310478/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	416809.99	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI245034	N	0	0	52	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 24-05-2018	29-08-2018	416809.99	416809.99	416809.99	416809.99	416809.99	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1323664/pro Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	518944.87	{fifa: {ciclo_rec:PAVIMENTACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI265920	N	0	0	516	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 04-06-2018	12-09-2018	518944.87	518944.87	518944.87	518944.87	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1328154/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2021219.76	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independe	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI163500	N	0	0	602	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 11-05-2018	04-07-2018	2021219.76	2021219.76	2021219.76	2021219.76	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1305073/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	418147.06	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE170061	N	0	0	108	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 23-04-2018	22-06-2018	418147.06	418147.06	418147.06	418147.06	Sin contratos {meta1: {unidi: {1306437/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2140166.14	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE170166	N	0	0	325	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-04-2018	31-07-2018	2140166.14	2140166.14	2140166.14	2140166.14	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1306461/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	289095.35	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI293620	N	0	0	322	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 30-04-2018	31-07-2018	289095.35	289095.35	289095.35	289095.35	Sin contratos {meta1: {unidi: {1340849/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1139413.31	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE183634	N	0	0	295	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 09-07-2018	30-08-2018	1139413.31	1139413.31	1139413.31	1139413.31	Sin contratos {meta1: {unidi: {1309229/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	990701.96	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE148966	N	0	0	605	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-03-2018	31-03-2018	990701.96	990701.96	990701.96	990701.96	Sin contratos {meta1: {unidi: {1302693/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	206911.1	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE183511	N	0	0	50	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 09-07-2018	30-08-2018	206911.1	206911.1	206911.1	206911.1	Sin contratos {meta1: {unidi: {1309208/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2507030.28	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE148970	N	0	0	415	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 22-03-2018	22-05-2018	2507030.28	2507030.28	2507030.28	2507030.28	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302696/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	218477	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE285209	N	0	0	30	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 02-04-2018	31-07-2018	218477	218477	218477	218477	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302679/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1866611	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE156559	N	0	0	1400	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-06-2018	31-07-2018	1866611	1866611	1866611	1866611	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1303676/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	629712	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE149138	N	0	0	477	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-06-2018	31-08-2018	629712	629712	629712	629712	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1302741/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	589764	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE286672	N	0	0	80	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 02-07-2018	30-09-2018	589764	589764	589764	589764	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1337067/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	2486736.35	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION De	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	MUNICIPIO D73305	N	0	0	9570	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 09-04-2018	15-06-2018	2486736.35	2486736.35	2486736.35	2486736.35	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1223548/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	118674.58	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	103	Tuxtán	Proyecto de Ir Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO MI72211	N	0	0	2863	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-03-2018	01-04-2018	118674.58	118674.58	118674.58	118674.58	Sin contratos {meta1: {unidi: {1224128/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	611497.78	{fifa: {ciclo_rec:Construcción	7	Chiapas	103	Tuxtán	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	GOBIERNO MI27643	N	0	0	2863	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 09-04-2018	29-06-2018	611497.78	611497.78	611497.78	611497.78	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224138/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	543788.55	{fifa: {ciclo_rec:Construcción	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMII126476	N	0	0	45	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 03-04-2018	25-05-2018	543788.55	543788.55	543788.55	543788.55	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224441/pro Terminado	Validado avances		
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	1072788.99	{fifa: {ciclo_rec:Construcción	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII138985	N	0	0	153	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 05-04-2018	29-06-2018	1072788.99	1072788.99	1072788.99	1072788.99	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224442/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	771592.5	{fifa: {ciclo_rec:Construcción	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE161895	N	0	0	62	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 15-01-2018	13-02-2018	771592.5	771592.5	771592.5	771592.5	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1224515/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	331206.91	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE42468	N	0	0	48	{meta1: {unidi: 1 {geol1: {cve_m: 01-06-2018	30-06-2018	331206.91	331206.91	331206.91	331206.91	{ctto1: {tipo_c: {meta1: {unidi: {1225526/pro Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030120	Proyecto de ir	1295423.04	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chiapas	111	Zinacantan	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31619	N												

2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	290451.34	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Asistencia Soc Sin identificar	AYUNTAMIE	244943	N	0	0	505	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 09-08-2018 09-08-2018 290451.34 290451.34 290451.34 290451.34 290451.34 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1323634/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	146091.64	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	187221	N	0	0	117	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 30-04-2018 29-06-2018 146091.64 146091.64 146091.64 146091.64 146091.64 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1310045/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	653247.38	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Educación Sin identificar	GOBIERNO MI	172105	N	0	0	781	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 07-05-2018 24-08-2018 653247.38 653247.38 653247.38 653247.38 653247.38 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1323634/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	23570	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	286075	N	0	0	85	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 04-06-2018 30-09-2018 23570 23570 23570 23570 23570 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336812/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	243069	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	285321	N	0	0	30	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 04-06-2018 31-07-2018 243069 243069 243069 243069 243069 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336812/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	239104	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	286227	N	0	0	75	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 02-04-2018 31-07-2018 239104 239104 239104 239104 239104 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336877/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	312000	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	257066	N	0	0	572	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-08-2018 15-08-2018 312000 312000 312000 312000 312000 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1326379/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	51383	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	44	Ixtapa	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	279054	N	0	0	70	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 18-05-2018 15-08-2018 51383 51383 51383 51383 51383 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {133619/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	338347.44	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	84	Solusuchiapa	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	LUFEMAR COP	367862	S	49	61	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 29-10-2018 15-12-2018 338347.44 338347.44 338347.44 338347.44 338347.44 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1439015/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	2582556.12	{fifa: {ciclo_rec:REVISTIMIE	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	GOBIERNO MI	251050	N	0	0	258	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 30-08-2018 30-10-2018 2582556.12 2582556.12 2582556.12 2582556.12 2582556.12 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1325113/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	249750	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	203627	N	0	0	185	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 02-08-2018 30-08-2018 249750 249750 249750 249750 249750 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1313476/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1225999.02	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación Sin identificar	H AYUNTAMIE	146558	N	0	0	72	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 16-02-2018 16-04-2018 1225999.02 1225999.02 1225999.02 1225999.02 1225999.02 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1301965/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1056038.38	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI	155621	N	0	0	395	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-05-2018 13-07-2018 1056038.38 1056038.38 1056038.38 1056038.38 1056038.38 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303595/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2576597.14	{fifa: {ciclo_rec:PAVIMENTACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	GOBIERNO MI	161557	N	0	0	3045	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-05-2018 20-07-2018 2576597.14 2576597.14 2576597.14 2576597.14 2576597.14 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1304604/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	5104657	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	165864	N	0	0	337	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-05-2018 31-08-2018 5104657 5104657 5104657 5104657 5104657 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305566/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	920403.26	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE	244936	N	0	0	197	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 18-07-2018 15-09-2018 920403.26 920403.26 920403.26 920403.26 920403.26 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1323633/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	2181965.24	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	GOBIERNO MI	221885	N	0	0	1300	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 14-05-2018 29-08-2018 2181965.24 2181965.24 2181965.24 2181965.24 2181965.24 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1317767/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	871889	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	286292	N	0	0	1505	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 02-07-2018 30-09-2018 871889 871889 871889 871889 871889 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336907/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	122835.43	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	187653	N	0	0	132	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-08-2018 12-10-2018 122835.43 122835.43 122835.43 122835.43 122835.43 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1310179/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1211389.67	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI	212328	N	0	0	112	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 10-07-2018 30-07-2018 1211389.67 1211389.67 1211389.67 1211389.67 1211389.67 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315288/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	286280.15	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	166059	N	0	0	337	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 15-05-2018 20-07-2018 286280.15 286280.15 286280.15 286280.15 286280.15 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305632/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	789537.66	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	169662	N	0	0	1615	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 15-05-2018 17-08-2018 789537.66 789537.66 789537.66 789537.66 789537.66 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306352/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	394559	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCC	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI	171083	N	0	0	23	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 07-05-2018 21-07-2018 394559 394559 394559 394559 394559 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306652/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	808548.39	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE	213295	N	0	0	42	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 16-07-2018 31-08-2018 808548.39 808548.39 808548.39 808548.39 808548.39 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315306/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	2273901.19	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	AYUNTAMIE	349078	S	255	245	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-11-2018 30-12-2018 2273901.19 2273901.19 2273901.19 2273901.19 2273901.19 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1436086/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	455968.94	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	AYUNTAMIE	227490	N	0	0	666	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 21-08-2018 21-09-2018 455968.94 455968.94 455968.94 455968.94 455968.94 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	597168	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	GOBIERNO MI	292461	N	0	0	352	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 30-04-2018 31-07-2018 597168 597168 597168 597168 597168 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1430326/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	600000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflores	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	286512	N	0	0	300	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 02-07-2018 30-09-2018 600000 600000 600000 600000 600000 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336931/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1021624.52	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIE	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	GOBIERNO MI	213751	N	0	0	5676	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 10-07-2018 22-08-2018 1021624.52 1021624.52 1021624.52 1021624.52 1021624.52 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315418/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00160200	Proyecto de ir	128252.96	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	143414	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 15-08-2016 15-09-2016 128252.96 128252.96 128252.96 128252.96 128252.96 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00160200	Proyecto de ir	411759.52	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	143318	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 15-08-2016 15-09-2016 411759.52 411759.52 411759.52 411759.52 411759.52 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00160200	Proyecto de ir	1282529.64	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	147236	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 08-08-2016 07-10-2016 1282529.64 1282529.64 1282529.64 1282529.64 1282529.64 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00160200	Proyecto de ir	357758.27	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	143189	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 15-08-2016 15-09-2016 357758.27 357758.27 357758.27 357758.27 357758.27 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00160201	Proyecto de ir	1069500.18	{fifa: {ciclo_rec:Construccion D	7	Chiapas	39	Huitupán	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	HONORABLE	140746	N	0	0	155	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 16-01-2018 16-03-2018 1069500.18 1069500.18 1069500.18 1069500.18 1069500.18 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222272/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	112520	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	HONORABLE	71789	N	0	0	167	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 01-05-2018 07-05-2018 112520 112520 112520 112520 112520 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1222829/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	181282.33	{fifa: {ciclo_rec:Techo Firme C	7	Chiapas	48	Judérez	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	49745	N	0	0	18	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 03-05-2018 03-07-2018 181282.33 181282.33 181282.33 181282.33 181282.33 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223165/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	566359.79	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	63962	N	0	0	152	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 05-03-2018 18-04-2018 566359.79 566359.79 566359.79 566359.79 566359.79 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223165/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	455207.03	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Agua y saneaSin identificar	H AYUNTAMIE	63968	N	0	0	112	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 19-02-2018 20-03-2018 455207.03 455207.03 455207.03 455207.03 455207.03 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223167/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	1297861.56	{fifa: {ciclo_rec:PAvimentación	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	63846	N	0	0	3690	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 26-02-2018 11-04-2018 1297861.56 1297861.56 1297861.56 1297861.56 1297861.56 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223168/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP00180201	Proyecto de ir	130742.25	{fifa: {ciclo_rec:Bacheo En Tra	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	64324	N	0	0	6112	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 16-01-2018 30-01-2018 130742.25 130742.25 130742.25 130742.25 130742.25 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1223169/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	708766.38	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	143001	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 16-08-2016 30-09-2016 708766.38 708766.38 708766.38 708766.38 708766.38 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	202504.68	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	176807	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 25-08-2016 28-09-2016 202504.68 202504.68 202504.68 202504.68 202504.68 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	162003.74	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	145826	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 11-08-2016 12-09-2016 162003.74 162003.74 162003.74 162003.74 162003.74 {ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1319575/pro Terminado Validado avances
2018	4	CHP16160200	Proyecto de ir	283506.55	{fifa: {ciclo_rec:Rehabilitacion	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Ir Vivienda Sin identificar	H AYUNTAMIE	141168	N	0	0	0	{meta1: {unidi: 1 {geo1: {cve:m 09-08-2016 09-09-2016 283506.55 283506.55

2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	800000	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Ir Asistencia SocSin identificar	H AYUNTAMIE149180	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	15-06-2018	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302751/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	521522.23	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE149192	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	30-04-2018	521522.23	521522.23	521522.23	521522.23	521522.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302752/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	450000	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Ir Agua y saneanSin identificar	H AYUNTAMIE173668	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-01-2018	30-09-2018	450000	450000	450000	450000	450000	Sin contratos {meta1: {unidi:	Terminado	CANCELACIÓN validada	
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	745761.85	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI192381	N	0	0	47	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	24-06-2018	745761.85	745761.85	745761.85	745761.85	745761.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1311656/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	793280.66	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI191466	N	0	0	46	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	04-06-2018	31-07-2018	793280.66	793280.66	793280.66	793280.66	793280.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1311349/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	3913976.85	{ff1: {ciclo_recUMINISTRO Y	7	Chiapas	9	Arriaga	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIEIN 327876	S	727	726	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	19-10-2018	19-12-2018	3913976.85	3913976.85	3913976.85	3913976.85	3913976.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {13142597/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	205000	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflor	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE1286799	N	0	0	75	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	30-09-2018	205000	205000	205000	205000	205000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1316258/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	500647.51	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI216407	N	0	0	27	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	15-09-2018	500647.51	500647.51	500647.51	500647.51	500647.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1316258/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	228204	{ff1: {ciclo_recMEJORAMIEIN	7	Chiapas	108	Villaflor	Proyecto de Ir Agua y saneanSin identificar	H AYUNTAMIE1285593	N	0	0	75	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-04-2018	31-07-2018	228204	228204	228204	228204	228204	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1336515/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1425448	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI163903	N	0	0	3041	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-05-2018	15-06-2018	1425448	1425448	1425448	1425448	1425448	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305158/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	493633.44	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE1203583	N	0	0	60	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-08-2018	30-08-2018	493633.44	493633.44	493633.44	493633.44	493633.44	Sin contratos {meta1: {unidi: {1313469/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	115273.88	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	6	Amatenango	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO MI238449	N	0	0	177	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	23-03-2018	115273.88	115273.88	115273.88	115273.88	115273.88	Sin contratos {meta1: {unidi: {1322264/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030133	Proyecto de ir	220000	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	108	Villaflor	Proyecto de Ir Otros ProjectSin identificar	H AYUNTAMIE1286863	N	0	0	80	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-08-2018	30-09-2018	220000	220000	220000	220000	220000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1337175/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1309737.99	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE147838	N	0	0	68	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-04-2018	30-06-2018	1309737.99	1309737.99	1309737.99	1309737.99	1309737.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302409/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18040143	Proyecto de ir	1295764.8	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE1325365	S	110	90	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	02-10-2018	15-11-2018	1295764.8	1295764.8	1295764.8	1295764.8	1295764.8	Sin contratos {meta1: {unidi: {1432175/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1406268	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	41	La Independen	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI228214	N	0	0	124	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	07-08-2018	28-08-2018	1406268	1406268	1406268	1406268	1406268	Sin contratos {meta1: {unidi: {1319822/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	912389	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE149239	N	0	0	688	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-07-2018	31-08-2018	912389	912389	912389	912389	912389	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302765/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	3200946.66	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE146868	N	0	0	240	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-06-2018	3200946.66	3200946.66	3200946.66	3200946.66	3200946.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1302049/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	2246488.99	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI194210	N	0	0	125	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-03-2018	15-07-2018	2246488.99	2246488.99	2246488.99	2246488.99	2246488.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1312129/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	1353963.28	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneanSin identificar	GOBIERNO MI239010	N	0	0	1084	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-04-2018	31-07-2018	1353963.28	1353963.28	1353963.28	1353963.28	1353963.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1322368/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	146365.61	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE145115	N	0	0	73	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	30-05-2018	15-06-2018	146365.61	146365.61	146365.61	146365.61	146365.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1301492/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1146352	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE166258	N	0	0	863	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-07-2018	30-09-2018	1146352	1146352	1146352	1146352	1146352	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1305687/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Acción	1097033.32	{ff1: {ciclo_recCURSOS DE C/	7	Chiapas	89	Tapachula	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE163522	N	0	0	0	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-03-2018	15-11-2018	1097033.32	1097033.32	1097033.32	1097033.32	1097033.32	Sin contratos {meta1: {unidi: {1305079/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1085710.5	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI190331	N	0	0	193	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	21-06-2018	19-08-2018	1085710.5	1085710.5	1085710.5	1085710.5	1085710.5	Sin contratos {meta1: {unidi: {1310970/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	2423637.63	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	78	San Cristóbal	Proyecto de Ir Agua y saneanSin identificar	GOBIERNO MI142577	N	0	0	2181	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	05-03-2018	31-05-2018	2423637.63	2423637.63	2423637.63	2423637.63	2423637.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1300706/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1614062.2	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI185501	N	0	0	86	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-04-2018	15-07-2018	1614062.2	1614062.2	1614062.2	1614062.2	1614062.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1309678/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	1852307.43	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI158084	N	0	0	107	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-07-2018	1852307.43	1852307.43	1852307.43	1852307.43	1852307.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303952/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	3550576.67	{ff1: {ciclo_recAMPLIACION I	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MI158429	N	0	0	124	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-05-2018	30-07-2018	3550576.67	3550576.67	3550576.67	3550576.67	3550576.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1303956/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	484539.44	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Agua y saneanSin identificar	GOBIERNO MI172810	N	0	0	116	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-02-2018	30-04-2018	484539.44	484539.44	484539.44	484539.44	484539.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1307077/pro	Terminado	Validado avances	
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	2470336.12	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MI244019	N	0	0	151	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	31-05-2018	2470336.12	2470336.12	2470336.12	2470336.12	2470336.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1323378/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	570858.88	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE1268912	N	0	0	55	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-09-2018	26-10-2018	570858.88	570858.88	570858.88	570858.88	570858.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1328758/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	600797.06	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE147936	N	0	0	1031	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	01-03-2018	01-04-2018	600797.06	600797.06	600797.06	600797.06	600797.06	Sin contratos {meta1: {unidi: {1302448/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030132	Proyecto de ir	444001.34	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE1267584	N	0	0	38	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	06-09-2018	25-10-2018	444001.34	444001.34	444001.34	444001.34	444001.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1328462/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030134	Proyecto de ir	1000000	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	HONORABLE / 300654	N	0	0	171	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	16-03-2018	16-05-2018	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1344758/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	5583654	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI190500	N	0	0	793	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	15-09-2018	15-12-2018	5583654	5583654	5583654	5583654	5583654	Sin contratos {meta1: {unidi: {1311017/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	425650.35	{ff1: {ciclo_recREHABILITACI	7	Chiapas	68	Pichucalco	Proyecto de Ir Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIEIN 213508	N	0	0	260	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	17-08-2018	17-09-2018	425650.35	425650.35	425650.35	425650.35	425650.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1315363/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030130	Proyecto de ir	406316.47	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Ir Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE172302	N	0	0	1340	{meta1: {unidi:	1	{geol1: {cve_m	03-05-2018	15-06-2018	406316.47	406316.47	406316.47	406316.47	406316.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1306969/pro	Terminado	Validado avances
2018	4	CHP18030131	Proyecto de ir	1499314.5	{ff1: {ciclo_recCONSTRUCC	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Ir Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DI192892	N	0	0	257	{meta1: {unidi:	1	{geol										