

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD						67 451 774.08	70 806 437.73	48 885 971.00								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
COORDINAR LAS EVALUACIONES Y CERTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, MUNICIPIOS Y FISCALÍA DEL ESTADO						1 741 940.87	1 741 940.87	1 123 090.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1324	3 438	4 762			
Porcentaje de reuniones acudidas																
COORDINAR LA APLICACIÓN A LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS						4 020 107.82	4 020 107.82	2 628 708.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 566	4 676	6 242			
Porcentaje de pruebas psicológicas aplicadas						7 700.00	7 700.00	6 195.00								
Porcentaje de entrevistas aplicadas						7 700.00	7 700.00	6 195.00								
Porcentaje de capacitaciones asistidas						6.00	6.00	3.00								
COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA						4 272 882.81	4 272 882.81	2 778 914.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 491	4 683	6 174			
Porcentaje de exámenes poligráficos aplicados						7 700.00	7 700.00	6 166.00								
Porcentaje de cursos de capacitación asistidos						5.00	5.00	2.00								
COORDINAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA						4 303 199.95	4 303 199.95	2 806 195.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 524	4 727	6 251			
Porcentaje de investigaciones y validaciones documentales realizadas						7 700.00	7 700.00	6 257.00								
Porcentaje de visitas de entorno social						350.00	350.00	175.00								
Porcentaje de entrevistas y formatos oficiales aplicados						7 700.00	7 700.00	6 243.00								
ADMINISTRAR LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA						1 953 787.83	1 953 787.83	1 267 083.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 384	4 279	5 663			
Porcentaje de expedientes analizados						8 300.00	8 300.00	5 663.00								
Porcentaje de certificado único policial emitidos						8 410.00	8 410.00	1 564.00								
Porcentaje de cursos de capacitación realizadas						3.00	3.00	2.00								
COORDINAR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES MÉDICO Y TOXICOLÓGICO						2 815 548.57	2 815 548.57	1 838 843.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 665	4 967	6 632			
Porcentaje de exámenes médicos aplicados						7 700.00	7 700.00	6 358.00								
Porcentaje de pruebas toxicológicas realizadas						8 300.00	8 300.00	6 631.00								
Porcentaje de cursos técnicos asistido						3.00	3.00	2.00								
FORMULACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES						1 393 204.46	1 393 204.46	908 505.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	71	208	279			
Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas						140.00	140.00	94.00								
Porcentaje de procesos atendidos						32.00	32.00	26.00								
Porcentaje de certificaciones emitidas						247.00	247.00	156.00								
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA						1 010 267.77	1 010 267.77	657 093.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	561	501	1 062			
Porcentaje de módulos modificados						60.00	60.00	45.00								
Porcentaje de servicios de mantenimientos a bienes informáticos y de red						330.00	330.00	270.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						11 234 152.17	11 738 815.82	7 962 979.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	116	86	202			
Porcentaje de información presupuestal de la cuenta pública						4.00	4.00	3.00								
Porcentaje del informe financiero integrado en la cuenta pública						4.00	4.00	3.00								
Porcentaje de licitaciones autorizadas						15.00	15.00	15.00								
COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL						1 174 963.80	1 174 963.80	766 191.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	61	61			
Porcentaje de informes de la cuenta pública enviados						4.00	4.00	3.00								
Porcentaje de informes de gobierno presentados						2.00	2.00	1.00								
Porcentaje de reprogramaciones presupuestales autorizadas						1.00	1.00	0.00								
COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS DEL CENTRO Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES						1 814 944.91	1 814 944.91	1 183 457.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 498	14 598	21 096			
Porcentaje de evaluaciones realizadas						8 300.00	8 300.00	6 639.00								
Porcentaje de movimientos nominales realizados						6 714.00	6 714.00	5 141.00								
Porcentaje de expedientes turnados a la Secretaría de la Contraloría General						18.00	18.00	0.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA						31 716 773.12	34 566 773.12	24 964 908.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 827	4 260	6 087			
Porcentaje de personal eventual contratado						86.00	86.00	86.00								
Porcentaje de insumos y equipos adquiridos y servicios de energía contratados						23.00	23.00	20.00								
Porcentaje de servicios contratados para el mantenimiento y certificación a equipos especializados						27.00	27.00	27.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES , DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 360 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Emiliano Zapata	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (3A. ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	29 160 000.00	0.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 025 704.52	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Unión Zaragoza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	27 685 241.38	13 842 620.69	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PARRAL, MUNICIPIO DE EL PARRAL (VILLA CORZO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18 921 512.00	0.00	Mezcalapa	El Parral (Villa Corzo)	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	354 512.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 060 075.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 134 351.00	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 PRESAS DE GAVIONES, EN AFLUENTES DE LOS RÍOS GRANDE, LAS MARGARITAS Y CUENCAS PROPIAS DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO. EN EL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 HUMEDALES ARTIFICIALES 4 MARGINALES AL RÍO GRANDE Y 5 AL RÍO LAS MARGARITAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGIONAL DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO GRANDE DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO COPALAR, CHENTON, EMILIANO ZAPATA, VENUSTIANO CARRANZA	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	La Independencia	Varias	0	0	0
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGIONAL DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO GRANDE PARA LAS LOCALIDADES DE EL ROSARIO, LÁZARO CÁRDENAS Y CINAJUTIA	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	La Independencia	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 203 383.13	11 202 404.53	Benemérito de las Américas	Nueva Unión	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 727 837.47	4 727 837.47	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 514 000.00	8 511 410.53	Chicomuselo	Cuatro Caminos	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINALITO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 720 000.00	8 718 534.65	Chicomuselo	El Sabinalito	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 857 000.00	8 855 874.15	El Porvenir	Chimalapa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CORO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 318 598.40	7 317 648.12	El Porvenir	El Coro	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMBIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 820 450.00	7 819 182.18	El Porvenir	El Cambil	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA VIEJO EL CARMEN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 199 616.85	11 197 080.73	Francisco León	Rivera Viejo El Carmen	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 883 039.33	11 881 511.93	Francisco León	El Naranjo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 290 500.00	11 289 141.31	Francisco León	San José Maspac	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 987 523.54	11 986 602.07	Francisco León	Vicente Guerrero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 976 525.68	9 976 023.29	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JANA 1RA. SECCIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 439 320.23	6 438 082.03	Ixtapangajoya	Jana 1ra. Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 620 000.00	7 617 519.91	La Libertad	Belén 2da. Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 891 181.47	11 889 356.15	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SABANILLA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 794 747.82	10 792 949.62	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 478 770.04	4 478 770.04	Maravilla Tenejapa	Agua Azul	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 678 400.00	8 675 800.69	Maravilla Tenejapa	Guadalupe Miramar	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIRINGUICHARO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 286 000.00	11 284 197.64	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 034 252.18	8 033 016.14	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 720 000.00	7 717 777.70	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD FRONTERA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	8 648 712.50	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 341 871.42	11 340 046.86	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 572 000.00	9 571 072.76	Motuzintla	La Independencia	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 982 847.42	4 982 847.42	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA UNIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 514 899.85	7 514 337.07	Ocosingo	San Pedro La Unión	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 720 450.00	8 719 507.64	Ocosingo	San Pedro Tonina	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 740 000.00	8 738 726.08	Ocosingo	Sloquib Chay	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 820 000.00	7 819 176.26	Ocosingo	Francisco Guerrero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 620 000.00	8 618 641.64	Ocosingo	Las Maravillas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 584 265.00	7 582 622.90	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 760 000.00	9 758 644.35	Palenque	Agua Cristalina	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAOBA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 800 000.00	7 799 121.95	Palenque	La Caoba	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 750 000.00	7 749 227.64	Palenque	Montebello	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 738 000.00	9 736 899.11	Palenque	Nuevo Jalisco Osumacinta	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (CHOCOLJA) Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 760 000.00	7 758 974.85	Palenque	San Lorenzo (Chocolja)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JILUMIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 980 914.42	4 980 914.42	Salto de Agua	Julumil	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 697 410.98	6 696 386.46	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 433 818.11	9 431 943.78	Salto de Agua	Santa María	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLMENAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 097 650.45	6 097 124.26	Salto de Agua	Las Colmenas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BARTOLOME Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 022 685.09	5 022 685.09	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SUCLUMPA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 060 927.07	7 059 992.77	Salto de Agua	Suclumpa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 460 900.00	7 459 545.80	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA SECCIÓN VII Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 115 735.00	8 113 720.64	Salto de Agua	Cascada Sección VII	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA (MONTE GRANDE) Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 808 838.00	8 807 832.27	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 819 550.00	7 818 051.65	Salto de Agua	San Andrés	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BERLÍN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 920 899.85	8 920 175.80	Salto de Agua	Nuevo Berlín	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYALITO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 572 000.00	7 570 217.12	Siltepec	El Pacayalito	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 789 000.00	7 787 452.48	Siltepec	Las Moras	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 920 000.00	8 918 428.98	Siltepec	El Rodeo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 719 550.00	8 718 465.53	Siltepec	Ojo de Agua	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GOLOCHAN NUEVO PRIMERA SECCIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 176 470.59	6 175 747.01	Sitalá	Golochan Nuevo Primera Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 170 984.45	7 170 158.54	Sitalá	Paraíso Chicotanil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	6 550 096.58	12 357 347.29	6 439 996.27	Ocosingo	San Quintín	871	861	1 732
ATENCIÓN SOCIAL, SUPERVISIÓN Y MONITOREO Atención social, supervisión y monitoreo	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	198 981.42	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA Supervisión técnica	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL Contraloría social	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO CHAPAYAL, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 040 251.31	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Juanito Chapayal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 721 739.15	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Soconusco el Avellano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 774 675.03	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las palmas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 988 255.09	0.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA UCRANIA, EN EL MUNICIPIO DE EL BOSQUE Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	827 038.38	0.00	0.00	El Bosque	Nueva Ucrania	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 034 189.17	0.00	0.00	La Concordia	San Francisco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MOVAC 1RA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 294 508.08	0.00	0.00	Chapultenango	Movac 1ra Sección	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 12 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ABASTECIMIENTO DE AGUA															
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL BAILÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO						1 112 664.29	0.00	0.00	Chapultenango	San Pascual Bailón	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZABALHO, EN EL MUNICIPIO DE CHENALHO						11 546 494.55	0.00	0.00	Chenalhó	Tzabalho	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CH'ACHAB, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN						3 495 427.66	1 495 427.66	863 910.58	Chilón	Ch'achab	99	91	190		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE IXHUATÁN						7 742 527.08	0.00	0.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						5 359 580.02	0.00	0.00	Ocosingo	La Culebra	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (4A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIK, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						10 000 000.00	15 054 387.72	11 098 790.20	Chamula	Varias	0	0	0		
Construcción del sistema integral de agua potable (4a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.78	78.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE NUEVO CRISTO REY Y NUEVO TILA, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN						500 000.00	500 000.00	418 304.91	Francisco León	Nuevo Cristo Rey, Nuevo Tila	194	212	406		
Construcción del sistema integral de agua potable (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA						500 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	San Francisco	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ESPINAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						92 717 661.00	30 215 997.54	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0		
Construcción de la línea de conducción espinal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						7 747 872.12	6 744 909.00	4 817 173.88	Ocosingo	Miguel Hidalgo	337	341	678		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.92	92.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN JAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						6 123 715.01	0.00	0.00	Ocosingo	San Sebastián Jahuaca	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						6 039 596.64	0.00	0.00	La Trinitaria	San José Guadalupe	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS						8 473 967.13	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRONTERA 20 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						6 362 725.06	74 306.57	0.00	Tapachula	Frontera 20 de Octubre	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN						2 762 740.40	0.00	0.00	Ixtacomitán	El Calvario	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL						14 510 162.36	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	0	0	0		
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 15 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BASCAN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 120 688.95	0.00	Salto de Agua	Santa Rosa Bascan	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MOVAC 1RA. SECCIÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 294 508.08	0.00	Chapultenango	Movac 1ra Sección	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	762 740.40	0.00	Ixtacomitán	El Calvario	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 283 965.52	0.00	Jitotol	El Amate	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 548 682.74	0.00	Palenque	Montebello	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 963 925.76	0.00	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IJK'ALAJAW Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 416 133.75	0.00	Oxchuc	Ijk'Alajaw	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 153 664.72	0.00	Rayón	San Francisco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 333 199.46	0.00	Escuintla	Ojo de Agua	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUC'NIL Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 353 374.20	0.00	San Juan Cancuc	Juc'Nil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 052 578.93	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MATASANO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 998 711.92	0.00	Jitotol	Matasano	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	Altamirano	La Laguna	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE CHIJTAL Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 985 844.40	0.00	Oxchuc	Chijtal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIXTONTIC Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	Tenejapa	Chixtontic	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JARDÍN DEL NUEVO EDÉN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 469 814.96	0.00	Teopisca	Jardín del Nuevo Edén	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 821 721.50	0.00	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Construcción del pozo profundo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	Villa Corzo	Loma Bonita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE YALCUC Construcción del sistema de agua potable (tanques individuales de captación pluvial)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 621 564.10	0.00	Huixtán	Yalcuc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUCES AÉREOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA II Construcción del sistema de agua potable (construcción de 2 cruces aéreos en línea de conducción)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	201 250.00	0.00	Villa Comaltitlán	Cantón Ignacio Zaragoza II	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 16 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																						
ABASTECIMIENTO DE AGUA																						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN 4TA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIC Construcción del sistema integral de agua potable (terminación 4a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 450 000.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MARTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción del sistema de agua potable (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 199 784.00	0.00	Bochil	San Pedro El Achiote (San Pedro Martir)	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JTZAV Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 965 356.45	0.00	Chamula	Jtzav	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO PILITA SECA 2DA. SECCIÓN (TERMINACIÓN), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ Construcción de cárcamo de rebombeco (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.00	Comitán de Dominguez	Comitán de Dominguez	0	0	0									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD TZAMETAL (BARRIO CENTRO) Construcción del sistema de agua potable (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	657 611.07	0.00	San Juan Cancuc	Tzametel (Barrio Centro)	0	0	0									
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APARURAL) Atención social y participación comunitaria (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	940 000.00	752 014.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APARURAL) Supervisión técnica por administración (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 265 440.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL) Monitoreo de obras de años anteriores (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	49 980.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
CONTRALORÍA SOCIAL (APAUUR) Contraloría social (APAUUR)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	99 980.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
SUPERVISIÓN TÉCNICA (APAUUR) Supervisión técnica (APAUUR)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0									
ALUMBRADO PÚBLICO						12 581 161.34	0.00	0.00														
PROYECTOS DE INVERSIÓN																						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACERO, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 581 161.34	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Aguacero	0	0	0									
TRANSPORTE																						
TRANSPORTE POR CARRETERA						824 117 171.99	1 779 365 889.67	775 885 224.93														
PROYECTOS DE INVERSIÓN																						
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. PICHUCALCO - BELISARIO DOMINGUEZ; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 9+002	Kilómetro	2.30	2.30	0.00	0.00	6 955 749.49	0.00	0.00	Pichucalco	Varias	0	0	0									
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (TERMINACION) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (terminación)	Kilómetro	18.00	18.00	18.00	100.00	5 258 806.01	5 258 806.01	5 251 446.86	Ostuacán	Varias	9 233	9 367	18 600									
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES - MALPASO - ESTACIÓN CHONTALPA - PLAN DE AYALA - E.C. (PEÑITAS KM. 28); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+120 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 4+120	Kilómetro	2.22	2.22	0.00	0.00	16 410 185.83	16 410 185.83	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0									
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: KM. 51+000 E.C. (RAUDALES - MALPASO - ESTACIÓN CHONTALPA) - BAJO AMACOITE; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	8 758 993.47	1 730 305.93	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0									
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS - E.C. (RAUDALES MALPASO - ESTACION CHONTALPA); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+500 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Kilómetro	8.50	8.50	0.00	0.00	15 555 246.65	15 555 246.65	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 17 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: ESTACIÓN JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 55+200	Kilómetro	55.20	55.20	0.00	0.00	23 827 410.10	0.00	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL: E.C. (ESPEJO - SUNUAPA) - RANCHERIA CERRO 3RA., TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Pichucalco	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (t.a.)	Kilómetro	8.50	8.50	0.00	0.00	8 800 072.65	0.00	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: KM. 104+000 E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - PUJILITIC - LOS CERRITOS) - EL BATEY; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilómetro	7.00	7.00	0.00	0.00	8 080 504.87	8 080 504.87	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO, SOBRE EL CAMINO E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - TAPANATEPEC) - EJIDO POMPOSO CASTELLANOS, KM. 2+800 Construcción del puente vado	Metro Lineal	150.00	150.00	0.00	0.00	19 467 147.02	19 467 147.02	0.00	Cintalapa	Varias	0	0	0
CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: E.C. TUXTLA GUTIERREZ - TAPANATEPEC - EJIDO VISTA HERMOSA, KM. 34+200 Construcción del puente vado	Metro Lineal	150.00	150.00	0.00	0.00	19 467 147.03	19 467 147.03	0.00	Cintalapa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SACA COSECHA EJIDO LA ALIANZA POBLADO AHUACATLAN DEL KM. 0+000 - KM. 1+500 Y APERTURA DE 200 M.L. Conservación del tramo: km. 0+000-km. 1+500 y apertura de 200 ml	Kilómetro	1.70	1.70	1.70	100.00	5 700 432.91	5 700 432.91	1 709 034.14	Cacahoatán	Varias	24 717	23 594	48 311
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. (VILLAHERMOSA - MERIDA); TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200	Kilómetro	6.20	6.20	3.10	50.00	0.00	10 230 408.47	8 166 309.59	Salto de Agua	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON", SOBRE CAMINO: E.C. (JQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE, CON UNA LONGITUD DE 60.0 M.L. (TERMINACIÓN) Construcción del puente vehicular con una longitud de 60.0 m.l. (terminación)	Metro Lineal	60.00	60.00	0.00	0.00	6 311 711.20	0.00	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: AGIL - SANTA RITA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+300 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+300	Kilómetro	2.30	2.30	1.32	57.45	0.00	2 536 760.74	1 997 055.36	Chamula	Varias	0	0	0
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL: NICHEN - LAS LIMAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+160 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+160	Kilómetro	2.16	2.16	1.99	91.90	0.00	8 387 467.08	6 299 042.67	Chamula	Varias	47 380	40 178	87 558
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 5 CALLES (2.1 KMS.) EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN Construcción de 5 calles (2.1 kms.)	Kilómetro	2.10	2.10	1.33	63.43	0.00	2 227 574.64	1 797 655.79	Chamula	Varias	0	0	0
PUENTE SOBRE EL RIO NOVILLERO, SOBRE EL CAMINO: MAPASTEPEC - COLOLONIA DOROTEO ARANGO (TERMINACIÓN) Construcción de puente (terminación)	Metro Lineal	122.52	122.52	0.00	0.00	19 097 170.51	0.00	0.00	Mapastepec	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL E.C. TUXTLA VILLAFLORES A EJIDO JESUS MARIA GARZA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	3 480 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACION DE LA CARRETERA: KM. 16+800 E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - CHICOASEN) - BENITO JUAREZ; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+700	Kilómetro	1.70	1.70	0.00	0.00	4 802 753.64	0.00	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL AFLUENTE CHANALUCUM DE 20.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500 DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 Construcción del puente vehicular sobre el afluente Chanalucum de 20.00 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	11 501 588.30	5 167 604.05	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COCULO DE 35.00 M.L. SOBRE EL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, KM. 4+195.50 (TERMINACIÓN) Construcción del puente vehicular sobre el río Coculo de 35.00 m.l.	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	15 313 337.46	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 18 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA-APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 50+000 (t.a.)	Kilómetro	50.00	50.00	0.00	0.00	22 699 995.19	22 699 995.19	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: KM. 13+900 - E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA) - RIVERA AMATAL-NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.)	Kilómetro	10.00	10.00	6.76	67.62	14 156 463.83	14 156 463.83	10 909 344.84	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 18+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: JESUS MARIA GARZA A BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+850 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 3+850	Kilómetro	3.85	3.85	0.00	0.00	8 120 000.00	8 120 000.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA VILLAFLORES - LOS ANGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 18+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JIQUIPILAS - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+100	Kilómetro	19.10	19.10	0.00	0.00	20 891 546.49	20 891 546.49	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - SAN ANDRÉS LARRAINZAR; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Kilómetro	13.10	13.10	0.00	0.00	13 570 179.38	13 570 179.38	0.00	Marqués de Comillas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 24+700 (TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO)- CARMEN XHAN; TRAMO: KM 0+000 AL KM 15+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 15+000	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	17 492 920.93	17 492 920.93	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilómetro	7.00	7.00	4.96	70.82	18 130 318.96	18 110 657.95	9 055 328.98	Acapetahua	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Conservación de los subtramo: km. 51+000 - km. 54+050 y km. 54+050 - km. 57+100	Kilómetro	57.10	57.10	57.10	100.00	0.00	12 760 425.44	9 648 373.19	Frontera Comalapa	Varias	39 880	38 512	78 392
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 37+300 Conservación del subtramo del km. 13+800 al km. 15+900	Kilómetro	2.10	2.10	2.06	98.00	0.00	15 588 787.00	15 588 504.75	Palenque	Varias	64 811	62 704	127 515
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 0+230 DEL CAMINO: AZTECA - BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+500 Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular	Metro lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	1 029 600.72	514 800.36	Arriaga	Varias	22 093	20 947	43 040
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 4+125 DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA), ALTAMIRA I Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 40.0 m.l.	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	593 904.57	296 952.29	Mapastepec	Varias	25 680	25 002	50 682
ESCALONES DE LIGA EN CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Construcción de Escalones de liga	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	820 858.73	410 429.37	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
REFORZAMIENTO DE BOVEDA EN CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Reforzamiento de boveda en carretera San Cristóbal - Comitán km. 131+660	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 649.19	741 824.60	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
PUENTE CAJON PASO HOMBRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITÁN KM. 131+660 Construcción de puente	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 658 902.12	7 268 809.54	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: OCOSINGO-SAN QUINTIN-DESIVIO OCOSINGO-ALTAMIRANO, TRAMO: KM.0+000-KM.125+000, SUBTRAMO: KM. 38+000-KM. 125+000 (T.A.) Conservación del subtramo: km. 38+000-km. 125+000 (t.a.)	Kilómetro	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	14 184 220.78	6 970 411.31	Ocosingo	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PARRALITO-BUENOS AIRES; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 23+000	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	9 389 137.93	4 613 756.32	Siltepec	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LAS FLORES-HONDURAS; TRAMO; DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 15+000	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9 277 241.38	4 558 508.82	Siltepec	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 19 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: RAMAL A MAZATAN E.C. (ARRIAGA-TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 13+000	Kilómetro	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	10 328 051.72	5 075 123.82	Mazatán	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: ESCOBILLAL-CHICOMUSELO: TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 23+000	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	9 390 749.24	4 614 552.98	Siltepec	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: REFORMA Y PLANADA-SAN LORENZO, TRAMO: KM.0+000 AL KM. 14+000 Conservación del tramo: km.0+000 al km. 14+000	Kilómetro	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	11 454 606.76	5 628 736.84	Amatán	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (RAFAEL PASCACIO GAMBOA) - MACAYO 3RA SECCIÓN TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 6+000	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	9 069 150.41	4 456 534.87	Reforma	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: OXCHUC - TZUNUN - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 22+000	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	10 030 291.22	4 928 904.53	Oxchuc	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: NICOLAS BRAVO - EJIDO LA GLORIA, TRAMO: KM. 3+500 AL KM. 8+500 Conservación del tramo: km. 3+500 al km. 8+500	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11 185 586.21	5 496 555.88	Ixtapangajoya	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: VILLAFLORES - LAZARO CARDENAS - TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 9+000	Kilómetro	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10 063 060.34	4 944 750.38	Ixtapangajoya	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+931.50, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 3+931.50 Construcción del subtramo: del km. 2+000 al km. 3+931.50	Kilómetro	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	12 211 570.04	6 000 804.40	Bochil	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: GUADALUPE TEPEYAC - JERUSALÉN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Construcción del subtramo: del km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14 487 952.34	7 119 596.29	Las Margaritas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: RAMAL A FRONTERA COROZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 16+600 (t.a.)	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	9 469 138.92	4 652 933.34	Ocosingo	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. FRONTERIZA DEL SUR ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a.)	Kilómetro	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	9 447 551.72	4 642 293.74	Ocosingo	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12 712 068.97	6 246 811.47	Ocosingo	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (BENEMERITO DE LAS AMERICAS - PALENQUE) - NUEVA PALESTINA - NUEVO CHAMIZAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+200 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 27+200 (t.a.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	13 201 110.84	6 487 305.59	Ocosingo	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - EL CUYO ALVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+500 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 10+500	Kilómetro	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	10 745 113.49	5 280 002.80	Catazajá	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+200 (T.A.) Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 23+200 (t.a.)	Kilómetro	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	11 474 482.76	5 638 650.64	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.) Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	14 678 435.03	7 213 447.29	Pichucalco	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: HUITUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 25+000 (t.a.)	Kilómetro	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	13 514 252.12	6 640 957.87	Huitupán	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: SACLAMANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+124.80, SUBTRAMO: KM. 9+000 AL KM. 17+124.8 Conservación de los subtramos: km. 9+000 al km. 17+124.8	Kilómetro	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	17 845 132.88	8 769 898.88	Chamula	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 23 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
TRANSPORTE																						
TRANSPORTE POR CARRETERA																						
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOSA – LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000, SUBTRAMOS:KM. 0+00 - KM. 1+000 Y KM. 2+500 - KM. 3+000						12 500 000.00	14 426 640.49	11 647 907.81	Bochil	Varias	17 754	17 394	35 148									
Construcción del subtramo: km. 0+00 - km. 1+000 Construcción del subtramo:km. 2+500 - km. 3+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.20	80.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F. R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+860						10 010 850.79	10 010 850.79	0.00	Chamula	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 al 4+860	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TRES CRUCES - E.C. BAUTISTA CHICO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+300						9 928 951.69	9 928 951.69	0.00	Chamula	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+300	Kilómetro	1.02	1.02	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINOS: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+900						11 476 382.65	11 476 382.65	0.00	Chamula	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 4+900	Kilómetro	1.70	1.70	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO)						0.00	348 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0									
Construcción del libramiento sur federal	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CRUCERO ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 7+120						9 383 257.83	9 383 257.83	0.00	Chamula	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo km. 0+000 - km. 7+120	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 (ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ANALISIS COSTO BENEFICIO)						0.00	348 000.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 7+120	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CABECERA MUNICIPAL CHENALHO - JOLXIC - RAMAL NATIVIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 6+000						12 041 359.02	12 041 359.02	0.00	Chenalhó	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 al km 6+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAKIUKUM - POCONICHIM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000						10 504 144.16	10 504 144.16	0.00	Chenalhó	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.30	1.30	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL TZAY - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+300						39 998 098.81	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 3+300	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (TUXTLA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+750						10 212 353.80	10 212 353.80	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 6+750	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00																	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: (HUITIUPAN - EL BOSQUE) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO JARDIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700						8 489 381.99	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 7+000 - km. 8+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300						22 465 946.21	22 465 946.21	0.00	Arriaga	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00																	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - E.C. (FRONTERA MEXIQUITO - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+260						13 840 064.30	13 840 064.30	0.00	Chanal	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 21+261	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL PORTILLO - MIGUEL HIDALGO (LENIN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500						11 539 587.18	11 539 587.18	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RIVERA VIEJO EL CARMEN) - CHAPULTENANGO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000						9 834 182.76	9 834 182.76	0.00	Francisco León	Varias	0	0	0									
Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800						3 442 572.08	3 442 572.08	3 442 572.08	Simojovel	Varias	24 435	23 540	47 975									
Construcción del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000 (terminación); construcción del subtramo: Km. 7+000 - Km. 7+450	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00																	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: PIJIJAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500						9 578 898.12	9 578 898.12	6 168 155.94	Pijijapan	Varias	0	0	0									
Construcción del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.52	51.57																	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 24 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.63	62.58	6 176 257.96	6 176 257.96	4 048 605.90	Pijijiapan	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+989.30 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 12+989.30	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	8 416 897.34	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO, NISHNAMTIC AL E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+740 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 7+740	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 632 006.05	11 632 006.05	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (EL POZO - MOJÓN MITONTIC) KM. 2+250- NAXIK, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+700 Construcción del tramo: km 0+000 al km 1+700	Kilómetro	0.70	0.70	0.00	0.00	8 740 965.86	8 740 965.86	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+060 Construcción del subtramo del km. 17+800 al km 27+060	Kilómetro	10.26	10.26	4.41	43.00	0.00	9 994 969.10	5 932 264.46	Altamirano	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 Construcción del subtramo del km 5+000 al km 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.85	84.78	0.00	9 997 100.25	6 071 085.76	Marqués de Comillas	Varias	5 627	5 671	11 298
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200 Construcción del subtramo del km 0+000 al km 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 999 100.00	6 049 922.92	Villa Corzo	Varias	34 927	33 837	68 764
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Modernización y ampliación del subtramo: km. 18+400 - km. 19+400	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Construcción del subtramo: km. 10+010 al km. 11+010	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 896 584.25	0.00	0.00	Amatán	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 40+000 Construcción del subtramo: km 10+300 al km. 11+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 289 256.32	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A. SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 3+224.86	Kilómetro	1.24	1.24	0.00	0.00	8 487 967.30	0.00	0.00	Salto de Agua	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMIEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo del km. 3+000 al km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.63	62.81	8 000 000.00	7 999 977.80	6 056 796.19	Jiquipilas	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+590.84 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 796 458.35	0.00	0.00	Huixtán	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700 Construcción del subtramo: km. 5+800 al km. 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+500 Construcción del subtramo del km. 6+00 al km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: NUEVO SAN JUAN CHAMULA - NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+000 Construcción del subtramo: km 3+000 al km 5+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	15 187 663.33	0.00	0.00	Ixtapa	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. KM 227+500 (LA TRINITARIA - CIUDAD CUAUHEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+060 Construcción del subtramo: km 3+440 al km 4+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Apoyo a la infraestructura caminera rural	Supervisión	600.00	600.00	0.00	0.00	13 172 351.99	13 172 351.99	8 189 711.40	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ													
Eventos culturales realizados	Evento	12.00	12.00	10.00	83.33	205 667.91	421 865.47	190 573.75	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	3 092	2 830	5 922
Visitas guiadas realizadas	Visita	10 000.00	10 000.00	5 768.00	57.68								
CENTRO CULTURAL EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO													
Eventos artísticos y culturales realizados	Evento	23.00	23.00	12.00	52.17	2 219 139.37	2 343 371.44	1 474 079.85	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 302	1 030	2 332
Realización de ciclos de cine	Película	4.00	4.00	3.00	75.00								
Realización de talleres artísticos y artesanales permanentes	Taller	5.00	5.00	0.00	0.00								
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ													
Eventos culturales promovidos y difundidos	Evento	25.00	25.00	14.00	56.00	2 486 050.51	3 348 562.31	2 496 448.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 495	5 065	9 560
Apoyo a eventos externos	Apoyo	120.00	120.00	57.00	47.50								
Impartición de talleres	Taller	14.00	14.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SABINES													
Realización de conferencias sobre la Federación de Chiapas, Independencia de México y revolución mexicana	Conferencia	3.00	3.00	2.00	66.67	0.00	150 000.00	52 780.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	415	355	770
Porcentaje de exposiciones	Exposición	1.00	1.00	1.00	100.00								
Realización de eventos artísticos y culturales	Evento	8.00	8.00	3.00	37.50								
CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS													
Promoción de servicios culturales realizados	Visita	30.00	30.00	23.00	76.67	943 690.82	941 593.63	495 230.92	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	3 074	2 915	5 989
Realización de eventos culturales	Evento	40.00	40.00	31.00	77.50								
CENTRO CULTURAL EL CARMEN													
Eventos artísticos y culturales realizados	Evento	13.00	13.00	11.00	84.62	355 934.93	355 937.01	234 555.55	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	2 980	2,150	5 130
Recitales musicales y literarios	Evento	8.00	8.00	8.00	100.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS CULTURALES INDÍGENAS													
Eventos culturales y artísticos realizados	Evento	36.00	36.00	33.00	91.67								
Programas de radio producidos	Programa	156.00	156.00	92.00	58.97								
Elaboración de informes de avances de proyectos	Informe	84.00	84.00	63.00	75.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL INDÍGENA													
Cursos talleres artísticos y de lecto-escritura realizados	Curso	356.00	356.00	267.00	75.00	9 772 218.83	9 815 837.09	6 425 453.29	Varios	Varios	7 272	4 848	12 120
Eventos artísticos y culturales realizados	Evento	250.00	250.00	202.00	80.80								
Realización de reuniones de trabajo para la organización de eventos	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS													
Festival artístico y cultural realizado	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	77 244.06	77 244.06	70 233.29	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	127	246	373
Realización de entrega de apoyos a grupos culturales comunitarios	Convenio	12.00	12.00	13.00	108.33								
Realización de reuniones de trabajo para organizar los eventos artísticos y culturales	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL EN LENGUAS INDÍGENAS													
Ejemplares de libros de cultura indígena publicados	Libro	1 237.00	1 237.00	1 237.00	100.00	109 522.34	109 522.34	91 548.84	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	152	167	319
Eventos de promoción editorial realizados	Evento	3.00	3.00	3.00	100.00								
Seguimiento editorial	Seguimiento	6.00	6.00	6.00	100.00								
FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA													
Asesorías realizadas	Asesoría	4.00	4.00	3.00	75.00	50 707.45	50 707.45	42 390.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	55	104
Realización de reuniones de trabajo	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
FORMACIÓN ARTÍSTICA MAYA-ZOQUE													
Talleres de literatura y pintura impartidos	Taller	4.00	4.00	2.00	50.00	106 800.60	106 800.60	71 871.10	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	33	18	51
Realización de entrevistas a creadores indígenas para generar información	Entrevista	10.00	10.00	10.00	100.00								
Realización de reuniones para la organización de los talleres	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA MAYA-ZOQUE DE CHIAPAS													
Investigación lingüística y cultural de los pueblos indígenas	Documento	4.00	4.00	0.00	0.00	35 580.00	160 937.98	157 399.74	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	131	150	281
Talleres lingüísticos realizados	Taller	8.00	8.00	8.00	100.00								
FESTIVAL MAYA ZOQUE CHIAPANECA													
Festival artístico y cultural realizado	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	200 000.00	199 519.97	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	191	159	350
Elaboración de programa artístico-cultural	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
EDICIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES CULTURALES EN LENGUAS INDÍGENAS DE CHIAPAS 2018													
Diseños de materiales culturales en sitio web del CELALI publicados	Publicación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Ejemplares de materiales sobre cultura indígena publicados	Publicación	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA DE CHIAPAS													
Taller para la identificación, definición e inventarización del patrimonio cultural Inmaterial realizado	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	120 000.00	43 134.39	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	9	11	20

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Instituto Amanecer](#)

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN SOCIAL													
OTROS GRUPOS VULNERABLES					1 307 114 708.52	1 408 203 688.60	1 205 990 712.58						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL													
Realización de gestiones interinstitucionales	Gestión	50.00	50.00	42.00	84.00	4 395 443.61	4 395 443.61	2 838 451.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 003	14 997	30 000
Ejecución de acciones de seguimiento a convenios	Acción	40.00	40.00	35.00	87.50								
Reuniones con dependencias del sector público y privado para el desarrollo de la oferta institucional, feria de la salud y feria del adulto mayor	Reunión	12.00	12.00	9.00	75.00								
LOGÍSTICA PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA AMANE CER													
Reunión del comité técnico del fideicomiso y subcomité operativo interinstitucional	Reunión	25.00	25.00	18.00	72.00	11 922 184.82	15 082 023.23	11 597 800.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	23	41
Gestión administrativa mensual para la dispersión del recurso del programa amanecer	Gestión	12.00	12.00	8.00	66.67								
Emisión de reportes de los pagos del programa amanecer	Reporte	216.00	216.00	148.00	68.52								
Recapción de documentos con información comprobatoria de los pagos	Documento	12.00	12.00	7.00	58.33								
Supervisión de seguimiento al programa	Supervisión	18.00	18.00	12.00	66.67								
ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
Elaboración del informe trimestral de la cuenta pública contable y presupuestal	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00	7 305 425.64	7 956 437.57	5 191 651.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	33	63
Integración de los reportes de conciliaciones de los saldos en las cuentas bancarias	Reporte	12.00	12.00	9.00	75.00								
Integración de los reportes de incidencias	Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00								
Atención a los procesos licitatorios y adjudicaciones directas	Proceso	8.00	8.00	0.00	0.00								
Atención a solicitudes de compras menores (CEAD)	Solicitud	50.00	50.00	40.00	80.00								
Integración de gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda	Gestión	33.00	33.00	35.00	106.06								
Elaboración de informes trimestrales de la cuenta pública funcional	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
Elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Integración del documento cualitativo del informe de Gobierno	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
Recepción de solicitudes para la elaboración de sistemas informáticos	Solicitud	1.00	1.00	1.00	100.00								
Recepción de solicitudes de servicios informáticos	Solicitud	768.00	768.00	560.00	72.92	1 277 336.13	1 214 900.16	793 797.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	33	63
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS													
Elaboración de actas circunstanciadas, administrativas y de comparecencias	Acta	20.00	20.00	0.00	0.00								
Validación de contratos de trabajo y de adquisiciones	Contrato	115.00	115.00	94.00	81.74								
Certificación de documentos generados por las áreas administrativas	Documento	2 000.00	2 000.00	1 750.00	87.50								
Atención a las solicitudes de actualización de la información pública en el sistema de portales de obligaciones de transparencia SIPOT	Solicitud	4.00	4.00	3.00	75.00								
Solventación de solicitudes de información pública en la plataforma nacional de transparencia PNT	Solicitud	9.00	9.00	13.00	144.44								
Elaboración de contratos de trabajo y de adquisiciones	Contrato	115.00	115.00	94.00	81.74								
Elaboración y validación de actas de trabajo generadas por las áreas administrativas, los comités y grupos creados al interior del Instituto	Acta	20.00	20.00	31.00	155.00								
Elaboración y análisis de los proyectos normativos	Proyecto	6.00	6.00	5.00	83.33								
Elaboración y validación de convenios solicitados de acuerdo a los requerimientos del Instituto	Convenio	12.00	12.00	9.00	75.00								
Contestación de demandas laboral, civil, de amparo, penal, mercantil y administrativas	Demanda	70.00	70.00	14.00	20.00								
PLANEAR, COORDINAR Y PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS													
Atención a reuniones interinstitucionales	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00	2 513 469.80	2 543 469.80	1 626 132.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	77	133
Supervisión de eventos en apoyo al adulto mayor	Supervisión	49.00	49.00	48.00	97.96								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROYECTO NUTRICIONAL (ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS)													
Paquetes nutricionales entregados	Paquete	573 143.00	629 580.00	559 064.00	88.80	202 401 200.00	220 354 148.59	195 672 400.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 107	35 411	70 518
Atención a adultos mayores de 64 años y más para la entrega de	Adulto Mayor	95 524.00	70 518.00	70 518.00	100.00								
AYUDAS FUNCIONALES PARA ADULTOS MAYORES													
Equipos funcionales entregados	Equipo	17 140.00	11 454.00	11 566.00	100.98	100 000 000.00	67 047 051.39	67 036 420.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 077	5 489	11 566
Recepción de solicitudes para la entrega de equipos funcionales	Solicitud	17 140.00	11 454.00	11 566.00	100.98								
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA ADULTOS MAYORES													
Paquetes de suplementos nutricionales entregados	Paquete	102 948.00	353 362.00	267 161.00	75.61	150 000 000.00	512 386 500.00	387 384 050.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14 026	14 709	28 735

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	933 348.95	466 674.47	Huixtán	La Independencia	26	32	58
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO Construcción de servicios sanitarios rurales	Anexo	2.00	2.00	0.02	1.24	0.00	561 456.54	280 728.27	Huixtán	Veinte de Noviembre	24	14	38
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.00	25.00	0.00	1 789 172.17	894 586.08	Cacahoatán	Ahuacatlán	54	40	94
JARDÍN DE NIÑOS TIZOC Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 214 610.98	607 305.48	Cacahoatán	Bellavista	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN ALATRISTE Demolición, construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios rurales, barda perimetral y rehabilitación	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.90	65.00	0.00	2 246 602.69	1 123 301.34	Cacahoatán	El Carmen	27	23	50
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Demolición, construcción de una aula didáctica, aula cocina y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.28	7.00	0.00	1 833 799.47	916 899.73	Jiquipilas	Vicente Guerrero	47	42	89
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 295 732.17	0.00	Sitalá	Sitalá	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS XICONTENCATL Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 198 821.52	0.00	Huixtán	La Libertad	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA Construcción de 3 aulas didácticas, salón de canto y juegos, servicios sanitarios- bodega (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 168 386.82	1 584 193.41	Berriozabal	Independencia	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO GARIBAY Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	0.00	Frontera Comalapa	Santa Rosa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ Construcción de un servicio sanitario rural y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	644 780.18	0.00	Huixtla	Aquiles Serdán	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ROSS Construcción de un sanitario rural y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	738 988.86	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Demolición de edificio, construcción de una aula didáctica, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	846 252.33	0.00	Ángel Albino Corzo	Nueva Palestina	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.53	53.00	0.00	294 856.00	147 428.00	Villa Comaltitán	Buenavista	9	13	22
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARIO Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Palenque	Palenque	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS CORAZÓN DE JESÚS BORRAZ MORENO Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 143.03	0.00	Venustiano Carranza	Francisco Hernández Hernández	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	51 181 770.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN NORTE) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	17 993 613.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 281 217.17	1 219 904.09	Villa Corzo	1ro. de Mayo	76	69	145
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA Construcción de 6 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.32	32.00	0.00	6 407 284.76	3 203 642.38	Cacahoatán	Cacahoatán	37	26	63
PRIMARIA MANUEL VELASCO SUÁREZ Construcción de 4 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.78	63.00	0.00	3 042 934.24	2 057 901.79	Unión Juárez	San Jerónimo	50	50	100
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	1.72	19.14	0.00	3 616 684.57	1 808 342.29	Bochil	Sitetic	41	27	68
PRIMARIA INDÍGENA ENRIQUE PESTALOZZI Construcción de cancha y domo	Anexo	1.00	1.00	0.92	92.26	0.00	2 750 000.00	2 644 103.85	Bochil	La Lagunilla	46	50	96
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	3.60	40.00	0.00	6 270 000.00	3 129 142.80	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	224	194	418
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SÁLAZAR Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.66	41.50	0.00	1 638 059.80	1 130 500.99	Chamula	Chamula	26	24	50
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	6.46	58.73	0.00	9 292 117.28	6 064 728.17	Berriozabal	Berriozabal	351	341	692

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de una aula didáctica, cancha de usos múltiples y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 842 845.10	921 422.54	Tzimol	Paso Hondo (Gracias a Dios)	0	0	0	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	425 000.00	Simojovel	San Antonio Río Cacateal	0	0	0	
PRIMARIA LICENCIADO DANIEL ROBLES SASSO Demolición, rehabilitación, construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 684 627.20	2 842 313.59	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi)	0	0	0	
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	1.01	50.33	0.00	1 031 872.46	515 936.23	Zinacantán	Nachig	153	177	330	
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Demolición y construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	1.40	70.00	0.00	1 298 615.31	649 307.66	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	48	35	83	
PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO Rehabilitación, demolición, construcción de 7 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.00	25.00	0.00	6 419 522.48	3 202 793.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609	
PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.70	35.00	0.00	1 362 233.77	681 116.88	Villa Comaltitlán	Xochicalco	32	40	72	
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.60	15.00	0.00	3 490 607.20	1 745 303.60	Villa Comaltitlán	Nuevo Brasil	48	51	99	
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAS Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.60	20.00	0.00	1 281 848.13	640 924.06	Villa Comaltitlán	La Flor Lote Uno	20	19	39	
PRIMARIA PRODESCH Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 035 335.65	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0	
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Chilón	Chilón	0	0	0	
PRIMARIA LEONA VICARIO Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Simojovel	Simojovel de Allende	54	32	86	
PRIMARIA VICENTA GUERRERO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Simojovel	Simojovel de Allende	41	37	78	
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	210 000.00	210 000.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	156	189	345	
PRIMARIA REFORMA AGRARIA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	150 000.00	150 000.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	85	106	191	
PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0	
PRIMARIA RAFAEL JÍMENEZ Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	120 000.00	120 000.00	El Bosque	Plátanos	21	28	49	
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	35 000.00	35 000.00	La Trinitaria	Benito Juárez	15	13	28	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas y 5 anexos (dirección, servicios sanitarios, bodega y servicios sanitarios discapacitados) y obra exterior	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	92 159.49	92 159.49	Ocozacoautla de Espinosa	Venustiano Carranza	22	14	36	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación de construcción de una aula didáctica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 211.37	9 211.37	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	93	113	206	
PRIMARIA CUAHUTEMOC Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 004.48	5 004.48	Mapastepec	Altamira Dos	14	13	27	
PRIMARIA INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de una aula didáctica y servicios sanitarios rurales	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	181.32	181.32	Bochil	La Cañada	20	20	40	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Terminación de construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	986 133.37	986 133.37	Frontera Comalapa	Paso Hondo	34	22	56	
PRIMARIA EZEQUIEL CHÁVEZ (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	149 701.17	149 701.17	Palenque	Palenque	60	40	100	
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.96	16.00	0.00	3 208 918.76	1 604 459.38	Suchiate	Ciudad Hidalgo	138	140	278	
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Obra	3.00	3.00	0.90	30.00	0.00	1 797 353.00	898 676.50	Ocosingo	Nuevo México	34	21	55	
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construcción de sanitarios rurales	Obra	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	545 200.00	272 600.00	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	37	39	76	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 4 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.42	7.00	0.00	2 831 019.88	1 415 509.94	Cacahuate	Bellavista	62	54	116	
PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO Rehabilitación de edificios A,B,C,D y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.92	46.00	0.00	1 853 045.91	926 522.95	Acala	Acala	48	68	116	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior	Obra	5.00	5.00	1.59	31.75	0.00	2 451 336.13	1 225 668.06	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	123	128	251	
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.45	49.00	0.00	3 143 827.95	1 571 913.97	Ocosingo	Ocosingo	101	106	207	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Terminación de edificio u2c, construcción de barda y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	109 605.28	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 595 792.84	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0
PRIMARIA AMADO NERVO Rehabilitación y construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 077 230.80	1 038 615.40	Villa Comaltitlán	Zapaluta	0	0	0
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DOMÍNGUEZ Rehabilitación, construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4 923 670.53	2 461 835.26	Huixtán	La Libertad	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Enmallado perimetral y acceso principal	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	224 634.00	112 317.00	Huixtán	Reforma Agraria	0	0	0
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Construcción de una aula didáctica y obra exterior.	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	641 302.42	320 651.21	La Trinitaria	José María Morelos	193	195	388
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	2.20	55.00	0.00	1 949 419.88	974 709.94	Cacahoatán	Cacahoatán	167	140	307
PRIMARIA 18 DE MARZO Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.40	60.00	0.00	789 048.12	394 524.06	Cacahoatán	El Carmen	41	64	105
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.95	59.00	0.00	2 591 960.77	1 295 980.37	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	65	56	121
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	57.00	0.00	1 341 707.85	670 853.91	Villa Comaltitlán	Cantón Ignacio Zaragoza	16	12	28
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Demolición, construcción de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples y rehabilitación	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 213 822.31	1 606 911.15	Las Margaritas	El Progreso	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Rehabilitación de edificios y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	285 615.87	0.00	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Rehabilitación de edificios y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	320 629.86	160 314.93	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	116	104	220
PRIMARIA LEONARDO MÁRQUEZ Construcción de sanitarios rurales y rehabilitación	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 825 415.35	0.00	Chamula	Botatulán	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de una aula didáctica, demolición y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 004 713.90	1 002 356.95	La Grandeza	El Encuentro	0	0	0
PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición, construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 766 450.42	1 883 225.21	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición, rehabilitación, construcción de una aula didáctica y dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 649 875.20	0.00	Comitán de Domínguez	Chichimá Sabinal	0	0	0
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de servicios sanitarios y enmallado perimetral	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 019 680.60	509 840.30	Huixtán	Río Florido (Yacha)	0	0	0
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 342 072.53	0.00	Chiapa de Corzo	Cabeza de Agua (San Antonio)	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES Rehabilitación, demolición y construcción de cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 947 240.35	0.00	Arriaga	La Línea	0	0	0
PRIMARIA 21 DE OCTUBRE DE 1863 Rehabilitación, construcción de sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 049 823.04	1 024 911.52	Chiapa de Corzo	La Esperanza	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SÁLAZAR Rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 911 302.70	1 455 651.35	Ocozocoautla de Espinosa	General Francisco Villa	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEO Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 858 744.72	929 372.36	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 Demolición, construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 802 473.09	1 901 236.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios, red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	2 506 823.27	1 253 411.63	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	126	127	253
PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de un aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	0.00	Acala	Monte de los Olivos	0	0	0
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	818 537.73	0.00	Benemérito de las Américas	Francisco Julián Grajales	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de una aula didáctica, construcción de un sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	0.00	Frontera Comalapa	20 de Mayo	0	0	0
PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Rehabilitación de edificios y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	861 668.64	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
PRIMARIA LICENCIADO VICENTE RIVA PALACIO Demolición de edificio, construcción de una dirección y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	803 686.19	0.00	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I Madero	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	626 040.06	0.00	Bochil	Monte Chico	0	0	0	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Demolición de edificios, construcción de 8 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4 759 568.59	0.00	Osumacinta	Osumacinta	0	0	0	
PRIMARIA ESTADO DE OAXACA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior, rehabilitación de edificio.	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 338 570.35	0.00	Pijijapan	La Central	0	0	0	
PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio y obra exterior, rehabilitación de edificio	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 733 873.60	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
PRIMARIA RAFAEL RÁMIREZ CASTAÑEDA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	87 088.07	0.00	Huehuetán	Cuyamiapa	0	0	0	
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Demolición de edificio, construcción de un aula didáctica y una dirección, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 332 813.32	0.00	Ángel Albino Corzo	San Francisco	0	0	0	
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Rehabilitación de edificio, construcción de un sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	618 990.42	0.00	Ángel Albino Corzo	Querétaro	0	0	0	
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 475 579.89	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0	
PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO Rehabilitación, demolición y construcción de barda perimetral y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 136 365.30	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
PRIMARIA EL PORVENIR Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios, bodega (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 699 931.73	0.00	Simojovel	Luis Espinosa	0	0	0	
PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	144 890.21	144 890.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	169	151	320	
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.96	98.00	0.00	1 422 997.59	426 899.28	Villaflores	Cristóbal Obregón	187	192	379	
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificio y techado de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 866 889.76	1 723 190.26	Villa Corzo	Villa Corzo	167	165	332	
PRIMARIA DOCTOR RODULFO FIGUEROA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.54	27.21	0.00	2 428 644.98	1 214 322.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	215	211	426	
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 043 206.47	1 832 306.87	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	89	104	193	
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación (sustitución de losa de una aula)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	400 000.00	200 000.00	Villa Comaltitán	Nueva Ampliación las Brisas	16	16	32	
PRIMARIA MIGUEL ALVÁREZ DEL TORO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 313 167.65	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 215 602.97	0.00	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	0	0	0	
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	666 972.39	0.00	La Concordia	La Tigrilla	0	0	0	
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 249 822.13	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
PRIMARIA 7 DE OCTUBRE Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	472 019.18	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
PRIMARIA GENERAL ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 264 776.42	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0	
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	964 035.31	0.00	Ángel Albino Corzo	Querétaro	0	0	0	
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 878 916.48	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0	
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	259 350.86	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0	
PRIMARIA 5 DE MAYO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.76	76.00	0.00	3 982 283.96	1 991 141.98	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	162	166	328	
PRIMARIA DOCTOR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 900 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
PRIMARIA EDUCACIÓN POPULAR Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 763 362.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
PRIMARIA CHAPULTEPEC Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 694.13	11 694.13	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																	
EDUCACIÓN BÁSICA																	
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 567.93	9 567.93	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	0	0	0				
PRIMARIA VICENTE SUÁREZ Rehabilitación de barda perimetral	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	114 614.47	0.00	Ocosingo	La Selva	0	0	0				
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación de edificios y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 975 467.18	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0				
TELESECUNDARIA NO. 1126 LÁZARO CÁRDENAS EL RÍO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.52	38.00	0.00	2 200 055.00	1 499 516.26	Siltepec	Cerro Perote	37	26	63				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 Construcción de una aula didáctica y obra exterior (demolición de aula atípica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	935 000.00	738 019.02	Jiquipilas	Jiquipilas	205	195	400				
TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA Construcción de cancha	Cancha	1.00	1.00	0.00	0.47	0.00	865 384.62	432 692.31	Oxchuc	Conoijla	0	0	0				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de espacios educativos y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.72	68.00	0.00	5 500 000.00	2 749 676.55	El Parral	El Parral	300	328	628				
TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.24	56.05	0.00	3 850 000.00	3 004 854.50	Chamula	Pajaltón Alto	45	47	92				
TELESECUNDARIA NO. 008 BENEEMÉRITO DE LAS AMÉRICA Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y demolición	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.80	70.00	0.00	1 620 914.68	1 181 951.23	Jiquipilas	Baja California	33	31	64				
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 657 496.68	2 154 715.13	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	212	184	396				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Villa Corzo	Villa Corzo	291	313	604				
TELESECUNDARIA NO 604 Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	60 000.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	55	54	109				
TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO) Terminación de la construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios en un espacio aula	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	90 000.00	90 000.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	23	44	67				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70 Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.60	30.00	0.00	1 222 850.68	611 425.34	Ocosingo	Abasolo	209	225	434				
TELESECUNDARIA NO. 1262 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	210 000.00	210 000.00	Oxchuc	Tzopijla	80	75	155				
TELESECUNDARIA NO. 894 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Construcción de una aula didáctica y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.33	33.00	0.00	1 897 022.39	813 803.59	Villa Comaltitlán	Nuevo Brasil	35	24	59				
TELESECUNDARIA NO. 189 ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 3 aulas didácticas y demolición	Aula	3.00	3.00	1.50	50.00	0.00	1 625 519.68	812 759.84	Tapachula	Unión Miramar Ampliación	55	53	108				
SECUNDARIA GENERAL ANTONIO DAMIANO ATRISTAIN Construcción de 3 aulas didácticas y aulas de medios	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 653 385.93	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0				
SECUNDARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Rehabilitación, demolición y construcción de una aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 805 547.01	1 402 773.50	Unión Juárez	Santo Domingo	126	122	248				
TELESECUNDARIA NO. 743 EMILIO RABASA ESTEBANEL Rehabilitación, construcción de laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 020 125.50	0.00	Solosuchiapa	Villaflores	0	0	0				
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 205 386.65	0.00	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	0	0	0				
TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SÁLAZAR Construcción de 2 aulas didácticas rehabilitación de edificio, obra exterior y demolición de edificio	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 718 838.47	0.00	Siltepec	Llano Grande	0	0	0				
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 56 Construcción de una aula didáctica, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 348 955.46	0.00	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0				
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30 Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 828 077.26	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0				
TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHTITLÁN Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior, demoliciones, rehabilitación	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 512 616.78	1 756 308.39	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0				
TELESECUNDARIA NO. 122 Demolición, rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral	Aula	2.00	2.00	1.01	50.28	0.00	3 696 476.93	2 533 432.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	139	164	303				
TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO Demolición y construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	1.50	50.00	0.00	1 583 756.17	791 878.08	Huhuetán	Chamulapita	100	105	205				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	60 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	278	338	616				
SECUNDARIA PROFESOR MARCOS ENRIQUE BECERRA Construcción de 2 aulas de usos múltiples y demolición de edificios	Aula	2.00	2.00	0.22	11.00	0.00	3 472 129.18	1 736 064.58	Cacahoatán	Faja de Oro	96	135	231				

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA NO. 1483 Construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.13	0.00	3 051 490.94	1 525 745.47	Chamula	Corralito	0	0	0	
SECUNDARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de domo	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00	Tonalá	Tres Picos	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 1486 Construcción de 3 aulas didácticas, sanitario rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 995 618.42	0.00	Teopisca	Flores Magón	0	0	0	
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.98	97.90	0.00	1 834 641.27	1 577 399.33	Mezcalapa	Raudales Malpaso	107	165	272	
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 161 989.36	1 021 673.17	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	212	184	396	
TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	1 400 000.00	700 000.00	Ocosingo	Cintalapa	65	88	153	
TELESECUNDARIA NO. 190 15 DE MAYO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 093 054.09	0.00	Pantepec	Pantepec	0	0	0	
SECUNDARIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	775 599.40	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
SECUNDARIA LEONA VICARIO Rehabilitación de edificios y obra exterior.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 768 818.91	0.00	Pijijiapan	La Central	0	0	0	
SECUNDARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Rehabilitación de edificios.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 140 343.18	0.00	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 331 Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	681 441.23	0.00	Tonalá	El Naranjo	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 395 FRANCISCO VILLA Rehabilitación y enmallado	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 922 370.59	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 932 Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 364 500.78	0.00	Amatán	El Limón	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 792 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación De Edificios.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	369 006.12	0.00	Bella Vista	La Hacienda	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO. 822 Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	858 400.00	429 200.00	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	30	35	65	
TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación (sustitución de losa de 2 aulas)	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	720 000.00	359 999.99	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	63	73	136	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						36 352 344.00	82 593 770.80	46 052 559.53						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
CONALEP PALENQUE NO.69 Terminación de 4 aulas didácticas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	804 507.58	555 132.97	Palenque	Palenque	252	194	446	
PLANTEL CONALEP 331 ALTAMIRANO Construcción de un laboratorio de estructuras atómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria (incluye mobiliario, equipo de conformidad con la guía Conalep)	Laboratorio	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	824 835.30	708 569.07	Altamirano	Altamirano	169	162	331	
PLANTEL CONALEP NO. 69 PALENQUE Rehabilitación general	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 689 338.98	844 669.49	Palenque	Palenque	238	224	462	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	16 323 297.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
EMSAD RAMÓN F. BALBOA Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de computo y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 539 122.62	3 296 057.21	Ocosingo	Ramón Balboa	186	125	311	
COBACH NO. 106 CUXULJA Construcción de biblioteca y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.90	45.00	0.00	2 313 913.00	1 452 547.60	Ocosingo	Cuxuljá	141	194	335	
COBACH NO. 10 Construcción de laboratorio multidisciplinario (incluye 2 anexos)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 171.43	3 171.43	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	229	216	445	
COLEGIO DE BACHILLERES LARRAINZAR Adecuación de taller de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	77 781.37	77 781.37	Larrainzar	Larrainzar	35	26	61	
TELEBACHILLERATO NO. 112 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	9 620.00	9 620.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihuahua	104	112	216	
TELEBACHILLERATO NO. 113 ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	9 620.00	9 620.00	Tonalá	General Alberto	63	71	134	
ESCUELA PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Construcción de taller operador de paquetes de computo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	9 612.11	9 612.11	Berriozabal	Berriozabal	173	204	377	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	7 940.78	7 940.78	Cacahoatán	Cacahoatán	492	274	766
ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 156.00	3 156.00	Cacahoatán	Cacahoatán	492	274	766
ESCUELA PREPARATORIA AYER COUTIÑO GORDILLO Construcción de laboratorio multidisciplinario (ciencias) con mobiliario y equipo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 818.95	11 818.95	Venustiano Carranza	Soyatitán	20	20	40
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 127 PAVENCUL Construcción de laboratorio multidisciplinario (incluye 2 anexos, almacén-preparación y reactivos), equipo y mobiliario, administración (incluye 9 anexos)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 650.00	6 650.00	Tapachula	Pavencul	150	150	300
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 164 PLAN DE AYALA Construcción de taller operador de paquetes de computo (incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado), laboratorio multidisciplinario (incluye 2 anexos)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	6 672.88	6 672.88	Las Margaritas	Plan de Ayala	20	20	40
COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CÁRDENAS Construcción de administración (incluye 9 anexos: 3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet subdirector, sanitarios profesoras y profesores), laboratorio multidisciplinario (incluye 2 anexos)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 393.08	2 393.08	Tila	Chulum Cárdenas	20	20	40
PREPARATORIA NO. 5 Construcción de estacionamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 000.00	1 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	45	75
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1007 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ Construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	763 713.00	381 856.50	Tonalá	Tonalá	430	409	839
ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS Obra exterior: planta de tratamiento cisterna 10 metros cuadrados, andadores, subestación y red eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	2 758 609.14	1 379 304.57	Jiquipilas	Jiquipilas	296	294	590
TELEBACHILLERATO NO. 118 Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.33	33.00	0.00	3 121 719.00	1 560 859.49	Tapalapa	Tapalapa	39	41	80
TELEBACHILLERATO NO. 77 ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de servicios sanitarios	Obra	1.00	1.00	0.62	61.90	0.00	1 335 953.92	667 976.96	Larrainzar	San Cristóbalito	30	39	69
EMSAD LAS PIMIENTAS NO. 309 Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	1 673 260.68	836 630.34	Ocozacoautla de Espinosa	Las Pimientas	60	58	118
EMSAD 211 CHULUM JUÁREZ Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.30	15.00	0.00	1 522 303.59	761 151.79	Tila	Chulum Juárez	92	155	247
EMSAD NO. 300 SAN PEDRO PEDERNAL Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 839 331.74	919 665.86	Huixtán	San Pedro Pedernal	64	81	145
EMSAD EL TZAY NO. 194 Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 017 907.99	508 953.99	Oxchuc	El Tzay	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL Construcción de taller operador de paquetes de computo	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 095 717.87	1 067 275.40	Simojovel	Simojovel de Allende	50	62	112
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 24 TEOPISCA Construcción de 3 aulas didácticas u-1c y obra exterior	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 844 291.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA NO. 5 DEL ESTADO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 425 360.00	1 269 631.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	238	224	462
ESCUELA PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.18	18.00	0.00	764 134.45	0.00	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0
CONALEP NO. 170 PLANTEL TONALÁ Mobiliario y equipo para laboratorio de estructuras anatómicas y laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria de la carrera de profesional técnico en enfermería general	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO) Equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 417 522.66	1 417 522.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TAPACHULA (REFRENDO) Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 495 443.61	1 495 443.61	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN COMITÁN (REFRENDO) Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	243 156.58	243 156.58	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN VILLAFLORES (REFRENDO) Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	215 591.44	215 591.44	Villaflores	Villaflores	0	0	0
ACCIÓN MÓVIL BERRIOZABAL (REFRENDO) Actualización de equipos de la especialidad de informática	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	359 730.79	359 730.79	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
ACCIÓN MÓVIL EN SOYALÓ (REFRENDO) Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	634 368.11	Soyaló	Soyaló	0	0	0	
ACCIÓN MÓVIL EN ARRIAGA (REFRENDO) Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	634 368.11	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
CECYT NO. 4 JITOTOL (REFRENDO) Terminación de construcción de una aula didáctica con mobiliario y equipo	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 151.00	4 151.00	Jitotol	Jitotol	283	365	648	
ICATECH (REFRENDO) Construcción y equipamiento en una aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	10 000.00	10 000.00	Yajalón	Yajalón	150	150	300	
ICATECH (REFRENDO) Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
CECYT NO. 38 MESBILJA Construcción de aulas didácticas, taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios educativos	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 000.00	1 000.00	Oxchuc	Mesbilja	150	150	300	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SIMOJOVEL Construcción de 3 aulas didácticas con equipamiento	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	640 171.04	640 171.04	Simojovel	Simojovel de Allende	289	225	514	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 5 SAN JUAN CANCUC Construcción de área administrativa con equipamiento	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 123 289.66	2 356 576.33	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 6 ACAPETAHUA Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 117 150.04	558 575.02	Acapetahua	Acapetahua	330	268	598	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 8 LA TRINITARIA Construcción de una aula didáctica y equipamiento	Aula	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 009 127.26	504 563.63	La Trinitaria	La Trinitaria	215	320	535	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 9 EL PARRAL Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	1 117 150.04	558 575.02	El Parral	El Parral	275	303	578	
EDUCACIÓN SUPERIOR						163 415 371.00	181 873 446.37	110 785 500.20						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
ESCUELA NORMA INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK Construcción de comedor, obra exterior y rehabilitación	Obra	2.00	2.00	1.14	56.90	0.00	4 466 696.67	3 199 027.32	Zinacantán	Zinacantán	150	150	300	
ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMATZÁ Demolición y construcción de 2 canchas de usos múltiples y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.93	23.27	0.00	5 197 766.21	2 598 883.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	73 378 421.00	997 039.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	90 036 950.00	53 055 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAS DE MEDICINA Terminación de edificio A (suministro y colocación de aire acondicionado, instalación eléctrica en media tensión y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	4 565 447.60	4 149 529.86	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA Terminación de edificio B (suministro y colocación de aire acondicionado, red de baja tensión, acabados y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	2 109 509.09	1 054 754.55	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300	
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO) Terminación de planta baja: atención escolar, un aulas de posgrado, taller de cómputo, 7 audios en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 323.99	25 323.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 470	2 205	3 675	
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO) Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de inglés en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	758 377.63	758 377.63	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	150	150	300	
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1007 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 3 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD														
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD														
ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA (AFASPE 2018)														
Porcentaje de eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta	Evento	4 115.00	4 115.00	2 894.00	70.33	0.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 432	17 137	83 569	
Porcentaje de cursos de capacitación al personal de salud para la promoción de la alimentación correcta	Curso	4.00	4.00	4.00	100.00									
Porcentaje del 10 por ciento de la población encuestada que tiene correctos hábitos de alimentación y actividad física	Persona	3 327.00	3 327.00	0.00	0.00									
Porcentaje de campañas de difusión de mensajes en los temas prioritarios del programa	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00									
Porcentaje de supervisiones de actividades del programa	Supervisión	8.00	8.00	3.00	37.50									
ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES (AFASPE 2018)														
Porcentaje de reunión al personal de salud	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	97 000.00	1 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 000	2 100	4 100	
Porcentaje de supervisiones a jurisdicciones sanitarias	Supervisión	5.00	5.00	3.00	60.00									
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES														
Porcentaje de población de 12 a 17 años con acciones de prevención en adicciones	Persona	51 317.00	51 317.00	0.00	0.00	0.00	5 800 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Visitas de seguimiento y supervisión a establecimientos residenciales de atención a las adicciones	Persona	35.00	35.00	0.00	0.00									
Porcentaje de pruebas de tamizaje aplicadas en población escolar	Prueba	21 534.00	21 534.00	0.00	0.00									
EQUIDAD DE GÉNERO														
Porcentaje de personal sensibilizado en temas de equidad de género	Persona	500.00	500.00	325.00	65.00	599 063.00	599 063.00	6 102.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 695	2 663 538	5 445 233	
Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Curso	20.00	20.00	13.00	65.00									
Porcentaje de campañas realizadas en salud con perspectiva de genero	Campaña	13.00	13.00	8.00	61.54									
VACUNACIÓN UNIVERSAL (AFASPE 2018)														
Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menores de un año	Dosis	64 485.00	64 485.00	21 381.00	33.16	0.00	3 296 840.00	52 606.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 887	31 598	64 485	
Porcentaje de contratación de personal	Persona	23.00	23.00	23.00	100.00									
Porcentaje de capacitaciones del programa de vacunación universal al personal de salud involucrado	Capacitación	3.00	3.00	0.00	0.00									
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS														
Porcentaje de casos nuevos de tuberculosis	Caso nuevo	1 460.00	1 460.00	1 054.00	72.19	2 330 744.00	2 330 744.00	16 695.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233	
Porcentaje de eventos de capacitación	Evento	30.00	30.00	24.00	80.00									
Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión	Visita	10.00	10.00	6.00	60.00									
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL														
Porcentaje de casos nuevos detectados de diabetes mellitus	Caso nuevo	2 303.00	2 303.00	1 192.00	51.76	896 704.00	896 704.00	8 029.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	310 481	156 798	467 279	
Porcentaje de casos nuevos detectados de hipertensión arterial	Caso nuevo	1 607.00	1 607.00	1 024.00	63.72									
Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionario de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	403 788.00	403 788.00	212 996.00	52.75									
Porcentaje de personas a las que se les efectuó detección de hipertensión arterial mediante la toma de tensión arterial	Persona	459 966.00	459 966.00	254 283.00	55.28									
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOOONOSIS														
Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	609.00	60.90	1 866 430.00	1 866 430.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233	
Porcentaje de personas que inician tratamiento antirrábico humano	Persona	446.00	446.00	287.00	64.35									
Porcentaje perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	360 823.00	90.21									
SALUD PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (AFASPE 2018)														
Porcentaje de contratación de personal	Persona	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 110 700.00	49 068.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	148 841	154 916	303 757	
Porcentaje del personal de salud capacitado en temas de atención integrada en la infancia y la adolescencia	Persona	1 707.00	1 707.00	863.00	50.56									
CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (AFASPE 2018)														
Porcentaje de contratación de personal	Persona	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	752 526.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 033 173	1 075 348	2 108 521	
Porcentaje de capacitación a médicos en primer nivel de atención y médicos generales, pediatras y enfermeras	Médico	657.00	657.00	629.00	95.74									
Porcentaje de capacitación en temas de sigamos aprendiendo en el hospital	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00									
Porcentaje de activación de nuevas aulas y entrega de insumos para las aulas de la estrategia de sigamos aprendiendo	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00									
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES (AFASPE 2018)														
Pacientes con detección oportuna de complicaciones crónicas por exploración de pies	Paciente	1 021.00	1 021.00	0.00	0.00	0.00	1 143 685.31	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 6 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2018)						0.00	2 122 876.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Módulos de servicios amigables instalados para la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente	Módulo	11.00	11.00	0.00	0.00								
Porcentaje de actividades comunitarias realizadas a través de servicios amigables por promotores y brigadistas juveniles	Actividad	3 590.00	3 590.00	0.00	0.00								
personal capacitado que acredite un aprovechamiento mayor o igual a 8 u 80 por ciento en la evaluación del taller o evento	Persona	90.00	90.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado en temas de salud sexual y reproductiva	Persona	100.00	100.00	0.00	0.00								
Porcentaje de mujeres adolescentes con vida sexual activa que son usuarias activas de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	15 136.00	15 136.00	0.00	0.00								
SALUD MATERNA Y PERINATAL (AFASPE 2018)						0.00	8 446 269.81	26 564.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de recursos humanos contratados para la atención de la salud materna y neonatal	Persona	27.00	27.00	34.00	125.93								
Número de personal de salud de primer nivel, capacitados en la atención de salud materna y perinatal	Capacitación	200.00	200.00	0.00	0.00								
Número de supervisiones realizadas a Jurisdicciones Sanitarias para revisar las actividades de salud materna y neonatal	Supervisión	10.00	10.00	0.00	0.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS						13 068 962.39	13 068 962.39	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 947 186	1 864 477	3 811 663
Porcentaje de reuniones de planeación y seguimiento	Reunión	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de supervisiones de monitoreo y evaluación	Supervisión	5.00	5.00	3.00	60.00								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						645 907 446.61	575 701 566.33	218 589 079.07					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD													
Porcentaje de diagnostico de estudios de factibilidad de salud aprobados	Diagnóstico	12.00	12.00	9.00	75.00	1 500 000.00	1 500 000.00	588 855.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de propuestas actualizadas de la micro-regionalización	Propuesta	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de reuniones con los diversos grupos del Instituto o el Sector Salud	Reunión	17.00	17.00	11.00	64.71								
PROGRAMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO													
Evaluación de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 155 655	2 094 208	4 249 863
Porcentaje de gestiones para solicitud de recursos presupuestarios	Gestión	55.00	55.00	29.00	52.73								
Porcentaje de documentos integrados de proyectos	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD													
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	50.00	50.00	37.00	74.00								
Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud	Persona	43.00	43.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD													
Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato recibido en unidades médicas	Usuario	116 485.00	116 485.00	0.00	0.00								
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	49.00	49.00	69.00	140.82								
Porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega de medicamentos en la primera vez de consulta	Usuario	61 031.00	61 031.00	35 508.00	58.18								
Porcentaje de usuarios que consideraron clara la información que les proporcionó el médico	Usuario	65 316.00	65 316.00	39 791.00	60.92								
Porcentaje de reunión de gestores de calidad jurisdiccional y 2o. nivel de atención médica	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS MÉXICO (COMPONENTE III)													
Porcentaje de almacenes con el SIAL implementado	Almacén	5.00	5.00	5.00	100.00	6 976 480.52	7 943 071.44	80 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	155 419	149 324	304 743
Porcentaje de implementación del sistema (SIAL)	Sistema	5.00	5.00	5.00	100.00								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD													
Porcentaje de población atendida por personal eventual	Persona	290 149.00	290 149.00	217 611.00	75.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual	Documento	25.00	25.00	18.00	72.00								
Porcentaje de personal contratado	Contrato	43.00	43.00	43.00	100.00								
Promedio de pagos a personal eventual	Pago	1 075.00	1 075.00	774.00	72.00								
Porcentaje de pago de apoyos a pasantes en servicio social	Pago	2.00	2.00	0.00	0.00	296 292 191.00	194 631 075.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	111 680	105 931	217 611

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL													
Mantenimiento al sitio o portal de internet del Instituto	Sistema	364.00	364.00	274.00	75.27								
Respaldo de información a diversos sistemas institucionales	Acción	364.00	364.00	274.00	75.27								
Mantenimiento preventivo y correctivos de equipos informáticos	Mantenimiento	240.00	240.00	182.00	75.83								
ADMINISTRATIVO DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						12 283 309.09	12 683 380.05	7 928 710.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
Acciones de monitoreo a municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias	Acción	1 100.00	1 100.00	838.00	76.18								
Servicios de atención a incendios urbanos y rurales a municipios de alto riesgo	Atención	850.00	850.00	644.00	75.76								
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata)	Servicio	1 000.00	1 000.00	785.00	78.50								
Emisión de boletines meteorológicos	Boletín	365.00	365.00	274.00	75.07								
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO						36 186 391.32	69 713 737.27	46 604 703.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto	Registro	200.00	200.00	150.00	75.00								
Administrar los recursos humanos del Instituto	Gestión	24.00	24.00	18.00	75.00								
Elaborar e informar estados financieros	Sistema	12.00	12.00	9.00	75.00								
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL						1 500 583.39	881 372.05	159 331.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Actividad	52.00	52.00	40.00	76.92								
Reuniones del grupo estratégico	Acta	4.00	4.00	3.00	75.00								
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS						1 853 317.87	1 853 317.87	550 879.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	698	2 050	2 748
Realización del proceso de inscripción licenciatura, maestría y doctorado	Persona	50.00	50.00	78.00	156.00								
Elaboración de reconocimientos	Reconocimiento	3 300.00	3 300.00	2 988.00	90.55								
Cursos en protección civil	Curso	129.00	129.00	93.00	72.09								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PREVENCIÓN Y EQUIPAMIENTO ANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2018						9 757 888.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 137 400	3 127 600	4 265 000
Tareas de sofocar y abatir el fuego ante la temporada de incendios forestales	Equipo	100.00	100.00	0.00	0.00								
APROVISIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES						5 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Entrega de ayuda humanitaria	Municipio	122.00	122.00	0.00	0.00								
PROGRAMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE FENÓMENOS PERTURBADORES EN EL ESTADO DE CHIAPAS CONOCER PARA PREVENIR						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Distribución de folletos, trípticos, carteles y spot con información sobre fenómenos naturales	Folleto	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00								
SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO POR FENÓMENOS NATURALES						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de equipo de comunicación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD						160 937 757.22	160 937 757.22	26 822 959.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas	Acción	50.00	50.00	0.00	0.00								
APROVISIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ANTE LA TEMPORADA INVERNAL 2018						0.00	1 000 000.00	900 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Equipamiento y aprovisionamiento	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (EGIR)						5 290 586.93	5 290 586.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aseguramiento de la infraestructura estatal	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
EQUIPAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2018						5 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipamiento y aprovisionamiento	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						51 077 573.00	53 390 146.58	32 098 564.07					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD													
Cobertura en educación superior	Alumno	735.00	735.00	0.00	0.00	51 077 573.00	53 004 949.00	32 098 564.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL													
Informes y Seguimiento de auditoría	Informe	12.00	12.00	9.00	75.00	0.00	385 197.58	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
SALUD															
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						9 140 907.11	9 140 907.11	8 892 426.77							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
REPS COMPLEMENTO DE SUELDOS															
Pagos aplicados al personal de estructura del REPS	Pago	2 448.00	2 448.00	1 443.00	58.95	9 140 907.11	9 140 907.11	8 892 426.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352		
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD						4 249 636 086.89	4 560 747 304.32	3 807 612 178.40							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
REPS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)															
Reafiliaciones de beneficiarios al seguro popular	Persona	1 060 751.00	1 060 751.00	733 815.00	69.18	235 703 811.12	238 394 611.87	197 505 445.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	396 241	337 574	733 815		
SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2018)															
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	Peso	3 829 269 382.15	3 829 269 382.15	1 123 413 952.93	29.34	3 829 269 382.15	3 853 186 239.06	3 283 457 083.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352		
SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2018)															
Atención médica integral a los afiliados al seguro popular	Persona	18 149.00	18 149.00	10 280.00	56.64	153 662 893.62	129 039 779.02	30 455 443.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 092	1 188	10 280		
COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2018)															
Servicios médicos validado otorgados en otras Entidades	Atención Médica	3 452.00	3 452.00		0.00	31 000 000.00	31 000 000.00	8 229 045.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765	135	900		
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS 2017)															
Proyectos financiados para complementar los servicios de salud brindados	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	309 126 674.37	287 965 161.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN													
Transferencia de Recursos	Transferencia	1.00	1.00	0.00	0.00	12 177 899.46	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS													
Transferir los recursos a otra clave presupuestaria	Transferencia	1.00	1.00	1.00	100.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2018)													
Realizar el pago de complemento para la recertificación de procesos en la Norma ISO 9001:2015	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 880.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMA PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA													
Equipamiento e infraestructura a las instalaciones de seguridad pública	Equipamiento	4 709.00	4 709.00	0.00	0.00	0.00	1 930 905.11	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACION SUPERIOR						396 634 020.00	429 070 316.92	289 496 096.31						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH), EN EL ESTADO						396 634 020.00	422 202 927.92	288 474 175.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 969	3 744	8 713	
Alumnos de licenciatura que reciben becas de movilidad nacional	Alumno	30.00	30.00	23.00	76.67									
Alumnos de licenciatura que reciben becas de movilidad internacional	Alumno	20.00	20.00	9.00	45.00									
Cuerpos académicos consolidados	Investigación	8.00	8.00	3.00	37.50									
Personal docente capacitado	Maestro	1 139.00	1 139.00	647.00	56.80									
Procesos que se certifican	Proceso	2.00	2.00	2.00	100.00									
Personal académico de tiempo completo que imparte tutorías	Maestro	1 108.00	1 108.00	661.00	59.66									
Reestructuración de sistemas de planeación	Sistema	2.00	2.00	2.00	100.00									
Otorgamiento de apoyos a los programas educativos	Programa	50.00	50.00	0.00	0.00									
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018														
Número de programas integrales elaborados	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 867 389.00	1 021 920.61						

