

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Página 1 de 1

Fecha: 16/02/2021

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	788,965,547.51	726,865,019.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,643,273.05	96,727,163.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,207,456.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	20,805,701.43		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	199,493,090.33	4,252,391.90
Otros Activos Circulantes	183,040,321.40		Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	117.59	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>992,811,570.34</b>	<b>732,072,475.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>332,136,480.97</b>	<b>100,979,555.52</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	348,921,816.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	20,034,554.08	19,676,234.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	62,833,423.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,876,354,073.65	9,968,840,511.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,357,493.74	40,112,416.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	60,605,030.91	66,785,685.40
Activos Intangibles	7,792.88	7,792.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	23,733,439.30	20,914,300.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	533,428,337.73	533,428,337.73	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>104,373,024.29</b>	<b>107,376,219.99</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivo</b>	<b>436,509,505.26</b>	<b>208,355,775.51</b>
Otros Activos no Circulantes		2,844,131.77	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,393,446,229.13</b>	<b>11,480,055,415.63</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,161,240,140.97	734,320,143.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,232,206,088.16	10,745,735,272.25
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,837,144,164.05</b>	<b>10,956,338,715.17</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,393,446,229.13</b>	<b>11,480,055,415.63</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>11,688,411,191.14</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>11,688,411,191.14</b>

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

 Página 1 de 1  
 Fecha: 16/02/2021

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,157,766.07	4,327,339.23
	<b>1,711,690,611.64</b>	<b>1,214,216,402.44</b>
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,711,690,611.64	1,214,216,402.44
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U		
Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7.70	13,825.55
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,717,848,385.41</b>	<b>1,218,557,567.22</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	46,169,857.24	42,404,580.93
Materiales y Suministros	341,306.37	340,210.45
Servicios Generales	506,605,232.43	438,547,689.39
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	767,613.69	784,281.73
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		258,499.11
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,724,234.71	1,902,162.23
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>556,608,244.44</b>	<b>484,237,423.84</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,161,240,140.97</b>	<b>734,320,143.38</b>

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1

Fecha:

16/02/2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		10,745,735,272.25	734,320,143.38		11,480,055,415.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			734,320,143.38		734,320,143.38
Resultados del Ejercicios Anteriores		10,745,735,272.25			10,745,735,272.25
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>					
Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>		<b>10,745,735,272.25</b>	<b>734,320,143.38</b>		<b>11,480,055,415.63</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>					
Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		<b>486,470,815.91</b>	<b>426,919,997.59</b>		<b>913,390,813.50</b>
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,161,240,140.97		1,161,240,140.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		486,470,815.91	(734,320,143.38)		(247,849,327.47)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>					
de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>		<b>11,232,206,088.16</b>	<b>1,161,240,140.97</b>		<b>12,393,446,229.13</b>

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

 Página 1 de 1  
 Fecha: 16/02/2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		62,100,527.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,207,456.26	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		20,805,701.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		183,040,321.40
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,059.09	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		907,513,562.21
Bienes Muebles	23,754,922.47	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	2,844,131.77	
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,916,109.43	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	195,240,698.43	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	117.59	
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	358,319.51	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		6,180,654.49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,819,139.28	
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	426,919,997.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores	486,470,815.91	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,717,848,385.41</b>	<b>1,218,557,567.22</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,157,766.07	4,327,339.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,711,690,619.34	1,214,230,227.99
<b>Aplicación</b>	<b>556,608,244.44</b>	<b>484,237,423.84</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>46,169,857.24</b>	<b>42,404,580.93</b>
Materiales y Suministros	341,306.37	340,210.45
Servicios Generales	506,605,232.43	438,547,689.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	767,613.69	784,281.73
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,724,234.71	2,160,661.34
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,161,240,140.97</b>	<b>734,320,143.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>518,386,385.50</b>	<b>1,246,869,274.53</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Bienes Muebles	23,754,922.47	94,809,399.00
Otros Orígenes de Inversión	494,631,463.03	1,152,059,875.53
<b>Aplicación</b>	<b>1,845,679,728.42</b>	<b>1,713,979,347.18</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>907,513,562.21</b>	<b>516,501,056.88</b>
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	938,166,166.21	1,197,478,290.30
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(1,327,293,342.92)</b>	<b>(467,110,072.65)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>234,373,745.89</b>	<b>156,435,250.00</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	234,373,745.89	156,435,250.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,220,016.14</b>	<b>46,340,865.75</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,220,016.14	46,340,865.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>228,153,729.75</b>	<b>110,094,384.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,100,527.80</b>	<b>377,304,454.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>726,865,019.71</b>	<b>349,560,564.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>788,965,547.51</b>	<b>726,865,019.71</b>

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Fecha:

Página 1 de 1

16/02/2021

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>11,688,411,191.14</b>	<b>5,389,004,638.72</b>	<b>4,247,460,095.47</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>1,141,544,543.25</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>732,072,475.97</b>	<b>4,434,226,829.69</b>	<b>4,173,487,735.32</b>	<b>992,811,570.34</b>	<b>260,739,094.37</b>
Efectivo y Equivalentes	726,865,019.71	4,210,449,912.96	4,148,349,385.16	788,965,547.51	62,100,527.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,207,456.26	15,526,678.61	20,734,134.87		(5,207,456.26)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes		20,805,701.44	0.01	20,805,701.43	20,805,701.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes		187,444,536.68	4,404,215.28	183,040,321.40	183,040,321.40
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,956,338,715.17</b>	<b>954,777,809.03</b>	<b>73,972,360.15</b>	<b>11,837,144,164.05</b>	<b>880,805,448.88</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00			348,921,816.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,833,423.84		109,059.09	62,724,364.75	(109,059.09)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,968,840,511.44	926,582,678.01	19,069,115.80	10,876,354,073.65	907,513,562.21
Bienes Muebles	40,112,416.21	0.01	23,754,922.48	16,357,493.74	(23,754,922.47)
Activos Intangibles	7,792.88			7,792.88	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)			(649,714.70)	
Activos Diferidos	533,428,337.73	28,195,131.01	28,195,131.01	533,428,337.73	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	2,844,131.77		2,844,131.77		(2,844,131.77)

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1

Fecha:

16/02/2021

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional	México	208,355,775.51	436,509,505.26
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>208,355,775.51</b>	<b>436,509,505.26</b>

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 29

Fecha: 15/02/2021

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

En el Estado de Situación Financiera se muestra la posición financiera del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encuentran valuados y elaborados acorde a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

**ACTIVO**

El activo está conformado por los distintos fondos, valores, derechos y bienes determinados en términos monetarios, con los cuales dispone el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas para la ejecución de su funcionamiento operativo y la prestación de servicios públicos, como se integra a continuación:

**Circulante**

**Efectivo y Equivalentes**

Este rubro presenta un saldo de \$788,965,547.51 con corte al 31 de diciembre del 2020, el cual corresponde a un 79.4 por ciento del total del Activo Circulante, que se encuentra integrado por la disponibilidad financiera para cumplir con los respectivos compromisos de pagos a diversos proveedores y contratistas, así como las obligaciones fiscales por conceptos de impuestos, retenciones y otras contribuciones; así como, para cubrir gastos menores y emergentes.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Bancos/Dependencias y Otros</b>	\$435,943,047.11	\$ 378,768,083.57
<b>Fondos con Afectación Específica</b>	\$348,346,576.14	\$ 348,096,936.14
<b>Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	\$4,675,924.26	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$ 788,965,547.51</b>	<b>\$ 726,865,019.71</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 29

Fecha: 15/02/2021

CONCEPTO	2020	2019
<b>Fondos con Afectación Específica</b>		
Fondo General de Participaciones	3,924,233.39	\$ 3,826,763.33
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	565,747.15	444,625.41
Ingresos Estatales	205,347,459.59	205,347,459.59
Fondo de Aportación Múltiple FAM	11,285,905.50	11,285,905.50
Otros Subsidios	122,485,608.05	122,485,608.05
Financiamientos Internos	658,463.71	658,463.71
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	149,821.99	149,821.99
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	765,714.76	765,714.76
Otros Convenios	71,191.24	71,191.24
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza	2,714,778.74	2,714,778.74
Fondo de Fiscalización y Recaudación	377,652.02	346,603.82
<b>Suma</b>	<b>\$348,346,576.14</b>	<b>\$ 348,096,936.14</b>

**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**

Este rubro asciende a un monto de \$20,805,701.43 con corte al 31 de diciembre 2020, y representa el 2 por ciento del total del Activo Circulante, y que se encuentra integrado por los bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores para el equipamiento de diversos planteles educativos de los distintos niveles en el Estado, para el correcto desempeño de las actividades correspondientes.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Almacenes</b>		
Almacenes de materiales y Suministros de Consumo	\$ 20,805,701.43	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$20,805,701.43</b>	<b>0</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 3 de 29

Fecha: 15/02/2021

**Otros Activos Circulantes**

Este rubro presenta un saldo de \$183,040,321.40, al 31 de diciembre del 2020, el cual representa el 18.4 por ciento del total del Activo Circulante, que corresponde a las erogaciones financieras efectuadas por el Instituto derivado de la ejecución de operaciones durante el Ejercicio actual del programa Fam Fideicomiso Escuelas al Cien, para la Construcción y Rehabilitación de diversos planteles educativos del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Adquisición con fondos de terceros	≤ 365	\$ 183,040,321.40	\$ 0
	<b>Suma</b>	<b>\$ 183,040,321.40</b>	<b>\$ 0</b>

**No Circulante**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

Con corte al 31 de diciembre de 2020, este rubro refleja un monto de \$ 348,921,816.00 el cual representa el 2.9 por ciento del total del Activo No Circulante y corresponde a la regularización presupuestal y contable de ejercicios anteriores del Fideicomiso del Fondo de Aportación Múltiple Infraestructura Básica, Media y Superior del ejercicio 2016, que se empleó en el programa "Escuelas al Cien", para la construcción y rehabilitación de escuelas en diversas localidades del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>		
Fideicomisos para Financiamiento de Obras	\$ 348,921,816.00	\$ 348,921,816.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 348,921,816.00</b>	<b>\$ 348,921,816.00</b>

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

Este rubro del activo refleja un monto de \$ 62,724,364.75 el cual representa el 0.5 por ciento del total del activo no circulante, que corresponden a traspasos de recursos entre cuentas bancarias del Instituto, efectuados para dar suficiencia financiera para cubrir los compromisos de pagos de sueldos y salarios al personal de contrato eventual de programas de ejercicios anteriores denominados, INIFECH Indirectos Recursos Ajenos 2014, INIFECH Fortalecimiento al Proceso de Control de Obras durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 e INIFECH Supervisión de Escuelas al Cien del ejercicio 2017.

Además, del programa de Acompañamiento a la Integración, Ejecución y Apoyo a los programas de Infraestructura Física Educativa del ejercicio 2019, los cuales, se encuentran pendientes de regularizar; de igual forma, se conforma por traspasos para reintegros a la Tesorería del Estado y reintegros a la Federación; actualmente se continúan realizando las gestiones pertinentes para su regularización y/o

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 4 de 29

Fecha: 15/02/2021

cancelación según los casos que sean susceptibles.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
<b>Documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>	> 365	\$ 62,724,364.75	\$ 62,833,423.84
	<b>Suma</b>	<b>\$ 62,724,364.75</b>	<b>\$ 62,833,423.84</b>

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
<b>Otros documentos por Cobrar a Largo Plazo</b>			
Otros Documentos por Cobrar	> 365	0	\$ 109,059.09
Entregas en Efectivo	> 365	8,493,040.38	8,493,040.38
Préstamos	> 365	54,231,324.37	54,231,324.37
	<b>Suma</b>	<b>\$ 62,724,364.75</b>	<b>\$ 62,833,423.84</b>

### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro está conformado por los bienes inmuebles que son parte del activo del Instituto tales como:

Terrenos y Edificios no Habitacionales, los cuales son patrimonio propio, adquiridos a través de una donación y donde actualmente están situadas las oficinas operativas de la Entidad.

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios, refieren al valor de las obras de Infraestructura Física Educativa construidas y/o rehabilitadas a través de los contratistas de obras, que fueron efectuadas en ejercicios anteriores y del ejercicio actual, estos bienes inmuebles son patrimonio del Estado del sector educativo, se realizan a través de licitaciones, adjudicaciones directas y/o por expropiación; corresponden a la inversión pública de recursos federales y estatales autorizados por la Secretaría de Hacienda, al 31 de diciembre del 2020 el saldo de este rubro asciende a \$ 10,876,354,073.65 y representa el 91.8 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Terrenos</b>	\$ 26,784,000.00	\$ 26,784,000.00
<b>Edificios no Habitacionales</b>	11,800,000.00	11,800,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 5 de 29

Fecha: 15/02/2021

<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	1,312,331,868.27	1,312,331,868.27
<b>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>	9,525,438,205.38	8,617,924,643.17
<b>Suma</b>	<b>10,876,354,073.65</b>	<b>\$ 9,968,840,511.44</b>

**Bienes Muebles**

Este rubro representa los bienes muebles adquiridos por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para el equipamiento de mobiliario, equipo de administración, bienes informáticos y herramientas de la Entidad, para el desempeño de sus funciones; también, está integrado por vehículos oficiales, los cuales, son utilizados para el traslado del personal operativo con la finalidad de cumplir con sus actividades laborales, de igual forma, son utilizados para realizar las supervisiones de obras en el Estado.

Estos bienes fueron adquiridos con recursos presupuestales, recursos ajenos e ingresos propios y en algunos casos extraordinarios los bienes fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos de ejercicios anteriores, los cuales, aún se encuentran en condiciones óptimas para su uso, al 31 de diciembre del 2020, este rubro presenta un saldo de \$ 16,357,493.74 y representa el 0.1 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$ 4,272,526.10	\$ 25,426,545.59
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	793,116.02	793,116.02
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	10,918,123.91	13,519,026.89
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	373,727.71	373,727.71
<b>Suma</b>	<b>\$ 16,357,493.74</b>	<b>\$ 40,112,416.21</b>

**Activos Intangibles**

Este rubro representa los activos intangibles que son propiedad del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, como son: licencias de software, que fueron instalados en los equipos de cómputo para el funcionamiento del sistema informático de la Entidad, mismos que, fueron adquiridos con ingresos propios de ejercicios anteriores, al 31 de diciembre del 2020 refleja un saldo total de \$ 7,792.88., los cuales se encuentran en proceso de regularización y/o cancelación de saldos contables con base en la normatividad contable y patrimonial.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Licencias</b>	\$ 7,792.88	\$ 7,792.88
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,792.88</b>	<b>\$ 7,792.88</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 6 de 29

Fecha: 15/02/2021

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes muebles e inmuebles que son patrimonio propio, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas vigentes, al 31 de diciembre del 2020 asciende a un monto total de \$ 649,714.70

CONCEPTO	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ (258,499.11)	\$ (258,499.11)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(391,215.59)	(391,215.59)
<b>Suma</b>	<b>(\$ 649,714.70)</b>	<b>(\$ 649,714.70)</b>

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 4,272,526.10	0	\$ (391,215.59)	10 y 33.3 %
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,272,526.10</b>	<b>0</b>	<b>\$ (391,215.59)</b>	

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Bienes No Habitacionales	\$11,800,000.00	0	\$ (258,499.11)	10 y 33.3 %
<b>Suma</b>	<b>\$ 11,800,000.00</b>	<b>0</b>	<b>\$ (258,499.11)</b>	

### Activos Diferidos

Al 30 de noviembre del 2020, este rubro presenta un saldo de \$ 533,428,337.73 que representa el 4.5 por ciento del total del activo no circulante, está integrado por recursos otorgados para el estudio y evaluación de suelo para la ejecución de obras en ejercicios anteriores, también, por anticipos de obras otorgados a contratistas de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de regularizar; de igual manera, se conforma por las operaciones financieras efectuadas de ejercicios anteriores, las cuales, se encuentran pendientes de regularización presupuestal y contable, estas operaciones incluyen principalmente: pagos de sueldos, de proveedores, de contratistas y de otros servicios; actualmente, se continúan realizando las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización sobre los casos que sean susceptibles de depuración y/o cancelación.

CONCEPTO	2020	2019
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 7 de 29

Fecha: 15/02/2021

<b>Anticipos a Largo Plazo</b>	\$ 230,255,949.69	\$ 230,255,949.69
<b>Otros Activos Diferidos</b>	\$ 302,772,388.04	\$ 302,772,388.04
<b>Suma</b>	<b>\$ 533,428,337.73</b>	<b>\$ 533,428,337.73</b>

CONCEPTO	2020	2019
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	1,951,116.31	1,951,116.31
Ingresos Estatales	55,939,042.18	55,939,042.18
Fondo de Aportación Múltiple FAM	220,183,771.24	220,183,771.24
Otros Subsidios	5,698,559.54	5,698,559.54
Financiamientos Internos	11,933,282.03	11,933,282.03
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	723,563.20	723,563.20
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	1,396,819.13	1,396,819.13
Otros Convenios	1,391,018.28	1,391,018.28
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0
Fondo Regional	2,874,972.62	2,874,972.62
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	615,243.51	615,243.51
Pemex	65,000.00	65,000.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 302,772,388.04</b>	<b>\$ 302,772,388.04</b>

## PASIVO

Son el conjunto de cuentas en las que se registran las obligaciones contraídas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre del 2020, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

### Circulante

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Con corte al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a un monto de \$132,643,273.05 que

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 8 de 29

Fecha: 15/02/2021

representa el 39.9 por ciento del total del pasivo circulante y está integrado por el registro de operaciones presupuestales por servicios personales por pagar que corresponden a bajas realizadas durante el ejercicio 2020, así como de proveedores por pagar derivado de la prestación de servicios ó adquisición de bienes durante el mes de diciembre del ejercicio antes mencionado, contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo las cuales deberán ser finiquitadas durante el 1er trimestre del ejercicio 2021.

Aunado a lo anterior, también se integran las retenciones de obras, contribuciones estatales y federales y obligaciones fiscales a favor de terceros del presente ejercicio, los cuales, serán pagados y/o enterados a las Instituciones y Organismos correspondientes durante el siguiente ejercicio, con base a las fechas establecidas en las disposiciones fiscales. Así mismo, se encuentran integradas otras cuentas por pagar, que se derivan de intereses generados en las cuentas bancarias que administra la Entidad y de otros depósitos recibidos para pago de sueldos y salarios y de otros gastos diversos.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2020	2019
<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	≤365	532,846.61	0
<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	139,548.54	154,290.38
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	117,973,575.03	86,227,360.91
<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	≤365	7,563.39	0
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	12,225,205.73	8,556,358.77
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	≤ 365	1,764,533.75	1,789,153.56
<b>Suma</b>		<b>\$132,643,273.05</b>	<b>\$ 96,727,163.62</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Al 31 de diciembre del 2020 este rubro asciende a \$ 199,493,090.33 que representa el 60.0 por ciento del total del pasivo circulante y corresponden a obligaciones con recursos ajenos del ejercicio actual, que representan los fondos de terceros que fueron recibidos por la Entidad para su administración, para solventar los compromisos de pagos derivados de: convenios Interinstitucionales y Fideicomisos con Recursos Federales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Fondos en Administración a Corto Plazo</b>			
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Acreeedora	\$ 0	\$ 15,292.55

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 9 de 29

Fecha: 15/02/2021

Obligaciones con Recursos Ajenos	Acreedora	199,493,090.33	4,237,099.35
	<b>Suma</b>	<b>\$ 134,032,709.90</b>	<b>\$ 4,252,391.90</b>

### Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro al 31 de diciembre del 2020, asciende a \$ 117.59 está integrado por los depósitos de recursos federales recibidos por la Entidad transferidos por la Tesorería del Estado del Programa Fam Superior y será depurado en el siguiente ejercicio una vez reintegrado el recurso a la Federación

CONCEPTO	2020	2019
<b>Otros Pasivos Circulantes</b>		
Fondos Federales	\$ 117.59	\$ 0
<b>Suma</b>	<b>\$ 117.59</b>	<b>\$ 0</b>

### No Circulante

### Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro asciende a \$ 20,034,554.08 el cual representa el 19.1 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por el registro de pasivos derivado de operaciones presupuestales devengados de ejercicios anteriores, por conceptos de estimaciones de obras de contratistas, así como de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios de proveedores, los cuales, se encuentran pendientes de regularización y/o cancelación presupuestal y contable.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2020	2019
<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>	> 365	\$ 2,022,160.97	\$ 2,022,160.97
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo</b>	> 365	18,012,393.11	17,654,073.60
	<b>Suma</b>	<b>\$ 20,034,554.08</b>	<b>\$ 19,676,234.57</b>

### Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro asciende a un monto de \$ 60,605,030.91 que representa el 58.0 por ciento del total del pasivo no circulante, está integrado por rendimientos bancarios generados de recursos federales transferidos a la Entidad, así como, de abonos bancarios por aclarar de ejercicios anteriores; también, se integra por el registro de retenciones, contribuciones y servicios personales que, se derivaron de operaciones

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 10 de 29

Fecha: 15/02/2021

presupuestales efectuadas de ejercicios anteriores, las cuales, se encuentran en proceso de análisis para su depuración y/o cancelación; de igual manera, corresponde a anticipos de ministración otorgados a la Entidad de ejercicios anteriores, así como, de intereses mensuales generados en las cuentas bancarias que administra la Entidad, además de otros depósitos y reintegros por conceptos de auditorías practicadas.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2020	2019
<b>Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>			
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>			
Otros Pasivos	> 365	\$ 2,624,225.07	\$ 2,987,117.55
Abonos Bancarios por Aclarar	> 365	1,178,934.47	1,182,124.17
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo</b>			
Retenciones de Impuestos a LP	> 365	15,714,678.95	15,828,644.29
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP	> 365	14,212.99	14,212.99
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	> 365	707,192.22	707,192.22
<b>Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo</b>			
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP	> 365	203,455.04	203,455.04
<b>Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>			
Préstamos Recibidos a Largo Plazo	> 365	11,368,214.39	11,368,214.39
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo	> 365	28,794,117.78	34,494,724.75
	<b>Suma</b>	<b>\$ 60,605,030.91</b>	<b>\$ 66,785,685.40</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

Este rubro, al 31 de diciembre del 2020, presenta un saldo de \$23,733,439.30 que integra el 22.7 por ciento del total del pasivo no circulante, se constituye principalmente por las obligaciones con recursos ajenos de ejercicios anteriores, cuyo saldo representa los fondos de terceros que fueron recibidos por la Entidad para la administración y solventación de los compromisos de pagos derivados de: convenios, servicios personales, adquisiciones de bienes y servicios de proveedores y de contratistas por obras públicas; de igual manera para el pago de retenciones y contribuciones a favor de terceros, así como, de otras obligaciones fiscales y gastos menores.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Fondos en Administración a Largo</b>			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 11 de 29

Fecha: 15/02/2021

**Plazo**

**Otros Fondos a Largo Plazo**

Obligaciones con Ingresos Propios	Acreedora	\$ 205,944.62	\$ 205,944.62
Obligaciones con Recursos Ajenos	Acreedora	19,919,055.49	17,099,916.21
Otras Obligaciones	Acreedora	3,608,439.19	3,608,439.19
	<b>Suma</b>	<b>\$ 23,733,439.30</b>	<b>\$ 20,914,300.02</b>

**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades refleja la diferencia entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, sin considerar la inversión física en Infraestructura y Construcciones en Proceso, de esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 1,161,240,140.97

**Ingresos y Otros Beneficios**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos no tributarios están conformados por el rubro de Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Organismos Descentralizados que se componen por depósitos recibidos por concepto del 2% de obras a municipios; los cuales, se utilizan para la adquisición de productos, bienes y servicios; así como, para pago de viáticos y otros gastos, para el mejoramiento de la eficiencia institucional; de igual manera, por Otros Ingresos y Beneficios Varios que corresponden a depósitos por apertura de cuentas bancarias y de Otros Ingresos por reintegros de viáticos y bonificaciones de comisiones bancarias.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Ingresos de Gestión</b>			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	Acreedora	6,157,766.07	4,327,339.23
	<b>Suma</b>	<b>\$ 6,157,766.07</b>	<b>\$ 4,327,339.23</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Al 31 de diciembre del 2020, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para el

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 12 de 29

Fecha: 15/02/2021

desempeño de las funciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Acreedora	\$1,711,690,611.64	\$1,214,216,402.44
	<b>Suma</b>	<b>\$1,711,690,611.64</b>	<b>\$1,214,216,402.44</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por las diferencias a favor por redondeo en el pago de impuestos y facturas; también, por depósitos de apertura de cuentas bancarias, depósitos en efectivo, entre otros.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	7.70	13,825.55
	<b>Suma</b>	<b>\$ 7.70</b>	<b>\$ 13,825.55</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>\$1,717,848,385.41</b>	<b>\$1,218,557,567.22</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; así como de otros gastos para el desempeño y mejora del funcionamiento de este Instituto.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$46,169,857.24	\$ 42,404,580.93
Materiales y Suministros	\$ 341,306.37	\$ 340,210.45
Servicios Generales	\$ 506,605,232.43	\$ 438,547,689.39

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 13 de 29

Fecha: 15/02/2021

---

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Subsidios y Subvenciones	\$ 767,613.69	\$ 784,281.73
--------------------------	---------------	---------------

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0	\$ 258,499.11
---	---	---------------

Otros Gastos	\$2,724,234.71	\$ 1,902,162.23
--------------	----------------	-----------------

**Total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 556,608,244.44 \$ 484,237,423.84**

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, las cuales se integran de la siguiente manera: el importe de \$506,605,232.43 correspondiente a servicios generales, se origina por la regularización presupuestal del convenio FAM Fideicomiso en sus niveles Básico, Medio Superior y Superior.

En el Rubro de Servicios Personales se registra un aumento en comparación al ejercicio 2019 derivado de la incorporación y manejo del programa de Servicios Profesionales (Honorarios) de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas; de igual forma el rubro de Otros Gastos asienta un incremento con respecto al ejercicio 2019, que se propicia del registro de los gastos de operación con ingresos de libre disposición.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 14 de 29

Fecha: 15/02/2021

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación en la Hacienda Pública refiere al importe de los bienes y derechos que son propiedad del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de diciembre del 2020, el cual refleja un monto de \$1,161,240,140.97

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, transferencias de saldos de programas y de fideicomisos no recuperables, regularización de saldos, donaciones, y por la aplicación de los ADEFAS.

La Hacienda Pública refleja un saldo al 31 de diciembre del 2020 de \$12,393,446,229.13 que se conforma por el ahorro obtenido de ejercicios anteriores, así como del actual.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 247,849,327.47

CONCEPTO	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,161,240,140.97	\$ 734,320,143.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 11,232,206,088.16	\$ 10,745,735,272.25
<b>Suma</b>	<b>\$ 12,393,446,229.13</b>	<b>\$ 11,480,055,415.63</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 15 de 29

Fecha: 15/02/2021

**Patrimonio Generado**

*Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 1,161,240,140.97 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>	Ingresos y Otros	\$ 1,161,240,140.97	\$ 734,320,143.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas		
	<b>Suma</b>	<b>\$ 1,161,240,140.97</b>	<b>\$ 734,320,143.38</b>

*Resultados de Ejercicios Anteriores*

Este rubro está conformado principalmente por saldos de años anteriores y por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio; así como, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de: Decrementos, transferencias de obras terminadas, transferencias de bienes muebles a otras dependencias u organismos públicos, bienes adquiridos con recursos ajenos, reintegros de años anteriores por concepto de Refrendos y Economías de Proyecto de Inversión, reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación, bajas de bienes y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
<b>Patrimonio Generado</b>	Traspaso de Saldos,	\$ 11,232,206,088.16	\$ 10,745,735,272.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	Transferencias, Bajas, Incrementos de Bienes, Reintegros de años anteriores y Depuración Contable.		
	<b>Suma</b>	<b>\$ 11,232,206,088.16</b>	<b>\$ 10,745,735,272.25</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 16 de 29

Fecha: 15/02/2021

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y Equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como se detalla a continuación:

CONCEPTO	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 62,100,527.80	\$ 377,304,454.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 726,865,019.71	\$ 349,560,564.73
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 788,965,547.51</b>	<b>\$ 726,865,019.71</b>

Al 31 de diciembre de 2020, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales, por un importe total de \$ 907,513,562.21, mismas que a continuación de describen:

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales:

CONCEPTO	2020	2019
Edificios no Habitacionales	\$ 907,513,562.21	\$ 516,501,056.88
<b>Suma</b>	<b>\$ 907,513,562.21</b>	<b>\$ 516,501,056.88</b>

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ 1,163,964,375.68</b>	<b>\$ 736,480,804.72</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	258,499.11
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
Otros Gastos Varios	2,724,234.71	1,902,162.23
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 1,161,240,140.97</b>	<b>\$ 734,320,143.38</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 17 de 29

Fecha: 15/02/2021

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
(Pesos)

<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 1,711,690,611.64</b>
<b>Más Ingresos Contables no Presupuestarios</b>	<b>6,157,773.77</b>
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7.70
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	6,157,766.07
<b>Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>0</b>
Productos de Capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos Derivados de Financiamiento	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
<b>Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$ 1,717,848,385.41</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 18 de 29

Fecha: 15/02/2021

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020  
(Pesos)

<b>Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 1,461,397,571.94</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>907,513,562.21</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes Propios	907,513,562.21
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>2,724,234.71</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros gastos	2,724,234.71
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
<b>Total de Gastos Contables</b>	<b>\$ 556,608,244.44</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 19 de 29

Fecha: 15/02/2021

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de Diciembre del 2020, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** Refleja las Fianzas de Anticipo y Cumplimiento del contrato de vicios ocultos de la ejecución de la obra pública al 31 de diciembre del 2020:

CONCEPTO	2020
<b>Cuentas de Orden Contables</b>	
<b>Contables</b>	<b><u>\$ 69,926,416.03</u></b>
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	69,926,416.03
Juicios	
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Concesionados o en Comodato	
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia	

CONCEPTO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO (DÍAS)
<b>Avales y Garantías</b>			
Fianzas Otorgadas para Respaldar	\$ 69,926,416.03	0%	365
Obligaciones no Fiscales del Gobierno			

**Suma \$ 69,926,416.03**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 20 de 29

Fecha: 15/02/2021

• **Presupuestarias:**

° **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se presenta el total del presupuesto del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. (No Aplica)

° **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación, se presenta el total del presupuesto del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	2020
<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de Egresos</b>	
Presupuesto de Egresos Aprobado	890,288,825.01
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	821,401,904.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,697,765.62
Presupuesto de Egresos Comprometido	240,595,391.67
Presupuesto de Egresos Devengado	134,147,528.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	1,327,250,043.68

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1.- Introducción**

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para dar cumplimiento de sus objetivos, de conformidad a lo establecido mediante decreto No. 196 publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 05 de junio de 2008 y Dictamen Técnico No. SA/SUBADAT/DDA/238/2008 de fecha 07 de agosto de 2008 emitida por extinta Secretaría de Administración.

El Instituto es la instancia facultada para fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría de la calidad de la Infraestructura Física Educativa del Estado y de construcción, en términos de su Decreto de Creación, la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, su reglamento y demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

## MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.

## VISIÓN

Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de Infraestructura Física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

## **2.- Panorama Económico y Financiero**

La situación económica y financiera del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

## **3.- Autorización e Historia**

### ***a) Fecha de Creación***

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; fue creado mediante decreto No. 196 publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 05 de junio de 2008 y Dictamen Técnico No. SA/SUBADAT/DDA/238/2008 de fecha 07 de agosto de 2008 emitida por la extinta Secretaría de Administración.

El Comité de Construcción de Escuelas fue un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, creada en el decreto número 281 publicado en el periódico oficial del Estado número 030 del jueves 28 de mayo de 1998 con el nombre de "Comité Administrador de Programas Estatales de Construcción de Escuelas", modificado con fecha 08 de diciembre del 2000 mediante decreto número 10 para quedar como "Comité de Construcción de Escuelas".

El Comité de Construcción de Escuelas (COCOES), mediante Decreto número 327 publicado en el Periódico Oficial número 062 de fecha 21 de noviembre del 2007, se extinguió; lo anterior, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la normatividad anteriormente señalada.

### ***b) Principales Cambios en su Estructura***

Con la creación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Página **22** de **29**

Fecha: 15/02/2021

Con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/144/2009, se autoriza el cambio de adscripción del Departamento de Certificación de la Dirección de Planeación y Programación a la Dirección de Proyectos del Instituto.

A través de Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/288/2009, se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Licitaciones y Concursos; el Departamento de Estimaciones a Departamento de Contratos y Estimaciones de la Dirección de Ingeniería de Costos del Instituto.

Finalmente, con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/296/2010, se autoriza la creación del órgano administrativo denominado Comisaría y 2 plazas de personal de confianza para el puesto de Comisario Público y Comisario Público Suplente del Instituto.

#### **4.- Organización y Objeto Social**

##### ***a) Objeto Social***

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, es responsable de elevar la calidad, cantidad y cobertura de los inmuebles e instalaciones del sistema educativo estatal, que permitan disminuir los rezagos en esta materia.

##### ***b) Principal Actividad***

- Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones; participamos en la elaboración de normas oficiales mexicanas y proponemos su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo estatal.
- Crear y actualizar un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en colaboración y coordinación con las autoridades Federales, Locales y Municipales, a través de los mecanismos legales correspondientes.
- Formular y proponer programas de inversión para la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emita para tal efecto.
- Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal, asigne a la construcción de las obras de la infraestructura educativa de la Entidad, a través de las instancias competentes; así como, las aportaciones que para el mismo objeto, efectúe el Estado, los municipios de la Entidad, los sectores social y privado y demás ingresos, atendiendo criterios de necesidad, equidad, racionalidad y eficiencia; apegándose a los lineamiento del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, cumpliendo con los requisitos que éste determine.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Página **23** de **29**

Fecha: 15/02/2021

- 
- Elaborar proyectos ejecutivos en materia de Infraestructura Física Educativa en el Estado, de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin; revisamos, validamos y certificamos proyectos ejecutivos para la construcción de espacios destinados a la educación pública en general y prestamos servicios técnicos especializados en materia de edificación, relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado.
  - Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado; así como la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos, en coordinación con las autoridades correspondientes.
  - Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la Infraestructura Física Educativa en el Estado, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la misma.
  - Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas aplicables a la Infraestructura Física Educativa en el Estado y participamos en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en Infraestructura Física Educativa en el Estado.
  - Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, construir y habilitar las instalaciones de Infraestructura Física Educativa en el Estado, evitando para ello destinar recursos de índole Federal, Estatal o Municipal en instituciones educativas privadas.
  - Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de Infraestructura Física Educativa de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad; así también, celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de Infraestructura Física Educativa con organismos e instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales.
  - Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y educativos que contribuyan a contar con una Infraestructura Educativa de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto; así como coordinamos las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la Infraestructura Física Educativa del Estado por desastres naturales, tecnológicos o humanos, en los términos señalados por el Decreto de Creación.
  - Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado que desarrollen proyectos relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en los términos establecidos por la legislación aplicable; así mismo, obtener ingresos propios por servicios remunerados, conforme al objeto señalado en el Decreto de Creación y administrar su patrimonio.

### **c) Ejercicio Fiscal**

2020

### **d) Régimen Jurídico**

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, cuya actividad económica es la Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios y sus obligaciones son las siguientes:

- ▶ Presentar declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- ▶ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- ▶ Declaración informativa de IVA con la anual de ISR
- ▶ Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- ▶ Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- ▶ Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- ▶ Entero mensual de retenciones de ISR por arrendamiento
- ▶ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- ▶ Informativa anual del subsidio para el empleo.

### **e) Consideraciones Fiscales del Ente**

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encuentra en el supuesto que establece la LISR, título III del régimen de personas morales con fines no lucrativos en el artículo 79 párrafo XXIV, así también, es indispensable que los entes públicos cumplan con sus obligaciones fiscales de retención y entero del ISR, así como de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por salarios, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 27 fracción V, 96 y 99 fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que además de lo anterior, tiene otras obligaciones como son:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020**


**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Página **25** de **29**

Fecha: 15/02/2021

**f) Estructura Organizacional Básica**



***g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario***

(No Aplica)

**5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)

## 6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

## 7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

## 8.- Reporte Analítico del Activo

El Estado Analítico del Activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 1,141,544,543.25 el cual es mayor en comparación al ejercicio 2019.

La variación que representa el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) El rubro Efectivo y Equivalentes, presenta una variación positiva de \$ 62,100,527.80, derivado de las operaciones financieras efectuadas por la Entidad durante el periodo que se informa, así como, de los saldos disponibles por Fondos con Afectación Específica de la Tesorería del Estado.
- b) El rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, presenta una variación negativa de \$5,207,456.26, debido a la regularización completa de los traspasos del 3% de Aportación para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Programa FAM Básica, Media Superior, Superior y Certificado 2020.
- c) En el rubro de Almacenes presenta una variación positiva de \$20,805,701.43 debido a la reclasificación de saldos que no corresponden a bienes patrimoniales de la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración a la cuenta 1151 Almacén de Materiales y suministros de Consumo, derivado del Acuerdo No. 3 numeral 1 de la minuta de trabajo de fecha 28 de agosto del 2020 llevada a cabo en las oficinas de la Dirección de Patrimonio.
- d) En el rubro de Otros Activos Circulantes presenta una variación positiva de \$183,040,321.40 correspondiente a la regularización contable y registro de las operaciones financieras del programa Fam Fideicomiso Escuelas al Cien en el Ejercicio Actual para la Construcción y Rehabilitación de diversos planteles educativos a nivel Básico, Medio Superior y Superior en las diversas localidades del Estado de Chiapas
- e) En el rubro Derechos a Recibir Efectivos o Equivalente a Largo Plazo presenta una variación negativa de \$109,059.09 debido a la devolución de recursos de la cuenta 0978 INIFECH combate a la pobreza, ref. años anteriores que habían sido transferidos a cuenta concentradora por no presentar movimientos durante el periodo del ejercicio 2019.
- f) En el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, presenta una variación positiva de \$ 907,513,562.21, por la ejecución de los programas para la construcción de escuelas y debido a su regularización presupuestal correspondiente a construcciones en proceso de obras durante el ejercicio 2020.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 28 de 29

Fecha: 15/02/2021

- g) El rubro de Bienes Muebles, presenta una variación negativa de \$ 23,754,922.47 debido a las bajas de activos efectuadas en el periodo que se informa, mismas que, se derivaron por la entrega de bienes y equipos a diversos planteles educativos, correspondientes a ejercicios anteriores, de igual manera por la reclasificación de saldos que no corresponden a bienes patrimoniales de la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración a la cuenta 1151 Almacén de Materiales y suministros de Consumo, derivado del Acuerdo No. 3 numeral 1 de la minuta de trabajo de fecha 28 de agosto del 2020 llevada a cabo en las oficinas de la Dirección de Patrimonio
- h) Otros Activos No Circulantes presenta una variación negativa de \$ 2,844,131.77 debido a la baja de los bienes en comodato efectuada ante la Dirección de Patrimonio, por lo que se realizó la cancelación de saldos de los registros contables del Instituto.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>11,688,411,191.14</b>	<b>5,389,004,638.72</b>	<b>4,247,460,095.47</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>1,141,544,543.25</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>732,072,475.97</b>	<b>4,434,226,829.69</b>	<b>4,173,487,735.32</b>	<b>992,811,570.34</b>	<b>260,739,094.37</b>
Efectivo y Equivalentes	726,865,019.71	4,210,449,912.96	4,148,349,385.16	788,965,547.51	62,100,527.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,207,456.26	15,526,678.61	20,734,134.87		(5,207,456.26)
Almacenes		20,805,701.44	0.01	20,805,701.43	20,805,701.43
Otros Activos Circulantes		187,444,536.68	4,404,215.28	183,040,321.40	183,040,321.40
<b>Activo No Circulante</b>	<b>10,956,338,715.17</b>	<b>954,777,809.03</b>	<b>73,972,360.15</b>	<b>11,837,144,164.05</b>	<b>880,805,448.88</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00			348,921,816.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,833,423.84		109,059.09	62,724,364.75	(109,059.09)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,968,840,511.44	926,582,678.01	19,069,115.80	10,876,354,073.65	907,513,562.21
Bienes Muebles	40,112,416.21	0.01	23,754,922.48	16,357,493.74	(23,754,922.47)
Activos Intangibles	7,792.88			7,792.88	
Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)			(649,714.70)	
Activos Diferidos	533,428,337.73	28,195,131.01	28,195,131.01	533,428,337.73	
Otros Activos no Circulantes	2,844,131.77		2,844,131.77		(2,844,131.77)

**9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**  
(No Aplica)

**10.- Reporte de la Recaudación**  
(No Aplica)

**11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**  
(No aplica)

## 12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

## 13.- Proceso de Mejora

### a) *Principales Políticas de Control Interno*

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

### b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

## 14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

## 15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

## 16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

## 17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1

Fecha:

16/02/2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	852,091,810.00	580,865,924.56	1,432,957,734.56	1,432,957,616.97	1,432,957,616.97	580,865,806.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	50,504,155.20	50,504,155.20	12,307,140.19
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>599,330,830.82</b>	<b>1,489,619,655.83</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>599,330,713.23</b>

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>599,330,830.82</b>	<b>1,489,619,655.83</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>599,330,713.23</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07	6,157,766.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	890,288,825.01	593,173,064.75	1,483,461,889.76	1,483,461,772.17	1,483,461,772.17	593,172,947.16
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>599,330,830.82</b>	<b>1,489,619,655.83</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>599,330,713.23</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>1000</b>		<b>Servicios Personales.</b>	<b>35,035,564.08</b>	<b>11,672,567.78</b>	<b>46,708,131.86</b>	<b>46,169,857.24</b>	<b>45,818,681.77</b>	<b>538,274.62</b>
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	14,012,366.88	420,371.04	14,432,737.92	14,305,856.33	14,305,856.33	126,881.59
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	10,753,200.00	10,753,200.00	10,753,200.00	10,753,200.00	0.00
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	14,274,247.44	280,525.96	14,554,773.40	14,356,569.18	14,343,620.31	198,204.22
	1400	Seguridad Social.	2,954,377.76	17,338.78	2,971,716.54	2,780,112.23	2,441,885.63	191,604.31
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	2,774,172.00	201,132.00	2,975,304.00	2,965,019.50	2,965,019.50	10,284.50
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	1,020,400.00	0.00	1,020,400.00	1,009,100.00	1,009,100.00	11,300.00
<b>2000</b>		<b>Materiales y Suministros.</b>	<b>351,795.58</b>	<b>8,928.52</b>	<b>360,724.10</b>	<b>341,306.37</b>	<b>341,306.37</b>	<b>19,417.73</b>
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	78,682.30	-12,958.20	65,724.10	65,314.86	65,314.86	409.24
	2200	Alimentos y Utensilios.	89,143.27	-7,420.11	81,723.16	66,637.64	66,637.64	15,085.52
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	13,278.88	0.00	13,278.88	13,047.45	13,047.45	231.43
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	140,311.53	16,100.00	156,411.53	155,525.68	155,525.68	885.85
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	30,379.60	13,206.83	43,586.43	40,780.74	40,780.74	2,805.69
<b>3000</b>		<b>Servicios Generales.</b>	<b>446,813,039.35</b>	<b>59,941,751.62</b>	<b>506,754,790.97</b>	<b>506,605,232.43</b>	<b>506,336,311.84</b>	<b>149,558.54</b>
	3100	Servicios Básicos.	1,119,287.22	-57,359.34	1,061,927.88	981,106.53	909,888.24	80,821.35
	3200	Servicios de Arrendamiento.	170,377.01	-14,198.08	156,178.93	154,861.57	154,861.57	1,317.36
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	131,043.53	111.63	131,155.16	131,155.16	131,155.16	0.00
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	130,000.00	-47,600.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	444,459,973.59	60,046,512.69	504,506,486.28	504,493,605.64	504,493,605.64	12,880.64
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	19,376.40	19,376.40	14,109.31	14,109.31	5,267.09
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	103,163.17	-59,682.33	43,480.84	32,062.46	32,062.46	11,418.38
	3900	Otros Servicios Generales.	699,194.83	54,590.65	753,785.48	715,931.76	518,229.46	37,853.72
<b>4000</b>		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>	<b>0.00</b>	<b>768,301.27</b>	<b>768,301.27</b>	<b>767,613.69</b>	<b>760,050.30</b>	<b>687.58</b>
	4300	Subsidios y Subvenciones.	0.00	768,301.27	768,301.27	767,613.69	760,050.30	687.58
<b>6000</b>		<b>Inversión Pública.</b>	<b>408,088,426.00</b>	<b>749,010,355.03</b>	<b>1,157,098,781.03</b>	<b>907,513,562.21</b>	<b>773,993,693.40</b>	<b>249,585,218.82</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6200		Obra Pública en Bienes Propios.	408,088,426.00	749,010,355.03	1,157,098,781.03	907,513,562.21	773,993,693.40	249,585,218.82
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO CORRIENTE</b>	38,197,015.01	1,553,940.19	39,750,955.20	39,043,016.73	38,415,357.28	707,938.47
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	852,091,810.00	819,847,964.03	1,671,939,774.03	1,422,354,555.21	1,288,834,686.40	249,585,218.82
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN**  
**ADMINISTRATIVA/ORGANISMO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>
<b>ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	1,327,250,043.68	250,293,157.29



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA/PODERES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	NO APLICA					
PODER LEGISLATIVO	NO APLICA					
PODER JUDICIAL	NO APLICA					
ORGANOS AUTONOMOS	NO APLICA					





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE diciembre DE 2020

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2		Desarrollo Social	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	1,327,250,043.68	250,293,157.29
	2.5	Educación	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	1,327,250,043.68	250,293,157.29
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>			<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1  
16/02/2021

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

**NO APLICA**

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**INTERESES DE LA DEUDA**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1  
16/02/2021

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
-----------------------------

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

**NO APLICA**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Programas</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	890,288,825.01	821,401,904.22	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	1,327,250,043.68	250,293,157.29
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL GASTO:</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 1 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>408 088 426</b>	<b>1 157 098 781</b>	<b>907 513 562</b>	<b>773 993 693</b>	<b>78.4</b>
<b>006</b>	<b>Programa de Infraestructura Física Educativa</b>		<b>408 088 426</b>	<b>1 056 662 305</b>	<b>819 949 611</b>	<b>698 713 752</b>	<b>77.6</b>
	Jardín de Niños 13 de Septiembre. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 412 238	2 412 176	2 297 453	100.0
	Jardín de Niños 13 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	223 101	223 101	223 101	100.0
	Jardín de Niños 21 De Agosto. Obras de Construcción.	El Bosque	0	681 309	681 298	681 298	100.0
	Jardín de Niños 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	1 336 240	1 336 219	1 326 653	100.0
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 235 396	0	0	0
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	184 221	0	0	0
	Jardín de Niños Alfonso Moguel. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	2 781 951	2 781 835	2 191 129	100.0
	Jardín de Niños Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	3 385 892	3 385 892	3 265 992	100.0
	Jardín de Niños Ángel Albino Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	105 047	104 990	104 990	99.9
	Jardín de Niños Antonio Caso. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	3 302 188	3 302 122	1 857 210	100.0
	Jardín de Niños Antonio Caso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0	131 638	131 638	131 638	100.0
	Jardín de Niños Antonio Martínez Castro. Obras de Construcción.	Tonalá	0	920 644	920 644	920 644	100.0
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Obras de Construcción.	El Bosque	0	2 642 116	2 642 116	2 642 116	100.0
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0	127 974	127 886	127 886	99.9
	Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	1 886 454	1 886 454	1 835 276	100.0
	Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Simojovel	0	572 984	572 968	551 875	100.0
	Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0	115 929	115 915	115 915	100.0
	Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0	179 361	179 361	179 361	100.0
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chamula	0	2 622 678	2 622 657	1 311 329	100.0
	Jardín de Niños Bonampak. Obras de Construcción.	Catazajá	0	1 712 997	1 712 960	1 245 257	100.0
	Jardín de Niños Bonampak. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0	125 620	125 620	125 620	100.0
	Jardín de Niños Comunitario Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 834 225	1 834 161	1 834 161	100.0
	Jardín de Niños Cristóbal Colon. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	514 730	514 730	514 730	100.0
	Jardín de Niños Diego Rivera. Obras de Construcción.	Bochil	0	2 192 842	0	0	0
	Jardín de Niños Diego Rivera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	1 028 755	0	0	0
	Jardín de Niños Elena Garro. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 023 844	1 023 805	333 941	100.0
	Jardín de Niños Elena Garro. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	355 924	355 924	355 924	100.0
	Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Acala	0	903 129	903 114	690 378	100.0
	Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	771 257	771 257	771 257	100.0
	Jardín de Niños Enoch Cansino Casahonda. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	453 509	453 509	453 509	100.0
	Jardín de Niños Enoch Cansino Casahonda. Obras de Construcción.	Tonalá	0	72 330	72 330	72 330	100.0
	Jardín de Niños Erasmo Castellanos Quinto. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	924 150	924 150	924 150	100.0
	Jardín de Niños Erasto Urbina García. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	2 682 905	2 682 855	1 086 271	100.0
	Jardín de Niños Erasto Urbina García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0	510 314	510 314	510 314	100.0
	Jardín de Niños Estefanía Castañeda. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	2 737 073	1 038 637	1 038 637	37.9
	Jardín de Niños Estefanía Castañeda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0	659 715	659 715	659 715	100.0
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	887 906	0	0	0
	Jardín de Niños Federico Froebel. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	999 572	999 572	999 572	100.0
	Jardín de Niños Felipe Berriozábal. Obras de Construcción.	Berriozábal	0	1 100 581	1 100 581	1 100 581	100.0
	Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	1 552 880	1 552 880	1 552 880	100.0
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	2 208 700	2 208 611	1 702 530	100.0
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	1 571 648	1 571 601	785 800	100.0
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	2 239 666	2 239 666	2 239 666	100.0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	0	2 489 537	2 489 537	2 383 558	100.0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	863 314	0	0	0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Hidalgo	0	269 712	269 627	269 627	100.0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0	373 365	0	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 2 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Fray Pedro de Gante. Obras de Construcción.	Ixtapa	0	930 143	930 111	810 198	100.0
	Jardín de Niños Gabino Barreda. Obras de Construcción.	Simojovel	0	926 059	926 032	795 197	100.0
	Jardín de Niños Gabriel Leyva. Obras de Construcción.	Suchiate	0	3 747 153	3 747 083	3 747 083	100.0
	Jardín de Niños General José Joaquín Herrera. Obras de Construcción.	Huixtla	0	1 373 460	1 373 460	1 373 460	100.0
	Jardín de Niños General Juan Crisóstomo Bonilla. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 535 355	0	0	0
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	2 179 427	2 179 427	2 179 427	100.0
	Jardín de Niños Gustavo Adolfo Bécquer. Obras de Construcción.	Suchiate	0	2 894 398	1 447 192	1 447 192	50.0
	Jardín de Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 845 098	1 845 098	1 845 098	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 120 693	0	0	0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	579 404	0	0	0
	Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Soyaló	0	2 437 582	2 437 471	2 251 097	100.0
	Jardín de Niños Jesús González Ortega. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	2 242 778	2 242 681	2 237 030	100.0
	Jardín de Niños José Antonio Paoli Bolio. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 355 260	1 355 203	1 167 869	100.0
	Jardín de Niños José Antonio Paoli Bolio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	593 625	593 625	593 625	100.0
	Jardín de Niños José María Bocanegra. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 623 389	1 623 389	1 623 389	100.0
	Jardín de Niños José Martí. Obras de Construcción.	Suchiate	0	2 228 349	2 228 349	2 228 349	100.0
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	1 786 707	1 786 707	1 786 707	100.0
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0	451 433	451 399	451 399	100.0
	Jardín de Niños Juan Escutia. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	616 094	616 071	616 071	100.0
	Jardín de Niños Juan Escutia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0	488 649	488 649	488 649	100.0
	Jardín de Niños Juan Escutia. Obras de Construcción.	Tecpatán	0	884 756	858 766	847 392	97.1
	Jardín de Niños Juan Rulfo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	801 095	317 794	317 794	39.7
	Jardín de Niños Juan Rulfo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	165 502	165 502	165 502	100.0
	Jardín de Niños Juventino Rosas. Obras de Construcción.	Tapachula	0	586 793	586 793	586 793	100.0
	Jardín de Niños Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 746 451	1 746 410	873 205	100.0
	Jardín de Niños Lic. Florinda Lazos León. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 759 091	2 759 074	2 759 074	100.0
	Jardín de Niños Lic. Florinda Lazos León. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	112 180	112 180	112 180	100.0
	Jardín de Niños Los Niños Héroes. Obras de Construcción.	Chilón	0	1 451 739	1 451 710	1 451 710	100.0
	Jardín de Niños Ludwig Van Beethoven. Obras de Construcción.	Soyaló	0	1 120 089	1 120 058	865 400	100.0
	Jardín de Niños Ludwig Van Beethoven. Mantenimiento y Rehabilitación.	Soyaló	0	111 895	111 895	111 895	100.0
	Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho. Obras de Construcción.	Mitontic	0	932 588	932 588	926 563	100.0
	Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	33 889	33 869	33 869	99.9
	Jardín de Niños Marcos Enrique Becerra. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	957 123	957 123	957 123	100.0
	Jardín de Niños Marcos Enrique Becerra. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acapetahua	0	518 524	518 476	518 476	100.0
	Jardín de Niños María de Angulo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 845 919	0	0	0
	Jardín de Niños María Elena Zozaya. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0	739 797	739 797	739 797	100.0
	Jardín de Niños María Montessori. Obras de Construcción.	Catazajá	0	512 793	512 772	326 870	100.0
	Jardín de Niños María Montessori. Obras de Construcción.	Nicolás Ruiz	0	2 162 413	2 161 189	1 080 594	99.9
	Jardín de Niños Mario Araujo Rodríguez. Obras de Construcción.	Acala	0	1 491 077	1 491 030	1 082 841	100.0
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	2 077 317	2 077 317	2 077 317	100.0
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0	463 943	463 943	463 943	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	520 056	506 910	492 867	97.5
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tapilula	0	2 089 442	2 089 346	1 327 192	100.0
	Jardín de Niños Motozintla. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	642 893	642 893	642 893	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	100 068	100 051	92 068	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 522 630	1 522 630	1 516 579	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	80 474	80 474	80 474	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	531 523	531 469	531 469	100.0
	Jardín de Niños Nueva América. Obras de Construcción.	Huixtla	0	1 656 478	1 656 407	1 178 106	100.0
	Jardín de Niños Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	761 600	761 600	761 600	100.0
	Jardín de Niños Revolución Mexicana. Obras de Construcción.	Tonalá	0	1 363 943	1 363 943	1 363 943	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 3 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Romeo Cuauhtémoc Zebadua Solís. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	480 429	480 409	374 161	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 135 220	0	0	0
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Mitontic	0	1 789 506	1 789 438	864 471	100.0
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	60 497	60 497	60 497	100.0
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 059 420	0	0	0
	Jardín de Niños Sor Remedios Morellón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	655 446	655 446	655 446	100.0
	Jardín de Niños Xochiquetzal. Obras de Construcción.	Suchiate	0	1 505 045	1 504 993	1 419 550	100.0
	Primaria 12 de Octubre. Obras de Construcción.	Las Rosas	0	1 003 043	1 003 022	1 003 022	100.0
	Primaria 12 de Octubre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0	269 616	269 616	269 616	100.0
	Primaria 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	La Concordia	0	3 009 738	3 009 688	2 112 019	100.0
	Primaria 20 De Noviembre. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0	1 406 365	533 869	533 869	38.0
	Primaria 20 De Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0	338 536	338 536	338 536	100.0
	Primaria 21 De Marzo. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0	3 001 341	3 001 287	2 770 814	100.0
	Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Las Rosas	0	2 744 547	2 744 547	2 744 547	100.0
	Primaria 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0	620 225	620 225	620 225	100.0
	Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	La Independencia	0	2 925 917	0	0	0
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 844 417	0	0	0
	Primaria 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	258 668	0	0	0
	Primaria 5 de Mayo. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	2 823 819	2 823 752	1 411 876	100.0
	Primaria Abraham Aguilar. Obras de Construcción.	Huixtán	0	2 147 424	2 147 422	1 073 711	100.0
	Primaria Adolfo Ruiz Cortines. Obras de Construcción.	Chilón	0	1 970 969	0	0	0
	Primaria Alberto González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 896 242	3 896 242	1 295 843	100.0
	Primaria Alberto González Blanco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 304 696	1 304 556	1 304 556	100.0
	Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 566 175	1 453 958	1 403 417	92.8
	Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Bochil	0	570 859	570 830	59 686	100.0
	Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	141 783	141 783	141 783	100.0
	Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	451 459	451 459	451 459	100.0
	Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	1 395 106	1 395 052	1 369 060	100.0
	Primaria Amado Nervo. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	609 215	609 215	609 215	100.0
	Primaria Amalia Flores Vera. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0	1 207 642	1 207 601	1 207 601	100.0
	Primaria Amalia Flores Vera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0	130 336	130 336	130 336	100.0
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	2 037 415	2 037 310	199 958	100.0
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 637 395	1 637 395	1 637 395	100.0
	Primaria Ángel M. Corzo. Obras de Construcción.	Juárez	0	2 449 611	2 449 541	2 431 533	100.0
	Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	3 300 465	0	0	0
	Primaria Año de Juárez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 721 463	1 721 463	1 721 463	100.0
	Primaria Aquiles Serdán. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	2 773 626	2 773 569	2 408 147	100.0
	Primaria Asunción de la Cruz Vázquez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 255 992	3 255 841	2 521 842	100.0
	Primaria Asunción de la Cruz Vázquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 400 694	1 400 694	1 400 694	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 976 688	1 976 651	1 968 229	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Aldama	0	645 892	645 874	322 937	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 253 568	0	0	0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	San Fernando	0	1 584 498	1 584 498	1 584 498	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	1 492 576	1 492 576	1 492 576	100.0
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Tenango.	Ocosingo	0	13 632 260	4 085 935	4 085 935	30.0
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Tenango. Indirectos para Obra.	Ocosingo	0	235 039	0	0	0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	3 510 602	3 510 602	3 264 367	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0	969 478	969 338	969 338	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 815 579	1 815 507	1 736 192	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 487 535	1 487 522	1 111 537	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Tuzantán	0	2 039 957	2 039 899	1 375 738	100.0
	Primaria Benito Juárez. Obras de Construcción.	Suchiate	0	4 056 568	4 056 568	4 056 568	100.0
	Primaria Benito Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0	553 151	553 151	553 151	100.0
	Primaria Carlos de Sigüenza y Góngora. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 792 602	2 792 528	2 785 582	100.0
	Primaria Carmen G. Basurto. Obras de Construcción.	Chanal	0	576 814	576 814	576 814	100.0
	Primaria Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	3 497 163	3 497 047	2 953 629	100.0
	Primaria Comunitaria José María Morelos y Pavón. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad el Zapotal. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	9 926 808	9 926 808	9 926 808	100.0
	Primaria Coordinación de la Enseñanza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 391 868	3 391 522	3 360 435	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 4 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Coordinación de la Enseñanza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 185 448	1 185 448	1 185 448	100.0
	Primaria Crescencio Rosas. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	1 511 600	1 511 566	755 783	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Chilón	0	1 515 220	1 515 156	579 057	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0	357 041	357 041	357 041	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantán	0	304 168	0	0	0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Chamula	0	2 098 300	2 098 209	2 087 099	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	1 836 302	0	0	0
	Primaria Cuitláhuac. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 895 198	2 845 475	2 845 475	98.3
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Totolapa (Etapa 2).	Totolapa	0	14 926 475	4 470 641	4 470 641	30.0
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Totolapa (Etapa 2). Indirectos para Obra.	Totolapa	0	257 353	0	0	0
	Primaria Diego Rivera. Obras de Construcción.	Tapachula	0	1 183 146	1 183 146	1 183 146	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	1 061 036	0	0	0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0	153 812	0	0	0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 826 231	1 826 196	1 826 196	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Huehuetán	0	2 733 512	2 733 423	1 366 711	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	955 594	955 594	955 594	100.0
	Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 031 113	3 031 113	3 031 113	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa).	Altamirano	0	11 845 451	3 486 564	3 486 564	29.4
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Altamirano (2da. Etapa). Indirectos para Obra.	Altamirano	0	204 232	0	0	0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	El Bosque	0	1 377 116	1 377 094	1 337 603	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chamula	0	4 311 526	4 311 486	4 235 470	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Acala	0	1 548 339	1 548 268	1 177 619	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 328 537	0	0	0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Bejuclal de Ocampo	0	2 376 432	0	0	0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	564 628	564 628	564 628	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	El Bosque	0	1 344 323	1 344 323	1 344 323	100.0
	Primaria Enrique C. Rebsamen. Obras de Construcción.	Tzimol	0	1 049 523	1 049 479	524 740	100.0
	Primaria Enrique Rebsamen. Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	8 750 890	8 750 890	8 750 890	100.0
	Primaria Estado de Veracruz. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	1 241 343	1 241 343	1 241 343	100.0
	Primaria Eulalio Gutiérrez, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Plan de Ayala.	Las Margaritas	0	14 949 797	4 484 939	4 484 939	30.0
	Primaria Eulalio Gutiérrez, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Plan de Ayala. Indirectos para Obra.	Las Margaritas	0	257 755	0	0	0
	Primaria Eva Sámano de López Mateos. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	1 358 151	0	0	0
	Primaria Expropiación Petrolera. Obras de Construcción.	Nicolás Ruiz	0	905 136	905 058	633 423	100.0
	Primaria Expropiación Petrolera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Nicolás Ruiz	0	345 348	345 348	345 348	100.0
	Primaria Ezequiel A. Chávez. Obras de Construcción.	Palenque	0	936 123	936 123	936 123	100.0
	Primaria Federico A. Corzo. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 074 180	0	0	0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 172 694	0	0	0
	Primaria Francisco J. Grajales. Obras de Construcción.	Catazajá	0	1 974 943	1 974 856	825 474	100.0
	Primaria Francisco J. Grajales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0	323 909	323 909	323 909	100.0
	Primaria Francisco Javier Mina. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	4 786 707	4 786 599	2 335 603	100.0
	Primaria Francisco Javier Mina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0	115 393	115 393	115 393	100.0
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 553 195	1 276 586	1 276 586	50.0
	Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 379 875	1 379 858	689 929	100.0
	Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Juárez	0	3 806 326	3 806 326	3 806 326	100.0
	Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 292 721	2 292 721	2 292 721	100.0
	Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Bochil	0	944 197	937 970	937 970	99.3
	Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	498 090	498 032	498 032	100.0
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	2 273 262	2 273 262	2 099 801	100.0
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	1 364 089	1 364 089	1 364 089	100.0
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	148 186	148 071	148 071	99.9
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acapetahua	0	1 036 866	1 036 866	1 036 866	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 5 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Fray Víctor María Flores. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 233 232	3 233 179	1 616 590	100.0
	Primaria General Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	San Fernando	0	595 363	595 363	595 363	100.0
	Primaria General Cesar A. Lara. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0	2 997 504	2 997 372	2 454 501	100.0
	Primaria General Cesar A. Lara. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0	1 056 083	1 056 083	1 056 083	100.0
	Primaria Gregorio Torres Quintero. Obras de Construcción.	Suchiate	0	3 962 320	3 962 218	1 581 331	100.0
	Primaria Gregorio Torres Quintero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0	799 556	799 556	799 556	100.0
	Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	1 428 126	1 428 052	714 026	100.0
	Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 853 258	1 853 242	1 853 242	100.0
	Primaria Hercilio Espinoza Esquinca. Obras de Construcción.	Tapachula	0	3 181 022	3 180 963	1 590 481	100.0
	Primaria Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Catazajá	0	2 346 902	2 346 708	1 173 354	100.0
	Primaria Ignacio Ayala. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	3 402 954	1 073 887	1 073 887	31.6
	Primaria Ignacio Ayala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	1 255 049	1 255 049	1 255 049	100.0
	Primaria Ignacio José de Allende Y Unzaga. Obras de Construcción.	Francisco León	0	597 360	597 345	267 751	100.0
	Primaria Ignacio José de Allende Y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0	61 844	61 844	61 844	100.0
	Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 164 154	0	0	0
	Primaria Ignacio López Rayón. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 188 236	1 188 236	1 188 236	100.0
	Primaria Ignacio López Rayón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0	1 085 872	1 085 872	1 085 872	100.0
	Primaria Ignacio López Rayón. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0	3 530 595	3 530 517	1 765 259	100.0
	Primaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Coapilla	0	3 574 973	0	0	0
	Primaria Itzcoatl. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	924 311	924 311	924 311	100.0
	Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 023 027	1 023 027	1 023 027	100.0
	Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	962 661	962 661	962 661	100.0
	Primaria José Ángel Cenicero. Obras de Construcción.	Larránzar	0	1 758 202	0	0	0
	Primaria José López Portillo. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 088 237	1 088 237	1 088 237	100.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	759 248	759 239	759 239	100.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0	35 633	35 633	35 633	100.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Suchiate	0	2 763 618	2 763 529	1 381 764	100.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	1 688 980	1 688 980	1 688 980	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Huixtán	0	1 024 502	1 024 477	449 257	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0	125 963	125 963	125 963	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	La Concordia	0	959 250	959 228	479 614	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Villaflores	0	287 951	287 951	287 951	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	1 334 945	1 334 908	1 334 908	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Teopisca	0	772 673	772 673	772 673	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0	480 462	480 462	480 462	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	278 308	278 288	278 288	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 074 869	3 074 803	2 703 701	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	3 896 576	0	0	0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	596 691	596 691	596 691	100.0
	Primaria Juan Aldama. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 953 743	1 953 743	1 953 743	100.0
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chamula	0	2 643 696	2 643 696	2 643 696	100.0
	Primaria La Constitución. Obras de Construcción.	Ixtapa	0	1 550 761	1 550 707	1 208 844	100.0
	Primaria La Constitución. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0	424 329	424 329	424 329	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad San Antonio las Delicias (Pamala)(2da. Etapa).	Ocosingo	0	13 748 384	5 856 464	5 811 015	42.6
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad San Antonio las Delicias (Pamala)(2da. Etapa). Indirectos para Obra.	Ocosingo	0	237 041	0	0	0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	12 858 822	11 047 484	10 889 887	85.9
	Primaria Leandro Valle. Reconstrucción y equipamiento en la localidad de Frontera Corozal. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	11 689 973	11 689 973	11 689 973	100.0
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 436 960	2 436 874	1 449 905	100.0
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 604 757	1 604 757	1 604 757	100.0
	Primaria Liberación. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	1 151 203	1 151 203	1 151 203	100.0
	Primaria Liberación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantán	0	455 874	455 846	455 846	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Tapachula	0	1 371 533	1 371 462	685 731	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	3 149 074	1 574 506	1 574 506	50.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocozacoatlán de Espinosa	0	3 125 118	0	0	0
	Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz. Obras de Construcción.	Suchiate	0	3 440 893	3 440 819	1 720 409	100.0
	Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 085 565	1 085 565	1 085 565	100.0
	Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	145 649	145 627	145 627	100.0
	Primaria Luis Echeverría Álvarez. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	2 431 119	2 431 083	1 215 542	100.0
	Primaria Manuel Ávila Camacho. Obras de Construcción.	Francisco León	0	1 325 814	1 325 787	662 894	100.0
	Primaria Manuel Ávila Camacho. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	3 380 927	3 380 820	2 461 560	100.0
	Primaria Manuel Bernal. Obras de Construcción.	Ocozacoatlán de Espinosa	0	1 360 844	1 360 834	1 360 834	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 6 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Manuel Garza Aldape. Obras de Construcción.	Larráinzar	0	2 895 965	1 447 921	1 447 921	50.0
	Primaria Marcos Enrique Becerra. Obras de Construcción.	Simojovel	0	11 459 639	5 357 381	5 357 381	46.8
	Primaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	La Independencia	0	1 321 046	0	0	0
	Primaria María Gutiérrez Carbajal. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	801 433	801 422	205 094	100.0
	Primaria María Gutiérrez Carbajal. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	391 235	391 235	391 235	100.0
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	Bochil	0	2 202 858	0	0	0
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	2 416 495	2 416 371	2 402 975	100.0
	Primaria Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	362 282	362 282	362 282	100.0
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	576 899	0	0	0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Francisco León	0	1 741 250	0	0	0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0	678 764	0	0	0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 198 050	3 198 019	2 215 702	100.0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Huixtán	0	4 136 586	4 136 564	2 068 282	100.0
	Primaria Moctezuma Xocoyotzin. Obras de Construcción.	Palenque	0	2 267 121	2 267 079	2 267 079	100.0
	Primaria Moctezuma Xocoyotzin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0	215 684	215 684	215 684	100.0
	Primaria Naciones Unidas. Obras de Construcción.	La Concordia	0	2 367 131	2 367 117	2 367 117	100.0
	Primaria Narciso Mendoza. Obras.	Las Rosas	0	1 490 328	1 490 328	1 490 328	100.0
	Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0	363 516	363 516	363 516	100.0
	Primaria Netzahualcóyotl. Obras de Construcción.	Huixtán	0	3 999 975	3 999 878	3 121 946	100.0
	Primaria Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	Pantepec	0	2 300 716	2 300 681	1 150 340	100.0
	Primaria Nicolás Ruiz. Obras de Construcción.	Nicolás Ruiz	0	1 541 925	1 541 914	770 957	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Chiapilla	0	1 476 955	1 476 895	738 447	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0	1 363 734	1 363 734	1 363 734	100.0
	Primaria Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	5 075 985	5 075 806	5 053 761	100.0
	Primaria Otilio Montaña. Reconstrucción y Equipamiento en la localidad de Tzontalja.	Oxchuc	0	12 511 150	3 750 261	3 750 261	30.0
	Primaria Otilio Montaña. Reconstrucción y Equipamiento en la localidad de Tzontalja. Indirectos para Obra.	Oxchuc	0	215 709	0	0	0
	Primaria Pedro María Anaya. Obras de Construcción.	Larráinzar	0	741 075	741 075	741 075	100.0
	Primaria Plan de Ayutla. Obras de Construcción.	Jitotol	0	1 668 249	1 668 182	590 530	100.0
	Primaria Plan de Ayutla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0	487 121	487 121	487 121	100.0
	Primaria Presidente Juárez. Obras de Construcción.	Bochil	0	543 221	543 221	543 221	100.0
	Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0	3 420 740	3 420 703	1 710 352	100.0
	Primaria Pro Patria. Obras de Construcción.	Copainalá	0	535 746	535 716	110 971	100.0
	Primaria Pro Patria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0	313 773	313 773	313 773	100.0
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Bochil	0	1 231 782	0	0	0
	Primaria Raúl Téllez Chávez. Obras de Construcción.	San Lucas	0	1 975 043	1 975 013	1 870 192	100.0
	Primaria Raza de Bronce. Obras de Construcción.	Zinacantan	0	1 345 622	1 345 603	923 165	100.0
	Primaria Republica de Bolivia. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	2 443 350	2 443 350	2 443 350	100.0
	Primaria Republica de Bolivia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0	288 549	288 549	288 549	100.0
	Primaria Reynaldo Castellanos Castillo. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	2 980 691	2 980 617	2 938 884	100.0
	Primaria Reynaldo Castellanos Castillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	551 180	551 180	551 180	100.0
	Primaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	2 209 353	0	0	0
	Primaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tapachula	0	4 626 343	4 626 211	2 313 105	100.0
	Primaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Catazajá	0	1 134 557	1 134 513	805 997	100.0
	Primaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tzimol	0	2 068 715	2 068 673	1 034 337	100.0
	Primaria Rosario Castellanos. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0	1 839 751	1 839 751	1 839 751	100.0
	Primaria Sabino Fiacro López. Obras de Construcción.	Pantepec	0	1 481 745	1 481 709	740 854	100.0
	Primaria Salvador Díaz Mirón. Obras de Construcción.	Huehuetán	0	698 019	698 019	698 019	100.0
	Primaria Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0	530 033	0	0	0
	Primaria Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 256 762	0	0	0
	Primaria Santos Degollado. Obras de Construcción.	Jitotol	0	701 408	701 408	701 408	100.0
	Primaria Sor Juana Inés De La Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0	268 007	268 007	268 007	100.0
	Primaria Sor Juana Inés De La Cruz. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 887 695	809 590	809 590	42.9
	Primaria Unión y Progreso. Obras de Construcción.	Tonalá	0	1 093 313	1 093 268	546 634	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Altamirano.	Altamirano	0	19 298 998	5 387 887	5 387 887	27.9
	Primaria Valentín Gómez Farías. Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Altamirano. Indirectos para Obra.	Altamirano	0	332 741	0	0	0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	3 573 627	3 573 533	2 854 254	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	1 064 143	1 064 143	1 064 143	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	La Independencia	0	3 392 369	3 392 325	1 696 162	100.0
	Primaria Venustiano Carranza. Obras de Construcción.	San Fernando	0	2 127 579	2 127 579	2 127 579	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, en la Localidad Agua Blanca Serranía.	Palenque	0	13 470 813	13 470 813	13 470 813	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Las Rosas	0	2 399 369	2 399 306	1 573 989	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0	262 822	262 822	262 822	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 219 621	1 219 595	1 219 595	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	El Parral	0	2 101 362	2 101 352	1 050 676	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 7 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Altamirano	0	2 558 383	2 558 362	1 279 181	100.0
	Primaria Xicoténcatl. Obras de Construcción.	Metapa	0	5 216 490	0	0	0
	Secundaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	3 989 332	3 989 277	3 503 105	100.0
	Secundaria General 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Suchiate	0	2 329 165	2 329 165	2 329 165	100.0
	Secundaria General Jorge José Sábines Gutiérrez.	Salto de Agua	0	9 792 955	9 792 955	9 792 955	100.0
	Construcción y equipamiento en la cabecera municipal (Segunda etapa). Obras de Construcción.						
	Secundaria General José Manuel Velasco Siles, Reconstrucción, ampliación y equipamiento en la cabecera municipal de Berriozábal (2da. etapa). Obras de Construcción.	Berriozábal	0	8 547 849	8 547 849	8 547 849	100.0
	Secundaria General Lic. Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 468 034	1 468 034	1 468 034	100.0
	Secundaria General Lic. Salomón González Blanco. Obras de Construcción.	Mazatán	0	450 732	450 732	450 732	100.0
	Secundaria General Moisés Sáenz Garza, Reconstrucción y equipamiento en la cabecera municipal(2da. Etapa). Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	10 201 509	10 201 509	10 201 509	100.0
	Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Ocosingo (2da. Etapa).	Ocosingo	0	19 313 496	5 337 484	5 337 484	27.6
	Secundaria General No. 47 Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Ocosingo (2da. Etapa). Indirectos para Obra.	Ocosingo	0	332 990	0	0	0
	Secundaria General Valentín Gómez Farías, Reconstrucción y equipamiento en la cabecera municipal (5a. Etapa). Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	13 943 399	13 943 399	13 943 399	100.0
	Secundaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 564 416	0	0	0
	Secundaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Jitotol	0	798 649	798 649	63 871	100.0
	Secundaria Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0	787 989	787 955	787 955	100.0
	Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento, Reconstrucción en localidad de Agustín de Iturbide. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	7 695 754	7 695 754	7 695 754	100.0
	Secundaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 626 414	2 626 306	987 687	100.0
	Secundaria Ricardo Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 538 397	2 538 397	2 538 397	100.0
	Secundaria Técnica Industrial No. 148. Reconstrucción, ampliación y equipamiento en la localidad Miguel Utrilla (Los Chorros). Obras de Construcción.	Chenalhó	0	8 325 538	8 325 538	8 325 538	100.0
	Secundaria Técnica No. 003. Reconstrucción y Equipamiento en la cabecera municipal de Tapachula.	Tapachula	0	14 155 998	14 155 998	14 155 998	100.0
	Secundaria Técnica No. 0113. Obras de Construcción.	Nicolás Ruiz	0	4 349 148	4 349 027	2 174 513	100.0
	Secundaria Técnica No. 0132. Obras de Construcción.	Villaflores	0	2 211 500	2 211 500	2 211 500	100.0
	Secundaria Técnica No. 0132. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0	2 123 434	2 123 223	2 123 223	100.0
	Secundaria Técnica No. 051. Reconstrucción, ampliación y equipamiento en la localidad de Raudales Malpaso(2a etapa). Obras de Construcción.	Tecpatán	0	8 276 341	8 276 341	8 276 341	100.0
	Secundaria Técnica No. 119, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Aldama.	Aldama	0	18 201 832	5 761 838	5 744 228	31.7
	Secundaria Técnica No. 119, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la cabecera municipal de Aldama. Indirectos para Obra.	Aldama	0	313 825	0	0	0
	Secundaria Técnica No. 130, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Chacoma, Municipio de Tenejapa. Indirectos para Obra.	Tenejapa	0	247 248	0	0	0
	Secundaria Técnica No. 130, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento en la localidad Chacoma.	Tenejapa	0	14 340 379	7 077 330	7 003 157	49.4
	Secundaria Técnica No. 154. Reconstrucción, ampliación y equipamiento en la localidad Iwiltic. Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0	9 923 980	9 923 980	9 923 980	100.0
	Telesecundaria No. 0013 Joaquín Miguel Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapilla	0	1 327 465	1 327 431	663 715	100.0
	Telesecundaria No. 0043 Motezuma. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0	1 328 600	1 328 574	1 183 930	100.0
	Telesecundaria No. 0057 Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Copainalá	0	1 738 120	1 738 120	1 738 120	100.0
	Telesecundaria No. 0073 Libertad. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	3 190 662	3 190 572	1 021 721	100.0
	Telesecundaria No. 0073 Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0	1 147 130	1 147 130	1 147 130	100.0
	Telesecundaria No. 0093 Juan de Grijalva. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 087 386	2 087 335	595 984	100.0
	Telesecundaria No. 0093 Juan de Grijalva. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	895 366	895 366	895 366	100.0
	Telesecundaria No. 0119 Manuel Larráinzar. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	4 795 668	4 795 587	3 857 279	100.0
	Telesecundaria No. 0125 Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 354 011	1 353 989	676 994	100.0
	Telesecundaria No. 0170 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	1 605 624	0	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 8 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Telesecundaria No. 0186 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	1 634 610	1 634 571	771 621	100.0
	Telesecundaria No. 0186 14 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	91 329	91 329	91 329	100.0
	Telesecundaria No. 0240 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Tonalá	0	1 130 025	1 129 984	564 992	100.0
	Telesecundaria No. 0244. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0	2 869 544	2 851 333	2 035 433	99.4
	Telesecundaria No. 0244. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0	195 560	195 560	195 560	100.0
	Telesecundaria No. 0262. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	4 804 175	4 804 072	4 397 104	100.0
	Telesecundaria No. 0263 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 464 061	3 463 968	3 454 366	100.0
	Telesecundaria No. 0263 Manuel Velasco Suarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 039 931	1 039 931	1 039 931	100.0
	Telesecundaria No. 0268 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	980 056	0	0	0
	Telesecundaria No. 0268 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	872 487	0	0	0
	Telesecundaria No. 0314 Francisco Márquez Paniagua. Obras de Construcción.	Huixtán	0	427 302	427 302	427 302	100.0
	Telesecundaria No. 0314 Francisco Márquez Paniagua. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0	123 018	123 010	123 010	100.0
	Telesecundaria No. 0335 Juan Aldama. Obras de Construcción.	La Libertad	0	1 300 864	1 300 848	885 806	100.0
	Telesecundaria No. 0426 Luis Pasteur. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0	894 081	894 029	127 624	100.0
	Telesecundaria No. 0426 Luis Pasteur. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0	638 782	638 782	638 782	100.0
	Telesecundaria No. 0468 José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	La Libertad	0	2 816 850	2 816 817	2 320 636	100.0
	Telesecundaria No. 0574 Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Tapachula	0	1 178 034	1 177 999	1 167 337	100.0
	Telesecundaria No. 0604 Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tumbalá	0	1 805 249	1 805 142	394 779	100.0
	Telesecundaria No. 0604 Juan Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0	1 015 584	1 015 584	1 015 584	100.0
	Telesecundaria No. 0639 Sor Juan Inés de La Cruz. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0	3 672 262	3 671 977	2 748 216	100.0
	Telesecundaria No. 0666 Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	1 480 527	0	0	0
	Telesecundaria No. 0666 Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	416 383	0	0	0
	Telesecundaria No. 0670 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	853 925	853 925	853 925	100.0
	Telesecundaria No. 0783 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Siltepec	0	7 669 750	7 669 750	7 511 521	100.0
	Telesecundaria No. 0783 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0	394 269	362 013	362 013	91.8
	Telesecundaria No. 0869 Gabino Barrera. Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	1 665 289	1 665 246	832 623	100.0
	Telesecundaria No. 0888 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Catazajá	0	1 665 523	1 665 463	1 068 719	100.0
	Telesecundaria No. 0888 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0	567 202	567 202	567 202	100.0
	Telesecundaria No. 0891. Obras de Construcción.	Osumacinta	0	2 990 096	2 990 017	1 835 493	100.0
	Telesecundaria No. 0891. Mantenimiento y Rehabilitación.	Osumacinta	0	776 275	776 275	776 275	100.0
	Telesecundaria No. 0920 Juan Aldama. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 613 420	1 613 327	1 581 585	100.0
	Telesecundaria No. 0920 Juan Aldama. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	752 601	752 601	752 601	100.0
	Telesecundaria No. 0948 Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Tapachula	0	2 371 695	2 371 649	1 185 825	100.0
	Telesecundaria No. 0955. Obras de Construcción.	Osumacinta	0	1 660 027	1 660 002	106 390	100.0
	Telesecundaria No. 0955. Mantenimiento y Rehabilitación.	Osumacinta	0	1 447 222	1 447 222	1 447 222	100.0
	Telesecundaria No. 0958 Juan Escutia. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	3 784 707	3 784 592	3 592 159	100.0
	Telesecundaria No. 0975 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Motozintla	0	1 831 870	1 831 851	605 224	100.0
	Telesecundaria No. 0975 Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0	621 403	621 403	621 403	100.0
	Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Motozintla	0	945 630	378 922	378 922	40.1
	Telesecundaria No. 1100 Paulo Freire. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0	187 740	187 740	187 740	100.0
	Telesecundaria No. 1153. Obras de Construcción.	Larráinzar	0	4 077 302	4 077 247	4 056 706	100.0
	Telesecundaria No. 1160. Obras de Construcción.	Francisco León	0	2 867 484	2 867 445	1 807 538	100.0
	Telesecundaria No. 1223 Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 843 012	2 842 948	2 842 948	100.0
	Telesecundaria No. 1253 Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0	2 364 183	2 364 156	1 182 078	100.0
	Telesecundaria No. 1265 Diego Rivera. Obras de Construcción.	Teopisca	0	2 409 173	2 409 145	1 204 572	100.0
	Telesecundaria No. 1314 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	3 300 724	3 300 678	3 300 678	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 9 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Telesecundaria No. 1324 Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Sitalá	0	1 619 227	1 619 208	809 604	100.0
	Telesecundaria No. 1336 Juan Rulfo. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 716 984	1 716 963	1 716 963	100.0
	Telesecundaria No. 1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	4 112 054	0	0	0
	Telesecundaria No. 1353 Mario Benedetti. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	3 165 910	0	0	0
	Telesecundaria No. 1361 Mahatma Gandhi. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 879 155	3 879 125	3 861 797	100.0
	Telesecundaria No. 1368 Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Chamula	0	2 089 562	2 089 519	2 089 519	100.0
	Telesecundaria No. 1414. Salomón González Blanco. Obras de Construcción.	Suchiate	0	3 965 079	3 834 233	3 572 390	96.7
	Telesecundaria No. 1414. Salomón González Blanco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0	97 100	97 049	97 049	99.9
	Telesecundaria No. 1425 Independencia Nacional. Obras de Construcción.	Aldama	0	4 806 122	4 806 122	4 806 122	100.0
	Telesecundaria No. 1468 Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 422 990	0	0	0
	Telesecundaria No. 1480 Luis Donald Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0	3 970 500	0	0	0
	Telesecundaria No. 1493 Francisco Ignacio Madero González, Construcción y equipamiento en la localidad Yashanal(2da. etapa). Obras de Construcción.	Tenejapa	0	10 759 729	10 759 729	10 759 729	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 03. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	1 309 359	1 309 275	1 305 649	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 06. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	1 624 449	1 624 319	1 624 319	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 11 Oxchuc. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	2 729 678	2 729 638	1 364 819	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 34 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 106 305	2 106 156	49 240	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 34 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 007 677	2 007 677	2 007 677	100.0
	Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) No. 44 Naltiton. Obras de Construcción.	Chanal	0	1 804 452	1 804 434	902 217	100.0
	Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 24. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	1 901 611	0	0	0
	Telebachillerato No. 115 Eulalio Gutiérrez Ortiz. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	814 262	814 262	814 262	100.0
	Telebachillerato No. 130 Manuel Velasco Suárez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 724 912	1 724 912	1 724 912	100.0
	Preparatoria No. 2 Ocozocoautla. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	3 093 409	0	0	0
	Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez. Obras de Construcción.	Acala	0	1 888 484	0	0	0
	Centro De Atención Múltiple Modalidad Escuela. Obras de Construcción.	Palenque	0	2 366 703	2 366 641	2 363 993	100.0
	Centro De Atención Múltiple Modalidad Escuela. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0	1 366 330	1 366 330	1 366 330	100.0
	Centro de Atención Múltiple No. 29. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	910 966	910 966	910 966	100.0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región I METROPOLITANA. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	Metropolitana	76 799 120	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región IX ISTMO COSTA. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	Istmo – Costa	26 266 408	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	Altos Tsotsil – Tseltal	119 134 242	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región VIII NORTE. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	Norte	15 473 124	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico; con Sostenimiento Estatal y Federal. Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales.	Meseta Comiteca Tojolabal	53 129 599	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	21 272 599	0	0	0	0
	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	96 013 334	118	0	0	0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 194 El Tzay. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	2 705 309	2 705 264	2 705 264	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 10 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 282 Osumacinta. Obras de Construcción.	Osumacinta	0	3 404 953	3 404 769	2 702 385	100.0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No. 311 Tentic. Obras de Construcción.	Chamula	0	7 662 492	7 518 017	5 942 188	98.1
	Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	197 515	197 515	197 515	100.0
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	5 112 059	0	0	0
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	317 934	0	0	0
	Instituto Tecnológico de Comitán. 2da. Etapa del Centro de Computo. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	13 624 612	13 622 952	8 663 845	100.0
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 1a. Etapa del edificio 2 (Tipo H), en la Sede Huixtla (Continuación). Obras de Construcción.	Huixtla	0	10 901 024	10 901 024	9 068 741	100.0
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 2a. Etapa para la sede Villa Corzo. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0	15 000 000	13 875 022	11 326 601	92.5
<b>007</b>	<b>Programa Rehabilitación de Espacios Educativos</b>		<b>0</b>	<b>100 436 476</b>	<b>87 563 951</b>	<b>75 279 942</b>	<b>87.2</b>
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	202 039	0	0	0
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	361 357	0	0	0
	Jardín de Niños Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Soyaló	0	250 315	250 315	250 315	100.0
	Jardín de Niños Ángel Albino Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Soyaló	0	1 669 132	1 669 069	1 659 043	100.0
	Jardín de Niños Bruno Traven. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	783 274	783 274	783 274	100.0
	Jardín de Niños Edrulfo Escandón Argüello. Obras de Construcción.	Arriaga	0	10 785	10 785	10 785	100.0
	Jardín de Niños Edrulfo Escandón Argüello. Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0	512 199	512 166	250 690	100.0
	Jardín de Niños Francisco Villa. Obras de Construcción.	Reforma	0	10 785	10 785	10 785	100.0
	Jardín de Niños Francisco Villa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0	914 122	914 079	672 527	100.0
	Jardín de Niños Fray Matías De Córdoba Y Ordoñez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	752 771	752 771	752 771	100.0
	Jardín de Niños Fray Matías De Córdoba Y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	1 216 697	231 942	231 942	19.1
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	San Lucas	0	40 353	40 353	40 353	100.0
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0	518 127	518 104	518 104	100.0
	Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz. Obras de Construcción.	El Parral	0	505 893	505 893	505 893	100.0
	Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Parral	0	507 627	507 584	846	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Francisco León	0	305 451	305 451	305 451	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0	530 874	530 839	321 310	100.0
	Jardín de Niños Josefina Ramos del Río. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	11 124	11 124	11 124	100.0
	Jardín de Niños Josefina Ramos del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	1 921 130	1 921 031	954 953	100.0
	Jardín de Niños Julián Grajales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0	109 200	109 200	104 262	100.0
	Jardín de Niños Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0	315 904	315 904	315 904	100.0
	Jardín de Niños María Antonieta Hernández Chambe. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	125 969	125 969	125 969	100.0
	Jardín de Niños María Antonieta Hernández Chambe. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	682 518	678 429	678 429	99.4
	Jardín de Niños Mariano Arista. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0	411 865	411 865	411 865	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	967 452	967 452	967 452	100.0
	Jardín de Niños Pablo Neruda. Obras de Construcción.	Ixtapa	0	122 419	122 419	122 419	100.0
	Jardín de Niños Pablo Neruda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0	266 304	266 302	258 120	100.0
	Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa. Obras de Construcción.	Pantepec	0	11 124	11 124	11 124	100.0
	Jardín de Niños Rafael Pascacio Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pantepec	0	547 958	547 950	268 413	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0	397 860	397 860	397 860	100.0
	Jardín de Niños Rosario María Gutiérrez Eskildsen. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	237 640	237 640	237 640	100.0
	Jardín de Niños Rosario María Gutiérrez Eskildsen. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	641 373	641 355	631 296	100.0
	Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Copainalá	0	129 426	129 426	129 426	100.0
	Jardín de Niños Rosaura Zapata Cano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0	489 177	489 165	461 854	100.0
	Jardín de Niños Tláloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	11 123	0	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Página 11 de 12

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Tlálóc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	341 484	0	0	0
	Jardín de Niños Tlálóc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	34 155	0	0	0
	Primaria 22 De Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	90 972	90 972	90 972	100.0
	Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Construcción.	San Fernando	0	345 120	345 120	345 120	100.0
	Primaria Artículo Tercero Constitucional. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0	822 816	822 762	816 126	100.0
	Primaria Benjamín Franklin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	500 367	500 367	500 367	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	75 228	75 228	75 228	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0	1 187 985	1 187 933	1 008 202	100.0
	Primaria David Gómez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	579 359	579 359	579 359	100.0
	Primaria David Gómez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 813 743	2 813 676	2 311 713	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Aldama	0	11 124	11 124	11 124	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0	1 230 652	1 230 606	609 741	100.0
	Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 267 255	2 267 255	2 267 255	100.0
	Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 722 515	2 722 395	1 001 272	100.0
	Primaria General Lázaro Cárdenas Del Rio. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	305 083	305 083	305 083	100.0
	Primaria General Lázaro Cárdenas Del Rio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0	984 803	984 770	662 084	100.0
	Primaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Jitotol	0	1 050 117	1 050 117	1 050 117	100.0
	Primaria Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0	2 502 918	2 502 770	2 502 770	100.0
	Primaria Juan de La Barrera. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	477 282	477 282	477 282	100.0
	Primaria Juan de La Barrera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 020 862	2 020 826	771 772	100.0
	Primaria Juan Escutia. Obras de Construcción.	Escuintla	0	795 483	795 483	795 483	100.0
	Primaria Juan Escutia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0	867 995	867 934	36 226	100.0
	Primaria Leonardo Bravo. Obras de Construcción.	Bochil	0	397 387	397 387	397 387	100.0
	Primaria Leonardo Bravo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	563 633	563 609	556 827	100.0
	Primaria Libertad de Imprenta. Obras de Construcción.	Totolapa	0	917 413	917 413	917 413	100.0
	Primaria Libertad de Imprenta. Mantenimiento y Rehabilitación.	Totolapa	0	1 124 068	1 124 034	231 797	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Siltepec	0	312 510	312 510	312 510	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0	2 056 460	2 056 446	2 041 443	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	600 354	600 354	600 354	100.0
	Primaria Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0	1 124 268	1 124 249	1 124 249	100.0
	Primaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Suchiapa	0	2 289 525	2 289 525	2 289 525	100.0
	Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0	2 402 749	2 402 614	2 084 138	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	1 087 556	1 087 556	1 087 556	100.0
	Secundaria Amado Nervo. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	11 124	11 124	11 124	100.0
	Secundaria Amado Nervo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0	1 526 644	1 526 616	1 281 410	100.0
	Secundaria del Estado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	211 200	211 200	211 200	100.0
	Secundaria General Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0	1 263 224	1 263 224	1 263 224	100.0
	Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	569 912	569 912	569 912	100.0
	Secundaria Jacobo Pimentel Sarmiento. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0	1 820 192	1 820 088	625 088	100.0
	Secundaria Juan Sabinés Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	4 799 037	4 798 801	4 764 516	100.0
	Secundaria Técnica No. 006 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0	10 785	0	0	0
	Secundaria Técnica No. 006 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0	2 265 114	0	0	0
	Telesecundaria No. 0121 Romeo Rincón Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 085 288	1 085 288	1 085 288	100.0
	Telesecundaria No. 0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	173 208	0	0	0
	Telesecundaria No. 0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0	1 463 574	0	0	0
	Telesecundaria No. 0474 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0	647 042	647 042	647 042	100.0
	Telesecundaria No. 0474 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0	1 580 149	1 580 119	1 529 587	100.0
	Telesecundaria No. 0614 Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	147 004	147 004	147 004	100.0
	Telesecundaria No. 0614 Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0	1 002 464	1 002 452	1 002 452	100.0
	Telesecundaria No. 0640 Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	470 676	470 676	470 676	100.0
	Telesecundaria No. 0640 Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0	1 067 739	1 067 733	298 528	100.0
	Telesecundaria No. 0667 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	219 207	219 207	219 207	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Telesecundaria No. 0667 Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0	1 607 210	1 607 124	1 594 719	100.0
	Telesecundaria No. 0714 David Gemayel Ruiz Estudillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0	1 582 633	1 582 633	1 582 633	100.0
	Telesecundaria No. 0985 Agustín Yáñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0	1 359 026	1 359 026	679 513	100.0
	Telesecundaria No. 1327 Rodolfo Neri Vela. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0	490 852	490 832	490 832	100.0
	Preparatoria Jorge H. Bedwell. Obras de Construcción.	Arriaga	0	1 667 428	334 189	334 189	20.0
	Preparatoria Jorge H. Bedwell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0	999 013	999 013	999 013	100.0
	Colegio de la Frontera Sur. Remodelación y equipamiento y creación del centro multidisciplinario de salud pública y negocios internacionales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0	18 502 124	12 816 370	12 719 667	69.3
	Universidad Tecnológica de la Selva, Mantenimiento y obra exterior. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	2 500 000	2 499 900	2 490 425	100.0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
					607 197 861.00	1 456 662 582.64	1 227 681 832.01						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 879.95	1 552 879.95	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
<b>JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA</b> Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943.24	1 363 943.24	Tonalá	Tonalá	43	40	83
<b>JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN</b> Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 445.57	655 445.57	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45	36	81
<b>JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA</b> Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893.14	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
<b>JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389.25	1 623 389.25	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
<b>JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 792.50	586 792.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581.25	1 100 581.25	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131
<b>JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 729.83	514 729.83	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40
<b>JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA</b> Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 329.96	72 329.96	Tonalá	Tonalá	78	57	135
<b>JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572.03	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
<b>JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 256.72	771 256.72	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	59	52	111
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA</b> Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 864.58	411 864.58	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33
<b>JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904.01	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
<b>JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274.00	783 274.00	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860.42	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78
<b>JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA</b> rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 373 459.51	1 373 459.51	Huixtla	Huixtla	72	94	166
<b>JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA</b> construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509.05	453 509.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103
<b>JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 149.73	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13
<b>CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29</b> Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	910 965.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	967 452.25	967 452.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO</b> construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644.35	920 644.35	Tonalá	Tonalá	16	21	37
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 239 666.10	2 239 666.10	Pichucalco	Napana	18	12	30
<b>JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC</b> Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 845 098.27	1 845 098.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA</b> Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	739 797.18	739 797.18	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
<b>JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	761 600.18	761 600.18	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
<b>JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, instalación eléctrica, acabado y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 541 259.55	2 541 259.55	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARTI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 228 349.32	2 228 349.32	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, sanitario rurales y obra exterior (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 179 426.56	2 179 426.56	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
<b>JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 834 224.61	1 834 160.84	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 238 140.53	2 238 106.13	Oxchuc	Tolbiljá	33	37	70
<b>JARDÍN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de letrinas y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, barda perimetral, andadores, muro de contención de mampostería, barda sobre muro de contención, desmantelamiento de bebedero, demolición de piedra, sustitución de plaza cívica y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 871 270.78	2 871 253.48	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacuti)	24	27	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS 21 DE MARZO</b> Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y sustitución de barda perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 336 240.35	1 336 219.42	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	95	85	180
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA</b> Construcción de 1 aula usaer, 1 aula de usos múltiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	884 756.37	858 765.71	Tecpatán	Tecpatán	42	50	92
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), y obra exterior (plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y rehabilitación de acceso)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	808 486.89	804 397.59	Ocozocoautla de Espinosa	CNC	44	37	81

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA</b> Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cercado perimetral, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, rehabilitación de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 733 033.03	3 732 970.58	Palenque	Palenque	22	29	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de enmallado perimetral, demolición de asta banderas y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 770 089.87	2 770 001.78	El Bosque	Álvaro Obregón	50	56	106
<b>JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 242 777.54	2 242 680.98	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	32	42	74
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 104 743.26	1 104 720.56	Chenalhó	Yaxgemel Unión	28	17	45
<b>JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 451 739.12	1 451 710.08	Chilón	Amaytic	15	11	26
<b>JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, bodega, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera, demolición de techado, desmontaje de enmallado, plaza cívica, barda perimetral, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 747 153.23	3 747 083.10	Suchiate	Cauhtémoc	20	23	43
<b>JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO</b> Obra exterior (muro de contención, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	681 308.81	681 297.64	El Bosque	San Antonio el Brillante	28	15	43
<b>JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores, plaza cívica, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 002 382.73	2 002 368.50	Tenejapa	Kulaktik	39	43	82
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 759 249.11	2 759 164.05	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	44	56	100
<b>JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MOGUEL</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, canal pluvial, demolición de sistema, demolición de acceso y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 781 951.39	2 781 835.46	Ocozocoautla de Espinosa	Alfonso Moguel	21	25	46
<b>JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio estructura karibeña, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, barandal, muro de contención, acceso principal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 433 826.27	3 433 760.13	Oxchuc	Guadalupe Bacja	62	58	120

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a y b (preliminares y instalación eléctrica), obra exterior (demolición de letrinas, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 476.65	966 456.92	Mitontic	Titaltetic	50	43	93	
<b>JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y d (preliminares, herrería y acabados), demolición de cocina, bodega y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 234 694.82	2 234 624.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	108	223	
<b>JARDÍN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, desmontaje de enmallado perimetral, barda perimetral, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 635 338.98	2 635 276.43	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	22	24	46	
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 475 647.57	1 475 599.35	Acapetahua	Acapetahua	73	80	153	
<b>JARIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, albañilería, acabados), demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 490 938.49	3 490 882.14	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	68	90	158	
<b>JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL</b> Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	558 480.69	558 456.79	San Lucas	San Lucas	22	34	56	
<b>JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, muros de contención de concreto, escalones, barandal y desmantelamiento de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 437 582.44	2 437 471.45	Linda Vista	Linda Vista	28	21	49	
<b>JARDÍN DE NIÑOS NUEVA AMERICA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 656 477.77	1 656 407.12	Huixtla	Nueva América	17	20	37	
<b>JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de galera, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	926 059.20	926 031.60	Simojovel	Simojovel de Allende	56	53	109	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), b (preliminares y acabados), c (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (rehabilitación de red eléctrica, rehabilitación de cisterna, rehabilitación de caseta de gas, rehabilitación de firme en acceso, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 919 446.90	1 919 383.65	Soyaló	Soyaló	39	32	71	
<b>JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL</b> Construcción de 1 aula didáctica, bodega, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 505 045.24	1 504 992.59	Suchiate	Jesús	24	26	50	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de andador, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	879 012.96	878 994.62	Ocozacoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	12	16	28	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	752 344.19	752 328.77	Simojovel	Zacatón Santa Teresa	16	14	30
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	520 055.89	506 909.66	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	10	12	22
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio de 2 aulas y edificio atípico comedor, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y techado, señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 208 699.65	2 208 611.32	Huitiupán	Huitiupán	57	60	117
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI</b> Construcción de 1 aula didáctica, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	512 793.38	512 771.60	Catazajá	Catazajá	68	69	137
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSE ANTONIO PAOLI BOLIO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 948 885.13	1 948 828.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	79	167
<b>JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE</b> Rehabilitación de edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red hidrosanitaria exterior, muro de concreto, sustitución de cercado perimetral y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	836 324.34	836 289.40	Francisco León	Vicente Guerrero	20	17	37
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	930 142.57	930 110.53	Ixtapa	Telesitaquín	25	13	38
<b>JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA SILES DE VELASCO SUAREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	903 128.89	903 114.08	Acala	Acala	69	63	132
<b>JARDÍN DE NIÑOS LUDWIN VAN BETHOVEN</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 231 983.99	1 231 952.69	Soyaló	Francisco Sarabia	32	20	52
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIO ARAUJO RODRIGUEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 491 077.05	1 491 029.63	Acala	El Rosarito	7	5	12
<b>JARDÍN DE NIÑOS BONAMPAK</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 838 617.83	1 838 580.59	Catazajá	Agua Fria	20	26	46
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHEMOC ZEBADUA SOLIS</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de chapoteadero y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	480 428.80	480 409.13	Jiquipilas	Jiquipilas	55	50	105
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), b, c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (herrería instalación eléctrica y acabados), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	618 603.05	618 591.47	Copainalá	Benito Juárez	42	33	75
<b>JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (muro de contención de mampostería y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	388 723.02	388 720.43	Ixtapa	Lindavista	6	4	10
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 571 647.89	1 571 600.87	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	36	26	62

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 089 441.58	2 089 346.25	Tapihula	Tapihula	88	90	178
<b>JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, escaleras, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 622 677.65	2 622 657.24	Chamula	Santa Ana	74	55	129
<b>JARDIN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios b, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares y acabados), demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de acometida, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 193 219.03	3 193 168.86	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	74	55	129
<b>JADIN DE NIÑOS LEONA VICARIO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 746 450.79	1 746 409.67	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	17	11	28
<b>JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCACIO GAMBOA</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	559 081.66	559 073.71	Pantepec	Pantepec	38	31	69
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), d (preliminares y acabados), e (preliminares y albañilería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	924 906.89	924 863.53	Reforma	Reforma	74	64	138
<b>JARDIN DE NIÑOS JULIAN GRAJALES</b> Rehabilitación de edificios a, d y e (preliminares y acabados)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	109 199.79	109 199.79	Villaflores	Villaflores	92	84	176
<b>JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO</b> Rehabilitación de los edificios a, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), f (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 932 254.12	1 932 154.57	Pichucalco	Pichucalco	108	100	208
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 519.82	1 013 477.49	El Parral	El Parral	63	69	132
<b>JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRO</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 379 768.11	1 379 729.21	La Concordia	Nuevo Paraíso	22	29	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares y acabados), demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muros de contención, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 850 002.54	1 849 934.89	Mitontic	Mitontic	28	25	53
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 162 413.14	2 161 188.52	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	20	20	40
<b>JARDÍN DE NIÑOS EDRULFO ESCANDON ARGÜELLO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, instalación eléctrica y acabados), b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), c (preliminares, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y e (preliminares, cimentación y acabados), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	522 984.24	522 950.66	Arriaga	Arriaga	28	26	54
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	966 596.75	483 295.57	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA</b> Construcción de un aula de usos múltiples, cocina, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.24	6.00	0.00	3 396 788.18	1 698 351.84	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 894 397.58	1 447 191.90	Suchiate	20 de Noviembre	7	16	23
<b>JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 059 419.81	0.00	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32
<b>JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ</b> Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, andadores, escalones, muro de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 419 617.59	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 845 918.78	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de sanitarios rurales , rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 236 678.76	0.00	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 135 220.36	0.00	Chamula	Bautista Chico	50	46	96
<b>JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA</b> Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 535 354.67	0.00	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22
<b>JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO</b> Construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	887 905.61	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71
<b>JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE</b> Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, muro de acometida y señalización)	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 700 097.09	0.00	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84
<b>JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA</b> Construcción 1 aula usaer, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, insta, eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, sustitución de barda perimetral, demolición de templete y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 221 596.44	0.00	Bochil	Bochil	135	143	278
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior	Rehabilitación	3.00	3.00	0.18	6.00	0.00	1 969 468.00	984 713.24	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193
<b>JARDÍN DE NIÑOS TLALOC</b> Rehabilitación de los edificios b, c y d ( preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	386 762.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157
<b>JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	563 395.95	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76
<b>PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET</b> Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 031 113.29	3 031 113.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
<b>PRIMARIA LEONA VICARIO</b> Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 604 757.22	1 604 757.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO</b>														
Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	450 732.28	450 732.28	Mazatán	Mazatán	95	99	194	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC</b>														
Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metro Cuadrado	2639.49	2639.49	2,639.49	100.00	0.00	9 923 979.79	9 923 979.78	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO</b>														
Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral	Metro Cuadrado	2426.82	2426.82	2,426.82	100.00	0.00	8 325 538.02	8 325 538.02	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313	
<b>TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS</b>														
Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 085 287.99	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542	
<b>PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO</b>														
construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408.04	701 408.04	Jitotol	Matasano	27	25	52	
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b>														
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	564 628.29	564 628.29	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88	
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b>														
Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498.31	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350	
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980.17	1 688 980.17	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130	
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b>														
Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 575.76	1 492 575.76	Pichucalco	Tectuapan	53	56	109	
<b>PRIMARIA AÑO DE JUAREZ</b>														
Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463.34	1 721 463.34	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563	
<b>PRIMARIA NARCISO MENDOZA</b>														
Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (instalación eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 853 843.83	1 853 843.83	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138	
<b>PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ</b>														
Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027.49	1 023 027.49	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549	
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 364 772.22	3 364 772.22	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152	
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ</b>														
Construcción 2 aulas, servicios sanitario, rehabilitación edificio e, f y g (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado dos y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 609 718.80	4 609 718.80	Suchiate	Cauhtémoc	72	75	147	
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326.23	3 806 326.23	Juárez	Juárez	70	72	142	
<b>PRIMARIA JUAN ALDAMA</b>														
Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 953 742.74	1 953 742.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462	
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b>														
Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 578.63	2 127 578.63	San Fernando	Monterrey	47	52	99	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721.19	2 292 721.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
<b>PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN</b> Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación edificio b (preliminares, herrería, albañil, cancelería, instalación eléctrica, cerrajería y acaba), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado y cerrajería y d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, acabado, cerrajería)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 274 108.61	2 274 108.61	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS</b> Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 750.59	1 839 750.59	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitario, rehabilitación de edificio b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 363 734.31	1 363 734.31	Chicomuselo	La Zacuapla	41	48	89
<b>PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA</b> Construcción de 3 aulas didáctica, sanitario rural rehabilitación de edificio a y c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 731 898.73	2 731 898.73	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
<b>PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 643 695.73	2 643 695.73	Chamula	Santa Ana	114	114	228
<b>PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a, b y c" (preliminar, cancelería, herrería, instalación eléctrica, cab y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 400 954.81	2 400 954.81	Acapetahua	Soconusco	112	110	222
<b>PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 241 343.32	1 241 343.32	Acapetahua	Colombia	32	29	61
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador res y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 344 322.72	1 344 322.72	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
<b>PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA</b> Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075.29	741 075.29	Larráinzar	Kaomtealhumuc	16	26	42
<b>PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN</b> Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	500 366.72	500 366.72	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	316 395 368.00	403 162 978.00	403 162 978.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	76 799 119.77	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	26 266 408.05	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL</b> Corresponde a una previsión	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	53 129 598.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE</b> Corresponde a una previsión	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00	15 473 124.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00	119 134 242.19	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA CUAUHEMOC</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 098 299.56	2 098 209.00	Chamula	Jtzav	15	22	37
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica, andadores y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 377 115.91	1 377 094.49	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 976 687.62	1 976 650.78	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, señalización) y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería y andadores)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 815 406.50	1 815 369.43	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
<b>PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 231 213.82	1 231 191.87	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 050 981.58	1 050 960.89	Teopisca	Nazareth	33	30	63
<b>PRIMARIA LIBERACIÓN</b> Construcción de dirección, rehabilitación de edificio e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 076.86	1 607 049.26	Zinacantán	Shulvo	75	73	148
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE</b> Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didáctica	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	2,380.25	100.00	0.00	13 470 812.63	13 470 812.63	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	29	29	58
<b>PRIMARIA AMALIA FLORES VERA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 337 978.24	1 337 936.51	Chicomuselo	La Esperanza	19	15	34
<b>PRIMARIA NACIONES UNIDAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 367 130.92	2 367 116.54	La Concordia	San Nicolás	42	43	85
<b>PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 792 602.12	2 792 528.20	Ocosingo	Veinte de Noviembre	37	37	74
<b>PRIMARIA CUITLAHUAC</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 895 198.38	2 845 474.84	Ocosingo	El Chamizal	67	72	139
<b>PRIMARIA GUILLERMO PRIETO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 853 258.35	1 853 242.33	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	27	24	51
<b>PRIMARIA MANUEL BERNAL</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 360 844.06	1 360 833.92	Ocozacoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	69	47	116

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 482 804.86	2 482 763.66	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	32	36	68	
<b>PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO</b> Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 075 985.33	5 075 805.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	266	550	
<b>PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, escalones, sustitución de muro de contención, muro gavión y dren pluvial)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 577 316.58	4 576 970.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140	145	285	
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 4 aulas didáctica, demolición de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 826 231.28	1 826 196.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	128	275	
<b>PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS</b> Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior y muro de contención)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acala	Acala	128	139	267	
<b>PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica y demolición de firme de concreto)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 442 286.84	1 436 001.66	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	65	63	128	
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Rehabilitación de los edificios a, b, e, f, g, h, i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 553 034.91	3 552 886.64	Jitotol	Las Maravillas	287	281	568	
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (construcción de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 368 969.78	2 368 956.05	Siltepec	La Soledad	118	97	215	
<b>PRIMARIA ANGEL M CORZO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 449 611.37	2 449 541.29	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	52	62	114	
<b>PRIMARIA AQUILES SERDAN</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, escalones, sustitución de enmallado perimetral, plataforma, demolición de galeras y letrina, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 773 626.19	2 773 568.96	Huitiupán	Cacateal Pital	29	42	71	
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme en cancha y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 219 621.05	1 219 594.57	Frontera Comalapa	La Sabinada	61	55	116	
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 311 526.00	4 311 486.14	Chamula	Yaalhichin	42	26	68	
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, l, m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y n (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), demolición de los edificios j, k y l, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, barda perimetral, área comedores, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 637 769.46	4 637 675.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	190	169	359	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, instalación eléctrica y acabados), g (preliminares y acabados) y h (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios a, b, c, d, f, i, j y k, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 656 685.92	4 656 535.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	181	333
<b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampas de acceso, muro de contención, escaleras, sustitución de barda perimetral, sustitución de cache de usos múltiples, sustitución de acceso principal, demolición de andadores y escalones, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	12 858 822.21	11 047 484.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería y señalización), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 724 621.46	1 724 602.55	Chenalhó	Yaxgemel Unión	44	45	89
<b>PRIMARIA 21 DE MARZO</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, demolición de galera, demolición firme y castillo de concreto, andadores y señalización)	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 001 340.62	3 001 287.09	Chalchihuitán	Jolintonc	121	142	263
<b>PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 421 447.63	2 421 332.40	Pichucalco	Viejo Nicapa	40	53	93
<b>PRIMARIA 12 DE OCTUBRE</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 272 659.62	1 272 638.77	Las Rosas	San Mateo	28	19	47
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 480 080.44	4 479 940.35	Oxchuc	Guadalupe Bacja	91	104	195
<b>PRIMARIA CARRILLO PUERTO</b> Construcción de 4 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 497 162.81	3 497 047.02	Venustiano Carranza	El Puerto	106	107	213
<b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	794 881.59	794 872.10	Villa Comaltitlán	Marcos López Hernández	15	17	32
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 074 868.60	3 074 802.57	Chamula	Romerillo	166	176	342
<b>PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA</b> Construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto, área de comedores, barandal, barda perimetral, acceso, rampas y andadores, señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.65	30.41	0.00	11 459 638.99	5 357 381.23	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
<b>PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL</b> Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 167 936.17	1 167 881.62	San Fernando	El Carmelo	46	52	98

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de los edificios a, b, d, e, f, g y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, andadores, desmantelamiento de malla, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 989 769.75	4 989 649.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	226	233	459
<b>PRIMARIA LEONARDO BRAVO</b> Construcción de sanitario rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de servicios sanitarios y baños ecológicos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	961 019.90	960 996.04	Bochil	El Amate	54	53	107
<b>PRIMARIA GENERAL CESAR A LARA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, instalación hidrosanitaria, muebles y accesorios), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 053 587.32	4 053 454.60	Ixtacomitán	Ixtacomitán	89	79	168
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 198 049.55	3 198 018.65	Chamula	Las Ollas	148	128	276
<b>PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, enmallado perimetral, acceso principal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 999 975.45	3 999 878.38	Huixtán	Monte Bonito	41	43	84
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 707 957.58	1 595 740.70	Teopisca	San Antonio Sibacaj	27	32	59
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 395 106.38	1 395 052.12	Huixtán	Nueva Generación Emiliano Zapata	27	31	58
<b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios c y d (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, sustitución de cercado perimetral, construcción de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 778 777.17	2 778 652.99	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	83	66	149
<b>PRIMARIA REYNALDO CASTELLANOS CASTILLO</b> Construcción 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios f, g y i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de los edificios e y i, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 531 870.56	3 531 796.50	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	211	198	409
<b>PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 042.90	1 975 012.82	San Lucas	Francisco Villa	82	75	157
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 662 190.71	2 662 127.71	Las Rosas	San Antonio el Paraje	26	31	57
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS</b> Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios(planta baja edificio c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio)	Metro Cuadrado	2323.69	2323.69	0.00	0.00	0.00	15 207 551.73	4 484 938.98	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA LIBERTAD DE IMPRENTA</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a, c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 041 481.90	2 041 447.40	Totalapa	Ponciano Arriaga	44	65	109
<b>PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificio a, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, barda sobre muro de mampostería, demolición de andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 692 274.58	4 692 139.69	Suchiapa	Pacú	160	190	350
<b>PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y d (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios b, c, f y dirección de estructura atípica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de barda, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 902 100.25	4 901 992.30	Villa Comaltilán	Zacualpa	85	116	201
<b>PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 325 813.60	1 325 787.37	Francisco León	San Pablo Tumbac	14	18	32
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 4 aulas didácticas ,servicios sanitarios, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de andadores, sustitución de asta bandera, escaleras de acceso, escalones y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 626 342.60	4 626 210.78	Tapachula	Montenegro	132	133	265
<b>PRIMARIA FRANCISCO J GRAJALES</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 298 851.97	2 298 765.05	Catazajá	Ignacio Zaragoza	37	35	72
<b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	659 203.83	659 189.24	Francisco León	Paraíso	6	11	17
<b>PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, e y f (preliminares y acabados), obra exterior (res eléctrica, andador, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 250 484.04	1 250 405.75	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	96	108	204
<b>PRIMARIA LA CONSTITUCION</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 089.45	1 975 036.10	Ixtapa	El Limón	15	15	30
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 134 556.68	1 134 513.15	Catazajá	Cauquemec Quemado	28	22	50
<b>PRIMARIA PRO PATRIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados) demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	849 518.80	849 488.66	Copainalá	José María Morelos y Pavón	24	23	47
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 371 532.67	1 371 462.17	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	119	154	273
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios d y e, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 548 338.50	1 548 267.60	Acala	Acala	203	162	365

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 16 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA LEONA VICARIO</b> Construcción de dirección, cocina y aula de usos múltiples, demolición de los edificios b, c y adosamiento en edificio c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muro de contención de mampostería, demolición de murete de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 436 959.99	2 436 874.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	69	141
<b>PRIMARIA CUAUHEMOC</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso y rehabilitación de asta bandera)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 263 213.20	1 263 161.03	Villa Comaltilán	Villa Comaltilán	58	54	112
<b>PRIMARIA JUAN ESCUTIA</b> Rehabilitación de los edificios a, h, (preliminares, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), f (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, enmallado perimetral, asta bandera y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 663 477.12	1 663 416.72	Escuintla	Nuevo Llano Grande	62	69	131
<b>PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Rehabilitación de los edificios a, b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de acceso principales y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 289 886.01	1 289 853.11	Jiquipilas	Chiapas Nuevo	40	46	86
<b>PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA</b> Rehabilitación de los edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), e (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (sustitución de barda perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 498 143.40	2 498 107.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	331	342	673
<b>PRIMARIA CRESCENCIO ROSAS</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 511 600.35	1 511 565.82	Maravilla Tenejapa	San Vicente	23	19	42
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio e y f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, portón de acceso y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 476 955.35	1 476 894.58	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	74	53	127
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 733 512.18	2 733 422.70	Huehuetán	San José el Amate	81	71	152
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 150 465.04	1 150 440.86	Huixtán	Carmen Yalchuch	162	150	312
<b>PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 009 738.49	3 009 688.06	La Concordia	Guadalupe Victoria	60	93	153
<b>PRIMARIA SABINO FIACRO LOPEZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 481 744.94	1 481 708.70	Pantepec	Pantepec	131	154	285
<b>PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de malla ciclón, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 181 021.60	3 180 962.53	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	134	160	294
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 039 957.41	2 039 898.94	Tuzantán	El Tarral	57	71	128
<b>PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 049 522.86	1 049 479.18	Tzimol	Ochusjob	80	66	146

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, señalización, rampas y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 068 715.09	2 068 673.02	Tzimol	Tzimol	66	50	116
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 022 317.47	1 022 289.16	Bochil	Bochil	27	20	47
<b>PRIMARIA CUAUHTEMOC</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares y acabados), demolición de aula karibeña y comedor-bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de bebedero y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 872 261.30	1 872 197.16	Chilón	Bachajón	86	89	175
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 101 361.87	2 101 351.75	El Parral	Jericó (Porvenir)	153	142	295
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 136 585.96	4 136 563.55	Huixtán	San Gregorio de las Casas	86	102	188
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de sanitarios rurales, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	959 249.89	959 227.84	La Concordia	San Francisco	17	17	34
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 392 368.83	3 392 324.60	La Independencia	Buenavista	112	117	229
<b>PRIMARIA PRIMERO DE MAYO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificios c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 420 739.79	3 420 703.10	La Trinitaria	La Esperanza	167	178	345
<b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 300 715.73	2 300 680.96	Pantepec	El Carrizal	55	59	114
<b>PRIMARIA LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 440 893.38	3 440 818.56	Suchiate	Brisas del Mar	29	32	61
<b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 763 618.35	2 763 528.51	Suchiate	Jesús	64	69	133
<b>PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 380 926.82	3 380 820.34	Frontera Comalapa	La Reforma	47	45	92
<b>PRIMARIA DAVID GOMEZ</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 393 101.77	3 393 034.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	242	232	474
<b>PRIMARIA 5 DE MAYO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, barda perimetral, acceso principal, demolición de firme, demolición de barda mixta, demolición de acceso, demolición de muro de acometida y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 823 818.90	2 823 752.05	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	160	145	305
<b>PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 233 231.81	3 233 179.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185	141	326

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 18 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA MARIA GUTIÉRREZ CARBAJAL</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, telefonía y computo, señalización, protección civil, mobiliario y equipo) y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, firme de concreto, y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 192 667.80	1 192 656.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	214	241	455
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d (adosamiento) y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 558 383.06	2 558 361.76	Altamirano	Altamirano	151	153	304
<b>PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 346 902.31	2 346 707.89	Catazajá	Catazajá	100	105	205
<b>PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 428 126.48	1 428 052.07	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	26	25	51
<b>PRIMARIA NICOLAS RUIZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio k y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 541 925.19	1 541 914.25	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	269	212	481
<b>PRIMARIA ABRAHAM AGUILAR</b> Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 147 424.41	2 147 422.19	Huixtán	San José la Nueva	52	41	93
<b>PRIMARIA FRANSISCO VILLA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 379 874.82	1 379 858.08	Ocosingo	Ocosingo	132	156	288
<b>PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 674 809.56	3 674 704.97	Jiquipilas	José María Pino Suárez	143	137	280
<b>PRIMARIA PLAN DE AYUTLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, malla ciclón, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 155 370.55	2 155 303.13	Jitotol	Rubén Jaramillo	48	48	96
<b>PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de karibeña y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de muro de mampostería, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de escalones, sustitución de plaza cívica, demolición de acceso secundario, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 530 594.66	3 530 517.13	Santiago el Pinar	Choyo	88	87	175
<b>PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, cocina, rehabilitación de los edificios b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 761 875.84	4 761 774.38	Suchiate	El Campito	96	97	193
<b>PRIMARIA UNION Y PROGRESO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 093 312.63	1 093 268.37	Tonalá	Cabeza de Toro	150	123	273
<b>PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 431 118.93	2 431 083.20	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	54	39	93
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	645 891.71	645 874.11	Aldama	Chayomte	18	18	36

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 19 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 241 775.41	1 241 729.56	Aldama	Aldama	208	203	411	
<b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 164 153.97	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232	
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 896 575.89	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	336	319	655	
<b>PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, muro de contención de mampostería, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 970 969.40	0.00	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56	
<b>PRIMARIA XICOTENCATL</b> Construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 216 489.85	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	77	82	159	
<b>PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 895 964.62	1 447 921.40	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97	
<b>PRIMARIA IGNACIO AYALA</b> Construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4 658 003.20	2 328 936.45	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346	
<b>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios, obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 553 195.33	1 276 585.87	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106	
<b>PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 744 901.71	872 405.01	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79	
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 149 074.40	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263	
<b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.48	8.00	0.00	2 155 701.46	1 077 596.64	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28	
<b>PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 758 202.28	0.00	Larráinzar	Bachén	23	22	45	
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 420 013.27	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150	
<b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 209 352.66	0.00	Acapetahua	El Madronal	39	29	68	
<b>PRIMARIA 5 DE FEBRERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 103 084.50	0.00	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 20 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 925 917.28	0.00	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	3 125 117.59	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, plaza cívica, demolición de andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 214 847.26	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16
<b>PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 321 045.70	0.00	La Independencia	El Rosario	29	33	62
<b>PRIMARIA MARIANO MATAMOROS</b> Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 202 857.79	0.00	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150
<b>PRIMARIA SALVADOR URBINA</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 786 795.14	0.00	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
<b>PRIMARIA ANTONIO CASO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso principal, sustitución de andadores y señalización)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 300 464.76	0.00	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 328 537.41	0.00	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174
<b>PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 358 151.36	0.00	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	123	129	252
<b>PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA</b> Construcción 2 aula didáctica, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 231 782.22	0.00	Bochil	Monte Grande	90	83	173
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 253 567.61	0.00	Chamula	Catishtic	117	124	241
<b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	576 899.27	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	25	32	57
<b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 172 694.27	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110
<b>PRIMARIA CUAUHTEMOC</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 140 470.30	0.00	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 376 431.65	0.00	Bejujal de Ocampo	Los Aguacatales	47	44	91
<b>PRIMARIA FEDERICO A CORZO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 074 179.63	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 21 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 574 972.58	0.00	Coapilla	Coapilla	168	197	365
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 468 034.27	1 468 034.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
<b>ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	211 199.96	211 199.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
<b>PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363.12	595 363.12	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
<b>PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	962 660.53	962 660.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
<b>PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ</b> Construcción de 1a aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	936 122.78	936 122.78	Palenque	Palenque	76	88	164
<b>PRIMARIA ITZCOATL</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	924 310.58	924 310.58	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	63	81	144
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	596 690.50	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
<b>PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ</b> Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	543 221.34	543 221.34	Bochil	Bochil	205	258	463
<b>PRIMARIA CARMEN G BASURTO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 813.54	576 813.54	Chanal	Chanal	201	210	411
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 593.96	955 593.96	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
<b>PRIMARIA DIEGO RIVERA</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146.22	1 183 146.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951.36	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527
<b>PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	698 018.71	698 018.71	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal	Metro Cuadrado	3 164.67	3 164.67	3,164.67	100.00	0.00	8 750 889.90	8 750 889.90	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 087 556.13	1 087 556.13	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
<b>PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE</b> Rehabilitación de edificios h y g	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972.42	90 972.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
<b>PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 088 237.35	1 088 237.35	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 689 973.09	11 689 972.89	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564



INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería,	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	853 925.21	853 925.21	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97
<b>TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO</b> Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior))	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 738 119.65	1 738 119.65	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140
<b>TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO</b> Rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 582 632.97	1 582 632.97	Oxchuc	Yoship	186	139	325
<b>TELESECUNDARIA NO 262</b> Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclón)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 804 174.79	4 804 072.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281
<b>TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 062 178.54	3 931 281.37	Suchiate	El Gancho	36	37	73
<b>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 132</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior), b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 334 934.08	4 334 722.97	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	49	44	93
<b>TELESECUNDARIA NO 1153</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarias exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 077 302.43	4 077 247.02	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172
<b>TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR</b> Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 532 862.54	1 532 811.40	Chicomuselo	Monte Sinai	38	33	71
<b>TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 843 012.00	2 842 948.37	Chiapa de Corzo	Nucatili	18	25	43
<b>TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI</b> Construcción de 1 aula didáctica, 1 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples y andadores)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 879 155.19	3 879 125.18	Chamula	Kotolté	59	52	111
<b>SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN</b> Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, instalación eléctrica, aire acondicionado), c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), d, e, f, g y h (preliminares, instalación eléctrica), obra exterior (red eléctrica exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 164 810.18	5 164 702.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782
<b>TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, acabados, cerrajería, señalización) y obra exterior (barda mixta)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 319.37	550 312.12	Huixtán	Chempil	46	43	89
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA</b> Construcción de 3 aulas didácticas (edificio c e i), construcción de 2 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 1 administración (edificio a), construcción de 1 servicio médico, trabajo social, prefectura	Metro Cuadrado	3 384.26	3 384.26	3,384.26	100.00	0.00	14 155 998.47	14 155 998.47	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542
<b>TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 149 468.79	1 149 456.03	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 227 190.99	2 227 160.65	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168	
<b>TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), c, d, e, f y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior y rehabilitación de acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 826 416.40	1 826 331.08	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138	
<b>TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO</b> Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 716 983.71	1 716 963.39	Chamula	Saclamantón	41	63	104	
<b>TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 089 561.79	2 089 519.12	Chamula	Nichnamic	71	61	132	
<b>TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 300 723.66	3 300 677.95	Chenalhó	Nuevo Yibelho	53	85	138	
<b>TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y sustitución de escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 178 033.88	1 177 998.55	Tapachula	Toquián Grande	36	42	78	
<b>TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios d y j (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (red de voz y datos exterior, red eléctrica exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 503 991.60	4 503 898.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	341	444	785	
<b>TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA</b> Demolición de los edificios a y b, construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (desmantelamiento de galera, red eléctrica exterior, red eléctrica hidrosanitaria, plaza cívica, cancha de usos múltiples y sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 784 707.15	3 784 591.58	Frontera Comalapa	El Anonal	26	27	53	
<b>TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 795 667.74	4 795 587.33	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	31	23	54	
<b>TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados) y c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 064 018.61	8 031 762.54	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	98	79	177	
<b>TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA</b> Rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	490 852.40	490 832.39	Motuzintla	Doce de Diciembre	40	33	73	
<b>SECUNDARIA FRANCISCO SARABIA</b> Construcción de laboratorio polifuncional, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 989 332.34	3 989 277.18	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	66	81	147	
<b>SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ</b> Rehabilitación de los edificios a, b, g, h, i, j y k (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 799 036.70	4 798 800.67	Pichucalco	Pichucalco	169	238	407	
<b>TELESECUNDARIA 1160</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior ( red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 867 483.94	2 867 445.18	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	28	35	63	
<b>TELESECUNDARIA NO 468 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 816 850.17	2 816 816.99	La Libertad	José María Morelos y Pavón Centro	25	17	42	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 25 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA</b>														
Construcción de laboratorio taller, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 328 599.97	1 328 574.45	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	53	69	122	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA)</b>														
Construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza (edificio p)	Metro Cuadrado	2 488.96	2 488.96	448.01	18.00	0.00	19 646 486.18	5 337 483.65	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j), construcción de servicio médico	Metro Cuadrado	2 193.59	2 193.59	329.04	15.00	0.00	18 515 656.26	5 761 838.21	Aldama	Aldama	146	154	300	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f), construcción de biblioteca	Metro Cuadrado	1 148.35	1 148.35	218.19	19.00	0.00	14 587 626.60	7 077 330.05	Tenejapa	Chacoma	140	192	332	
<b>TELESECUNDARIA 920 JUAN ALDAMA</b>														
Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación del edificio c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de cisterna y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 366 021.62	2 365 928.26	Ocosingo	Cristóbal Colón	97	77	174	
<b>TELESECUNDARIA 335 JUAN ALDAMA</b>														
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 300 863.64	1 300 848.04	La Libertad	Benito Juárez Centro	15	20	35	
<b>SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO</b>														
Rehabilitación de los edificios c (preliminares y acabados), d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, telefonía y computo, aire acondicionado), obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 390 104.31	2 390 000.60	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156	
<b>TELESECUNDARIA 985 AGUSTIN YAÑEZ</b>														
Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 359 026.00	1 359 025.55	Palenque	Graciano Sánchez	24	16	40	
<b>TELESECUNDARIA 888 5 DE FEBRERO</b>														
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, b y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de asta bandera, demolición de letrina y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 232 725.03	2 232 665.19	Catazajá	La Perla	12	12	24	
<b>SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA</b>														
Rehabilitación de los edificios c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 586 637.83	1 586 604.09	Jitotol	Jitotol	58	72	130	
<b>SECUNDARIA AMADO NERVO</b>														
Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b, f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería y red exterior), d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 537 768.14	1 537 739.63	Cacahoatán	Salvador Urbina	105	81	186	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 26 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 013 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, demolición de brazos de barda, construcción de barda mixta y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 327 464.50	1 327 430.79	Chiapilla	Chiapilla	135	139	274	
<b>TELESECUNDARIA 975 EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 453 272.82	2 453 254.23	Motozintla	Santa Teresa	18	25	43	
<b>TELESECUNDARIA 891</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda mixta, sustitución de enmallado perimetral, muros de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 766 371.21	3 766 292.53	Osumacinta	Libertad Campesina	43	47	90	
<b>TELESECUNDARIA 948 GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 371 695.49	2 371 649.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	127	130	257	
<b>TELESECUNDARIA 244</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 065 104.18	3 046 893.70	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	100	92	192	
<b>TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA</b> Construcción de aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), c y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de cárcamo de cisterna, rehabilitación de asta bandera, demolición de andador y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 982 751.98	2 982 700.67	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	51	56	107	
<b>TELESECUNDARIA 639 SOR JUAN INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 672 261.88	3 671 977.24	Chicomuselo	Unión Buenavista	60	59	119	
<b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 113</b> Construcción de taller operador de paquetes de computo y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 349 147.93	4 349 026.53	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	176	162	338	
<b>TELESECUNDARIA 869 GABINO BARREDA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, demolición de aula galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 665 289.32	1 665 246.38	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	65	74	139	
<b>TELESECUNDARIA 073 LIBERTAD</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, b, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 337 792.28	4 337 702.90	Comitán de Domínguez	Los Riegos	92	80	172	
<b>TELESECUNDARIA 125 GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de muro de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 354 010.63	1 353 988.54	La Concordia	Guadalupe Victoria	16	40	56	
<b>TELESECUNDARIA 955</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 107 248.92	3 107 223.83	Osumacinta	Triunfo Agrarista	26	23	49	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 27 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA 186 14 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de adosamiento del edificio e y edificio e atípica, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 725 939.33	1 725 900.66	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	51	50	101
<b>TELESECUNDARIA 1265 DIEGO RIVERA</b> Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, asta banderas, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 409 173.04	2 409 144.56	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	19	32	51
<b>TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, sustitución de acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 538 414.79	1 538 408.50	Amatenango de la Frontera	Escobillal	30	40	70
<b>TELESECUNDARIA 1253, NICOLAS BRAVO</b> Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 364 182.80	2 364 156.37	San Juan Cancuc	Baquelchán	45	55	100
<b>TELESECUNDARIA 1324, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, muro de contención de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 619 227.35	1 619 208.26	Sitalá	Chabeclumil	70	70	140
<b>TELESECUNDARIA 604, JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados), d y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 820 832.97	2 820 726.17	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	70	64	134
<b>TELESECUNDARIA NO 240 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 130 025.38	1 129 983.87	Tonalá	Ignacio Ramirez	64	48	112
<b>TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 133 370.07	566 661.88	Motozintla	Bandera Argentina	27	23	50
<b>TELESECUNDARIA NO 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 605 624.42	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	60	108
<b>TELESECUNDARIA NO 268 24 DE FEBRERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de 1 aula atípica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 852 543.07	0.00	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	27	42	69
<b>TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC</b> Construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 896 910.69	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	88	64	152
<b>TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 165 910.47	0.00	Tenejapa	Ococh	86	109	195
<b>SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 564 415.86	0.00	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230
<b>TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 422 989.82	0.00	Chamula	Botatúlan II	36	29	65

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 28 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 970 499.61	0.00	Mezcalapa	Cinco De Mayo	11	18	29	
<b>TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 112 054.43	0.00	Cacahoatán	Benito Juárez	71	65	136	
<b>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c, d y e (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 636 781.83	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161	
<b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio o (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 275 898.93	0.00	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582	
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>						<b>44 417 356.00</b>	<b>58 612 779.19</b>	<b>50 250 913.55</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	814 261.94	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28	
<b>TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 724 912.15	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36	
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR</b> Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	21 272 599.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280	
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	23 144 757.00	21 168 988.00	21 168 988.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
<b>CECYT NO 03</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 309 359.06	1 309 275.03	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	289	293	582	
<b>CECYT NO 06</b> Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 624 448.54	1 624 318.99	Acapetahua	Acapetahua	312	266	578	
<b>EMSAD NO 194 EL TZAY</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 705 308.57	2 705 264.02	Oxchuc	El Tzay	127	149	276	
<b>EMSAD NO 311 TENTIC</b> Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	7 662 491.97	7 518 016.51	Chamula	Tentic	26	73	99	
<b>ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL</b> rehabilitación de edificios "c y d, " (preliminares, herrería, cancelería, acabados y herrería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores, demolición de rampa perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.63	31.66	0.00	2 666 440.61	1 333 201.77	Arriaga	Arriaga	1	1	2	
<b>CECYT NO 44 NALTITON</b> construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 804 451.82	1 804 434.41	Chanal	Natitón	148	122	270	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 29 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>													
<b>CECYT NO 34 TUXTLA GUTIERREZ</b> construcción de 03 aulas didacticas (primera etapa) y obra exterior (red eléctrica, cortes y terraplanes, muro de mampostería, estabilización de talud y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 113 982.11	4 113 833.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	308	464
<b>CECYT OXCHUC</b> construcción de taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, paso desnivel, patio de trabajo y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 729 678.01	2 729 637.94	Oxchuc	Oxchuc	386	459	845
<b>EMSAD NO 282 OSUMACINTA</b> construcción de 05 aulas didacticas, servicios sanitario, modulo de escaleras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 404 952.92	3 404 769.28	Osumacinta	Osumacinta	41	63	104
<b>ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ</b> construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 888 483.74	0.00	Acala	Acala	249	260	509
<b>CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24</b> construccion de 04 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 901 610.50	0.00	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123
<b>ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA</b> laboratorio multidisciplinari o, reactivos y almacén de preparación, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 093 409.25	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						<b>200 476 593.00</b>	<b>145 911 212.20</b>	<b>133 668 609.65</b>					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO</b> Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
<b>ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA</b> Construcción de Un Edificio, Rehabilitación de 02 Edificios y Obra Exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos)		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5 429 993.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR</b> Corresponde a una previsión	Previsión	8.00	8.00	0.00	0.00	96 013 334	117.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	104 463 259	79 755 827.00	79 755 827.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
<b>REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA SUR</b> Remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica de nutrició	Metro Cuadrado	6 371.32	6 371.32	4 969.63	78.00	0.00	18 502 123.91	12,816,369.92	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2 (TIPO H), EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH (CONTINUACIÓN)</b> Construcción de edificio de 3 niveles (planta baja y esqueleto estructural de 1er nivel) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior)	Metro Cuadrado	336.96	336.96	336.96	100.00	0.00	10 901 024.00	10 901 024.00	Huixtla	Huixtla	1 500	1 500	3 000
<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2A ETAPA) PARA LA SEDE VILLA CORZO DE LA UNICACH</b> Construcción de la 2a Etapa de un edificio de 3 niveles y obra exterior (módulo de escaleras, red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, red voz y datos, plaza cívica y andadores)	Metro Cuadrado	1 584.37	1 584.37	1 584.37	100.00	0.00	15 000 000.00	13 875 022.18	Villa Corzo	Villa Corzo	1 500.00	1 500.00	3 000
<b>2DA ETAPA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITAN</b> 2da. etapa del centro de computo (primer nivel), obra exterior (módulo de escaleras y red eléctrica exterior)	Metro Cuadrado	761.23	761.23	761.23	100.00	0.00	13 624 612.00	13 622 952.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 500.00	1 500.00	3 000
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOISINGO</b> Rehabilitación de Edificios "A, C, E, K" y Obra Exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 899.69	Ocosingo	Ocosingo	750.00	750.00	1 500

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 30 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>						<b>38 197 015.01</b>	<b>50 504 155.20</b>	<b>49 796 216.73</b>					
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	372.00	124.00	4 313 579.35	4 553 899.55	4 433 188.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
<b>LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS</b> Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	332.00	75.28	5 665 212.80	5 990 055.28	5 965 111.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	2 138.00	65.95	5 371 017.69	5 663 815.15	5 616 992.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS</b> Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	2 726 600.49	2 931 834.73	2 917 766.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
<b>INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES</b> Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	3 541 508.44	3 752 542.89	3 740 393.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</b> Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	14 011 316.65	14 129 375.44	13 652 285.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
<b>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE</b> Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	600.00	100.00	1 094 612.34	1 162 081.91	1 158 745.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
<b>REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA</b> Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	755.00	100.00	1 473 167.25	1 567 350.25	1 558 534.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</b> Constituye una previsión	Supervisión	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	10 753 200.00	10 753 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
 ENERO - DICIEMBRE**
**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

**Misión**

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.

**Visión**

Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

**COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO**

Concepto					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				<b>TOTALES</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>85.38</b>
2				Desarrollo Social	890,288,825.01	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	85.38
	5			Educación	890,288,825.01	1,711,690,729.23	1,461,397,571.94	85.38
		1		Educación Básica	607,197,861.00	1,456,662,582.64	1,227,681,832.01	84.28
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	150,803,263.20	128,150,722.52	84.98
			2	Educación Primaria	607,197,861.00	966,050,032.29	820,549,655.88	84.94
			3	Educación Secundaria	0.00	339,809,287.15	278,981,453.61	82.10
			2	Educación Media Superior	44,417,356.00	58,612,779.19	50,250,913.55	85.73
			2	Bachillerato General	44,417,356.00	58,612,779.19	50,250,913.55	85.73
			3	Educación Superior	200,476,593.00	145,911,212.20	133,668,609.65	91.61
			1	Educación Normal	0.00	5,627,507.70	197,514.69	3.51
			2	Licenciatura Universitaria	200,476,593.00	124,159,092.50	117,348,243.10	94.51
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	16,124,612.00	16,122,851.86	99.99
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	38,197,015.01	50,504,155.20	49,796,216.73	98.60
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	38,197,015.01	50,504,155.20	49,796,216.73	98.60

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	08	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	05	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al rezago en infraestructura física educativa. Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	02 03 04	Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles. Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos. Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320501	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320501D	Reducir el Rezago en la Infraestructura Física Educativa.

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS**  
**ENERO - DICIEMBRE**

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos														
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador ( A )	Total Numerador	Programado ( B )				Avances	
									Modificado ( C )				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A
									Alcanzado ( D )					
									Trimestres					
I	II	III	IV											
1	1	Gestión Eficacia	Espacio	Porcentaje de atención de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa.	Número de construcciones y equipamiento de espacios educativos a realizar. / Total de construcciones y equipamiento de espacios educativos programados.	2020	425.00	425.00	42.00	85.00	128.00	170.00	98.35%	98.35%
						425.00	425.00	42.00	85.00	128.00	170.00			
							418.00	22.00	157.00	156.00	83.00			
<b>Productos y Servicios</b>							<b>Cientes y Usuarios</b>							
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.							

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha: Página 1 de 1  
 16/02/2021

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>1,489,619,538.24</b>
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	890,288,825.01	1,489,619,538.24	1,489,619,538.24
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>1,233,521,340.58</b>	<b>1,099,373,812.33</b>
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	890,288,825.01	1,233,521,340.58	1,099,373,812.33
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>256,098,197.66</b>	<b>390,245,725.91</b>

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>256,098,197.66</b>	<b>390,245,725.91</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>256,098,197.66</b>	<b>390,245,725.91</b>

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO**  
**DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha: Página 1 de 1  
15/02/2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM BASICA 2020	BANORTE, S.A.	1095379271	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM SUPERIOR 2020	BANORTE, S.A.	1095379280	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM MEDIA SUPERIOR 2020	BANORTE, S.A.	1095379299	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM CERTIFICADO 2020	BANORTE, S.A.	1102366254	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONMETRO TAPACHULA 2020 CONVENIO	BANORTE, S.A.	1096001711	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FIFONREGION 2020	BANORTE, S.A.	1099527780	Maestra de Recursos Federales



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1  
Fecha: 16/02/2021

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS**

---

**NO APLICA**

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2020**
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 6

Fecha:

16/02/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Acala	3,942,411.31	2,950,838.94	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Acapetahua	1,475,599.35	1,475,599.35	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Altamirano	2,558,361.76	1,279,180.88	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Amatenango de la Frontera	5,094,143.60	4,129,764.03	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Arriaga	522,950.66	261,475.33	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Bochil	3,419,286.86	2,901,359.92	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Cacahoatán	3,927,740.23	2,487,534.01	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Catazajá	10,364,003.47	6,462,401.85	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Cintalapa	1,336,219.42	1,326,652.72	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	El Bosque	4,147,096.27	4,107,604.42	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Comitán de Domínguez	6,164,033.98	3,982,777.40	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chalchihuitán	3,001,287.09	2,770,814.36	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chamula	22,990,781.29	20,221,580.39	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	La Concordia	11,046,400.97	8,293,837.72	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Copainalá	1,468,080.13	1,016,024.38	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chenalhó	6,130,001.06	6,130,001.06	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chiapa de Corzo	19,618,648.42	16,954,366.09	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chiapilla	2,804,325.37	1,402,162.68	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chicomuselo	6,542,725.15	4,852,558.08	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chilón	3,323,907.24	2,387,808.65	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Escuintla	1,663,416.72	831,708.36	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Francisco León	5,688,711.19	3,426,786.45	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Frontera Comalapa	9,534,462.52	8,422,769.82	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Frontera Hidalgo	2,759,164.05	2,653,185.24	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Huehuetán	2,733,422.70	1,366,711.35	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Huixtán	11,984,617.10	7,389,471.88	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Huitiupán	7,948,833.27	6,265,537.85	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Huixtla	1,656,407.12	1,178,105.78	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2020**
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 2 de 6

Fecha:

16/02/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	La Independencia	3,392,324.60	1,696,162.30	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ixtacomitán	4,053,454.60	3,510,583.94	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ixtapa	3,293,867.06	2,823,909.46	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Jiquipilas	5,444,967.21	3,178,680.03	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Jitotol	7,294,793.86	5,482,363.79	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Juárez	2,449,541.29	2,431,532.66	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Larráinzar	4,077,247.02	4,056,706.24	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	La Libertad	4,117,665.03	3,206,442.33	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Las Margaritas	3,193,168.86	1,596,584.43	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Mitontic	2,816,391.81	1,885,399.07	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Motozintla	2,453,254.23	1,226,627.11	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Nicolás Ruiz	9,302,535.05	5,004,835.55	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ocosingo	13,071,192.55	12,342,575.52	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ocozacoautla de Espinosa	11,173,364.84	10,451,552.24	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Osumacinta	6,873,516.36	4,165,380.34	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Oxchuc	10,151,806.61	8,460,659.81	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Palenque	7,574,759.79	6,892,598.76	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pantepec	4,341,463.37	2,170,731.69	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pichucalco	10,878,188.30	8,841,416.06	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pueblo Nuevo Solistahuac	1,665,246.38	832,623.19	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Reforma	924,863.53	683,312.30	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Las Rosas	3,934,766.48	3,109,449.56	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Villa Comaltitlán	6,960,025.43	4,329,298.68	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	San Cristóbal de las Casas	7,923,238.36	7,176,520.00	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	San Fernando	1,167,881.62	1,161,245.73	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Siltepec	2,368,956.05	2,353,952.79	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Sitalá	1,619,208.26	809,604.13	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Soyaló	5,588,807.79	5,137,748.43	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2020**
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 3 de 6

Fecha:

16/02/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Suchiapa	4,692,139.69	4,373,663.38	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Suchiate	20,149,478.51	14,319,131.96	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Simojovel	1,678,360.37	1,526,432.93	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tapachula	12,728,283.26	6,942,479.59	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tapilula	2,089,346.25	1,327,191.60	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tecpatán	858,765.71	847,392.21	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tenejapa	6,060,418.91	6,003,590.27	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Teopisca	6,287,038.02	5,031,924.58	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tonalá	2,223,252.24	1,111,626.11	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Totolapa	2,041,447.40	1,149,210.84	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	La Trinitaria	3,420,703.10	1,710,351.55	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tumbalá	2,820,726.17	1,410,363.09	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Gutiérrez	57,555,408.87	45,247,278.27	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Chico	10,046,960.88	6,899,723.27	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tuzantán	2,039,898.94	1,375,738.31	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Tzimol	3,118,152.20	1,559,076.10	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Venustiano Carranza	3,497,047.02	2,953,628.57	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Villaflores	4,443,922.76	4,438,984.97	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	San Lucas	2,533,469.61	2,428,649.12	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Zinacantán	2,952,652.70	2,530,214.07	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	San Juan Cancuc	2,364,156.37	1,182,078.18	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Aldama	1,887,603.67	943,801.83	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Maravilla Tenejapa	5,370,701.09	2,685,350.54	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Santiago el Pinar	3,530,517.13	1,765,258.57	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	El Parral	3,114,829.24	1,557,414.61	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Mezcalapa	3,046,893.70	2,230,993.42	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Tuxtla Gutiérrez	4,113,833.51	2,056,916.75	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Villa Comaltitlán	1,309,275.03	1,305,649.13	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2020**
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 4 de 6

Fecha:

16/02/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Oxchuc	5,434,901.96	4,070,082.99	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Osumacinta	3,404,769.28	2,702,384.64	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Chanal	1,804,434.41	902,217.21	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Chamula	7,518,016.51	5,942,188.03	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Acapetahua	1,624,318.99	1,624,318.99	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Comitán de Domínguez	13,622,952.17	8,663,844.77	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Ocosingo	2,499,899.69	2,490,425.38	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Huixtla	10,901,024.00	9,068,740.75	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Villa Corzo	13,875,022.18	11,326,600.59	0.00
5825 - 2a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Cobertura Estatal	403,162,978.00	403,162,978.00	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Bochil	543,221.34	543,221.34	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Cintalapa	2,014,255.85	2,014,255.85	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Acapetahua	4,597,892.09	4,597,892.09	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Comitán de Domínguez	999,572.03	999,572.03	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	El Bosque	2,025,620.36	2,025,620.36	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Chamula	3,731,933.08	3,731,933.08	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Chanal	576,813.54	576,813.54	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Copainalá	1,738,119.65	1,738,119.65	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Chicomuselo	1,363,734.31	1,363,734.31	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Chiapa de Corzo	2,007,740.73	2,007,740.73	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Huixtla	1,373,459.51	1,373,459.51	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Ixhuitán	2,649,475.59	2,649,475.59	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Jiquipilas	2,001,746.37	2,001,746.37	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Ixtacomitán	872,405.01	872,405.01	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Huitiupán	1,552,879.95	1,552,879.95	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Huehuetán	698,018.71	698,018.71	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Frontera Comalapa	5,669,293.37	5,669,293.37	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Ocosingo	5,372,458.61	5,372,458.61	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS  
 SISTEMA CONTABLE 2020**
**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 5 de 6

Fecha:

16/02/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Motozintla	1,057,494.27	1,057,494.27	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Mazatán	450,732.28	450,732.28	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Larráinzar	2,188,996.69	2,188,996.69	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Juárez	3,806,326.23	3,806,326.23	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Jitotol	1,964,632.39	1,964,632.39	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Ocozocoautla de Espinosa	1,721,463.34	1,721,463.34	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Oxchuc	1,582,632.97	1,582,632.97	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Las Rosas	5,218,616.05	5,218,616.05	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Pichucalco	3,732,241.86	3,732,241.86	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Palenque	936,122.78	936,122.78	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Villa Comaltitlán	2,731,898.73	2,731,898.73	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	San Cristóbal de las Casas	3,112,613.05	3,112,613.05	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Siltepec	8,031,762.54	7,873,533.76	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	San Fernando	4,307,440.06	4,307,440.06	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Simojovel	5,357,381.23	5,357,381.23	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Suchiate	10,614,425.11	10,614,425.11	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Gutiérrez	29,954,322.94	29,788,742.24	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Chico	1,623,389.25	1,623,389.25	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Villaflores	287,951.36	287,951.36	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Venustiano Carranza	3,855,894.42	3,855,894.42	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tonalá	2,356,917.55	2,356,917.55	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tenejapa	2,179,426.56	2,179,426.56	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Berriozabal	1,100,581.25	1,100,581.25	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tapachula	1,769,938.72	1,769,938.72	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Mezcalapa	739,797.18	739,797.18	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Maravilla Tenejapa	1,574,506.42	1,574,506.42	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Aldama	4,806,122.18	4,806,122.18	0.00
5825 - 3a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Cobertura Estatal	21,168,988.00	21,168,988.00	0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 6 de 6  
16/02/2021

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Arriaga	1,333,201.77	1,333,201.77	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	San Cristóbal de las Casas	1,724,912.15	1,724,912.15	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Oxchuc	814,261.94	814,261.94	0.00
5825 - 4a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008	Cobertura Estatal	79,755,827.00	79,755,827.00	0.00
5825 - 4b - FAM Certificados de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008	Tuxtla Gutiérrez	197,514.69	197,514.68	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Venustiano Carranza	8,750,889.90	8,750,889.90	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Aldama	5,761,838.21	5,744,228.04	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	San Juan Cancuc	9,923,979.78	9,923,979.78	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Tecpatán	8,276,340.57	8,276,340.57	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Tenejapa	17,837,059.04	17,762,885.77	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Totolapa	4,470,640.70	4,470,640.70	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Tuxtla Gutiérrez	24,144,908.63	24,144,908.63	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Palenque	13,470,812.63	13,470,812.63	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Oxchuc	3,750,261.32	3,750,261.32	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Salto de Agua	9,792,955.23	9,792,955.23	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Tapachula	14,155,998.47	14,155,998.47	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Berriozabal	8,547,848.56	8,547,848.56	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Altamirano	8,874,450.73	8,874,450.73	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Chenalhó	8,325,538.02	8,325,538.02	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Cacahoatán	7,695,754.05	7,695,754.05	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Las Margaritas	4,484,938.98	4,484,938.98	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Ocosingo	36,896,663.23	36,851,214.07	0.00
5932 - 05 - Fondo Metropolitano. Ramo 23 - U057	Tapachula	12,816,369.92	12,719,667.08	0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Fecha: 16/02/2021  
**LDF-1**

Concepto	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>788,965,547.51</b>	<b>726,865,019.71</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>132,643,273.05</b>	<b>96,727,163.62</b>
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	532,846.61	
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	139,548.54	154,290.38
Bancos/Dependencias y Otros	435,943,047.11	378,768,083.57	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	117,973,575.03	86,227,360.91
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	348,346,576.14	348,096,936.14	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	7,563.39	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,675,924.26		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,225,205.73	8,556,358.77
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>5,207,456.26</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,764,533.75	1,789,153.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,207,456.26	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>199,493,090.33</b>	<b>4,252,391.90</b>
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	199,493,090.33	4,252,391.90
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>Almacenes</b>	<b>20,805,701.43</b>	<b>0.00</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>183,040,321.40</b>	<b>0.00</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>117.59</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar	117.59	
Adquisición con Fondos de Terceros	183,040,321.40		Otros Pasivos Circulantes		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>992,811,570.34</b>	<b>732,072,475.97</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>332,136,480.97</b>	<b>100,979,555.52</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>348,921,816.00</b>	<b>348,921,816.00</b>	<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>20,034,554.08</b>	<b>19,676,234.57</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	62,833,423.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,876,354,073.65	9,968,840,511.44	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	16,357,493.74	40,112,416.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	60,605,030.91	66,785,685.40
Activos Intangibles	7,792.88	7,792.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	23,733,439.30	20,914,300.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	533,428,337.73	533,428,337.73	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>104,373,024.29</b>	<b>107,376,219.99</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>436,509,505.26</b>	<b>208,355,775.51</b>
Otros Activos no Circulantes		2,844,131.77	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,837,144,164.05</b>	<b>10,956,338,715.17</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>11,688,411,191.14</b>	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,393,446,229.13</b>	<b>11,480,055,415.63</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,161,240,140.97	734,320,143.38
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,232,206,088.16	10,745,735,272.25
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,837,144,164.05</b>	<b>10,956,338,715.17</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,393,446,229.13</b>	<b>11,480,055,415.63</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>11,688,411,191.14</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,829,955,734.39</b>	<b>11,688,411,191.14</b>

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1  
 Fecha: 16/02/2021  
 LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
<b>Otros Pasivos</b>	208,355,775.51				436,509,505.26		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	208,355,775.51	0.00	0.00	0.00	436,509,505.26	0.00	0.00
<b>Deuda Contingente (Informativo)</b>							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras							
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS**

**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Fecha:

Página 1 de 1

16/02/2021

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

**APP'S**

- APP 1
- APP 2
- APP 3
- APP XX

**Otros instrumentos**

- Otro instrumento 1
- Otro instrumento 2
- Otro instrumento 3
- Otro instrumento XX

**Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento**



**NO APLICA**

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
<b>Ingresos Totales</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>1,489,619,538.24</b>	<b>1,489,619,538.24</b>
Ingresos de Libre Disposición	38,197,015.01	56,661,921.27	56,661,921.27
Transferencias Federales Etiquetadas	852,091,810.00	1,432,957,616.97	1,432,957,616.97
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos Presupuestarios</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,197,015.01	49,796,216.73	49,168,557.28
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	852,091,810.00	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40
<b>Remanentes del Ejercicio Anterior</b>		<b>227,876,231.36</b>	<b>227,876,231.35</b>
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		227,876,231.36	227,876,231.35
<b>Balance Presupuestario</b>	<b>0.00</b>	<b>256,098,197.66</b>	<b>390,245,725.91</b>
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>256,098,197.66</b>	<b>390,245,725.91</b>
<b>Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior</b>	<b>0.00</b>	<b>28,221,966.30</b>	<b>162,369,494.56</b>

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>Balance Primario</b>	<b>0.00</b>	<b>28,221,966.30</b>	<b>162,369,494.56</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
<b>Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	38,197,015.01	56,661,921.27	56,661,921.27
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado ( sin incluir amortización de la Deuda Pública)	38,197,015.01	49,796,216.73	49,168,557.28
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,704.54</b>	<b>7,493,363.99</b>
<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>6,865,704.54</b>	<b>7,493,363.99</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	852,091,810.00	1,432,957,616.97	1,432,957,616.97
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado ( sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	852,091,810.00	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		227,876,231.36	227,876,231.35
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados</b>	<b>0.00</b>	<b>249,232,493.12</b>	<b>382,752,361.92</b>
<b>Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>249,232,493.12</b>	<b>382,752,361.92</b>





**NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020**

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	444,003,384.00	60,084,409.00	504,087,793.00	504,087,793.00	504,087,793.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	444,003,384.00	60,084,409.00	504,087,793.00	504,087,793.00	504,087,793.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	408,088,426.00	749,010,355.03	1,157,098,781.03	907,513,562.21	773,993,693.40	249,585,218.82
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	408,088,426.00	749,010,355.03	1,157,098,781.03	907,513,562.21	773,993,693.40	249,585,218.82
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.**

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>38,197,015.01</b>	<b>12,307,140.19</b>	<b>50,504,155.20</b>	<b>49,796,216.73</b>	<b>49,168,557.28</b>	<b>707,938.47</b>
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	49,796,216.73	49,168,557.28	707,938.47
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	49,796,216.73	49,168,557.28	707,938.47
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>852,091,810.00</b>	<b>809,094,764.03</b>	<b>1,661,186,574.03</b>	<b>1,411,601,355.21</b>	<b>1,278,081,486.40</b>	<b>249,585,218.82</b>
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	852,091,810.00	809,094,764.03	1,661,186,574.03	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40	249,585,218.82
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	852,091,810.00	809,094,764.03	1,661,186,574.03	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40	249,585,218.82
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	49,796,216.73	49,168,557.28	707,938.47
<b>A. Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social</b>	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	49,796,216.73	49,168,557.28	707,938.47
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	38,197,015.01	12,307,140.19	50,504,155.20	49,796,216.73	49,168,557.28	707,938.47
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	852,091,810.00	809,094,764.03	1,661,186,574.03	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40	249,585,218.82
<b>A. Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Desarrollo Social</b>	852,091,810.00	809,094,764.03	1,661,186,574.03	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40	249,585,218.82
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	852,091,810.00	809,094,764.03	1,661,186,574.03	1,411,601,355.21	1,278,081,486.40	249,585,218.82
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>890,288,825.01</b>	<b>821,401,904.22</b>	<b>1,711,690,729.23</b>	<b>1,461,397,571.94</b>	<b>1,327,250,043.68</b>	<b>250,293,157.29</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	35,677,187.71	12,458,909.64	48,136,097.35	47,579,528.24	47,039,118.24	556,569.11
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	35,677,187.71	12,458,909.64	48,136,097.35	47,579,528.24	47,039,118.24	556,569.11
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>35,677,187.71</b>	<b>12,458,909.64</b>	<b>48,136,097.35</b>	<b>47,579,528.24</b>	<b>47,039,118.24</b>	<b>556,569.11</b>

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 1 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,272,526.10
1241 11582518 0002	FACT-A360 FABRIPLASTIC Y TEXTIL DE CHIAPAS S.A. DE C.V. OFICIO DE AUTORIZACION NO. SH/SUBE/DGPCP/1841/2018	1,988,000.00
1241 11593218 0002	FACT-74 CARLOS MIGUEL VILLAFUERTE CALVO, OFICIO DE AUTORIZACION No. SH/SUBE/DGPCP/1841/2018	3,980.78
1241 12000114 0002	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS (CHAPA NEGRO MEDIDAS 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO LAMINA CALIBRE 22 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO FACT-75 \$5505.36	5,505.36
1241 12000114 0003	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS (CHAPA NEGRO MEDIDAS 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO LAMINA CALIBRE 22 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO FACT-75 \$5505.36	5,505.36
1241 12000114 0004	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO, CHAPA DE SEGURIDAD 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO CALIBRE 22 FACT-A89 \$5505.36	5,505.36
1241 12000114 0005	1 PZA. ACCESS POINT SMC LINKSYS MODELO WRT1900AC FACT- 078\$ 5925.18	5,925.18
1241 12000114 0006	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT- 124\$ 3000.00	3,000.00
1241 12000114 0007	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT- 102 \$ 3000.00	3,000.00
1241 12000114 0008	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 106 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12000114 0009	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 107 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12000114 0011	1 PZA. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER VERITON MODELO VX4630-SI545X PROCESADOR CORE MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB FACT-122 \$ 10541.17	10,541.17
1241 12000114 0012	1 PZA. TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX TG4111MEB TELEFONO DECT CON PANTALLA LCD DE 1.8 COLOR AZUL CON BASE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COMPATIBLES FACT- 129 \$ 1693.60	1,693.60
1241 12000114 0013	1 PZA. KIT DE RADIOS DOS VIAS MOTOROLA FACT- 130 \$ 1756.01	1,756.01
1241 12000114 0014	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 131 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12000114 0015	1 PZA. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MARCA HONEYWELL MODELO 1900G XENON FACT- 133 \$ 6814.81	6,814.81
1241 12000114 0016	1 PZA. NO-BREAK TRIPP-LITE OMNIVS1000 CAPACIDAD DE 1000VA/500WATTS 8 CONTACTOS 6 CONTACTOS UPS Y 2 CONTACTOS SOL O CON SUPRESOR FACT- 134 \$ 3030.96	3,030.96
1241 12000114 0017	1 PZA. COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER MODELO ES1-511 C4TC, MEMORIA RAM DE 2GB DISCO DURO DE 500 GB FACT-137 \$ 6509.34	6,509.34
1241 12000114 0018	1 PZA. IMPRESORA LASER A COLOR SAMSUNG CLP-415N/RED/ VELOCIDAD DE IMPRESION 19PPM EN NEGRO FACT- 138 \$ 5438.00	5,438.00
1241 12000114 0019	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 139 1918.70	1,918.70
1241 12000114 0020	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ 6 TECLAS DEFUNCION CON LED, MICRO TELEFONO ESTANDAR FACT- 141 \$ 3000.00	3,000.00
1241 12000114 0021	1 PZA. COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER MODELO ES1-511 C4TC FACT- 150 \$ 7191.83	7,191.83
1241 12000114 0022	1 PZA. IMPRESORA HP 1515 ( B2L57A) FACT- 150 \$ 1229.22	1,229.22

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 2 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 12000114 0023	1 EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE 7-4710HQ INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 ADM RADEON R9 M265X CON MEMORIA DE 2GB GDDR5, MEMORIA RAM 8GB DDR3L FACT- 39 \$ 21723.99	21,723.99
1241 12000114 0024	1 EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE 7-4710HQ INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 ADM RADEON R9 M265X CON MEMORIA DE 2GB GDDR5, MEMORIA RAM 8GB DDR3L FACT- 39 \$ 21724.00	21,724.00
1241 12000114 0025	1 PZA. 9011 USB/R NO BREAK 900VA KOBLENZ FACT-CO5726 \$ 1305.55	1,305.55
1241 12000114 0026	1 PZA. 9011 USB/R NO BREAK 900VA KOBLENZ FACT-CO5726 \$ 1305.56	1,305.56
1241 12000114 0027	1 PZA. NO BREAK MODELO KS-1000-PRO FACT- F00000072 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12000114 0028	1 PZA. GABINETE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS C/JALADERA DE BARRA DE ACERO CHAPA DE SEGURIDAD 180 CM DE ALTO X 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO CALIBRE 22. FACT- F0000066 \$ 4664.80	4,664.80
1241 12000114 0029	1 PZA. NO BREAK FACT- F0000067 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12000114 0030	1 PZA. NO BREAK FACT- F0000067 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12000114 0031	1 PZA. COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 8 GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 1 TB FACT- 43 \$ 36,656.00	36,656.00
1241 12000114 0032	1 PZA. COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 8 GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 500GB FACT- 46 \$ 27938.60	27,938.60
1241 12000114 0033	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12000114 0034	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12000114 0035	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12000114 0036	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12000114 0037	1 PZA. ACCESS POINT MODELO Wrt1900ac MARCA LINKSYS FACT- 66 \$ 9744.00	8,400.00
1241 12000114 0038	1 PZA. UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000VA ( 600W) 6 CONTACTOS NEMA 5-15R TIEMPO DE RECARGA 8 HORAS FACT- 70 \$ 2784.00	2,784.00
1241 12000114 0039	1 PZA. UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000VA (600W) 6 CONTACTOS NEMA 5-15R TIEMPO DE RECARGA 8 HORAS FACT-57 \$ 2784.00	2,784.00
1241 12000114 0040	1 PZA. TECLADO APPLE KEYBOARD ALAMBRICO CON TECLAS NUMERICAS ESPAÑOL FACT- 49 \$ 2552.00	2,552.00
1241 12000115 0002	1 ENMICADORA PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT- 5380 \$ 2593.96	2,593.96
1241 14000111 0001	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301747 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0002	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301749 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0003	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301750 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0004	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301748 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0005	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301555 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0006	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301557 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0007	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301556 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0008	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301558 FAC-8	2,384.38

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 3 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 14000111 0009	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301721 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0010	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301719 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0011	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301720 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0012	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301722 FAC-8	2,384.38
1241 14000111 0013	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700019 FACT- 9	3,360.81
1241 14000111 0014	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700035 FACT- 9	3,360.81
1241 14000111 0015	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700005 FACT- 9	3,360.81
1241 14000111 0016	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700003 FACT- 9	3,360.81
1241 14000112 0001	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14000112 0002	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14000112 0003	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14000112 0004	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14000112 0005	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14000112 0006	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14000112 0007	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14000112 0008	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14000112 0009	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14000112 0010	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,680.06
1241 14000112 0011	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14000112 0012	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14000112 0013	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14000112 0014	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14000112 0016	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0017	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0018	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0019	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0020	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0021	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0022	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0023	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0024	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 4 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 14000112 0025	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0026	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0027	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0028	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0029	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14000112 0031	EQUIPO COMPUTADORA IMAC APPLE CON SISTEMA OPERATIVO MAC OS X Snow Leopard Procesador Intel Core FACT- 0967	26,636.74
1241 14000112 0032	EQUIPO COMPUTADORA IMAC APPLE CON SISTEMA OPERATIVO MAC OS X Snow Leopard Procesador Intel Core FACT- 0967	26,636.74
1241 14000112 0033	ACCESS POINT HP S A7760 SINGLE 802. 11ABG FACT- 0969	4,020.49
1241 14000112 0034	ACCESS POINT HP S A7760 SINGLE 802. 11ABG FACT- 0969	4,020.49
1241 14000112 0035	COPIADORA DIGITAL MODELO MP- 2550B MARCA RICOH FACT-55606	49,000.00
1241 14000112 0036	COPIADORA DIGITAL MODELO MP- 2550B MARCA RICOH FACT-55606	49,000.00
1241 14000112 0039	EQUIPO DE ESTACION TOTAL MODELO SET650RX SOKKIA FACT- 2094	126,498.00
1241 14000112 0040	EQUIPO GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 20 FACT- 2095	10,500.90
1241 22000115 0002	2 ESCRITORIOS DE TRABAJO CON BASE DE ACERO Y CRISTAL TEMPERADO CON BASE PARA IMPRESORA Y TECLADO, FACT- 238 \$3,243.36 C/U TOTAL \$6486.72	6,486.72
1241 22000115 0003	2 ESTANTES METALICOS 1ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS FACT-246 \$ 2263.76 C/U TOTAL 4527.53	4,527.53
1241 22000115 0004	2 ESTANTES METALICOS 1ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS FACT-256 \$ 2263.76 C/U TOTAL 4527.53	4,527.53
1241 311A0108 0001	SERVIDOR PROLIANT HP ML 350 G5 MARCA HP SERIE SMXQ82705KU, SCN8151X84, BC2AA0FCPVT3C0 Y 334684003 F-0868	41,000.00
1241 311A0108 0003	COMPUTADORAS PORTATILES INSPIRON 1420 MARCA DELL F-1004-1006	108,675.00
1241 311A0108 0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 760 MARCA DELL F-1007-1009	96,600.00
1241 311A0108 0005	IMPRESORA LASER 5330DN MARCA DELL F-1010	27,209.00
1241 311A0108 0006	ESTACION DE TRABAJO PRESICION T3400 MARCA DELL F-1011-1013	23,000.00
1241 311A0108 0007	IMPRESORA K8600 MARCA HP F-1014	5,750.00
1241 32000113 0002	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOMS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1068	22,932.04
1241 32000113 0003	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32000113 0004	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32000113 0005	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32000113 0006	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32000113 0007	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32000113 0008	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1063	22,932.04
1241 32000113 0009	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1063	22,932.04
1241 32000113 0010	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1076	22,932.04
1241 32000113 0011	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1076	22,932.04
1241 32000114 0002	PAQUETE EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP FABRICANTE HEWLETT PACKARD MODELO HP ELITEDESK 800MT FACT- CHS-98	22,678.00
1241 32000114 0003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP FABRICANTE HEWLETT PACKARD MODELO HP ELITEDESK 800 MT FACT- CHS100	20,300.00
1241 32000114 0004	1 PZA MODELO HP SCANJET ENT FLOW 7000 S2 L2730B FACT-41 \$ 25000	25,000.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 5 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32000114 0005	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.67
1241 32000114 0006	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32000114 0007	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32000114 0008	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32000114 0009	1 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MODELO L-300 MARCA EPSON WINDOWS 7 WINDOWS XP PROFESIONAL X 64 MAC OS X10.5.8 10.6X 10.7X10.8 \$ 3639.18	3,639.18
1241 32000114 0011	1 DISCO DURO EXTERNO ARCA A DATA MOD NH03 CAPACIDADES DE 2 TB UNIDAD USB 3.0 TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBSP FACT-14 \$ 2237.25	2,237.25
1241 32000114 0013	1 PIEZA MODERNPHONE TELEFONO TC 8400 ALAMBRICO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA PARA 19 NUMEROS RELOJ DE PANTALLA FACT-44 \$3422	3,422.00
1241 32000114 0014	1 PZA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA INALAMBRICA SERIE XPRESS SAMSUNG SL-M2022W WIRELESS RESOLUCION 1.200X1200 DPI FACT-126 \$1465.30	1,465.30
1241 32000115 0002	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 G1 E3V82LT PROCESADOR i5-4200M FACT-165 \$16,219.25	16,219.25
1241 32000115 0006	1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE i3-40005U FACT-139 \$ 21,808.00	21,808.00
1241 32000115 0007	UPS MARCA SOLA BASIC D 100 VA (600W) 8 CONTACTOS NEMA FACT- 96 \$ 2,784.00 C/U	2,784.00
1241 32000115 0008	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 600SFF C8T89AV 029 PROCESADOR INTEL CORE Y MONITOR HP LV1911 18.5 INCH LED CON RETROALIMENTACION A5V72AA FACT- 185 \$ 18,154.12	18,154.12
1241 32000115 0009	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL ISPIRON CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 500GB FACT- 104 \$ 16,704.00	16,704.00
1241 32000115 0010	UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000 VA (600W) 8 CONTACTOS NEMA FACT-107 \$ 2,784.00 C/U	2,784.00
1241 32000115 0011	1 ACCESS POINT SMC LYNKSYS MODELO WRT1900AC FACT-112 \$ 9,280.00 C/U	9,280.00
1241 32000115 0012	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL ISPIRON CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 115 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32000115 0013	1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 1TB MARCA ADATA FACT. 130 \$ 2,262.00	2,262.00
1241 32000115 0014	1 ACCESS POINT MARCA LYNKSYS MODELO WRT1900AC FACT-122 \$ 9,280.00 C/U	9,280.00
1241 32000115 0016	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 135 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32000115 0017	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 138 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32000115 0018	3 ARCHIVEROS EN LAMINA DE ACERO CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FACT- 429 \$ 4,643.48 C/U	13,930.44

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 6 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32000115 0019	1 KIT INCLUYE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. PRODESK 600 E3T61LT. PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM. 4GB DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR HP LV1911 18.5 LED CON RETROILUMINACION FAFACT-194 \$ 15909.75	15,909.75
1241 32000115 0020	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001 DNE FACT- 195 \$ 6829.51	6,829.51
1241 32000115 0021	1 KIT INCLUYE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. ELITEDESK 700 G1 SFF . PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM. 8GB DISCO DURO DE 1TB Y MONITOR HP V193 18.5 LED CON RETROILUMINACION, LECTORA DVD INTERNA OEM NEGRA FACT- 206 \$ 20,529.31	20,529.31
1241 32000115 0023	1 LAPTOP TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6 GB DISCO DURO DE 500GB, FACT- 176 \$ 26,100.00	26,100.00
1241 32000115 0024	1 PROYECTOR BENQ MS619ST 9HJ9T77 13L 3000 LUMENES FACT- 193 \$ 13,325.92	13,325.92
1241 32000115 0025	LAP TOP HP PROBOOK 655 G1 GHZ 8GB 500GB WINDOW7/8 FACT-4576 \$13509.36	13,509.36
1241 32000115 0026	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 FACT-133, \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32000115 0027	1 HP SCANJET ENT FLOW 7000 S2 L2730B RESOLUCION DE 600*600 FACT-240 \$25000.00	25,000.00
1241 32000115 0029	1 LAP TOP HP PROBOOK 655 G1 156" AMD A8 5550M 2.10 WINDOWS 7/8 PROFESSIONAL 64-BIT FACT-4575 \$13509.36	13,509.36
1241 32000115 0030	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-173 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32000115 0031	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-177 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32000115 0032	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-178 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32000115 0033	1 REGULADOR MODELO SBAVR 1200 SMARBITT, FACT. F000211, \$2,900.00	2,900.00
1241 32000115 0034	1 NO BREAK UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA TENSION Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA 120 VCA POTENICA DE 1000 VA, FACT- F000276, \$2,900.00	2,900.00
1241 32000115 0035	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-193 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32000115 0036	1 IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW, FACT- 195, \$5,203.57	5,203.57
1241 32000115 0037	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-196 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32000115 0038	1 DISCO DURO INTERNO 2TB SATA 3.5 32 MB, FACT, 199 \$ 3,276.51	3,276.51
1241 32000115 0039	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-202 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32000115 0040	1 PAQUETE DE LAPTOP NOT-3208 C-55-C5213K TOSHIBA SATELITE CORE FACT- 5114 \$18915.48	18,915.48
1241 32000115 0041	2 NOBREAK NEGRO NBKS1000VA, FACT-5215 \$2,152.64 C/U TOTAL\$ 4305.29	4,305.29
1241 32000115 0042	4 NOBREAK MICRO SR1000VA, FACT-5216 \$2,668.77 C/U TOTAL\$ 10675.11	8,006.33
1241 32000115 0043	1 NOBREAK MICRO SR1000VA, FACT-5217 \$2,668.78	2,668.78
1241 32000115 0044	1 NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO NBKS 100 VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 283 \$ 2993.51	2,993.51
1241 32000115 0045	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO M477fdw FACT- 308 \$ 8822.61	8,822.61
1241 32000115 0046	1 NO BREAK TRIPP LITE SMART2200NET CAPACIDAD DE 2200VA 6 CONTACTOS FACT-281 \$ 24571.22	24,571.22
1241 32000115 0047	1 COMPUTADORA PORTATIL HP240 G3 PC NOTEBOOK K9Y53LT PROCESADOR INTEL CORE FACT- 302 \$12459.83	12,459.83
1241 32000115 0048	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO TRINKCENTRE M93P TORRE 10A6A0RQLS INTEL CORE FACT- 301, \$ 22722.45	22,722.45

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 7 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32000115 0049	1 MONITOR LENOVO THINKVISION LT1952. 2448MB6.LED DE 19" FORMATO 16:10 FACT- 301 \$ 3530.44	3,530.44
1241 32000115 0050	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO M477fdw FACT- 309 \$ 8822.61	8,822.61
1241 32000115 0052	1 COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 G2 K9Y87LT PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GBD DISCO DURO 1TB PANTALLA 14" FACT- 311 \$ 18,718.92	18,718.92
1241 32000115 0053	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTER M73e 10B4A0TNLS PROCESADOR INTEL CORE i3 4150 FACT-264 \$14,006.71	14,006.71
1241 32000115 0054	1 MONITOR LENOVO E1922 60B8AAR6US 18.5" RESOLUCION 1366x768 FACT-264 \$2,626.54	2,626.54
1241 32000115 0055	1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO CP1025nw (CE918A) HASTA 17 PPM NEGRO, 4 PPM COLOR FACT-291 \$4,911.50	4,911.50
1241 32000115 0056	2 PZA GABINETE UNIVERSAL METALICO COLOR ARENA 4 ENTREPAÑOS DE 2 PUERTAS Y JALADERA DE ACERO FACT-248 \$5084.96 C/U	10,169.93
1241 34000113 0002	TARJETA MADRE MSI K9N6PGM2-V FACTURA No. A1746 PRECIO UNITARIO \$2,088.00	2,088.00
1241 34000113 0003	DISCO DURO LACIE EXTERNO 2TB NEIL POULTON USB 2.0 FACTURA No. A1746, PRECIO UNITARIO \$2,552.00	2,552.00
1241 34000113 0004	DISCO DURO ADATA EXTERNO DE 2Tb DE CAPACIDAD FACT-0510 PRECIO UNITARIO \$2,371.30	2,371.30
1241 34000113 0005	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14R114Mi5_650LC, PROCESADOR 3RD GENERATION INTEL C FACTURA 0510, PRECIO UNITARIO \$13,863.90	13,863.90
1241 34000114 0002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP; FABRICANTE: HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800 MT; CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL CORE 17-4770 3.40 FACTURA CHS99 \$22, 678.00	22,678.00
1241 34000114 0003	5 UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC MODELO: BACK-UPS PRO 700 FACTURA CHS99 \$2,378.00 C/U	11,890.00
1241 34000114 0004	COMPUTADORA PORTATIL ACER: PROCESADOR INTEL CORE i5-3337U FACTURA 056, PRECIO UNITARIO \$13,188.54	13,188.54
1241 34000114 0005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: HP MODELO PRODESK 600, NUMERO DE PARTE: E3T61LT, PROCESADOR INTEL CORE i3-4330, FACTURA No. 0589, PRECIO UNITARIO \$14,768.60	14,768.60
1241 34000114 0006	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA CONTINUA EPSON FACTURA No. 436, PRECIO UNITARIO \$4,582.00	4,582.00
1241 34000114 0007	IMPRESORA KYOCERA ECOSISTEM 1035MFD FACTURA No. 140, PRECIO UN ITARIO \$17,600.02	17,600.02
1241 34000114 0008	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP FABRICANTE: HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800 MT FACTURA No. CHS-101, PRECIO UNITARIO \$22,678.00	22,678.00
1241 34000114 0009	9011 USB/R NO BREAK 900V A KOBLENZ FACTURA No. C02241 PRECIO UN ITARIO \$1,377.09	1,377.09
1241 34000114 0010	UPS-10012 NO BREAK 1000VA KOBLENZ USB/R FACTURA No. C02680, PRECIO UNITARIO \$2,171.95	2,171.95
1241 34000114 0011	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP; FABRICANTE HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800MT; FACTURA No. CHS-102 PRECIO UNITARIO \$22,678.00	22,678.00
1241 34000114 0012	NO BREAK G-UPR756, 750 VA, 450 WATTS, 6 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R FACTURA No. 043, PRECIO UNITARIO \$ 1345.60	1,345.60
1241 34000114 0013	CPU MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 3647 PROCESADOR CORE i5-4440 (MOUSE Y TECLADO) MEMORIA RAM 8GB DDR3 FACTURA No. 30, PRECIO UNITARIO \$30,095.04	29,794.09

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 8 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 34000114 0014	NO BREAK: UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA 100VA, TENSION Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA 120 VCA FACTURA No. 30, PRECIO UNITARIO \$ 2,359.44	2,359.44
1241 34000114 0015	IMPR GC420 TT/DT/4IN/203DPI/41PS/CENTRO FACTURA No. C03259 PRECIO UNITARIO \$6,460.39	6,460.39
1241 34000114 0017	9011 USB/R NO BREAK 900 VA KOBLENZ FACTURA No. C03559 PRECIO UNITARIO \$1377.09	1,377.09
1241 34000114 0018	9011 USB/R NO BREAK 900 VA KOBLENZ FACTURA No. C03560 PRECIO UNITARIO \$1377.09	1,377.09
1241 34000115 0002	1 ACCESS POINT MODELO WRT1900AC MARCA LINKSYS FACTURA No. 88, PRECIO UNITARIO \$9,280.00	9,280.00
1241 34000115 0003	1 ACCES POINT SMC LINKSYS MODELO WRT1900AC No. DE FACTURA 166, PRECIO UNITARIO \$6,382.83	6,382.83
1241 34000115 0004	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROCESADOR INTEL CORE i5-4570 FACTURA No. 178, PRECIO UNITARIO \$27,492.00	27,492.00
1241 34000115 0005	1 LAPTOP TOSHIBA, PROCESADOR INTEL CORE i3-4000, MEMORIA DDR3 SDRAM DE 4GB, FACTURA No. 185, PRECIO UNITARIO \$21,576.00	21,576.00
1241 34000115 0006	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROCESADOR INTEL CORE i5-4570 MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6GB FACTURA No. 189, PRECIO UNITARIO \$24,476.00	24,476.00
1241 34000115 0007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE i5-4200 MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6GB, FACTURA No. 190, PRECIO UNITARIO \$23,200.00	23,200.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	793,116.02
1242 111A0108 0001	RELOJ CHECADOR MOD. QR-350 L.SEIKO PRECISION SERIE: 3202015 F-4091	5,308.72
1242 111A0108 0002	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1120 COLOR NEGRO F-4009	9,775.00
1242 111A0108 0003	SILLÓN EJECUTIVO DE VISITA CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1123 CP COLOR NEGRO F-4009	6,842.50
1242 111A0108 0004	SILLÓN EJECUTIVO DE VISITA CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1123 CP COLOR NEGRO F-4009	6,842.50
1242 111A0108 0005	CONJUNTO ANALISTA MOD. 606, COLOR ARCE/GRIS L/ALFA F-4009	5,732.96
1242 111A0108 0006	ESCRITORIO RECEPCIÓN DE 1.20 MOD. 557 COLOR ARGE/GRIS F-4009	2,012.50
1242 111A0108 0007	ESCRITORIO EN L F-54399	1,598.99
1242 111A0108 0008	MESA PLEGABLE 2.40M F-122488	1,115.00
1242 111A0108 0009	RELOJ CHECADOR QR350 Y TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS F-4266	5,751.12
1242 111A0108 0010	26 PZAS MODULO "L" MARCA ITALIA MODELO 120 CPU COLOR MAPLE/ALUMINIOF-1669,1670	134,340.70
1242 111A0108 0011	04 PZAS SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN FINA PIEL MOD 3791 F-1669,1670	23,800.40
1242 111A0108 0012	27 SILLAS SECRETARIAL ERGONOMICA MARCA ERGO MOD 1340 BASE DE 5 PUNTAS F-1669,1670	28,534.95
1242 111A0108 0013	06 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS MOVIL MARCA ITALIA MODELO 106 COLOR MAPLE F-1669,1670	11,695.50
1242 111A0108 0016	32 ESCRITORIOS SECRETARIAL MARCA ROAL LINEA EXCEPCIONAL ECO-3 COLOR ARCE FABRICADO EN 28 MM F-1669,1670	137,632.00
1242 111A0108 0017	10 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MARCA ROAL, LINEA EXCEPTIONAL FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE LA MAS ALTA CALIDAD F1669,1670	73,933.50
1242 111A0108 0018	03 MESA DE TRABAJO REDONDA MARCA ROAL LINEA EXCEPTIONAL COLOR ARCE FABRICADO DE MADERA AGLOMERADA MED 1.2 *75 CMS F-1670	7,420.95

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 9 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1242 111A0108 0019	03 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE 2.40 MARCA ROAL LINEA EXCEPTIONAL FABRICADO DE MADERA AGLOMERADA COLOR ARCE F-1670	15,217.95
1242 111A0108 0021	5 ENGARGOLADORA DE ARILLOS METALICOS MARCA GBC MODELO MINI-WIRE 130 PARA 6 HOJAS, 32 PERFORACIONES F-1670	25,294.25
1242 111A0108 0024	01 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO HANDPUPUNCH MARCA AMANO MODELO 2000 INCLUYE BATERIA DE RESPALDO F-1670	53,820.00
1242 12000114 0002	I PZA PROYECTOR MARCA ACER MODELO P1283 RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768) FACT-109 \$7994.56	7,995.56
1242 14000111 0001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA CANON MOD. EOS 60D, SERIE CUERPO 0620403426,SERIE LENTE 7142568245 FACT-4238	19,999.56
1242 14000111 0002	BATERIA P/EOS MODELO LP-E6 FACT- 4238	1,502.20
1242 14000111 0003	FLASH ELECTRONICO MARCA CANON MODELO SPEED LITE 580 EX II SERIE 777645 FACT- 4238	9,300.00
1242 14000111 0004	GRIP MARCA CANON P/EOS 60D MOD. BG-E9 FACT- 4238	3,248.00
1242 14000111 0005	LENTE MARCA CANON 70-300MM IS USM FACT- 4238	10,693.46
1242 14000113 0002	PANTALLA LED DE 32" MEGA CONTRASTE, WIDE COLOR ENHANCER RESOLUCION 1366X768 FACTURA: 0501 PRECIO UNITARIO \$ 6,269.60	6,269.60
1242 311A0108 0023	30 CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSCW120 DE 7 MEGA PÍXELES ZOOM DE 4X	111,159.00
1242 311A0109 0001	1 VCAM AV NUM DE SERIE 0960207-A FACT- ZCE25688	14,279.15
1242 32000113 0002	01 CIRCUITO CERRADO TIPO DVR CON 16 CAMARAS MARCA 1170SLH FACT- 0136	52,000.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	10,918,123.91
1244 111A0109 0001	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565183 F-12554	196,000.00
1244 111A0109 0002	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG558409 F-12555	196,000.00
1244 111A0109 0003	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565182 F-12556	196,000.00
1244 111A0109 0004	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565181 F-12557	196,000.00
1244 111A0109 0007	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565172 F-12560	196,000.00
1244 111A0109 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100978 F-12604	276,500.00
1244 111A0109 0010	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100984 F-12605	276,500.00
1244 111A0109 0011	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100986 F-12606	276,500.00
1244 111A0109 0012	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100990 F-12607	276,500.00
1244 111A0109 0014	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG101001 F-12609	276,500.00
1244 11593215 0002	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123166 FACT-FUM-8478	199,700.00
1244 11593215 0003	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB124267 FACT-FUM-8479	199,700.00
1244 11593215 0004	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8003GB123766 FACT-FUM-8480	199,700.00
1244 11593215 0005	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123954 FACT-FUM-8481	199,700.00
1244 11593215 0006	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB124255 FACT-FUM-8484	199,700.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 10 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 11593215 0007	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123674 FACT-FUM-8485	199,700.00
1244 11593215 0008	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123917 FACT-FUM-8486	199,700.00
1244 11593215 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB124260 FACT-FUM-8487	199,700.00
1244 11593215 0010	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB122926 FACT-FUM-8482	199,700.00
1244 11593215 0011	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB123686 FACT-FUM-8483	199,700.00
1244 11593215 0012	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ. B 2015 COLOR BLANCO FACT- FFM4	346,899.99
1244 11593215 0013	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ B 2015 COLOR BLANCO FACT-FFM5	346,900.00
1244 11593215 0014	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8006GB113118 FACT-FUM-8273	199,700.01
1244 11593215 0015	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8008GB113203 FACT-FUM-8272	199,700.00
1244 11593215 0016	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB112653 FACT-FUM-8271	199,700.00
1244 11593215 0017	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB134449 FACT-FUM-8270	199,700.00
1244 11593215 0018	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8000GB120811 FACT-FUM-8269	199,700.00
1244 11593215 0019	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123572 FACT-FUM-8268	199,700.00
1244 11593215 0020	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB112046 FACT-FUM-8267	199,700.00
1244 11593215 0021	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123193 FACT-FUM-8266	199,700.00
1244 131A0100 0001	S-A1B71M908355 VOLKSWAGEN MOD 2001 ROJO	68,180.00
1244 131A0100 0006	S-1P331604 JEEP WRANGLER SE 4X4 BLANCO MOD 2001	195,000.00
1244 131A0100 0007	S-1P331603 JEEP WRANGLER SE 4X4 BLANCO MOD 2001	195,000.00
1244 131A0101 0002	S-H1C71M100035 CAMION KODIAK MOD 2001 BLANCO	399,999.90
1244 131A0102 0003	S-13M906426 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 131A0102 0005	S-1B73M906432 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 131A0107 0001	S-3GBEC14X07M114652 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0002	S-3GBEC14X87M114768 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0004	S-3GBEC14X07M114828 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0005	S-3GBEC14X57M114906 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0006	S-7J588603 RAM 2500 ST BLANCO 2007	208,000.00
1244 131A0107 0007	S-2FMDK39C77BA28649 CAMIONETA CERRADA MARCA FORD EDGE	368,500.00
1244 131A0107 0008	S-3G1SE51X975154351 CHEVY 4 PUERTAS MOD 2007 CASHMERE METALICO	105,396.00
1244 131A0194 0002	S-3GCEC20A8RM140650 PICK-UP C-1500 STANDAR BLANCA	42,900.00
1244 131A0194 0003	S-3GCEC20AXRM140763 PICK-UP C-1500 TIPO B STANDAR BLANCO MOD 94	42,900.00
1244 131A0199 0001	M-ACD339353 VOLKSWAGEN SEDAN MOTOR 1600 ROJO TORNADO	66,069.00
1244 14000111 0002	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8022BC134017 FACT- 30	154,440.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
 ESTADO DE CHIAPAS**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 11 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 14000111 0004	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8028BC162730 FACT- 32	154,440.00
1244 14000111 0005	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8023BC157287 FACT- 33	154,440.00
1244 14000111 0006	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC129655 FACT- 34	154,440.00
1244 14000111 0007	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC157004 FACT- 35	154,440.00
1244 14000111 0008	UNIDAD COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP CABINA REGULAR, MARCA DODGE RAM 2500 ST 4X4, MODELO 2011 MOTOR 8 CIL. SERIE BG637515 F- 15290	309,100.01
1244 14000111 0011	UNIDAD COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP CABINA REGULAR, MARCA DODGE RAM 2500 ST 4X4, MODELO 2011 MOTOR 8 CIL. SERIE BG614745 F- 15293	309,100.00
1244 14000111 0012	UNIDAD COLOR BLANCO OLIMPICO, TIPO CREW CAB 4X2-E, MARCA SIL 2500 CREW CAB E, MODELO 2011, SERIE 3GCPC9E00BG267429 F- 364	363,741.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	373,727.71
1246 14000112 0001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD 18000 BTU FACT-SERIE A 359	7,696.02
1246 14000112 0002	EQUIPO RADIO MARCA MIDLAND MODELO LXT491VP3 FACT- 2095	4,951.10
1246 14000115 0002	DESMALZADORA MAKITA 4 TIEMPOS EM4250	6,846.62
1246 411A0108 0010	8 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA DAEWOOD MOD DSA189L CON CONTROL REMOTO 18000 BTUS F-1670	86,176.40
1246 42000114 0002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA HYUNDAI, 24,000 BTU/HR 220/1/60 PARED ALTA, CONTROL REMOTO FACT- B77	11,243.01
1246 42000114 0003	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95	19,424.95
1246 42000114 0004	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95	19,424.95
1246 42000115 0002	EQUIPO MINI SPLIT MARCA GALANZ DE 18000BTU/HR 220/1/60 PARED ALTA CONTROL REMOTO FACT- B332 \$ 6,405.02	6,405.02
1246 42000115 0003	EQUIPO MINI SPLIT MARCA GALANZ PARED ALTA DE 18000BTU/HR 220/1/60CONTROL REMOTO FACT- B347 \$ 6,405.02	6,405.02
1246 42000115 0004	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000BTU/HR MARCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT- B358 \$ 22,950.01	22,950.01
1246 42000115 0005	TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ FACT- 177 \$ 3,250.00	3,250.00
1246 42000115 0006	TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ FACT- 181 \$ 3,250.00	3,250.00
1246 42000115 0007	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 18,000 BTU/HR 220V FACT- B-430 \$ 6,510.00	6,510.00
1246 42000115 0008	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1800 BTU/HRMCA HYUNDAI 220 V FACT B-517 \$6405.02	6,405.02
1246 42000115 0009	1 VENTILADOR DE TORRE, FACT.174 \$ 2,499.80	2,499.80
1246 42000115 0010	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-540 \$ 22238.55	22,238.55
1246 42000115 0011	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI 220V CONTROL REMOTO FACT-B516 \$ 8085.01	8,085.01

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

Página 12 de 12

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Hora: 01:18:58p. m.

Fecha: 16/02/2021

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en Libros</b>
1246 42000115 0012	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI 220V CONTROL REMOTO FACT-B518 \$ 7979.99	7,979.99
1246 42000115 0013	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-623 \$ 22950.00	22,950.00
1246 42000115 0014	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18 000 BTU PARED ALTA MCA PRIME DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B642 \$ 6599.99	6,599.99
1246 42000115 0015	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B613 \$ 4299.99	4,299.99
1246 42000115 0016	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36 000 BTU PARED ALTA MCA TGM DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B620 \$ 14162.52	14,162.52
1246 42000115 0017	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B634 \$ 8199.99	8,199.99
1246 42000115 0018	1 TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT-292 \$ 3399.99	3,399.99
1246 44000114 0002	1 JUEGO SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA PRIME, 18,000 MODELO U.C. EMPRN182-C F-B94 \$5,774.99	5,774.99
1246 44000114 0003	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR 220V F-B93 \$19,424.99	19,424.99
1246 44000114 0004	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR 220V F-B95 \$19,424.99	19,424.99
1246 44000114 0005	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME DE 18,000 BTU/HR, 220/1/60 F-B92 \$5,774.99	5,774.99
1246 511A0108 0011	TELEFONO MOD 275 MARCA BROTHER F-46596	1,738.80
1246 511A0109 0002	1 BLACKBERRY 3-G BOLD 9000 8005 359614020729922 FACT-801-2770055	3,735.00
1246 52000115 0002	1 TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT-178 \$ 3,250.00	3,250.00
1246 52000115 0003	1 TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT.208 \$ 3,250.00	3,250.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL  
ESTADO DE CHIAPAS**

**SISTEMA CONTABLE 2020**

**RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Página 1 de 1

Hora: 01:19:11p. m.

Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	26,784,000.00
1231 13000109 0001	21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,784,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	11,800,000.00
1233 13000109 0001	EDIFICIO PÚBLICO	11,800,000.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL**  
**ESTADO DE CHIAPAS**  
**SISTEMA CONTABLE 2020**

**RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO**

**Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2020**

Página 1 de 1  
Hora: 01:19:24p. m.  
Fecha: 16/02/2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1254	Licencias	7,792.88
1254 14000113 0002	LICENCIA SOFTWARE FACTURACION ELECTRONICA 2 USUARIOS FACTURA A1746, PRECIO UNITARIO \$7,792.88	7,792.88