

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD													
Porcentaje de revisión de la información financiera, operacional y ejecución del gasto público integrada	Informe	16.00	16.00	7.00	43.75								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA						32 868 737.38	32 868 737.38	10 535 750.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	532	1 251	1 783
Porcentaje de personal eventual contratado y evaluaciones del programa Fasp concluidas	Persona	6 684.00	6 684.00	1 441.00	21.56								
Porcentaje de bienes e insumos adquiridos	Lote	29.00	29.00	2.00	6.90								
Porcentaje de servicios de mantenimiento a equipos especializados y energía eléctrica contratado	Servicio	36.00	36.00	3.00	8.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A DE 3 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 128 325.20	6 128 325.20	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	3 727 566.92	1 808 697.40	Bochil	Llano Grande	286	268	554
SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA						253 003 937.83	258 522 761.21	14 662 911.05					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 058 208.09	9 058 208.09	0.00	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RANCHO NARVAEZ (BARRIO BANOTIC Y NOCTIC), STA. ANA, BAUTISTA GRANDE (BARRIO PAJVILLO Y BAVITS), UKUMTIC Y JESHBOTIC, MPIO. DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.38	6 271 796.48	6 271 796.48	1 812 256.10	Chamula	Rancho Narváez (Barrio Banotic y Noctic), Sta. Ana, Bautista Grande (Barrio Pajvilo y Bavits), Ukumtic, Jeshbotic	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 657 235.22	33 657 235.22	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE RIA. EL RETIRO, POBLADO CARMEN TAJALTIC, POBLADO STA. EUGENIA DE LAS VEGAS NO.-1 Y 2, POBLADO ART. 27. MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 061 114.81	9 061 114.81	0.00	Ocosingo	Ria. El Retiro, Poblado Carmen Tajaltic, Poblado Sta. Eugenia de Las Vegas No.-1 y 2	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL (150), EN LA LOCALIDAD DE TZAMETAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.26	9 572 084.23	9 572 084.23	2 736 673.41	San Juan Cancuc	Tzametel	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 241 550.91	7 241 550.91	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.01	0.52	1 627 760.80	1 627 760.80	559 597.29	Chamula	Cruzton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 989 517.14	13 756 941.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO LAS PALMAS, MONTEBELLO, LA NUEVA, EL VOLCANCITO Y LA LUCHA, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	775 483.21	0.00	0.00	La Grandeza	Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La Lucha	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LA PATRIA MUNICIPIO DE TAPACHULA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Tapachula	La Patria	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A DE 2 ETAPA), EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA. ESPERANZA, BARRIO SAN LUIS, BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN, MPIO. DE FRA. COMALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 042 361.22	10 042 361.22	0.00	Frontera Comalapa	Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, Nva. Esperanza, Barrio San Luis, Barrio Los Laureles	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 200 549.25	3 200 549.25	0.00	Oxchuc	Zona Urbana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	953 426.07	0.00	0.00	Las Margaritas	El Trapichito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 493 859.94	11 493 859.94	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERCERA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	44 830 881.19	44 830 881.19	0.00	Frontera Comalapa	Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL BEBEDERO, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 655 500.00	2 655 500.00	0.00	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DAMASCO MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 266 238.09	7 266 238.09	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	973 423.94	902 334.24	Las Margaritas	El Trapichito	134	141	275
SUPERVISIÓN TÉCNICA (URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	503 464.93	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL (PROAGUA URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	503 464.93	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (6 DE 7 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOMALHO, SETELTON, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 343 624.62	8 667 364.14	0.00	Chamula	Chamula, Jolnajojtik, Los Ranchos, Jomalho, Setelton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 651 684.92	2 825 842.46	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 851 802.10	925 901.05	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (RURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	711 402.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.08	0.00	17 492 662.00	5 039 949.27	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APAUUR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APAUUR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
					110 545 551.57	108 720 386.93	34 654 829.89						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ													
Porcentaje de eventos culturales	Evento	55.00	55.00	7.00	12.73	539 680.31	503 054.49	59 738.15	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 464	1 376	2 840
Porcentaje de visitas guiadas coordinadas a instituciones públicas	Visita	10 000.00	10 000.00	1 672.00	16.72								
CENTRO CULTURAL EX-CONVENTO SANTO DOMINGO													
Porcentaje de conciertos ofrecidos	Concierto	53.00	53.00	15.00	28.30	2 392 767.06	2 353 865.05	700 958.11	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	72 243	70 473	142 716
Porcentaje de exposiciones	Exposición	8.00	8.00	4.00	50.00								
Porcentaje de talleres artísticos y artesanales	Taller	20.00	20.00	20.00	100.00								
Porcentaje de visitas guiadas	Visita	34.00	34.00	22.00	64.71								
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ													
Porcentaje de apoyo de espacios para la realización de actividades culturales	Apoyo	120.00	120.00	35.00	29.17	3 778 010.31	3 663 219.98	1 370 753.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	5 946	5 258	11 204
Porcentaje de exposiciones temporales de arte actual	Exposición	10.00	10.00	7.00	70.00								
Porcentaje de talleres infantiles y juveniles	Taller	15.00	15.00	15.00	100.00								
CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS													
Porcentaje de eventos culturales	Evento	40.00	40.00	19.00	47.50	1 003 213.84	964 728.84	291 794.33	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 593	1 563	3 156
Porcentaje de talleres artísticos y culturales	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de visitas guiadas	Visita	15.00	15.00	3.00	20.00								
CENTRO CULTURAL EL CARMEN													
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	18.00	18.00	6.00	33.33	361 954.21	360 610.05	115 958.48	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	640	630	1 270
Porcentaje de ciclos de cine	Película	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de recitales musicales y literarios	Evento	10.00	10.00	5.00	50.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS CULTURALES INDÍGENAS													
Porcentaje de programas audiovisuales	Programa	319.00	319.00	163.00	51.10	8 070 547.95	7 987 340.81	2 621 980.48	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	17 836	27 634	45 470
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	32.00	32.00	3.00	9.38								
Porcentaje de entrevistas en televisión con promotores culturales	Entrevista	5.00	5.00	4.00	80.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL INDÍGENA													
Porcentaje de eventos artísticos	Evento	250.00	250.00	53.00	21.20	10 492 965.04	10 488 520.93	3 378 170.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 254	8 302	19 556
Porcentaje de talleres de iniciación artística	Taller	95.00	95.00	95.00	100.00								
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	3.00	25.00								
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS													
Porcentaje de festival artístico y cultural	Festival	1.00	1.00	0.00	0.00	137 597.21	121 514.81	16 085.19	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de programa artístico cultural	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de gestión cultural	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL EN LENGUAS INDÍGENAS													
Porcentaje de materiales de cultura indígena publicados	Ejemplar	2 860.00	2 860.00	0.00	0.00	306 482.60	304 535.37	7 023.13	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	194	159	353
Porcentaje de eventos de promoción editorial realizados	Evento	3.00	3.00	4.00	133.33								
Porcentaje de seguimiento editorial	Seguimiento	6.00	6.00	12.00	200.00								
FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA													
Porcentaje talleres de sensibilización comunitaria del patrimonio cultural inmaterial realizados	Taller	2.00	2.00	0.00	0.00	70 965.92	60 386.34	13 318.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	12	15
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	2.00	2.00	1.00	50.00								
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA MAYA-ZOQUE													
Porcentaje de formación y capacitación artística	Diplomado	2.00	2.00	0.00	0.00	124 946.61	104 230.09	22 307.02	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	8	10	18
Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	2.00	2.00	2.00	100.00								
Porcentaje de entrevista a creadores y conocedores de los temas a investigar	Entrevista	20.00	20.00	3.00	15.00								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA MAYA-ZOQUE DE CHIAPAS													
Porcentaje de talleres lingüísticos	Taller	12.00	12.00	2.00	16.67	99 701.00	91 978.70	15 384.58	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	145	136	281
Porcentaje de evento conmemorativo	Evento	2.00	2.00	1.00	50.00								
Porcentaje de investigación documental y de campo	Investigación	11.00	11.00	3.00	27.27								
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FOMENTO ARTÍSTICO													
Porcentaje de acciones de promoción cultural y artísticas	Promoción	150.00	150.00	57.00	38.00	1 568 074.82	1 536 550.70	509 080.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	553	516	1 069
Porcentaje de coordinaciones realizadas	Coordinación	10.00	10.00	1.00	10.00								
TEATRO FRANCISCO I. MADERO													
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	71.00	71.00	23.00	32.39	484 431.97	438 849.04	43 240.10	Cobertura Estatal	Tuxtla Gutiérrez	255	255	510
RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES													
Porcentaje de festivales artísticos	Festival	4.00	4.00	0.00	0.00	243 149.53	228 006.14	36 859.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de programas artísticos	Programa	4.00	4.00	0.00	0.00								
ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS													
Porcentaje de conciertos didácticos educativos	Evento	32.00	32.00	4.00	12.50	5 350 213.03	5 348 821.37	1 859 669.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 588	1 520	3 108
Porcentaje de ensayos artísticos orquestales	Actividad	210.00	210.00	117.00	55.71								
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL													
Porcentaje de reuniones de coordinación y seguimiento institucional	Reunión	30.00	30.00	17.00	56.67	1 111 868.20	900 075.85	247 405.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31	42	73

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 1 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA													607 197 861.00	889 044 504.76	376 716 592.94
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 880	1 552 880	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88		
JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso princí)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943	1 363 943	Tonalá	Tonalá	43	40	83		
JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 446	655 446	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45	36	81		
JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893	642 893	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266		
JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal y portón	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389	1 285 684	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90		
JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 793	412 784	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48		
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581	942 604	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131		
JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención emampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 730	514 730	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40		
JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 330	72 330	Tonalá	Tonalá	78	57	135		
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572	852 212	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188		
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y bardaperimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 257	771 257	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	59	52	111		
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 865	411 865	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33		
JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904	315 904	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212		
JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274	325 367	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150		
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860	397 860	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78		
JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 456 644	560 864	Huixtla	Huixtla	72	94	166		
JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA Construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103		
JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 150	924 150	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13		
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29 Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 966	910 966	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58		
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 045	690 692	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242		

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644	920 644	Tonalá	Tonalá	16	21	37
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 239 666	1 570 090	Pichucalco	Napana	18	12	30
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 845 098	922 549	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	739 797	369 899	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	761 600	761 600	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (prelimin, herrería, cancel, inst eléct, acabados y cerraj), obra exterior (red eléct, red hidros, acceso prin, plaza cívica y enmall pe)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 541 260	2 448 820	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 228 349	1 669 149	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Const de 4 aulas didácticas, sanit rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 179 427	2 179 427	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 834 225	1 465 158	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.71	67.64	0.00	2 238 141	1 119 053	Oxchuc	Tolbiljá	33	37	70
JARDÍN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON Const de 1 aula didac, cocina, sanitarios rurales, rehab de edif a (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de letrinas y bodega, obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.60	65.00	0.00	2 871 271	1 435 627	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacuti)	24	27	51
JARDÍN DE NIÑOS 21 DE MARZO Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y sustición de barda perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	1 336 240	668 110	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	95	85	180
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de 1 aula usaer, 1 aula de usos múltiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.92	48.00	0.00	884 756	442 366	Tecpatán	Tecpatán	42	50	92
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE Rehab de edif a (prelim, ciment, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrejería) b (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrejería, muebles), y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.48	73.81	0.00	808 487	402 199	Ocozacoautla de Espinosa	CNC	44	37	81
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios "a , b" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.45	36.18	0.00	3 733 033	1 866 485	Palenque	Palenque	22	29	51
JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de enmalla)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 770 090	0.00	El Bosque	Álvaro Obregón	50	56	106
JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA Construcción de 2 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 242 778	0.00	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	32	42	74
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c , d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.53	13.29	0.00	1 104 743	552 360	Chenalhó	Yaxgemel Unión	28	17	45

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 451 739	725 855	Chilón	Amaytic	15	11	26	
JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA Construcción de 2 aulas didácticas, bodega, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.28	4.00	0.00	3 747 153	1 873 542	Suchiate	Cauhtémoc	20	23	43	
JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO Obra exterior (muro de contención, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	681 309	0.00	El Bosque	San Antonio el Brillante	28	15	43	
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 002 383	0.00	Tenejapa	Kulaktik	39	43	82	
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 759 249	0.00	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	44	56	100	
PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 031 113	2 393 429	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206	
PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 604 757	1 604 757	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323	
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363	595 363	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210	
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	962 661	962 661	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40	
PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ Construcción de 1a uladidáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	936 123	725 273	Palenque	Palenque	76	88	164	
PRIMARIA ITZCOATL Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	924 311	924 311	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	63	81	144	
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	596 691	596 691	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516	
PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	543 221	543 221	Bochil	Bochil	205	258	463	
PRIMARIA CARMEN G BASURTO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 814	576 814	Chanal	Chanal	201	210	411	
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 594	955 594	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232	
PRIMARIA DIEGO RIVERA Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146	701 651	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192	
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951	287 951	Villaflores	Villaflores	257	270	527	
PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	713 343	698 019	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236	
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 7DPR058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal	Metros Cuadrados	3164.67	3164.67	3164.67	100.00	0.00	8 750 890	6 731 264	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 203 887	602 579	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificios h y g	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972	90 972	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 088 237	1 088 237	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213
RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 7DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metros Cuadrado:	1.00	1.00	0.30	30.30	0.00	14 041 255	4 667 853	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564
RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 7EPB348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal	Metros Cuadrados	2185.50	2185.50	954.84	43.69	0.00	10 287 098	4 591 447	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423
PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408	701 408	Jitotol	Matasano	27	25	52
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	573 903	438 795	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, rehidosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498	1 584 498	San Fernando	San Fernando	190	160	350
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980	1 688 980	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 576	1 492 576	Pichucalco	Tectupan	53	56	109
PRIMARIA AÑO DE JUAREZ Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463	1 112 285	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 490 328	1 242 329	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027	1 023 027	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
PRIMARIA AMADO NERVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 215	454 001	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 364 772	3 364 772	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
PRIMARIA BENITO JUAREZ Const 2 aulas, servicios sanit, rehab edif e, f y g (prelimin, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 609 719	4 303 578	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326	3 806 326	Juárez	Juárez	70	72	142
PRIMARIA JUAN ALDAMA Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 034 399	1 776 017	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 579	2 127 579	San Fernando	Monterrey	47	52	99

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721	1 146 361	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Const de 2 aulas didácti, rehab edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct, hidros, aca, cerra) obra ext	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 274 109	2 161 285	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 751	1 839 751	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142
PRIMARIA NIÑOS HEROES Const de 1 aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra e exterior (red eléc ext, red hidros ext andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 363 933	1 334 195	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89
PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA Const de 3 aulas didác, sanit rural rehab de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléc ext, red hidros, andadores y cancha de usos multiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 731 899	2 218 375	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Construccion de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 643 696	2 643 696	Chamula	Santa Ana	114	114	228
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Const de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a,b y c" (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 400 955	2 400 955	Acapetahua	Soconusco	112	110	222
PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 241 343	1 176 237	Acapetahua	Colombia	32	29	61
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Const de 2 aulas didácticas, serv sanit y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principa, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 344 323	1 344 323	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA Obra exterior (demolición y cancha de usos multiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075	741 075	Larráinzar	Kaomtealhumucum	16	26	42
PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	500 384	500 367	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	316,395,368.00	316 395 368	134 387 660	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	76,799,119.77	32 806 870		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	26,266,408.05	26 266 408		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	53,129,598.97	38 012 722		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00	15,473,124.02	13 023 513		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00	119,134,242.19	26 223 313		Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395
PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.76	69.04	0.00	2 098 300	1 540 967	Chamula	Jtzav	15	22	37

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.69	22.93	0.00	1 377 116	688 547	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	1 976 688	988 325	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y "e " obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería)	Anexo	3.00	3.00	1.41	46.88	0.00	1 815 407	907 685	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.90	72.59	0.00	1 231 214	833 716	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 050 982	845 166	Teopisca	Nazareth	33	30	63
PRIMARIA LIBERACIÓN Construcción de dirección, rehabilitación de edificio "e " y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	2.70	90.00	0.00	1 607 077	1 241 290	Zinacantán	Shulvo	75	73	148
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 7DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didáctica	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	1445.05	60.71	0.00	13 636 024	8 577 903	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación del edificio e	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	148 601	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	29	29	58
PRIMARIA AMALIA FLORES VERA Constr de 1 aula didac, sanitarios rurales, rehab de edif a (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica y acabados), demolición de edif b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	1 337 978	668 968	Chicomuselo	La Esperanza	19	15	34
PRIMARIA NACIONES UNIDAS Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolicion de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	2 367 131	1 183 558	La Concordia	San Nicolás	42	43	85
PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.61	32.28	0.00	2 792 602	1 396 264	Ocosingo	Veinte de Noviembre	37	37	74
PRIMARIA CUITLAHUAC Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.79	35.81	0.00	2 895 198	1 447 558	Ocosingo	El Chamizal	67	72	139
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.18	29.53	0.00	1 853 258	926 621	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	27	24	51
PRIMARIA MANUEL BERNAL Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.24	41.22	0.00	1 360 844	680 417	Ocozocoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	69	47	116
PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN Constr de 2 aulas didacs, sanitarios rurales, rehab del edif a (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.65	33.01	0.00	2 482 805	1 241 382	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	32	36	68
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.07	29.60	0.00	5 075 985	2 537 903	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	266	550
PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA Constr de 4 aulas didac, rehab de los edif d (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica) e y g (prelim, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica), demolición de edif f y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.50	50.00	0.00	4 577 317	2 288 485	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140	145	285

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 4 aulas didacticas, demolición de 4 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.44	40.60	0.00	1 826 231	913 098	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	128	275
PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS Construcción de 6 aulas didacticas, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio h y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	146 079	0.00	Acala	Acala	128	139	267
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Constr de 2 aulas didac, rehab de edif a, b (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) d (prelim, inst eléctrica, inst hidrosanitaria y acabados),demolición de edif c y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.43	68.62	0.00	1 442 287	721 114	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	65	63	128
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehab de edif a, b, e, f, g, h, i (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) c (prelim, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería), obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	3 553 035	2 605 739	Jitotol	Las Maravillas	287	281	568
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Rehab de los edif a (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica) b (prelim, ciment, estructura, herrería, cancelería) c y d (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica,) y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	2 368 970	1 184 478	Siltepec	La Soledad	118	97	215
PRIMARIA ANGEL M CORZO Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.59	7.38	0.00	2 449 611	1 224 771	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	52	62	114
PRIMARIA AQUILES SERDAN Construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, muro de contención de mampostería, escalones, sustitución de enmallado perimetra	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.27	5.38	0.00	2 773 626	1 386 784	Huitiupán	Cacateal Pital	29	42	71
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme en cancha y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	1 219 621	609 797	Frontera Comalapa	La Sabinada	61	55	116
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didacticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d,obra exterior (red eléctrica, red hirosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 311 526	0.00	Chamula	Yaalhichín	42	26	68
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didacticas, 1 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a, i, m (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería) y n (preliminares, herrería, albañilería)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 637 769	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	190	169	359
PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ Construcción de 2 aulas didacticas, 1 aula de medios, rehabilitacion de los edificios a (preliminares, cancelería, inst eléctrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, inst eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 656 686	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	181	333
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 6 aulas didacticas, dirección , biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12 858 822	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
PRIMARIA NIÑOS HEROES Construcción de sanitarios rurales, rehabilitacion de los edificios a, c, d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 724 621	862 301	Chenalhó	Yaxgemel Unión	44	45	89
SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 468 034	1 468 034	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	211 200	211 200	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	450 732	450 732	Mazatán	Mazatán	95	99	194
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 7DST156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metros Cuadrados	2639.49	2639.49	1347.46	51.05	0.00	9 923 980	3 126 692	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA NO 57 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 738 120	1 321 678	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140
TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO Rehabilitación de los edificios a,b, c,d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inshidrosanitaria,acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 582 633	1 582 633	Oxchuc	Yoship	186	139	325
TELESECUNDARIA NO 262 Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos multiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclon)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	4 804 175	2 402 036	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281
TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos multiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.28	38.00	0.00	4 062 179	2 031 064	Suchiate	El Gancho	36	37	73
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 132 Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.00	66.62	0.00	4 334 934	2 167 361	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	49	44	93
TELESECUNDARIA NO 1153 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarios exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.92	32.00	0.00	4 077 302	2 038 624	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172
TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 532 863	766 406	Chicomuselo	Monte Sinaí	38	33	71
TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.75	35.00	0.00	2 843 012	1 421 474	Chiapa de Corzo	Nucutili	18	25	43
TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI Construcción de 1 aula didáctica, 1 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples y andadores)	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.73	53.25	0.00	3 879 155	1 939 563	Chamula	Kotolté	59	52	111
SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN Rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e, f, g y h, obra exterior (red eléctrica exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.55	55.00	0.00	5 164 810	2 582 351	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782
TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA Rehabilitación del edificio a y obra exterior (barda mixta)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 319	420 580	Huixtán	Chempil	46	43	89
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 3, CON CLAVE CCT 7DST003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA Construcción de 3 aulas didácticas (edificio c e l), construcción de 2 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 1 administración (edificio a), construcción de 1 servicio médico, trabajo social	Metros Cuadrados	3384.26	3384.26	2542.93	75.14	0.00	14 352 344	7 940 031	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542
TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET Rehabilitación de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	1 149 469	574 728	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74
TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO Rehabilitación de los edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.85	85.00	0.00	2 227 191	1 731 685	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168
TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de los edificios b, c, d, e, f y g, obra exterior (red eléctrica exterior y rehabilitación de acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.64	64.37	0.00	1 531 736	765 825	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138
TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.03	51.70	0.00	1 716 984	858 482	Chamula	Saclamantón	41	63	104
TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.09	69.58	0.00	2 089 562	1 044 760	Chamula	Nichnamtic	71	61	132
TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.44	24.00	0.00	3 300 724	1 650 339	Chenalhó	Nuevo Yibéljo	53	85	138
TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y sustitución de escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.40	35.00	0.00	1 178 034	588 999	Tapachula	Toquián Grande	36	42	78

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 11

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ Constr de 3 aulas didacs, 1 aula de medios, rehad de los edif d y j (prelim, herrería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.70	45.00	0.00	4 503 992	2 251 949	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	341	444	785
TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA Construcción de 3 aulas didáticas, construcción de servicios sanitarios, demolición de edificios a y b y obra exterior (desmantelamiento de galera, red eléctrica exterior, red eléctrica hidrosanitaria, plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.80	30.00	0.00	3 784 707	1 892 296	Frontera Comalapa	El Anonal	26	27	53
TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4 795 668	2 397 794	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	31	23	54
TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL Const de 4 aulas didácticas rehadefi, b y obra exterior (red elect ext, red hidrosanitaria ext, andadores, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8 064 019	0.00	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	98	79	177
TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA Rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados, cerrajería y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	490 852	0.00	Motozintla	Doce de Diciembre	40	33	73
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						44 417 356.00	46 956 530.09	12 187 767.83					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	587098.66	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28
TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, a andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 724 912.15	San Cristóbal de Las Casas	Corazón de María	20	16	36
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	21 272 599.00	9 478 049.23	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	23 144 757.00	23 144 757.00	7 056 328.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CECYT NO 03 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.25	41.82	0.00	1 309 359.06	654 637.51	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	289	293	582
CECYT NO 06 Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.03	34.40	0.00	1 624 448.54	812159.50	Acapetahua	Acapetahua	312	266	578
EMSAD NO 194 EL TZAY Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.10	3.38	0.00	2 705 308.57	1352632.01	Oxchuc	El Tzay	127	149	276
EMSAD NO 311 TENTIC Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	6 155 433.60	0.00	Chamula	Tentic	26	73	99
EDUCACIÓN SUPERIOR						200 476 593.00	165 676 259.19	31 879 109.84					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	8.00	8.00	0.00	0.00	96 013 334.00	31 612 337.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
PROTECCIÓN CIVIL													
Emisión de boletines meteorológicos	Boletín	365.00	365.00	182.00	49.86	18 975 493.96	27 705 017.58	12 721 543.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO													
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto	Registro	200.00	200.00	100.00	50.00								
Administrar los recursos humanos del Instituto	Gestión	24.00	24.00	12.00	50.00								
Elaborar e informar estados financieros	Sistema	12.00	12.00	6.00	50.00								
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL													
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Actividad	52.00	52.00	26.00	50.00	1 414 480.65	1 031 800.54	16 448.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Reuniones del grupo estratégico	Acta	4.00	4.00	2.00	50.00								
FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS													
Realización del proceso de inscripción licenciatura, maestría y doctorado	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00	1 872 492.65	5 196 160.00	670 110.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 401	4 014	5 415
Elaboración de reconocimientos	Reconocimiento	3 300.00	3 300.00	694.00	21.03								
Cursos en protección civil	Curso	129.00	129.00	20.00	15.50								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD													
Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas	Acción	50.00	50.00	25.00	50.00	384 764 086.01	384 764 086.01	160 318 369.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE CHIAPAS EN REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR MUNICIPAL Y ESCOLAR ANTE FUTUROS SISMOS 2DA. ETAPA													
Asesorías	Asesoría	53.00	53.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES ATLAS ESTATAL DE RIESGOS Y SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL													
Mapas	Mapa	20.00	20.00	0.00	0.00	1 790 586.93	1 790 586.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893

