



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 43

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %				
							CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
								1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																	124,991,140.78	41.66%		
INVERSIÓN																	111,676,583.11	39.69%		
F						Educación											111,676,583.11	39.69%		
A						Dirección Estratégica											4,417,516.72	34.91%		
H						Programa de Educación											4,417,516.72	34.91%		
00						Programa normal de operación											2,932,757.79	85.57%		
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.											2,932,757.79	85.57%		
	B001					Elaboración de Estudios y Proyectos de la Propuesta de Inversión 2006.	Levantamiento de cédulas y formulación de proyectos	Proyecto	152.00	114.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,052.29	85.17%	
							Adquisición de bienes informaticos y vehiculos	Equipo	17.00	13.25	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	B002					Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura educativa.	supervision de construccion de aulas, laboratorios, talleres y anexos	Aula	566.00	141.00	141.00	141.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,705.50	86.02%
16						Programa de infraestructura educativa											1,484,758.93	16.09%		
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	0.00%		
	B001					Equipamiento y Mobiliario de Espacios Educativos del Nivel Básico (Programa FIES).	EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Equipo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	B002					043027/Construcción de Módulo de Supervisoria Escolar Zona Centro.	Terminación de obra.	Terminación	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	B010					053031/ Fortalecimiento a la Infraestructura Informática para la Atención de los Programas de Infraestructura Educativa.	Equipamiento de 81 equipos y 01 instalación de equipos de computo.	Equipamiento	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.											1,484,758.93	55.88%		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																				111,676,583.11	39.69%
B	H	16	437	B001	Rehabilitación y Mantenimiento de Aulas Móviles Educativas.	Mantenimiento de 4 aulas móviles.	Aula	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,712.38	57.07%	
						Rehabilitación de 43 aulas móviles educativas.	Aula	43.00	30.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				B002	Rehabilitación de Mobiliario Escolar.	Rehabilitación de mobiliario escolar.	Mobiliario	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,046.55	55.17%		
					Educación Inicial y Preescolar													14,937,218.24	40.67%		
					Programa de Educación													14,937,218.24	40.67%		
					Programa de infraestructura educativa													7,462,155.57	92.25%		
					Desarrollar y construir infraestructura básica.													359,232.07	63.94%		
				B002	Jardín de Niños Plutarco Elías Calles.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	29,790.84	100.00%	
				B003	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca.	Terminación de obra.	Terminación	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	200,373.97	96.95%	
B004	Jardín de Niños Quetzalcoátl.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,067.26	39.67%					
438																					
				438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												7,102,923.50	94.36%			
				B001	Equipamiento de mobiliario a nivel preescolar.	Terminación de Equipamiento.	Equipamiento	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6,698,235.18	97.01%	



ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																		124,991,140.78	41.66%	
INVERSIÓN																		111,676,583.11	39.69%	
B002						Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,815.93	25.76%
B003						Centro de Desarrollo Infantil No. 02.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	307,511.92	100.00%
B004						Centro de Desarrollo Infantil No. 03.	Terminación de obra.	Terminación	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	49,360.47	100.00%
B005						Jardín de Niños Esperanza Castellanos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36						Programa de infraestructura educativa básica													7,475,062.67	26.10%
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.													7,009,486.36	27.43%
B001						Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Preescolar (Programa FAM).	Construcción de 61 aulas y 49 anexos.	Aula	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003						Centro de Atención Múltiple.	Terminación de obra.	Terminación	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	146,625.55	44.70%
B004						059063.- Jardin de Niños Leona Vicario.	Terminación de obra.	Terminación	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	27,432.98	31.29%



Fecha: 30/06/2006


ER-09.1

[illegible]




ER-09.1

[illegible]




ER-09.1

[illegible]




ER-09.1

[illegible]




ER-09.1

[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]

**ER-09.1**[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Página: 11 de 43

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																					111,676,583.11	39.69%
B003		Primaria Francisco Villa.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,923.49	79.80%				
B004		Primaria Cuahutémoc.	Terminación de obra.	Terminación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,034.19	22.91%				
B005		Primaria Otilio Montaño.	Terminación de obra.	Terminación	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,509.35	42.84%				
B006		Primaria Adolfo López Mateos.	Terminación de obra.	Terminación	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,111.98	25.42%				
B007		Primaria la Democracia.	Terminación de obra.	Terminación	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	386,887.22	99.89%				
B008		Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.	Terminación de obra.	Terminación	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	575,217.23	99.97%				
B009		Primaria Doctor Manuel Gamio.	Terminación de obra.	Terminación	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	208,059.89	88.11%				
B010		Primaria Agustín Melgar.	Terminación de obra.	Terminación	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	369,403.44	82.69%				




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]




Fecha: 30/06/2006


ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006


ER-09.1[illegible]

**ER-09.1**[illegible]




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]


**ER-09.1**


CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																		124,991,140.78	41.66%			
INVERSIÓN																		111,676,583.11	39.69%			
B047							066023.- Primaria Eva Samano de López Mateos.	Rehabilitación de espacios educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36							Programa de infraestructura educativa básica														8,124,401.17	29.46%
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.														6,297,751.39	27.24%
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Primaria (Programa FAM).	Construcción de 89 aulas y 57 anexos.	Aula	146.00	57.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002							059094.- Primaria Ángel Albino Corzo.	Terminación de obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003							059294.- Primaria Francisco I.Madero.	Terminación de Obra.	Terminación	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	110,471.45	50.93%
B004							059314.- Primaria Constitución.	Terminación de obra.	Terminación	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,722.42	85.92%
B005							059316.- Primaria Plan de Ayala.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,568.78	70.34%
B006							059335.- Primaria Vicente Guerrero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	69,876.92	33.02%



ER-09.1

[illegible]


**ER-09.1**[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1


[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU	SF	PS	PE	AI	PT															
TOTAL DEPENDENCIA																124,991,140.78	41.66%			
INVERSIÓN																111,676,583.11	39.69%			
	B033	069199.- Primaria Venustiano Carranza.	Construcción de aulas.	Aula	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B034	069151.- Primaria 16 de Septiembre.	Construcción de aula.	Aula	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
			Construcción de servicios sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	B035	069137.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.	Construcción de aulas	Aula	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B036	069053.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.	Construcción de Servicios Sanitarios.	Sanitario	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B039	059345.- Primaria José Emilio Grajales.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
438		Conservar y mantener la infraestructura básica.													1,826,649.78	40.97%				
	B002	059093.- Primaria Rafael Jiménez.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	B003	059113.- Primaria Hermenegildo Galeana.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	44,185.22	90.56%				
	B004	059116.- Primaria José Vasconcelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				



ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1					2	3	4	1		2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																					124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																					111,676,583.11	39.69%
B015							059343.- Primaria Ignacio Aldama.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,527.50	45.71%
B016							059305.- Primaria16 de Septiembre.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,717.43	21.37%
B017							059144.- Primaria Francisco I. Madero.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,313.50	48.73%
B018							059156.- Primaria Gral. Álvaro Obregón.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B019							059318.- Primaria José María Morelos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	128,950.63	64.48%
B020							059344.- Primaria Rosario Castellanos.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,715.19	24.84%
B022							059089.- Primaria Francisco González Bocanegra.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,344.73	26.42%
B024							069135.- Primaria 13 de Septiembre.	Rehabilitación de Espacios Educativos.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
D							Educación Secundaria														21,054,171.91	35.20%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Página: 24 de 43

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																111,676,583.11	39.69%
H	Programa de Educación														21,054,171.91	35.20%	
16	Programa de infraestructura educativa														9,406,748.78	46.56%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														9,093,094.36	46.77%	
B001	Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FIES).	Construcción de 20 Aulas, 03 Laboratorios, 09 Talleres y 47 Anexos	Aula	79.00	50.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Construcción) (Programa FIES).	Construcción de 81 aulas, 22 Talleres y 114 anexos.	Aula	217.00	100.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	43006.-Telesecundaria No. 327.	Terminación de obra.	Terminación	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	198,587.47	47.59%	
B004	43007.-Telesecundaria No. 886.	Terminación de obra.	Terminación	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	94,023.32	96.79%	
B005	43008.-Telesecundaia No. 1033.	Terminación de obra.	Terminación	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	130,646.41	23.51%	
B006	43010.-Telesecundaria No. 1112.	Terminación de obra.	Terminación	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	509,262.46	82.87%	
B007	43016.-Telesecundaria No. 833.	Terminación de obra.	Terminación	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	153,462.62	100.00%	




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Página: 28 de 43

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas


ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																			124,991,140.78	41.66%		
INVERSIÓN																			111,676,583.11	39.69%		
B002							Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa Nivel Telesecundaria (Rehabilitación) (Programa FIES).	Rehabilitación de espacios escolares	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003							Secundaria Técnica No. 99.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	146,668.90	100.00%	
B004							Secundaria Técnica No. 97.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	45,719.67	23.11%	
B005							Secundaria Técnica No. 101.	Montaje y revisión de laboratorios.	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
36							Programa de infraestructura educativa básica													11,647,423.13	29.40%	
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.													10,431,736.05	28.31%	
B001							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Telesecundaria (Programa FAM).	Construcción de 58 aulas, 11 taller y 80 anexos.	Auditoría	149.00	69.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B002							Fortalecimiento a la infraestructura educativa Nivel Secundaria (Programa FAM).	Construcción de 25 aulas, 09 laboratorios. 03 taller y 65 anexos.	Aula	102.00	37.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003							059182.- Secundaria General Emiliano Zapata.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	



ER-09.1


[illegible]

**ER-09.1**[illegible]




Fecha: 30/06/2006


ER-09.1[illegible]



ER-09.1


[illegible]

**ER-09.1**[illegible]




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]




Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																111,676,583.11	39.69%
I H 16 437 B001 B008	Educación Normal Programa de Educación Programa de infraestructura educativa Desarrollar y construir infraestructura básica. Construcción de la Escuela Normal Jacinto Canek (1a. etapa). Escuela Normal Jacinto Canek (1a. Etapa).	 Construcción de 08 aulas y 21 anexos. Construcción de aulas.	Aula Aula	29.00 8.00	15.00 0.00	14.00 2.00	0.00 3.00	0.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 % 0.00%			
J H 16 437 B001	Licenciatura Universitaria Programa de Educación Programa de infraestructura educativa Desarrollar y construir infraestructura básica. Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) (Programa FIES).	 Construcción de administración. Construcción de laboratorio de psicopedagogía. Construcción de bibliotecas. Construcción de servicios sanitarios. Construcción de pórtico. Construcción de espacios educativos	Administración Laboratorio Biblioteca Sanitario Anexo Obra	7.00 5.00 2.00 2.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	3.00 2.00 1.00 1.00 1.00	3.00 2.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29,879,456.25 29,879,456.25 21,222,459.87 20,721,518.28 0.00	38.12% 38.12% 48.21% 48.74% 0.00 %			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		124,991,140.78	41.66%	
INVERSIÓN																		111,676,583.11	39.69%	
B002						Construcción de la Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas (Programa FIES).	Construón de espacios educativos	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003						Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004						Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la UNACH (Programa FIES).	Anexos	Acuerdo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B005						Universidad Intercultural de Chiapas (Edificio F, G, H, I, J, obra exterior 1a. y 2a. Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	95.00	40.00	40.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509,779.44	50.83%	
B006						Universidad Nacional Autónoma de Chiapas Campus I (Segunda Etapa).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,625.41	31.92%	
B007						Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (Campus I) 3ra. Etapa.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,113.43	42.92%	
438						Conservar y mantener la infraestructura básica.												500,941.59	33.30%	
B001						53027.-Rehabilitación de las instalaciones de las Universidad Intercultural de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B002						Escuela Normal Rural Mactumatzá.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	500,941.59	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA																124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN																111,676,583.11	39.69%
37	Programa de infraestructura educativa superior														8,656,996.38	25.19%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.														8,140,653.68	24.31%	
B001	Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa de la Universidad Nacional Autonoma de Chiapas (Programa FAM).	Construcción de 37 aulas, 06 laboratorio, 05 taller y 114 anexos.	Aula	162.00	114.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B003	Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas (Programa FAM).	Construccion de Espacios Educativos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B004	059280.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,343.66	46.25%	
B005	059282.- Facultad de Ciencias Quimicas (Campus IV).	Terminación de obra.	Terminación	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	823,787.31	51.87%	
B006	059309.- Facultad de Medicina Humana (Campus II).	Terminación de Obra	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,406.80	29.24%	
B007	059325.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	768,165.18	48.08%	
B008	059326.- Facultad de Medicina Veterinaria (Campus II).	Terminación de obra.	Terminación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	713,548.63	96.54%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Página: 41 de 43

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																			124,991,140.78	41.66%		
INVERSIÓN																			111,676,583.11	39.69%		
B009							059327.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III).	Terminación de obra.	Terminación	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,435.58	41.64%
B011							059324.- Facultad de Ingenieria Civil (Campus I).	Terminación de obra.	Terminación	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,320.92	28.47%	
B013							05904012.- Universidad Tecnológica de la Selva.	Terminación de obra.	Terminación	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	29,645.60	100.00%	
B014							059322.- Construcción de la Universidad Politécnica de Chiapas.	Terminación de obra.	Terminación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B015							Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "K".	Construcción de 12 aulas.	Aula	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
								Construcción de módulo de escalera y obra exterior.	Módulo	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
B016							Construcción de la Ciudad Universitaria (UNICACH) Escuela de Psicología edificio "L".	Construcción de aulas.	Aula	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
								Construcción de cubiculos para profesores, 13 anexos (11 cubiculos, 01 archivo y dirección)	Módulo	13.00	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
								Construcción de espacio administrativo con 09 anexos (recepción, almacén, archivo, sala de juntas, director, subdirector	Anexo	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
								Construcción de servicios sanitarios 02 anexos (hombres y mujeres)	Sanitario	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
438							Conservar y mantener la infraestructura básica.													516,342.70	59.14%	
B002							059328.- Facultad de Ciencias Sociales (Campus III).	Terminación de obra.	Terminación	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	516,342.70	59.14%	



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														124,991,140.78	41.66%
INVERSIÓN														111,676,583.11	39.69%
412	Atender a la población en desastres naturales.													0.00	0.00 %
B001	Fondo para la Reconstrucción.	Construcción de 28 aulas, construcción de 56 anexos y rehabilitación de 28 aulas	Anexo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %