

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B001	Pavimentación del Libramiento de Frontera Comalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+840. Mantener en condiciones óptimas de operaciones y servicio la infraestructura vial urbana. Modernizar la Infraestructura Vial Urbana Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar. Longitud total de la vialidad.	4203-D11-06		0.00	5.84	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	18,191,668.00	7,010,359.45	6,805,315.13	37.41%	97.08%	NO
B002	Pavimentación del Libramiento de Villaflores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+460. Mantener en condiciones óptimas de operaciones y servicio la infraestructura vial urbana Modernizar la Infraestructura Vial Urbana Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar. Longitud total de la vialidad.	4203-D11-06		0.00	4.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	15,631,365.00	10,160,387.25	11,199,383.55	71.65%	110.23%	NO
B003	Pavimentación de Calles de Tapachula. Lograr fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios. Modernizar la infraestructura vial urbana Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	4203-D11-06		0.00	7.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B004	Prolongación del Boulevard San Cristóbal. Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario. Modernizar la Infraestructura Urbana Vial. Kilómetros de vialidad a pavimentar. Kilómetros anual de vialidad.	4203-D11-06		0.00	1.88	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	16,622,398.41	23,586,662.36	0.00 %	141.90%	
B005	Construcción de puente peatonal en casa Hogar Alegre. Solucionar el riesgo de accidente para los niños de la Casa Hogar Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Puentes Peatonales a construir Total de Puentes de la vialidad	4203-D11-06		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	393,758.92	387,028.00	0.00 %	98.29%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B011	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Poniente), Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+700 Dar mayor fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Kilómetros anuales de vialidad a reconstruir Longitud total de vialidad	4203-D11-06		0.00	0.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B012	Libramiento Norte - Oriente. Agilizar el tránsito vehicular, evitando el congestionamiento en los cruceros con las vialidades primarias. Mts. lineales de Construcción d/puentes s/vialidades urbanas Total de metros lineales anual de construcción de puentes. Longitud total de puente.	4203-D11-06		0.00	116.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B013	Reconstrucción de la Calzada Juan Pablo II (Carril Ote.) y Blvd. Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+780. Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios Modernizar la Infraestructura Urbana Vial. Kilómetros anuales de vialidad a reconstruir. Longitud total de vialidad.	4203-D11-06		0.00	0.78	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B014	Preparatoria No. 06, Pavimentación del Acceso y Estacionamiento									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dar mayor fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios.	4203-D11-06									0						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		0.00	1,147.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Metros cuadrados de pavimentación a realizar																
	Total de metros cuadrados	/															
B015	Reconstrucción de la calle principal de Amatán, Tramo: km 0+000 al km 1+700.									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario	4203-D11-06									0						
	Modernizar la infraestructura Urbana Vial.		0.00	1.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Kilometros de vialidad a reconstruir.	/															
	Kilometros anual de vialidad.	/															
B016	Construcción del E.C. Julian Grajales - Narciso Mendoza E.C. Libramiento Sur - Acceso al Nuevo Aeropuerto, km. 40+186.98									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios	4203-D11-06									0						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		0.00	598.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Metros Cuadrados anuales de entronque a construir	/															
	Total metros cuadrados de entronque	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B001	Conservación de Vialidades Clínica de Especialidades									Habitante	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Dar fluidez al tránsito vehicular y aumentar la seguridad de usuarios.	4203-D11-06									0						
	Modernizar la Infraestructura Urbana Vial		0.00	1,069.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Metros Lineales anuales de vialidad a conservar																
	Longitud total de vialidades	/															
17	Programa de infraestructura social										1,200,000.00	1,200,000.00	1,169,492.00	97.46%	97.46%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										1,200,000.00	1,200,000.00	1,169,492.00	97.46%	97.46%		
B001	Reconstrucción del Libramiento de Yajalon, Tramo: Km. 0+000- Km. 4+100 (T.A.)									Habitante	0	1,200,000.00	1,200,000.00	1,169,492.00	97.46%	97.46%	
	Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02									0						
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas.		0.00	4.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir.	/															
	Longitud total del camino.	/															
O	Comunicaciones y Transportes										498,993,781.31	137,065,809.09	93,139,382.41	18.67%	67.95%		
B	Carreteras										498,993,781.31	137,065,809.09	93,139,382.41	18.67%	67.95%		
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										498,993,781.31	137,065,809.09	93,139,382.41	18.67%	67.95%		
00	Programa normal de operación										38,700,000.00	50,816,229.55	22,114,797.71	57.14%	43.52%		
411	Proporcionar asistencia técnica.										0.00	575,459.42	331,907.41	0.00 %	57.68%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B001	Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza. Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes. Estudio anual a realizar. Total de estudios de puentes.	5103-D02-03		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	331,907.41	331,907.41	0.00 %	100.00%	NO
B002	Camino: Paso Naranja - San Mateo - e.c. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000 Formular Estudios y Proyectos e Impacto Ambiental, que determinen los datos técnicos y el Dictamen Ambiental para la construcción del camino. Estudio y Proyecto de Caminos. Kilómetros de estudio anual a realizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	243,552.01	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B017	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	7.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	240,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B018	Reconst. del camino: Cate- Simojovel - Hutiupan, Tramo: Km. 0+000 - K. 44+000, Sub Tramo: Km. 20+000 - Km. 44+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	24.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B019	Reconstrucción del camino: Galecio Narcia - Zapata - E.C. (Tuxtla - Suchiapa) Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	5.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	330,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B020	Reconstrucción del camino: Boca del Cielo, Km. 16+060 -E.c.-(Tonala - Pto. Arista), Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	18.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	870,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B021	Reconstrucción del camino: Las Limas - Rev. Mexicana - Valdivia, Tramo: Km. 17+000 - KM. 145+300 (T.A). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B022	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 23+887.10 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales kilometros de accesos pavimentados	5103-D01-01		0.00	2.97	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	2,504,971.26	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B026	Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: Km. 0+000 al Km. 47+370. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Total de kilómetros de caminos reconstruidos. Total de kilómetros programados a reconstruir. /	5103-D02-03		0.00	0.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,562,582.60	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B027	Liberación de Derecho de Vía de la Autopista Arriaga Ocozocoautla (Sobrecostos y Gastos de Operación). Liberación del Derecho de Vía de la Autopista Arriaga - Ocozocoautla Kilometros Total de Kilometros por Liberar Total de Kilometros Programados /	5103-D02-03		0.00	10.68	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B028	Camino: Solosuchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+780. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.00	1.78	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	2,392,570.57	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%	
B029	Camino: E.C. (Escopetazo -Pichucalco) - San Francisco Jaconá; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante 0 0	0.00	2,848,235.46	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.		0.00	2.04	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
B030	Programa Estatal de Inversión en Infraestructura Pública y Equipamiento en Materia. Comunicaciones, Transportes y VÍ Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular.	5103-D03-02								Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Const. y Reconst. de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a Constr. y Reconst Longitud total del Camino.		0.00	220.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.									Trabajador	0	8,000,000.00	4,211,436.50	772,043.36	9.65%	18.33%	
	Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular.	5103-D06-05								0	0						
	No. de Vehículos Reparados (mantos. correctivos).		0.00	80.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Total de vehículos alcanzados.																
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
	No. de Vehículos Reparados (mantos. preventivos).		0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Total de vehículos alcanzados.																
	Total de vehículos anuales a reparar.	/															
17	Programa de infraestructura social										329,833,540.00	86,249,579.54	71,024,584.70	21.53%	82.35%		
412	Atender a la población en desastres naturales.										222,533,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %		
B001	Fondo para la Reconstrucción.									Habitante	0	222,533,540.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Canalizar, recursos presupuestarios para cubrir los costos de proyectos prioritarios que atiendan las demandas sociales.	5103-D03-02								0	0						
	Índice de Radicación de Recursos.		0.00	222,533,540.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0								NO
	Recursos Radicados.																
	Recursos Autorizados.	/															
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										107,300,000.00	86,249,579.54	71,024,584.70	66.19%	82.35%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B001	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	54.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	5,000,000.00	3,833,333.32	4,111,859.01	82.23%	107.26%	
B002	Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	3,000,000.00	2,773,399.69	2,702,889.53	90.10%	97.46%	
B003	Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	45.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	5,000,000.00	3,833,333.32	4,334,819.66	86.70%	113.08%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%	
B004	Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular	5103-D03-02								Habitante 0 0	0 0	0.00 2,666,666.67	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	/	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
B005	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular.	5103-D03-02								Habitante 0 0	0 0	0.00 1,406,808.33	0.00 0.00	0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 %	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	/	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
B006	Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatan-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-D03-02								Habitante 0 0	0 0	8,200,000.00 4,756,000.00	6,784,710.64	82.74 % 142.66 %		
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	/	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B010	Reconstrucción del Camino: Betania-Soyatítan-Amat. del Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km.147+900. Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	36.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	1,400,000.00	1,400,000.00	1,384,407.00	97.46%	97.46%	
B011	Reconstrucción del camino: San Juan Chamula-Chenalhó-Pantelhó, Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	59.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	2,400,000.00	2,254,175.62	2,203,366.07	91.81%	97.75%	
B012	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul , Tramo: Km. 0+000 - km. 27+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abastos a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar / longitud anual del camino a pavimentar	5103-D02-03		0.00	5.36	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,767,264.48	0.00	0.00 %	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B013	Reconstrucción del camino: Comitán-La Mesilla-Pujilic, Tramo: Km. 0+000- Km. 57+100 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		0.00	57.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	2,000,000.00	1,901,476.31	1,853,133.69	92.66%	97.46%	NO
B014	Camino: Tecpatan - Emiliano Zapata - San Miguel La Sardina - San Jose Maspac, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.00	4.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00 %	100.00%	NO
B015	Reconstrucción de calles de la Realidad. Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales de calles a revestir. Longitud total de calles.	5103-D04-04		0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B019	Reconstrucción del camino: Ramal a Pomposo Caatellanos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino. /	5103-D03-02		0.00	4.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B020	Reconstrucción del camino: Pichucalco-Estacion el Suspiro-Júarez, Tramo: Km. 0+000- Km. 18+000 (T.A.). Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino. /	5103-D03-02		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	2,200,000.00	2,200,000.00	2,149,194.17	97.69%	97.69%	
B021	Reconstrucción del camino: Estacion Juarez-Santa Martha-Ostuacan, Tramo: Km. 0+000- Km. 55+200 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente. Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino. /	5103-D03-02		0.00	55.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B028	Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-003-02		0.00	37.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	3,000,000.00	2,989,544.87	2,923,538.49	97.45%	97.79%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	/								0							NO
B029	Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-003-02		0.00	22.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	2,000,000.00	2,000,000.00	1,956,753.00	97.84%	97.84%	
	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	/								0							NO
B030	Reconstrucción del camino: Salto de Agua-Paso Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.) Conservar en buen estado la red existente, para asegurar el servicio eficaz y permanente.	5103-003-02		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	1,800,000.00	1,800,000.00	1,754,237.00	97.46%	97.46%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	/								0							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - MARZO)

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%		
INVERSIÓN											584,016,814.31	207,367,448.82	152,359,116.32	26.09%	73.47%		
B034	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal Tramo: km 0+000 al km 23+887.10 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose ésta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01		0.00	2.97	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B035	Reconstrucción del camino: E.C.(Carmen villaflores-San quintín)-La Esperanza-Poza Rica, tramo: km. 0+000 - 31+000 Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales. Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04		0.00	23.60	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO

