

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7- CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												4,463,072	2,322,809	2,255,309	2,268,906	52.7%	0	0		4,556.14	1,482.74	32.5%	
	FISM																							
11763	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	18-COAPILLA			SPDS/DR01/FISM-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			134,999	134,999	67,499	84,720	62.8%	0	0	INFORME	1.00	0.00	60.0%	
13570	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	18-COAPILLA	COL BUENAVISTA MATAZANOS	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			228,018	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	0.00	0.0%	
13483	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	18-COAPILLA	COAPILLA ACCESO PRINCIPAL	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			429,294	429,294	429,294	429,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	389.71	389.71	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM
13159	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	BARRIO GUADALUPE	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			131,049	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	243.54	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FISM
12073	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	COL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			218,195	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	405.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN DONDE EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL AL QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FISM.
12172	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	RIBERA SAN JUAN	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			200,006	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	354.51	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LOS RECURSOS Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FISM
12129	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	RIBERA UNION PORTES GIL	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			217,603	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	391.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FISM
13374	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	BARRIO SAN ESTEBAN	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			244,508	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	443.12	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN LA CUAL SE HARA UNA INVERSION TOTAL DE \$ 420,697.00, SIENDO \$244,508.00 APORTACION MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM Y \$ 176,189.00 APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CODECOM, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y METAS A ALCANZAR CON LA APORTACION MUNICIPAL.
12204	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	BARRIO SAN ISIDRO	URBANO	SPDS/DR01/FISM-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			153,116	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	215.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA EL RECURSO Y LAS METAS QUE APORTA EL MUNICIPIO ATRAVES DEL FISM
13437	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	BARRIO SAN JUAN	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			154,101	154,101	154,101	150,477	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	276.00	276.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM
13524	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-COAPILLA	COAPILLA 1A ORIENTE	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			469,768	469,768	469,768	469,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	794.11	794.11	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA APORTACION MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM
13454	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE LA REGION	18-COAPILLA	BARRIO SAN ANTONIO	URBANO	SPDS/DR01/FISM-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			122,338	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	393.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM), EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTA UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE APORTA EL MUNICIPIO, EN ESTE INFORME UNICAMENTE SE REPORTA LA INVERSION Y LAS METAS A ALCANZAR CON LA INVERSION MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM
11923	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA	18-COAPILLA	RIBERA SAN SEBASTIAN	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			318,109	318,109	318,109	318,109	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	METAS: 5 POSTES
12006	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	18-COAPILLA	RIBERA GUADALUPE	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			239,074	239,074	239,074	239,074	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: 4 POSTES
11963	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	18-COAPILLA	RIBERA ESQUIPULAS	RURAL	SPDS/DR01/FISM-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			577,464	577,464	577,464	577,464	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	METAS: 13 POSTES
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
13659	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	COL VICENTE GUERRERO	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			191,420	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	112.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
13617	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA EL CARMEN	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			22,230	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETE DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
13552	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA LLANO GRANDE	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			242,250	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	142.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORRE A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
13603	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA MORELIA	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			51,360	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, LA COLOCACION Y LOS MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
13584	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA PIEDRA GRANDE	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			37,560	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%		
13631	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA SANTO DOMINGO	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			53,300	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORRE A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
13647	REHABILITACION DE VIVIENDA	18-COAPILLA	RIBERA TIERRA BLANCA	RURAL	SPDS/DR01/FISM-00205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			27,310	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ÚNICAMENTE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES (CEMENTO Y LAMINAS) PARA CADA VIVIENDA, SU COLOCACION Y MATERIALES ADICIONALES CORREN A CARGO DE CADA BENEFICIARIO.	
PORTAMUN													752,887	752,887	410,207	294,107	39.1%	0	0	0	0	82.00	66.00	80.5%	
16293	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	SPDS/DR01/FAFM-00175	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			67,528	67,528	67,528	0	0.0%	0	0	PERSONA	16.00	0.00	0.0%	LAS UNIDAD INDICA QUE SE ADQUIRIRAN 1 UNIFORME PARA 16 PERSONAS ASIGNADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	
16094	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	SPDS/DR01/FAFM-00173	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			451,662	451,662	225,831	168,633	37.3%	0	0	PERSONA	16.00	16.00	100.0%	EN LAS METAS SON 16 PERSONAS PARA POLICIAS CONTRATADOS DURANTE 12 MESES.	
16156	CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD	18-COAPILLA	VARIAS	RURAL	SPDS/DR01/FAFM-00174	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			105,357	105,357	52,678	51,900	49.3%	0	0	PERSONA	47.00	47.00	100.0%	LAS METAS SON 47 PERSONAS CONTRATADAS PARA POLICIAS DE PROXIMIDAD DURANTE 12 MESES	
16251	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 PATRULLAS	18-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	SPDS/DR01/FAFM-00171	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS			128,340	128,340	64,170	73,574	57.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	LAS METAS INDICAN QUE ES BRINDAR SERVICIO A TRES PATRULLAS DURANTE 12 MESES	