

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ministrado	Programado	Ejercido	18=15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	24=21/20
7.-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												3,207,450	3,181,394	1,402,074	1,402,074	44.1%	0	0		170.00	83.00	48.8%	
	RISM																							
40792	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	75-LAS ROSAS			EAU9020000016200	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	511,252	511,252	207,858	207,858	40.7%	0	0	INFORME	5.00	2.00	40.0%	
40597	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CRUZ MORALES	75-LAS ROSAS	CRUZ MORALES	RURAL	EASH0500000086200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	223,329	223,329	38,805	38,805	17.4%	0	0	OBRA	26.00	10.00	38.5%	
40655	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPEYAC	75-LAS ROSAS	NUEVO TEPEYAC	RURAL	EASH05000000096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	264,402	264,402	36,818	36,818	13.9%	0	0	OBRA	31.00	20.00	64.5%	
26933	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EL EPAZOTE	75-LAS ROSAS	EL EPAZOTE	RURAL	EASCO100000106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	31,062	5,000	968	968	19.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
27067	CONSTRUCCION DE PLAZUELA EN EL BARRIO SAN JOSE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	EASE08000000046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	65,100	65,100	62,471	62,471	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
27133	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	EASE0800000056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	89,422	89,422	32,917	32,917	36.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
27159	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	EASE0800000006100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	403,384	403,384	394,489	394,489	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40779	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	EASJO104000116200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	92,491	92,491	3,780	3,780	4.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
40727	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 629 XTAPILLA	75-LAS ROSAS	XTAPILLA	RURAL	EASJO103000166200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	80,207	80,207	6,810	6,810	8.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
40690	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	75-LAS ROSAS	SAN MATEO	RURAL	EASH05000000176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,755	328,755	6,300	6,300	1.9%	0	0	OBRA	36.00	20.00	55.6%	
40901	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	75-LAS ROSAS	SAN MATEO	RURAL	EASH05000000176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,755	328,755	6,300	6,300	1.9%	0	0	OBRA	36.00	20.00	55.6%	
40901	CAMINOS RURALES	75-LAS ROSAS	BIENES COMUNALES	RURAL	EAU801020000016200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	511,992	511,992	451,291	451,291	88.1%	0	0	METRO LINEAL	50.00	20.00	40.0%	
40933	RECONSTRUCCION DE CAMINO LA ZACUALPA-YALPALE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	EAU80301000076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,435	350,435	73,637	73,637	21.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6.00	1.00	16.7%	
40806	DESARROLLO INSTITUCIONAL	75-LAS ROSAS			EAU90200000026200	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	255,625	255,625	85,930	85,930	33.6%	0	0	INFORME TECNICO	10.00	5.00	50.0%	
	FORTAMUN												6,898,532	6,898,532	3,476,203	3,476,203	50.4%	0	0		9,487.00	8,881.00	93.6%	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
40943	CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO10000026200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	20,000	20,000	16,550	16,550	82.8%	0	0	PROYECTO	5.00	4.00	80.0%	
40948	EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA Y VIALIDAD MUNICIPAL	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO50000036200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	100,000	100,000	71,346	71,346	71.3%	0	0	LOTE	2.00	1.00	50.0%	
40945	INVESTIMENTOS PARA MEJORAR DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO40000016200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	20,000	20,000	6,274	6,274	31.4%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
40977	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FASS0100000126200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	542,416	542,416	212,375	212,375	39.2%	0	0	EVENTO	12.00	6.00	50.0%	
40937	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPD000000146200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	37,372	37,372	36,820	36,820	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	550.00	500.00	90.9%	
40957	CONTRATACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO800000056200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	2,071,013	2,071,013	758,982	758,982	36.6%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	
40942	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPD030000176200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	88,457	88,457	25,830	25,830	29.2%	0	0	METRO LINEAL	150.00	100.00	66.7%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
40950	RECONSTRUCCION DE COMISARIATOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO800000066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	-	-	300,000	300,000	188,947	188,947	63.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	130.00	35.6%	
40965	DESAYUNOS ESCOLARES	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FASB010000106200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO	-	-	923,472	923,472	160,153	160,153	17.3%	0	0	ALUMNO	8,000.00	8,000.00	100.0%	
40981	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAU9010000146200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	575,802	575,802	552,957	552,957	96.0%	0	0	INFORME	12.00	6.00	50.0%	
40954	FORTALECIMIENTO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO70000046200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,000	40,000	17,000	17,000	42.5%	0	0	ACCION	12.00	6.00	50.0%	
40961	INVESTIMENTOS PARA MEJORAR DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	FAPPO800000076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	107,013	107,013	35.7%	0	0	PATRULLAJE	365.00	120.00	32.9%	
40935	PAGO DE ENERGIA ELECTICA Y ALUMBRADO PUBLICO ANTE CFE	75-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	FAOF0100000116200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,880,000	1,880,000	1,321,954	1,321,954	70.3%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	