

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|----------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 | | | | |
| 7.-CHIAPAS RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 26 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,029,808 | 4,029,808 | 4,029,808 | 3,024,506 | 75.1% | 0 | 0 | 4,294.05 | 3,781.87 | 88.1% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | RISM | | | | | | | | | | | | | | |
| 68730 | AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 13-BOCHIL | BARRO MORELOS CAB MUNICIPAL | URBANO | 013-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 213,068 | 213,068 | 213,068 | 213,068 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385.00 | 385.00 | 100.0% | AMPLIACION DE 385 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO | | | | |
| 52254 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | BENITO JUAREZ | RURAL | 013-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12.00 | 12.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52229 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | EJIDO MONTE VERDE | RURAL | 013-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 118,310 | 118,310 | 118,310 | 118,310 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22.00 | 22.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 22 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52197 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | EJIDO SAN MIGUEL | RURAL | 013-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20.00 | 20.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 20 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52272 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | PARAJE MONTE CHICO | RURAL | 013-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 12.00 | 12.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 12 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52261 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | POBLADO MESA EL MIRADOR | RURAL | 013-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 11.00 | 11.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 11 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52065 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | SAN ANDRES AJILHO | RURAL | 013-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9.00 | 9.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE NUEVE SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52217 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | SAN JOSE AJILHO | RURAL | 013-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 96,100 | 96,100 | 96,100 | 96,100 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16.00 | 16.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 16 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52296 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | SAN PEDRO EL ACHIOTE | RURAL | 013-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 25.00 | 25.00 | 100.0% | CONSTRUCCION DE 25 SERVICIOS SANITARIOS | | | | |
| 52243 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 13-BOCHIL | SAN PEDRO MARTIR | RURAL | 013-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 147,960 | 147,960 | 147,960 | 147,304 | 99.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28.00 | 28.00 | 100.0% | LA VARIACION ENTRE EL PORCENTAJE ENTRE EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y METAS CORRESPONDE A IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGAR AL CIERRE DEL TRIMESTRE | | | | |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68732 | EMPEDRADO MIXTO DE CALLES | 13-BOCHIL | CONGREGACION LA LIBERTAD | URBANO | 013-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480.00 | 480.00 | 100.0% | | | | | |
| 68736 | PAVIMENTACION DE CALLES | 13-BOCHIL | SANTA CRUZ NIHO II | URBANO | 013-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 71,492 | 95.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 312.00 | 298.00 | 95.5% | | | | | |
| 51971 | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO | 13-BOCHIL | BARRO ORIZABA NORTE CAB MPAL | URBANO | 013-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 627.60 | 627.60 | 100.0% | PAVIMENTACION DE 627.60 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | |
| 68733 | REVESTIMIENTO DE CALLES INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | 13-BOCHIL | SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ II | RURAL | 013-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250.00 | 250.00 | 100.0% | | | | | |
| 68729 | CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESC. PRIM. "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" | 13-BOCHIL | SHASHALPA | RURAL | 013-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 164,257 | 99.5% | 0 | 0 | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO PERO POR NO APARECER EN EL SISTEMA SE CAPTURE COMO ACCION | | | | |
| 53838 | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. SEC. TECNICA NUM. 38 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 13-BOCHIL | CABECERA MUNICIPAL | URBANO | 013-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 449,988 | 449,988 | 449,988 | 269,075 | 59.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 660.00 | 165.00 | 25.0% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA | | | | |
| 68735 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 13-BOCHIL | PARAJE EL CERRO | RURAL | 013-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18.00 | 18.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES FOSA PERO POR NO ESTAR EN LA RELACION DE UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURE COMO VIVIENDA | | | | |
| 68720 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CAMINOS RURALES | 13-BOCHIL | LUIS ESPINOZA | RURAL | 013-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 284,200 | 284,200 | 284,200 | 284,200 | 100.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50.00 | 50.00 | 100.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA PERO POR NO EXISTIR EN LA RELACION SE CAPTURE COMO VIVIENDA | | | | |
| 49984 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO LUIS ESPINOZA-SAN ANTONIO | 13-BOCHIL | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 013-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 170,400 | 170,400 | 170,400 | 170,400 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750.00 | 750.00 | 100.0% | REHABILITACION DE 750 ML DE CAMINO RURAL | | | | |
| 52285 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO CHAVARRIA-PARAJE NIHO | 13-BOCHIL | PARAJE NIHO | RURAL | 013-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600.00 | 600.00 | 100.0% | REVESTIMIENTO DE 600 M.L. DE CAMINO RURAL | | | | |
| 68718 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIO LA LAGUNA-LAS LAGUNAS | 13-BOCHIL | LAS LAGUNAS | RURAL | 013-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 0.25 | 0.25 | 100.0% | | | | | |
| 68734 | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE-LUIS ESPINOZA | 13-BOCHIL | LUIS ESPINOSA | RURAL | 013-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | 404,800 | 404,800 | 404,800 | 404,800 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO LINEAL | 1.50 | 1.50 | 100.0% | | | | | |