

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
														Ministrado	Programado	Ejercido												
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																												
APORTACIONES FEDERALES (16 REGISTROS)																												
FAIS													5,687,541	4,050,538	4,050,538	2,378,781	59%	0	0		7,171	2,696	38%					
FORM																												
AGUA POTABLE																												
SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
AMBLACION																												
7245	AMPLIACION DE ORENJUE Y AGUA POTABLE	28-Chiapilla	BARRIO MORELOS CABECERA MUNICIPAL	URBANO	028-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE ORENJUE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			118,864	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	612	0	0%					
REHABILITACION																												
72743	REHABILITACION DE POZO Y AMPLIACION DE TUBERIAS	28-Chiapilla	COX LAZARO CARDENAS	RURAL	028-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE ORENJUE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			425,000	196,572	196,572	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%					
ALCANTARILLADO, ORENJUE Y LEYRNAS																												
REC DE ALCANTARILLADO Y ORENJUE SANTARDO																												
AMBLACION																												
69457	AMPLIACION DE ORENJUE Y AGUA POTABLE	28-Chiapilla	BARRIO MORELOS	URBANO	028-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE ORENJUE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			674,791	674,791	674,791	674,791	100%	0	0	METRO LINEAL	612	612	100%					
URBANIZACION MUNICIPAL																												
CALLE																												
CONSTRUCCION																												
72885	CONSTRUCCION DE MURO	28-Chiapilla	BARRIO SAN PEDRO	URBANO	028-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			620,321	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%	ESTA OBRA QUEDO CONTINUADA EN CALLES DEBIDO A QUE NO EXISTE EN URBANIZACION EL RUBRO DEL GASTO NO APARECE EL SUBPROGRAMA GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION				
70160	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ	28-Chiapilla	BARRIO CRUZ MEXICN	URBANO	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			620,000	558,000	558,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,976	0	0%					
70266	PAVIMENTACION DE CALLE LAS GLADIAS	28-Chiapilla	COLONIA EL CARMEN	URBANO	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%					
71141	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE	28-Chiapilla	BARRIO MIGUEL HIDALGO	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			250,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,216	0	0%					
69220	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO SUR	28-Chiapilla	BARRIO DE FATIMA	URBANO	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%					
70441	PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO Y ZARAGOZA	28-Chiapilla	BARRIO CUAUHTEMOC	URBANO	028-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			876,000	876,000	876,000	876,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%					
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																												
REC DE ELECTRICIDAD																												
71465	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA REGIONAL Y LINEA DE SUBTRAMISION A CALA-ENTRONQUE LA ANOSTURUA-SAN CRISTOBAL (COMUNA DE MUNICIPIO)	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS DE			204,192	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%					
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																												
PRIMARIA																												
71794	TEJADO DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ C.T. 070PR184A	28-Chiapilla	BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			600,000	552,000	552,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618	0	0%					
GASTOS INDIRECTOS																												
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																												
71019	GASTOS INDIRECTOS	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			167,000	125,250	125,250	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%					
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																												
ORGANIZACIONAL																												
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																												
72411	CURSO DE CAPACITACION (PRODM)	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			27,840	23,666	23,666	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%					
TECNICAS																												
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																												
72640	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA			83,538	64,260	64,260	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%					
FORTAMUN																												
INVERSION																												
CERRA PUBLICA																												
MANTENIMIENTO																												
71918	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	028-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE ORENJUE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			302,724	227,040	227,040	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%					
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACION																												
6932	DESAYUNOS ESCOLARES	28-Chiapilla	CHIAPILLA	URBANO	028-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			347,412	191,076	191,076	191,076	100%	0	0	ALIMENTO	132,600	0	0%					
7-CHIAPAS RECURSO 2007																												
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																												
FAIS													35,984	35,984	35,984	35,984	100%	0	0		2	0	0%					
FORM																												
CAMINOS RURALES																												
CAMINOS RURALES																												
REHABILITACION																												
72566	REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO LAZARO CARDENAS-SAN PEDRO	28-Chiapilla	LAZARO CARDENAS	RURAL	0010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			35,984	35,984	35,984	35,984	100%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%					
FORTAMUN																												
INVERSION																												
CERRA PUBLICA																												
74071	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS-SAN PEDRO	28-Chiapilla	LAZARO CARDENAS	RURAL	028-04-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA CHAPAS			4,997	4,997	4,997	4,997	100%	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%					