

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones																										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %																									
														Ministrado	Programado	Ejercido																																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																																							
7-CHAPAS RECURSO 2008																																																	
APORTACIONES FEDERALES (35 REGISTROS)													12,763,161	12,763,161	12,763,161	5,962,269	47%	0	0		469,214	10,816	2%																										
FAS																																																	
URBANIZACION MUNICIPAL																																																	
CALLE																																																	
5823	CONSTRUCCION DE ANADADOR (BARRIO EL REDUERO)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EASB03023000 26200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			488,818	488,818	488,818	474,169	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,122	1,122	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 97%																								
5863	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-Mapastepec	BARRIO JUBILEO 2000	URBANO	EASB06015001 76000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			435,089	435,089	435,089	432,321	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,757	1,757	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 99% FINANCIERAMENTE																								
5886	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-Mapastepec	EL CILLO LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	EASB06015001 66200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			447,041	447,041	447,041	443,007	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,016	2,016	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 99% FINANCIERAMENTE																								
59738	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN AGUSTIN)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EASB06015000 36200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			487,372	487,372	487,372	449,058	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,016	2,016	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 92%																								
5991	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	57-Mapastepec	BARRIO OLIMPO	URBANO	EASB06015001 98200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			525,053	525,053	525,053	517,247	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 99% FINANCIERAMENTE																								
5924	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (EL CILLO GENERAL NICOLAS BRAVO I)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EASB06015000 16100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			635,000	635,000	635,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,686	0	0%																									
59219	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-Mapastepec	EL CILLO NUEVA COSTA RICA	RURAL	EASB06015002 66200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			504,410	504,410	504,410	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	0	0%																									
58848	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL MALUCAL)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EASB06015000 46200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			463,144	463,144	463,144	452,859	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 97% FINANCIERAMENTE																								
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																																	
RED DE ELECTRICIDAD																																																	
AMPLIACION																																																	
59362	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-Mapastepec	RANCHERIA EL TESORO	RURAL	EAS03023000 146100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			800,000	800,000	800,000	700,377	88%	0	0	0	TRANSFORMACION LINEAL, POSTE, COLUMNA	30	30	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 87% FINANCIERAMENTE																								
59406	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-Mapastepec	RANCHERIA LAS CRUCES	RURAL	EAS03023000 156100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			800,000	800,000	800,000	518,231	65%	0	0	0	TRANSFORMACION LINEAL, POSTE, COLUMNA	27	27	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y AL 64% FINANCIERAMENTE																								
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																																	
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																																	
CONSTRUCCION																																																	
61279	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. TIPO COCCOS, COBACH 114, MODULO 1	57-Mapastepec	EL CILLO NUEVA SESECAPA	RURAL	EAS101043002 46100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			594,369	594,369	594,369	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	0	0%																									
61315	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. TIPO COCCOS, COBACH 114, MODULO 2	57-Mapastepec	EL CILLO NUEVA SESECAPA	RURAL	EAS101043002 58100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			594,369	594,369	594,369	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	0	0%																									
PREESCOLAR																																																	
61647	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS	57-Mapastepec	RANCHERIA SIMON BOLIVAR	RURAL	EAS101013002 06100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			362,439	362,439	362,439	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	1	70%																									
PRIMARIA																																																	
61684	CONSTRUCCION DE 2 AULAS (BARRIO UNIDAD MEXICANA)	57-Mapastepec	BARRIO UNIDAD MEXICANA NUEVO MEXICO	URBANO	EAS101023003 08100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			594,369	594,369	594,369	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	0	0%																									
SECUNDARIA																																																	
61236	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6X8 MTS	57-Mapastepec	EL NICOLAS P O DOS ANEXO EMLIANO ZAPATA	RURAL	EAS101033002 16100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			361,565	361,565	361,565	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	1	85%																									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																																	
VIVIENDA																																																	
AMBIACION																																																	
59658	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	EL CILLO JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	EAS40202000 076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			280,874	280,874	280,874	262,914	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11	10	90%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
60903	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	EL CILLO JOSE PANTALON DOMINGUEZ	RURAL	EAS40202000 136200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			383,275	383,275	383,275	254,928	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	8	30%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
59793	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	EL CILLO LA CEBIA	RURAL	EAS40202000 096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			220,520	220,520	220,520	176,681	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
60201	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	EL CILLO LA FORTUNA	RURAL	EAS40202000 106200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			230,425	230,425	230,425	153,959	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
59731	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	EL CILLO SANTA ROSA LAS ALBES	RURAL	EAS40202000 056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			230,425	230,425	230,425	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
60982	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	RANCHERIA EL HUAMULCHE	RURAL	EAS40202000 206200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			306,850	306,850	306,850	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
60946	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	RANCHERIA FRONTIERTA	RURAL	EAS40202000 076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			337,420	337,420	337,420	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	22	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
60336	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-Mapastepec	RANCHERIA SAN JOSE	RURAL	EAS40202000 126200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			230,425	230,425	230,425	152,959	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
59922	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO EL AYOTLAL, EL CILLO LAS PALMAS)	57-Mapastepec	EL CILLO EL AYOTLAL	RURAL	EAS40202000 086200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			276,280	276,280	276,280	189,445	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
59634	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO LOS LAURELES)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EAS40202000 116200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			383,275	383,275	383,275	372,194	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	16	70%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR.																								
59996	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS (BARRIO SAN JUAN)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	EAS40202000 096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			154,000	154,000	154,000	151,560	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: VIVIENDA; EL SISTEMA SOLO PRESENTA METROS CUADRADOS, SIN DAR OPCION A AGREGAR. SIN EMBARGO, EL PROGRAMADO ANUAL EN AVANCE FISICO CORRESPONDE AL NUMERO DE VIVIENDAS A CONSTRUIR.																								
CAMINOS RURALES																																																	
CAMINOS RURALES																																																	
CONSTRUCCION																																																	
61461	PAGO DEL ESTUDIO - PROYECTO EJECUTIVO, PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO MAPASTEPEC - EL ROBERTO BARRIOS	57-Mapastepec	NCP EMLIANO ZAPATA	RURAL	EAL00500000 296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			6																																				

61719	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC. 20 DE NOVIEMBRE (BARRIO 15 DE ENERO)	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	FASJ04024000 38100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			666.521	666.521	666.521	0	0%	0	0	0	COBRA	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
61661	DESAYUNOS ESCOLARES	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			343.744	343.744	343.744	0	0%	0	0	0	PERSONA	210	0	0%	ESTE PROYECTO A UN NO CUENTA CON LA VALIDACION RESPECTIVA, TAMPOCO CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO QUE PARA EL SIGUIENTE REPORTE SE PUEDE INCORPORAR, SE REGISTRA DADO QUE YA SE CUENTA CON EL MONTO, POR OTRA PARTE, ES IMPORTANTE QUE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SISTEMA CONCIBAN CON LA ABERTURA PROGRAMATICA DE LOS LINEAMIENTOS 2008, YA QUE EXISTEN CONCEPTOS QUE SE TIENEN QUE ESTABLECER EN MOMENTOS QUE EN NUESTRO MOMENTO SON LOS CORRECTOS.
61647	PAGO DE ADEUDO A BANCORAS	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	FACRO100400 019109	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			423.000	423.000	423.000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LAS OPCIONES PARA ESTE TIPO DE PROYECTO EN ALGUNOS CASOS NO SON LOS CORRECTOS, POR LO QUE, SE BUSCABAN LAS OPCIONES QUE SE ASIMILAN, ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PAGO DE ADEUDO POR UN CREDITO SOLICITADO A BANCORAS, ES INCORPORABLE Y ADECUADO EL SISTEMA.
61684	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA.	57-Mapastepec	MAPASTEPEC	URBANO	FACRO100400 023104	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC			1.102.353	1.102.353	1.102.353	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LAS OPCIONES PARA ESTE TIPO DE PROYECTO EN ALGUNOS CASOS NO SON LOS CORRECTOS, POR LO QUE, SE BUSCABAN LAS OPCIONES QUE SE ASIMILAN, ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 2007, ES INCORPORABLE Y ADECUADO EL SISTEMA.