

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														Ministrado	Programado	Ejercido																
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																						
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																
APORTACIONES FEDERALES (19 REGISTROS)													6,610,759	647,916	1,938,372	497,636	77%	0	0		3,935	746	19%									
FAS																																
AGUA POTABLE																																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
REHABILITACION																																
30616	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-Mazapa de Madero	BARRO PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESBALLE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			542,004	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,480	240	10%	ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON EL AVANCE DEL 10% DEL TOTAL DE ESTA OBRA								
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																
PREESCOLAR																																
CONSTRUCCION																																
30710	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	60-Mazapa de Madero	NEVIA INDEPENDENCIA	RURAL	053-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUPRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			580,266	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRILES, CERCOS	381	152	34%									
30705	CONSTRUCCION DE UN AULA	60-Mazapa de Madero	BARRO JORDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUPRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			334,354	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	48	26	42%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE								
30635	CONSTRUCCION DE UN AULA	60-Mazapa de Madero	BARRO NUEVO PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			305,835	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	48	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA POR EJECUTARSE								
PRIMARIA																																
23458	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	60-Mazapa de Madero	REVOLUCION MEXICANA	RURAL	053-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			259,439	153,488	259,439	77,831	51%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA YA ESTA AL 96% FALTANDO ALGUNOS DETALLES POR TERMINAR								
30767	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	60-Mazapa de Madero	HIDALGO TOCANAGUE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUPRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			882,681	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	510	190	29%	ESTA OBRA ESTA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 30% DEL TOTAL DE LA OBRA								
23185	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	60-Mazapa de Madero	SUDO HORIZONTE	RURAL	053-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUPRENTES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			734,363	294,733	734,363	220,308	75%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE								
SECUNDARIA																																
30776	CONSTRUCCION DE UN AULA	60-Mazapa de Madero	NUOVO FOBLADO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			301,198	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALAS	48	5	10%	ESTA OBRA ACABA DE COMENZAR Y ESTO ES EL AVANCE								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																
VIVIENDA																																
AMBLACION																																
30187	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	60-Mazapa de Madero	JUAREZ CHEMALE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	JUAREZ CHEMALE		745,872	0	745,872	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	128	88	70%	ESTA OBRA ESTA POR CONCLUIR Y YA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 70%								
30678	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	60-Mazapa de Madero	LIBERTAD FRONTERA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			763,220	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	278	113	40%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION								
CAMINOS RURALES																																
CAMINOS RURALES																																
RECONSTRUCCION																																
30242	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	60-Mazapa de Madero	SANTA ROSA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			504,757	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE UN 9% Y SE HA DETENIDO UN POCO POR LAS CONDICIONES DEL TIEMPO								
30017	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	60-Mazapa de Madero	BARRO TOGON	RURAL	053-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			429,079	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	12%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION YA CON UN AVANCE DEL 12% TOTAL DE LO PRESUPUESTADO								