

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones																						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																							
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10.9																
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																																			
7-CHAPAS RECURSO 2009																																														
APORTACIONES FEDERALES																																														
FAS																																														
	URBANIZACION MUNICIPAL												28,790,994	20,273,562	20,273,562	5,281,039	1				107	0	0%																							
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																														
34656	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANCARIAS 2009, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098CF0200030100000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			23,722,604	15,205,172	15,205,172	4,744,520	31%	0	0	ACCION	100	0	0%									ACCIONES DEL FONDO IFISM 2009, OBLIGACION FINANCIERA CON LA CUAL SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS MEDIANTE UN CREDITO BANCARIAS, AMORTIZACIONES E INTERESES GASTO EJECUTADO DE ENERO A MARZO 2009.														
GASTOS INDIRECTOS																																														
33776	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS GASTOS INDIRECTOS 2009, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098J010100300102000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			3,041,034	3,041,034	3,041,034	432,034	14%	0	0	INFORME	1	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IFISM 2009, GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CAIBERIA MUNICIPAL.														
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																														
OPORTUNIDAD PLANIFICACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																																														
34008	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098J0200030020000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,520,517	1,520,517	1,520,517	303,118	20%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IFISM 2009, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, PROGRAMAS GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CAIBERIA MUNICIPAL.														
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																														
34747	CURSO CAPACITACION PROCOM 2009, 05	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098J0501030040000A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			506,839	506,839	506,839	101,367	20%	0	0	CURSO	4	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IFISM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO PRIMER TRIMESTRE 2009.														
FORTAMUN																																														
37139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANCARIAS, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098CF01010040070200A	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			19,989,644	4,919,778	4,919,778	4,919,778	100%	0	0	ACCION	1	0	0%									OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IF FAFM 2009, GASTO REALIZADO ENERO A MARZO 2009.														
36873	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP0900040092000A	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			3,015,229	1,500,000	1,500,000	514,550	34%	0	0	OTROS	54	0	0%									OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IF FAFM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009.														
36975	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP0900040082000A	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			581,224	462,327	462,327	46,623	10%	0	0	OTROS	54	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IF FAFM 2009, GASTO REALIZADO ENERO A MARZO 2009.														
36820	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 09	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP0900040042000A	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			448,324	312,329	312,329	54,374	17%	0	0	ACCION	2	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IF FAFM 2009, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, GASTO EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2009.														
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALMENDO SUBSISTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																																														
36716	CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, 10	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP1000040020000A	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,083,101	750,000	750,000	200,379	27%	0	0	PERSONA	7	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IF FAFM 2009, CONTRATACION DE PERSONAL COMSEP, GASTO REALIZADO ENERO A MARZO 2009.														
36651	CONTRATACION DE POLICIAS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP1000040012000A	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			45,531,729	8,323,068	8,323,068	8,323,068	100%	0	0	OTROS	626	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IF FAFM 2009, CONTRATACION DE POLICIAS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009.														
37093	DESAYUNOS ESCOLARES 2009, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098J0200040032000A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURSIVAMENTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			2,470,320	2,470,320	2,470,320	457,000	18%	0	0	BECA	745	0	0%									OBRA Y/O PROYECTO FONDO IF FAFM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009.														
7-CHAPAS RECURSO 2009																																														
SUBSIDIOS																																														
OTROS PROGRAMAS																																														
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																																														
EQUIPAMIENTO																																														
OTROS																																														
39195	PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PP10000400362000GC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	300000 PERSONAS	35 SEGURIDAD PUBLICA (300 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	13,424,742	4,851,816	4,851,816	1,259,250	26%	0	0	ACCION	3	0	83%									OBRA Y/O ACCION 2009 SUBSIDIO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN), GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2009.														
APORTACIONES FEDERALES																																														
FAS																																														
	AGUA POTABLE												66,375,688	66,131,246	66,131,246	27,468,772	42%	0	0			92,193	29,887	32%																						
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																														
CONSTRUCCION																																														
13719	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010000300100000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			225,803	225,803	225,803	0	0%	0	0	METRO LINEAL	668	0	0%									OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0590/2008, SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 67,741.01. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 225,803.36 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA.														
18865	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC01000030066100000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			480,140	480,140	480,140	144,042	30%	0	0	METRO LINEAL	1,678	0	0%									OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0880/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 144,042.09, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL.														
18886	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC01000030093610000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			998,040	998,040	998,040	499,020	50%	0	0	METRO LINEAL	2,650	0	0%									OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0693/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 499,020.00, OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DEL 2009, LOCALIDAD LUDO 26 DE OCTUBRE.														
13728	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC01000030020100000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,000,177	1,000,177	1,000,177	924,143	92%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,024	92%									OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0352/2008, SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 67,741.01. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,000,177.49 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA. LOCALIDAD CANTON 15 DE FEBRERO, ENERO A MARZO 2009.														
AMPLIACION																																														
17061	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC02000300996100000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			182,330	182,330	182,330	54,699	30%	0	0	METRO LINEAL	401	0	0%									OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0099/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 54,699.11 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1101 ANTIPO A CONTRATISTA, EJECUTADO DE ENERO A MARZO 2009, LOCALIDAD COLONIA SANTA CESILIA SECCION 3.														
13796	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC02000300786100000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,001,301	1,001,301	1,001,301	913,047	91%	0	0	METRO LINEAL	4,194	3,894	93%									OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0078/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 913,047.94 EN EL EJERCICIO 2008, GASTO EJECUTADO DE ENERO A MARZO 2009, LOCALIDAD LUDO EL EDIN, OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009.														
REHABILITACION																																														
19305	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC030003004610000A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			126,945	126,945	126,945	38,083	30%	0	0	METRO LINEAL	442	0	0%									OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOP/PMCO/0046/2009, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR														

19804	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030 416100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			573,397	573,397	573,397	418,597	73%	0	0	0	METRO LINEAL	990	406	41%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/004/1208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 172.019.21 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 573,397.36 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO MILINDO.
19802	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030 166100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			991,838	991,838	991,838	296,919	50%	0	0	0	METRO LINEAL	1,059	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/016/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 205,919.18. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE INICIO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO HUANIMANÓ BARRIO DE
19876	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030 676100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			907,955	907,955	907,955	841,528	93%	0	0	0	METRO LINEAL	762	701	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/067/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 272,398.73, REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN AGUSTIN.
19821	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030 491100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			187,481	187,481	187,481	148,656	79%	0	0	0	METRO LINEAL	238	188	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 82.49.30 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 187,481.00. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. LOCALIDAD COLONIA HUERTOS DE JARDIN.
19842	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030 146100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			790,146	790,146	790,146	399,420	51%	0	0	0	METRO LINEAL	897	852	95%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/014/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 237.043.93 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 790,146.49. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA DE CHAPAS.
19847	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0201031 009100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,006,812	1,006,812	1,006,812	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,868	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/010/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 303,849.81 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1,006,812.70 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON (BARRIO ESCUPLAS).
19875	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0201030 265100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			758,878	758,878	758,878	675,353	89%	0	0	0	METRO LINEAL	1,342	1,165	86%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/003/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 227.663.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 758,878.51. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD EJIDO RIO FLORES.
16698	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0201030 036100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			985,338	985,338	985,338	266,600	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,351	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/003/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 295,603.97 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD EJIDO FELIX CARRELLA HUERTO.
19887	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 716100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			156,669	156,669	156,669	150,910	96%	0	0	0	METRO LINEAL	79	76	96%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/007/1208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 47,009.09 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 156,669.93. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.
19380	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 899100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			167,825	167,825	167,825	142,049	85%	0	0	0	METRO LINEAL	216	184	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/006/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 50,947.56. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA GRANJA LA JOYA.
16807	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0301030 028100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			997,884	997,884	997,884	299,363	30%	0	0	0	METRO LINEAL	486	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/002/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 299,365.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PRINCIPITO.
19311	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 026100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			277,085	277,085	277,085	118,648	43%	0	0	0	METRO LINEAL	335	142	42%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/003/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 83,125.70 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 277,085.95. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA CUAJALIMBAC.
19397	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 846100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			752,771	752,771	752,771	592,960	79%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,185	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/006/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 226.851.98 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 752,771.97. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LAS DONCELAS COLOSO.
17154	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 896100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			798,135	798,135	798,135	239,440	30%	0	0	0	METRO LINEAL	1,044	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/009/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 239,440.54 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA LA DEMOCRACIA.
19397	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 079100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			524,208	524,208	524,208	157,262	30%	0	0	0	METRO LINEAL	521	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/007/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 197,262.54. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES II.
17097	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 946100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,045,680	1,045,680	1,045,680	432,044	41%	0	0	0	METRO LINEAL	1,062	438	41%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/004/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 313,705.90 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FRAMBOSANES.
19395	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030 916100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,170,289	1,170,289	1,170,289	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	838	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/003/1208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 385,144.67 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1,170,289.16 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FOYSTE.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																									
CONSTRUCCION																									
19865	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0401030 086100E0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,351,047	1,351,047	1,351,047	675,523	50%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA POR 675,523.73. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE INICIO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA EL VERDE. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: INVERSIÓN 2008: 101,047.45 RECURSOS INTERESES 2008: 1,250,000.00 TOTAL: 1,351,047.45
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
14020	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D001030 039100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,274,631	1,274,631	1,274,631	511,560	40%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	840	40%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/003/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 392,369.34 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1,274,631.00. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD EJIDO CERRAL NUEVO.
14058	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D001030 876100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			232,179	232,179	232,179	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	744	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 69,651.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 232,179.12. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA MARILACION EL PROGRESO II.
14074	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D001030 059100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			289,705	289,705	289,705	257,338	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,030	926	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 82,493.65 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 289,705.95. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA MARILACION EL PROGRESO II.
14203	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D002030 386100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			319,547	319,547	319,547	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 95,884.18 EN EL EJERCICIO 2008. EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA COLUMBIA BARRIO SAN JUAN.
14222	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D002030 086100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			939,196	939,196	939,196	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 274,238.89 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 939,196.06. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. LINEA DE MEDIDA ES 475 ML. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA HERMINIA PREVIDENCIA.
14243	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D002030 126100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			733,918	733,918	733,918	661,983	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	1,990	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/001/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 220,175.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 733,918.15. GASTO EFECTUADO DE INICIO A MARZO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL 2009. LOCALIDAD COLONIA LA OLIVA.
14302	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D002030 836100E0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			961,055	961,055	961,055	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,384	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO #FEM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOP/FRM/MCO/008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIÓ AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 380,527.68 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 961,055.38 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONIA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
14267	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAL																								

16627	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 05910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	695.005	695.005	695.005	208.501	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2.695	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MTCOSMFRMCO00952008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208.501.56 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA CHAPAS
16688	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 05910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	875.415	875.415	875.415	262.624	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3.848	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MTCOSMFRMCO00852008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 262.624.52. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE INICIO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD FRACONDOMINIO EL PARAISO.
14479	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 11610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	824.809	577.367	577.367	96.769	17%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2.850	342	12%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00112008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 247.442.81 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 824.809.65. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA 6 DE ENERO
16373	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 81610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1.088.179	1.088.179	1.088.179	341.628	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3.122	968	31%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO00813008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 549.087.18. REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA 28 DE OCTUBRE.
16667	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 04160E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	898.457	898.457	898.457	449.228	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4.050	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MTCOSMFRMCO00542008. RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 449.228.61 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA CHAPAS
16645	PAVIMENTACION DE CALLES MIXTA, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 43610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	370.378	370.378	370.378	250.380	68%	0	0	0 METROS CUADRADOS	718	489	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00432008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111.134.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 370.378.26. EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA LA ESPAÑOLA.
14673	PAVIMENTACION HERAULICA DE ANDAADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 04610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	147.018	147.018	147.018	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	385	347	90%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00432008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 44.106.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 147.018.19. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA REVOLUCION GUERRA.
14808	PAVIMENTACION HERAULICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850601030 14610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1.258.614	1.258.614	1.258.614	1.190.442	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.520	1.430	94%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00442008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377.442.81 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1.258.614.36 EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD ELDO MEFERREPIANA.
14688	PAVIMENTACION HERAULICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 48610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	808.013	808.013	808.013	680.588	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.640	1.333	81%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00482008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 242.404.01 EN EL EJERCIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 808.013.38 EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA GRANJA EL PARAISO.
14867	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDAADOR, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 05910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	537.058	537.058	537.058	276.129	51%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.115	948	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00952008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 117.474.47 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 537.058.20. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA CHICLA.
14686	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDAADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 46610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	633.921	633.921	633.921	422.723	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.358	910	67%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00462008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 196.745.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 633.921.61. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOMA DEL SOCORRIDO.
16688	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850603031 03610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752.596	752.596	752.596	225.778	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.750	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO001032008. RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 225.778.57 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON 10 DE MARZO.
19090	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 14610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	696.638	696.638	696.638	348.318	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.600	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO00142008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 348.318.48. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE INICIO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LOMAS DE RAYLA.
19348	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603031 01610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	673.387	673.387	673.387	336.693	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.425	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO0010182008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 336.693.69. REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD PRAOCCION PLAN LAS PALMAS.
14840	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 16910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	300.192	300.192	300.192	300.192	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.363	1.363	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00192008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90.697.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 300.192.41. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA 16 DE SEPTIEMBRE.
RENTES Y PASAJES PEATONALES																						
CONSTRUCCION																						
14880	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850603030 80610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	131.001	134.001	134.001	58.250	43%	0	0	0 METROS LINEALES	194	76	39%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00962008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 40.200.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 134.001.47. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA FRANCISCO SARRABA.
ELECTRICIDAD																						
RED DE ELECTRICIDAD																						
17011	ELECTRICACION SUBTERRANEA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 04610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	589.276	589.276	589.276	294.638	50%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MTCOSMFRMCO00942008. RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 294.638.48 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA VILLA DE LAS FLORES.
16019	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 56610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	256.960	256.960	256.960	0	0%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00952008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77.088.11 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 256.960.37. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA LA OSEA.
15046	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 70610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	505.164	505.164	505.164	441.377	87%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	87%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00702008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 151.546.47 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 505.164.90. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA LA OSEA.
19353	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 09610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	802.618	802.618	802.618	246.785	30%	0	0	0 TRANSFORMADOR	2	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO009092008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 246.785.51. REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA TOSCAO GABRIEL FRANCISCO SANTA ROSA.
16078	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 74610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1.074.057	1.074.057	1,074,057	778.833	73%	0	0	0 TRANSFORMADOR	10	7	73%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00702008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 322.217.28 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,074,057.62. EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA ALANJUEZ.
AMPLIACION																						
16065	AMPLIACION DE ELECTRICACION SUBTERRANEA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 16910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	453.068	453.068	453.068	0	0%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00102008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 135.004.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 453.068.02. EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA OCTAVIANO RIZO.
19113	AMPLIACION DE ELECTRICACION, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 16910E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	290.010	290.010	290.010	0	0%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00192008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 40.200.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 290.010.21. EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA LOS LLANES.
19119	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030 11610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	182.053	182.053	182.053	54.616	30%	0	0	0 POSTE	3	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO00112008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 54.616.16. OBRA REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LA JOYA 1.
15176	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850602030 27610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	723.631	723.631	723.631	575.010	79%	0	0	0 TRANSFORMADOR	5	4	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NOMBRE DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00212008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377.088.11 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 723.631.51. EL CUAL SE REFINANARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD 2A SECCION DE LA CERRALTA.
19330	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850602030 13610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	863.452	863.452	863.452	259.035	30%	0	0	0 TRANSFORMADOR	8	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO00132008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 308.063.61. REFINANADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CRISTOBAL SUBANVISTA.
16754	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850602030 09610E0C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	179.309	179.309	179.309	142.439	79%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMFRMCO00962008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO LA CONTRATA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 87.762.78 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA EJECUTADO DE INICIO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON BUENDOS AERES.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
CONSTRUCCION																						
15208	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (ESC.PRIP. EMILIANO ZAPATA), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850104030 26610E0C																	

19322	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESC.PRIM.FRANCISCO I. MADRERO CLAVE#PFRM6675, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 156100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	221.991	221.991	221.991	110.995	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO015/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPOPO PARA EL INICIO DE CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD RANCHERA BARRA DE CALONCAN
19578	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETOL (ESC.PRIM.MARGARITA MACA DE JUAREZ), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 88100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO086/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DEO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLUMA RINITO JUAREZ
19614	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC.PRIM.12 DE OCTUBRE, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 106100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	914.721	914.721	914.721	274.416	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO010/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPOPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 274.416.53. OBRA REFINADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD SUEDO PAVENAL.
19682	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC. PRIM. REVOLUCION, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 756100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	410.783	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO0075/2008. RECURSO DEL 50% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 410.783.79 EL CUAL SE CONTRIBUYA COMO OBRERA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIA NEGRAS
17185	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM. SEBASTIAN LEROY DE TEJADA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 88100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	248.470	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO0988/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 248.470.34 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
19383	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM.LIC LUIS DONALDO OCHOA MARRIETA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 196100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	410.783	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO0906/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 410.783.79. REFINADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
19713	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM. CONSTITUCION DEL 97), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	232.178	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	189	29%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO030/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 232.178. EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009.
19749	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM.RURAL DEL ED.LIC.JOSE VALENZUELA R.), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 228100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	168	20%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO022/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 70.268.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON LA JOYA
19776	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC. PRIM. JUAN ESCOBAR), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	227.511	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	174	28%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0309/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 227.511. EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JUAN
19508	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 576100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	407.657	407.657	407.657	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	208	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0957/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 122.297.19 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIA NEGRAS
19562	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM.JOSE EMILIO GRAJALES), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 593100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	240.783	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	186	30%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0906/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 240.783.79 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SOLARIDAD 2009
19500	CONSTRUCCION DE EN LA ULTA DE EXIS MTC. (ESC.PRIM LAZARO CARDENAS), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 886100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	309.744	309.744	309.744	122.099	39%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ALULAS	23	16	39%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0988/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92.035.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 309.744.85. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ALULAS. LOCALIDAD RANCHERA PLAYA LA UNPA
19586	ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 856100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	234.529	234.529	234.529	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0988/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 70.268.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 234.529.79 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 485 METROS LINEALES LOCALIDAD DEL SECCION DE TITULAS
19566	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM. JOSE CASANOVA CASTILLO), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 286100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	663.301	663.301	663.301	281.332	42%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRALES, CERROS	360	151	42%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0928/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 198.997.37 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 186.603.39. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. LOCALIDAD FRACCION SAN AGUSTIN JUTICHA
16002	ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U102030 346100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	281.026	281.026	281.026	121.276	43%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRALES, CERROS	444	377	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0303/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 84.306.15 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 281.026.32. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 443.60 METROS LINEALES. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. LOCALIDAD CANTON SAN JUAN DE LOS RIOS
19070	SEGUNDA OBRA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESC.SEC.5 DE FEBRERO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985U102030 126100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	272.618	272.618	272.618	136.300	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO019/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPOPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 136.300.95. OBRA REFINADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DEL 2009. LOCALIDAD COLUMA LA UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA DEPORTIVA
16045	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. TEL. SELENDUNARA NO.236), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U103030 776100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	265.593	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	169	32%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0307/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 265.593. EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN JUAN
16088	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. TEL. SELENDUNARA NO.387), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985U103030 239100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	821.567	821.567	821.567	471.171	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	308	57%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0323/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246.470.34 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 821.567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD PIRLAJO SAN JUAN BARRAS POSTEADO
CAMINOS RURALES																					
CAMINOS RURALES																					
16117	APERTURA DE CAMINO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981R0101030 379100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1.117.014	1.117.014	1.117.014	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0307/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 588.074.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 1.172.014.87. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD SUEDO PAVENAL. PROYECTO
16143	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981R0402030 366100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1.011.058	1.011.058	1.011.058	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0928/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 605.528.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 1.011.058.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA
16192	PAVIMENTACION DE CIRCUITO MONTEBENO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981R0402030 296100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1.118.104	1.118.104	1.118.104	474.649	42%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	40%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0323/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 335.491.27 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 1.118.104.23. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD CANTON MONTEBENO
MUROS DE CONTENCIÓN																					
16226	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LA SA. CALLE OREMYE Y CALLEON VICENTE GUERRERO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 196100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	476.138	476.138	476.138	109.091	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS	64	59	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0906/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 142.811.53 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 476.138.44. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03: GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03: MUROS DE CONTENCIÓN. UNIDAD DE MEDIDA ES: 64M. LOCALIDAD COLUMA BARRIO NUEVO
20488	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE SA. CALLE OTTE Y CALLEON VICENTE GUERRERO, 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 096100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	476.138	476.138	476.138	325.139	68%	0	0	0 METROS CUADRADOS	64	44	69%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO0906/2008. SE EJECUTO UNIDAD DEL 30% DE ANTIPOPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 142.811.53 EN EL EJERCICIO 2008. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLUMA BARRIO NUEVO
16345	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 496100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	412.901	412.901	412.901	330.784	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	48	80%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0949/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 123.079.39 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 412.901.26. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03: GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03: MUROS DE CONTENCIÓN. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 60 METROS LINEALES. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLUMA FRANCISCO VILA
19354	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 036100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	177.598	177.598	177.598	53.279	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	24	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. CONTRATO MFCOSMFRMCO0903/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 53.279.65. REFINADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLUMA DEL SOCORRISMO. PROGRAMA SE: URBANIZACION MUNICIPAL. UNIDAD DE MEDIDA 24 M.
16399	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 476100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1.073.039	1.073.039	1.073.039	768.574	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	65	47	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0407/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 351.172 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 1.073.039.06. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03: GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03: MUROS DE CONTENCIÓN. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN
16427	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E030030 486100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	1.164.109	1.164.109	1.164.109	850.851	73%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	95	73%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO PRIM 2008. NÚMERO DE CONTRATO MFCOSMFRMCO0405/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPOPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 349.255.65 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL PRIM 2008 ES DE 1.164.109.84. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03: GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03: MUROS DE CONTENCIÓN. ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLUMA DEL SOCORRISMO. PROGRAMA SE: URBANIZACION MUNICIPAL. UNIDAD DE MEDIDA 130 M.
PORTAMUN																					
INVERSION																					
13243	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TA. CALLE OTTE PROL., 03	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098FD030041 056100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS	29											

21754	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030 276109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	364 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	415,388	54,303	54,303	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,700	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (415,388) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (54,303). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONA LOS PINOS LINEAS.			
23486	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100030 096109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1752 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,000,000	500,909	500,909	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5,720	2,884	50%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009.			
21789	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 988109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	180 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	95,898	72,359	72,359	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	801	785	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONA EL PROGRESO I.			
23184	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 996109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	690 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	376,000	35,324	35,324	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,003	2,344	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 263,02.43. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD COLONA LOS ANGELES.			
23818	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0602030 076109GC	DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	525 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	599,672	60,584	60,584	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD EL CANTON SAN VICENTE DE GUZMAN.			
23557	PAYIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 486109GC	DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	392 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	630,014	454,938	454,938	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TEOPLO ACBIO I.			
23588	PAYIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 666109GC	DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2863 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	3,291,389	581,672	581,672	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	5	4	83%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3,291,389) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (581,672.24). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LA GARTERO.			
23649	PAYIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 966109GC	DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1428 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,627,640	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.			
23676	PAYIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 978109GC	DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	763 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	860,000	579,856	579,856	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD SA. FRACCION EL CDO MEXICUTO.			
23761	PAYIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B0601030 466109GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	570 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	325,320	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,556	625	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONA LOMA BONITA.			
23831	PAYIMENTACION HERALUCA DE ANDADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B0601030 926109GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANOZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	379 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	722	109	15%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD COLONA 12 DE DICIEMBRE.			
APORTACIONES FEDERALES																												
PAIS													28,143,373	10,963,233	10,963,233	156,988	1%	0	0	0	0	60,677	45,929	75%				
AGUA POTABLE																												
SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
9936	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100031 736109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	157,538	98,638	98,638	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	830	81%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE REALIZO ENTREGA DE ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 76,760.19 CON RECURSO DEL FONDO IFPM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRA TISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL ES EL RECURSO POR FONDO IFPM 2007 (157,538) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-001/000/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANTON FORTUNA BALA.			
13055	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100030 326109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	952	909	96%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL EJERCICIO 2007, SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRA TISTA UN ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 137,500.00 DEL FONDO IFPM 2007, CON LO CUAL SE ESTAN REALIZANDO AVANCES FISICOS POR PARTE DEL CONTRA TISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000192/2007. GASTO REALIZADO DEL MES DE ENERO A MARZO 2009.			
9970	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 906109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	369,790	156,598	156,598	100%	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,335	1,335	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 184,896.28 RECURSO DEL FONDO IFPM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRA TISTA EN LA REALIZACION DE LA OBRA EN SU AVANCE FISICO. EN EL TOTAL ANUAL REFLEJA EL RECURSO DEL FONDO IFPM 2007 (369,790) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO (156,598). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-001136/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEOPLO ACBIO I (FRACC. CANTARRANAS).			
6084	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 866109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,767	74,201	74,201	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000102/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFPM (187,767) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (74,201). GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEOPLO ACBIO I (FRACC. LOS COCOS B).			
6036	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 466109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	798,038	297,629	297,629	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,823	961	50%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRA TISTA UN ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 354,018.44 EN EL EJERCICIO 2007, PARA EL FIN DEL AVANCE FISICO DE OBRA EN EJECUCION EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A LO REFERENCIADO (297,629). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DPS/IFPM-000804/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLONA TEOPLO ACBIO I (FRACC. EL SUPRERO).			
13043	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 988109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	87,030	16,649	16,649	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	625	595	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO UN ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 60,119.19 EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRA TISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL REFLEJA EL MONTO PRESUPUESTADO POR EL FONDO IFPM 2007 (87,030.00) Y EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (16,649.00). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000941/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE ES COLONA LOMAS DE TAPACHULA.			
6100	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 796109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	190,383	80,277	80,277	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,420	1,285	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000104/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFPM (190,383) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO A EJECUTARSE DE LA OBRA (80,277). EN LA UNIDAD DE MEDIDA (METRO LINEAL) CAMBIO RESOLUCION A 1,423.41 POR LO TANTO SE TIENE UN AVANCE DE 1,285.00 M. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO DE 2009.			
6135	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 776109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	127,272	38,023	38,023	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,162	999	86%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ANTIPOZO POR LA CANTIDAD DE 65,638.36 CON RECURSOS DEL FONDO IFPM EN EL EJERCICIO. PARA LA EJECUCION EN LOS AVANCES FISICOS DE OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (127,272). EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A LO REFERENCIADO (38,023). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000188/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLONA LOMAS DE SAN JERONIMO.			
13047	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030 316109GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,093	1,445	70%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOZO EN EL EJERCICIO 2007. POR LA CANTIDAD DE 122,166.78 DEL FONDO IFPM 2007 PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DPS/IFPM-000191/2007. GASTO DE ENERO A MARZO 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONA SAN ROMAN.			

13089	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850201031 836100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					343.720	4.169	4.169	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	498	473	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 360.330 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/001128/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR HO FLOREDO.		
13097	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850201031 791100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					53.020	53.020	53.020	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	211	207	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 50.300 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000963/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOS AMIGOS.		
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLE																														
CONSTRUCCION																														
13100	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850701030 846100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					191.928	12.274	12.274	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	270	50%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (191.928) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (12.274). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000572/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR LA PATRUL.		
13101	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850701030 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					131.667	34.913	34.913	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	378	225	60%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 130.000 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TIPO DE GASTO URBANIZACION MUNICIPAL, Y EL RUBRO DEL GASTO PERTENECE A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. EN EL TOTAL ANUAL (131.667) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO (34.913). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/00073/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PROCURDIA BETTO.		
13102	CONSTRUCCION DE CASA ESCOLA, 08	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850903031 746100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					130.388	59.088	59.088	0	0%	0	0	0	METROS	1	68%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EL TIPO DE GASTO ES: URBANIZACION MUNICIPAL, EL RUBRO DEL GASTO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/01007/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A FRONTIERA 20 DE OCTUBRE.			
13103	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA, 05	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850901030 914100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					195.282	83.471	83.471	0	0%	0	0	0	METROS	80	64	80%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 174.134 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (195.282) Y EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO (83.471) LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000578/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA INDEPENDENCIA SOCIOECONOMICA.		
13105	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, 08	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850903030 856100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					325.000	250.324	250.324	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (325.000) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (250.324). EN EL TIPO DE GASTO: URBANIZACION MUNICIPAL, EL RUBRO DEL GASTO ES: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/00042/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR PAVANILLA.		
13107	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850902030 576100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					599.672	60.584	60.584	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4.435	5.800	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (599.672) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (60.584). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000520/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR RAYMUNDO EMPLEZ.		
13112	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALCICO, 06	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850901030 466100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					325.300	11.374	11.374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.588	923	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 162.860.38 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (325.300) Y EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO (11.374) LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000507/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOMA BONITA.		
13108	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALCICO, 06	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850901030 096100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					633.987	72.779	72.779	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2.620	1.940	60%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 190.190.16 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (633.987) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO (72.779) LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/00042/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL SUILO.		
13114	PAVIMENTACION HERALCICA DE ANDADORES, 06	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850901030 905100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					216.178	216.178	216.178	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	722	108	15%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 198.000.00 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000729/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 12 DE ENERO.		
13117	PAVIMENTACION HERALCICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE Y 1 Y 07E), 06	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850901031 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					286.409	50.802	50.802	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.358	1.332	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (286.409) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (50.802). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000828/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009.		
13120	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850905031 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					281.838	281.838	281.838	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	9	1	10%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 140.919.16 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000748/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CELIA Y XOCOMILCO.		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																														
OTROS NIVEL EDUCATIVO																														
13121	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09851004030 759100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					336.730	336.730	336.730	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	135	25%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 336.730 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000470/2007. GASTO REALIZADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR CONGRESACION REFORMA.		
PREESCOLAR																														
13124	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROILES DOMINGUEZ, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09851010101 559100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					72.044	6.052	6.052	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	27	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (72.044) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO QUE SE ESTA REFERENDADO (6.052). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000826/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGAR UNION MIRAMAR.		
PRIMARIA																														
13126	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09851002030 778100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					302.432	30.243	30.243	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	488	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (302.432) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (30.243). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000488/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA REVOLUCIONARIA CAUREMBA.		
13127	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. URB. HERCULO ESPINOZA ESQUINA, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09851003030 836100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					272.306	27.230	27.230	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	263	70%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (272.306) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO QUE SE ESTA REFERENDADO (27.230). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000820/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SAN VICENTE.		
13129	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUPULAMAC, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09851002030 746100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					430.763	43.076	43.076	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	482	70%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 315.000.00 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000467/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL PUEBLO EL INCANITO.		
SECUNDARIA																														
13130	BARDEADO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.129, 01	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09851003030 546100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					176.900	53.479	53.479	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, MARCAS, CEROS	240	144	60%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (176.900) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (53.479). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000532/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009.		
CAMINOS RURALES																														
CAMINOS RURALES																														
13133	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810400200 028100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					423.994	88.571	88.571	0	0%	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (423.994) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (88.571). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000148/2007. GASTO REALIZADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD LUGAR TECNOCANON VALLES.	
13138	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810400200 829100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					804.448	162.361	162.361	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO FIRM (804.448) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (162.361). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000826/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SAN VICENTE.
13135	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810400200 376100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					991.400	221.059	221.059	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 495.577.50 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO (2007). ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000197/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN VICENTE.
13140	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810400200 689100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					830.014	454.938	454.938	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	33%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 315.000.00 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (830.014) Y EN LO MINISTERIO Y PROGRAMADO (454.938) LO REFERENDADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000475/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL EMERSON TORO ACABO.
13136	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09810400200 429100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHAPAS					833.013	73.832	73.832	0	0%	0	0	0	0	0	KILOMETROS	1	0	42%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAQUETE DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 416.500.00 CON RECURSOS DEL FONDO FIRM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRA TESTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DPR/FM/000526/2007. GASTO EFECTUADO DE INERIO A MARZO DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON LEONCITO.
13147	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAM																													

13255	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD ANSHINO, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101031 945100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL- LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL- LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPIS			412,618	41,261	41,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	892	890	99%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FAFEF. GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2009.
-------	---	--------------	---------------------	--------	--------------------------	----------------------	--	---	--------------------------	--------------------------------------	--	--	---------	--------	--------	---	----	---	---	---	--------------	-----	-----	-----	--