

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS											FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																					
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %									
														2	3										4	5						
	7-CHIAPAS RECURSO 2009																												11			
APORTACIONES FEDERALES														73,122,188	73,122,188	73,122,188	26,980,094															
FAIS																																
FISM																																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
CONSTRUCCION																																
9187	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Chón	CANTELA	RURAL	FEM0209-059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,681,768	1,681,768	1,681,768	503,121	30%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES UN 50%						
9782	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Chón	TUMPAZ	RURAL	FEM0209-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,014,844	2,014,844	2,014,844	602,855	30%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA EN UN 95%						
9776	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	St-Chón	BAMNAS	RURAL	FEM0209-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,798,639	2,798,639	2,798,639	837,639	30%	0	0	SISTEMA		1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA HASTA LA FECHA LLEVA UN 40% FISICO						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARIO																																
78135	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO YALTATIK	St-Chón		COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0209-061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,607,287	1,607,287	1,607,287	481,028	30%	0	0	OBRA		1	0	0%	SE ENCUENTRA EN UN 40% DE AVANCE FISICO						
LETRINAS																																
99170	CONSTRUCCION DE 17 DE LETRINAS	St-Chón	JUCUTON	RURAL	FEM0209-056	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				453,505	453,505	453,505	136,051	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		17	17	100%							
98474	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	St-Chón	TZAJALTEIL	RURAL	FEM0209-028	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				498,484	498,484	498,484	293,069	59%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		21	14	67%							
97664	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS	St-Chón	SAN JOSE SAGUMIL	RURAL	FEM0209-08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				593,434	593,434	593,434	475,822	80%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		25	25	100%							
98447	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	St-Chón	LAS DELICIAS	RURAL	FEM0209-027	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				759,596	759,596	759,596	227,879	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		32	32	100%							
99069	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	St-Chón	ALAN CAQUALA	RURAL	FEM0209-044	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				783,333	783,333	783,333	236,000	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		33	33	100%							
97692	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	St-Chón	IXEHAL JOCOTAGUIN	RURAL	FEM0209-011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				783,333	783,333	783,333	236,000	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		33	32	97%							
98915	CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS	St-Chón	CHARUTIL	RURAL	FEM0209-030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				854,545	854,545	854,545	256,364	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		36	36	100%							
91344	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	St-Chón	MOHILLOS	RURAL	FEM0209-04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,139,393	1,139,393	1,139,393	1,139,393	100%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		48	48	100%							
91143	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS	St-Chón	COCHUA DA SECCION (MUCULIEVE)	RURAL	FEM0209-052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,186,888	1,186,888	1,186,888	356,060	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		50	20	40%							
97719	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS	St-Chón	PAIBAZIL	RURAL	FEM0209-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,635,800	1,635,800	1,635,800	490,740	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		69	35	51%							
98399	CONSTRUCCION DE 88 LETRINAS	St-Chón	COLCATION	RURAL	FEM0209-025	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,088,888	2,088,888	2,088,888	1,394,643	67%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		88	84	95%							
99014	CONSTRUCCION DE 43 LETRINAS	St-Chón	XOL CATAPRAYA	RURAL	FEM0209-041	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,020,707	1,020,707	1,020,707	306,212	30%	0	0	LETRINA, METROS CUADROS		43	20	47%							
URBANIZACION MUNICIPAL																																
CALLE																																
97683	APERTURA, TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	St-Chón	XOL CAQUALA	RURAL	FEM0209-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				856,043	856,043	856,043	256,813	30%	0	0	METROS CUADROS		2,060	2,060	100%							
98947	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	St-Chón	SAN MARCOS AVILES	RURAL	FEM0209-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,795,529	1,795,529	1,795,529	537,252	30%	0	0	METROS CUADROS		2,845	1,710	60%							
97930	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRO QUD DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL	St-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM0209-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,790,841	2,790,841	2,790,841	835,293	30%	0	0	METROS CUADROS		1,038	520	50%							
98884	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRO GUADALUPE, CALLE COBACH	St-Chón	BACHAJON	URBANO	FEM0209-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				433,362	433,362	433,362	130,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS		672	672	100%							
91165	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE SEPT., BARRO SAN JUAN	St-Chón	BACHAJON	URBANO	FEM0209-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,272,425	1,272,425	1,272,425	381,727	30%	0	0	METROS CUADRADOS		1,652	1,322	80%							
98849	PAVIMENTACION DE CALLES "CALLE CAPELAT Y CALLE SAN FRANCISCO" BARRO GEME, CABECERA MUNICIPAL	St-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM0209-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,540,340	1,540,340	1,540,340	460,792	30%	0	0	METROS CUADRADOS		2,070	1,035	50%							
98009	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRO 20 DE NOV., ELIDO SAN JERONIMO	St-Chón	BACHAJON	URBANO	FEM0209-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,089,054	2,089,054	2,089,054	625,026	30%	0	0	METROS CUADRADOS		3,058	1,530	50%							
99125	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRO SAN ANTONIO JUKALA, CABECERA MPAL.	St-Chón	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM0209-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				2,957,871	2,957,871	2,957,871	885,652	30%	0	0	METROS CUADRADOS		2,740	1,095	40%							
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLUMNAS POBRES																																
RED DE ELECTRICIDAD																																
98920	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	St-Chón	PRIXLA ANTOQUIA	RURAL	FEM0209-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				1,837,095	1,837,095	1,837,095	548,759	30%	0	0	POSTE		24	24	100%							
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLUMNAS POBRES																																
OTROS																																
98360	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	St-Chón	SAN JOSE AVENTURA	RURAL	FEM0209-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				620,777	620,777	620,777	597,734	96%	0	0	POSTE		5	5	100%							
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																
PREESCOLAR																																
CONSTRUCCION																																
77791	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS ESTR. RC EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "MARIO MINOZA" CLAVE 070901161	St-Chón	MUC ULJA	RURAL	FEM0209-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				340,433	340,433	340,433	102,130	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	0	0%	AVANCE FISICO FINANCIERO ES UN 45%						
PRIVATA																																
77880	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.30X8.00 EN LA ESCUELA PRIM. INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 070901161	St-Chón	YALBESIL	RURAL	FEM0209-050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL				340,434	340,434	340,434	102,130	30%	0	0	METROS CUADRAD											

	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA	31 Chon	AURORA GRANDE	RURAL	FEM009-084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,897,876	1,897,876	1,897,876	567,632	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	0	0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES HASTA LA FECHA EL 66%
95180	CONSTRUCCION DE CANCHA, GRADAS TECHAMPRE Y SERVICIOS.	31 Chon	SAN ANTONIO LAS PALOMAS	RURAL	FEM009-058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,914,919	1,914,919	1,914,919	573,405	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA EN ENCUENTRA UN 40%
95425	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00X9.00 MTS EN EST. RC EN ESC. PRIM. BILINGUE "SIMON BOLIVAR" C.C.T. 070P04350	31 Chon	CENTRO CAJALULA	RURAL	FEM009-058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	605,070	605,070	605,070	394,519	65%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES EL 60%	
97067	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. NETZAMAL COYOTIL CLAVE 070P04350 BARRIO SAN SEBASTIAN	31 Chon	BACHO'N	URBANO	FEM009-112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,132,483	1,132,483	1,132,483	480,905	41%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
97601	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00 X 9.00 MTS EST. RC. EN ESC. PRIM. COMUNITARIA BENITO JUAREZ CLAVE 07XP015690	31 Chon	SAN MIGUEL JOCOATCAN	RURAL	FEM009-043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	343,715	343,715	343,715	103,115	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 60%
99114	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. BILINGUE "JUSTO SIERRA" C.C.T. 070P01537E	31 Chon	WEUBIA	RURAL	FEM009-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	343,715	343,715	343,715	103,115	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	0	0%	EN ESTA OBRA EN AVANCE FISICO LLEVA CON UN 60%
99129	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. REPUBLICA DEL SALVADOR C.T. 070P06297	31 Chon	LA ESTANCIA	RURAL	FEM009-049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	343,715	343,715	343,715	103,114	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
97865	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.20 X16.20 MTS	31 Chon	SAN PEDRO ZAPOTAL	RURAL	FEM009-017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONTIUNCIONAL	378,813	378,813	378,813	285,809	75%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%		
76074	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AULAS ESTRIC (TIPO COPC08) EN ESC. PRIM. BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 070P01971H	31 Chon	TZASIBILT	RURAL	FEM009-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,271,930	1,271,930	1,271,930	381,578	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0	0%	AVANCE FISICO ES DEL 30%
77626	MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6.00X9.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 070P01272A	31 Chon	MUC-LAJA	RURAL	FEM009-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	340,433	340,433	340,433	102,130	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	0	0%	AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN UN 45%
95499	SECUNDARIA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE SEE ESTRUCTURA U-C EN ESC. SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" C.C.T. 070P00001X	31 Chon	SACUN OLEWITZ	RURAL	FEM009-026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,311,751	1,311,751	1,311,751	393,525	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	67%		
97643	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X9.20 MTS EN EST. RC ESCOLA TELESECUNDARIA NO. 125 ROSARIO CASTELLANOS C.C.T. 070T11345N	31 Chon	CENTRO CAJALULA	RURAL	FEM009-07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	342,504	342,504	342,504	102,751	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	0	0%	EN EL AVANCE FISICO HASTA LA FECHA SE LLEVA UN 65 % DE AVANCE
	CAMINOS RURALES																						
97746	APTERTURA DE 2.720 KM DE CAMINO RURAL TRAMO BOLONTON-XALIXEC	31 Chon	IA -XALIXEC	RURAL	FEM009-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,985,785	2,985,785	2,985,785	893,773	30%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
98738	APTERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CHICAHUENTE-LAJA-PATALILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+440	31 Chon	PITALILLA	RURAL	FEM009-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,771,053	2,771,053	2,771,053	829,281	30%	0	0	KILOMETROS	2	2	80%		
98765	APTERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE (2DA ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+880	31 Chon	YOCHILA	RURAL	FEM009-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,881,168	2,881,168	2,881,168	882,980	30%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
	RECONSTRUCCION																						
98970	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. SAN JOSE PULENAL A BOLONTON DEL KM. 0+00 AL KM. 1+737 (2DA ETAPA)	31 Chon	BOLONTON	RURAL	FEM009-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,336,385	1,336,385	1,336,385	400,916	30%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
98294	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (E.C. CACATEEL-SAN GABRIEL) TZIMTEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+545 Y PAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+100 (2DA ETAPA)	31 Chon	TZIMTEL	RURAL	FEM009-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,121,521	1,121,521	1,121,521	336,456	30%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%		
99154	REVESTIMIENTO DE CAMINO	31 Chon	SAN LUIS NAPILA	RURAL	FEM009-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,760,128	2,760,128	2,760,128	826,669	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%		
98873	REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. CHOL-ON-BACHAGON-CHENUAL CACATEEL	31 Chon	CHENUAL CACATEEL	RURAL	FEM009-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,072,773	2,072,773	2,072,773	620,642	30%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%		
79100	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO BACHAGON- CABECERA MUNICIPAL A YULIBMAX DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700 Y RAMPA RC CONCRETO P/C= 200 KOC/M2	31 Chon	YULIBMAX	RURAL	FEM009-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,792,599	1,792,599	1,792,599	536,373	30%	0	0	KILOMETROS	4	2	50%		
98810	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH-RANCHERA LA PRIMAVERA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+450	31 Chon	LA PRIMAVERA	RURAL	FEM009-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	472,105	472,105	472,105	141,631	30%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%		
97979	REVESTIMIENTO OBRAS DE DRENAJE Y EXTRACCION DE DEPRIMIBLES EN EL TRAMO DE CAMINO BENITO JUAREZ-HORCONTE ABAWITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+495 (2DA ETAPA)	31 Chon	HORCONTE	RURAL	FEM009-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,857,608	1,857,608	1,857,608	1,826,337	98%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%		
	REHABILITACION																						
98996	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH-XEXALA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+880	31 Chon	XEXALA	RURAL	FEM009-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,811,784	2,811,784	2,811,784	841,827	30%	0	0	KILOMETROS	3	1	40%		
	FORAMUN										9,937,373	9,937,373	9,937,373	1,406,177									
	DIVISION																						
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																						
60562	ADQUISICION DE RELOJ MONUMENTAL PARA EL MUNICIPIO DE CHOLON	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	165,925	165,925	165,925	165,925	100%	0	0	PREZA	1	1	100%		
	OTROS																						
60674	ADQUISICION DE 225 KGS DE HPOC ORTO EN PASTILLAS AL 65% DE 45 KGS C/DOSE EL MCA HYH P/CLOMORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	15,525	15,525	15,525	15,525	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
60666	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	100,000	100,000	100,000	3,500	4%	0	0	VEHICULO	2	0	0%		LLEVA UN 10 % DE FISICO
67088	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	853,378	853,378	853,378	328,385	38%	0	0	PROYECTO	1	0	0%		EN EL AVANCE FISICO SE LLEVA UN 40%
60462	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	405,000	405,000	405,000	87,500	22%	0	0	JORNAL	16	4	25%		
60706	CONTRATACION Y PROFESIONALIZACION	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	6,807,677	6,807,677	6,807,677	99,758	1%	0	0	OTROS	94	0	0%		ESTA OBRA LLEVA UN APROXIMADO DE 5% EN FISICO
60014	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM009-04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	60,000	60,000	60,000	1,732	3%	0	0	VEHICULO	2	0	0%		FISICO LLEVA UN 10 %
60603	PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM009-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	8,192	8,192	8,192	8,192	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																						
97667	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM009-07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	981,356	981,356	981,356	307,340	31%	0	0	PERSONA	94	0	0%		EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES UN 50 %
79816	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR ESCUELAS DE CALIDAD	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM009-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	500,000	500,000	500,000	350,000	70%	0	0	ESCUELA	20	14	70%		
77265	SUMINISTRO DE DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM009-016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	ACTIVIDADES A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	40,320	40,320	40,320	40,320	100%	0	0	OTROS	800	800	100%		
	2. CHAPAS RECURSO 2006																						
	ADICIONALES FISCALIAS																						
	FORAMUN																						
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES										410,000	410,000	410,000	410,000									
97716	FORTALECIMIENTO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	31 Chon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM009-03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAY UN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	IFORME	1	1	100%		