

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								8	9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11															
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAS</b>																									
<b>AGUA POTABLE</b>																									
SERVIDIO TANQUE DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCION																									
7137	CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUALES 2A. ETAPA, EJIDO EL ROSARIO	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H850101009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,851,211	2,851,211	2,851,211	2,849,890	100%	0	0	TANQUE	65	65	100%	OBRA QUE SE EJECUTE CON EL RECURSO DEL PRESTAMO A BANDERAS.	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
7930	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CAB. MPAL. (BARRIO LA PRIMAVERA)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0101080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,911,814	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,318	0	0%		
8402	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLONA NUEVO PARAISO	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H850101050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,802,817	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,633	0	0%		
LETRINAS																									
8789	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON POSA SEPTICA 2A. ETAPA, EJ. SANTO DOMINGO	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H851000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,860,792	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
87483	CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO CORAZON DE MARIA	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS1000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,110,648	1,110,648	1,000,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
87638	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RA. CHIVARICO LAS PALMAS	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS1000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,346,539	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
87438	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RA. GUADALUPE CHACTAJAL	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS1000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			302,902	302,902	302,902	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
87560	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RA. MONTEBELLO	07-0000	MONTEBELLO	RURAL	EAS1000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			485,875	485,875	485,875	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
71940	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RA. SAN DIEGO BUENA VISTA	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H851000090	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,561,309	1,561,309	1,561,309	813,604	52%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38	20	53%	OBRA QUE SE EJECUTE CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.
87617	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A. ETAPA, N.C.P. PATRIA NUEVA	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS1000090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,783,754	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	53	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
14330	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON PUENTE VEHICULAR 2A. ETAPA, POBLADO 20 DE NOVIEMBRE	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0100091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,856,790	1,500,000	1,000,000	0	0%	0	0	METROS	376	0	0%		
14374	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES, EJ. NUEVA TABITAS	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0100091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			542,636	542,636	542,636	516,794	95%	0	0	METROS	1,956	1,956	100%		
19514	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES, EJIDO SAN JOSE	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0100091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,769,809	1,500,000	1,000,000	0	0%	0	0	METROS	3,900	0	0%		
12387	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA DEL KM. 0-400 AL KM. 2+284.45, EJ. OJO DE AGUA TZEJAL.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0100090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,537,895	1,500,000	1,000,000	882,605	59%	0	0	METROS	2,204	1,295	59%		
80447	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, CAB. MPAL. (BARRIO BELLAVISTA)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,947,062	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,625	0	0%		
80332	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, CAB. MPAL. (BARRIO JERUSALEM)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,822,241	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870	0	0%		
80407	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, CAB. MPAL. (BARRIO LOS GIRASOLES)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,105,006	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	0	0%		
81016	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, CAB. MPAL. (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,050,075	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	0	0%		
80238	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, CAB. MPAL. (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,066,594	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,271	0	0%		
12565	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO 2A. ETAPA, BARRIO LOMA BOKTA.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,674,265	500,000	500,000	279,921	56%	0	0	METROS CUADRADOS	1,653	393	21%		
MANTENIMIENTO																									
14165	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, BARRIO SAN JUAN	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0601095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,338,922	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,606	0	0%		
12902	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO Y PUENTE VEHICULAR, BARRIO EL CARMEN.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0601092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,910,444	1,500,000	1,000,000	982,890	66%	0	0	METROS CUADRADOS	142	48	34%		
19773	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO 2A. ETAPA (CALLE PRINCIPAL), EJ. SANTA MARIA DEL CARMEN.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0601092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,458,955	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,993	0	0%		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
RED DE ELECTRICIDAD																									
CONSTRUCCION																									
87590	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERANEA), CAB. MPAL. (BARRIO EL PRIMERO)	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS09101090	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,970,701	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	POSTE	28	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
71659	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EJIDO EL TUMBO.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H850200000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,598,097	2,598,097	2,598,097	1,937,320	75%	0	0	POSTE	50	39	78%	OBRA QUE SE EJECUTE CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
71729	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA), EJIDO LACANDON.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H850200000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			1,709,759	1,709,759	1,709,759	630,537	37%	0	0	POSTE	28	28	100%	OBRA QUE SE EJECUTE CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
OBRA CON SUBVENCION																									
87394	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA, EJIDO CHILNA TEMANCO.	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0200090	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,819,794	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	POSTE	58	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
81943	ABERTURA DE CAMINO DEL KM. 1-166 AL KM. 1-740 CON PUENTE VEHICULAR, ABASOLO	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAL0101090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,873,609	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%		
8742	ABERTURA DE CAMINO TRAMO: CRUCEIRO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO	07-0000	SAN FRANCISCO	RURAL	H400101090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,813,987	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA EJECUTADA CON EL RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
117521	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJ. NUEVO JERUSALEM	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H400101090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,368,148	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	
117571	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE Y CAPEIRAMA	07-0000	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	H400101090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSIMO CHIAPAS			2,180,500	2,180,500	2,180,500	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL CREDITO APERTURADO CON BANDERAS.	



6492		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01040013 86100143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,334,001	1,334,001	1,334,001	738,919	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
6495		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01040014 28100300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,307,781	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64318		CONSTRUCCION DE 3 AULAS COBACH EST. RC CLAVE 078M5005Y	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01040016 38100147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			922,653	922,653	922,653	922,653	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64197		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C, COBACH 99 CLAVE 078M5021D	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01040011 96100124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,334,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63941		CONSTRUCCION DE BARREADO PERMETRAL (BSC. PRIM. NIÑOS HERODES)	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01020018 18100173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			768,505	768,505	768,505	768,505	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS PERCOS	195	195	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63962		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANTUARIO 636 TIPO RC Y MURO DE CONFENCION	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/01020023 26100132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,312,687	1,312,687	1,312,687	400,557	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64399		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
		OTROS																									
		APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, NIVEL PRIMARIA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS/04050020 34120001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			35,000	35,000	35,000	17,288	49%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
		VIVIENDA																									
		MANTENIMIENTO																									
6333		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0102001 596100164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			552,006	552,006	552,006	551,047	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46	46	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63375		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0102001 576100182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			168,002	168,002	168,002	167,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63556		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402000 536200100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			456,005	456,005	456,005	455,938	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64471		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0102001 686100185	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			156,002	156,002	156,002	155,643	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63634		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402000 566200101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			612,007	612,007	612,007	611,420	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	51	51	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63742		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402000 746200112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			636,007	636,007	636,007	635,398	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	53	53	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63767		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402000 576200134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			336,004	336,004	336,004	335,956	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63789		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402000 986200134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			240,003	240,003	240,003	239,820	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63817		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402001 666200172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			1,512,017	1,512,017	1,512,017	1,511,797	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63884		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402001 716100166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			600,007	600,007	600,007	599,432	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63937		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS/0402001 596100163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			516,006	516,006	516,006	515,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	43	43	100%	OBRA FREQUENTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
		CAMINOS RURALES																									
		CAMINOS RURALES																									
		CONSTRUCCION																									
64648		AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 8-465	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 156100065	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,981,732	1,981,732	1,981,732	1,971,823	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67403		APERTURA DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE DRENAJE	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 476100144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,437,514	1,437,514	1,437,514	460,199	32%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67546		APERTURA DEL CAMINO RURAL: SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 786100075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			2,809,793	2,809,793	2,809,793	739,401	26%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	30%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67360		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 376100142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,633,844	1,633,844	1,633,844	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67619		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 696100146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,811,890	1,811,890	1,811,890	1,305,081	72%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	75%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67696		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 926100046	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			991,839	991,839	991,839	985,212	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64763		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A RANCHERA PARAJE ASPULAJA DEL KM 0-000 AL KM 0-672	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 266100063	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			994,012	994,012	994,012	989,042	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64614		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A RIA SAN ANTONIO PUSILJA DEL KM 0-000 AL KM 0-660	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 146100064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,993,641	1,993,641	1,993,641	1,972,390	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64794		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 1-500 INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	67	Ocosingo	SAN FRANCISCO	RURAL	EALB/0101000 346100074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,986,612	1,986,612	1,986,612	1,976,679	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67437		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0-000 AL KM. 1-631.95	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 596100167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,999,651	1,999,651	1,999,651	758,176	38%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	41%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64685		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 3-430 TRAMO POMECA-LAMOSCOBIA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 A61000055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			2,832,168	2,832,168	2,832,168	2,400,195	85%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64649		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 4-000	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 086100052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			2,191,760	2,191,760	2,191,760	460,988	21%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	21%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
67251		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 1-200 AL KM. 2-360	67	Ocosingo	SAN FRANCISCO	RURAL	EALB/0101001 386100074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			998,425	998,425	998,425	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64620		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENDO EN KM 0-000 AL KM 4-170	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 066100019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			2,810,538	2,810,538	2,810,538	587,909	21%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	26%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64621		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0-000 AL KM 2-000	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101000 416100080	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			1,921,460	1,921,460	1,921,460	1,911,852	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
64651		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A. ETAPA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB/0101001 036100015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			2,334,811	2,334,811	2,334,811	2,323,137	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA FREQUENTADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
		MANTENIMIENTO																									

7103	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO EL SAN LUIS - COMUNIDAD EL CARBAL	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201001 33620029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		620,969	620,969	620,969	403,329	65%	0	0	0	0	KILOMETROS	12	8	66%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7150	REHABILITACION DEL CAMINO: EJ. LA SULTANA - EJ. SAN QUINTIN TRAMO DEL KM. 0-600 AL KM. 24-000	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201002 289200147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,057,706	1,057,706	1,057,706	934,197	88%	0	0	0	0	KILOMETROS	20	16	90%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7162	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCERO MIGUEL HIDALGO - EJIDO SAN ANTONIO CATAHUA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201001 336200141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		749,828	749,828	749,828	630,799	84%	0	0	0	0	KILOMETROS	15	13	88%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7059	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCUMILJA DEL KM. 0-600 AL KM. 5-600 TRAMOS AISLADOS	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201001 265200129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		375,404	375,404	375,404	185,494	49%	0	0	0	0	KILOMETROS	8	6	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
PUENTES VEHICULARES																										
CONSTRUCCION																										
6740	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0101002 266100185	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		973,969	973,969	973,969	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7027	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. LINEALES UBICADO SOBRE EL RIO JATATE	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0100002 356100042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		647,385	647,385	347,355	637,124	98%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
69451	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18MTS. DE CLARO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0100001 346100140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,000,001	2,000,001	2,000,001	1,990,001	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
6969	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.20 MTS. DE ANCHO POR 6.00 MTS. DE ANCHO EN EL KM. 67-100	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0100001 616100137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		647,680	647,680	647,680	562,519	87%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7098	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (PUENTE BALBOA)	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0100001 916100147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,198,048	2,198,048	2,198,048	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
7079	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILIA A EL BUSILIA KM. 1-400	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBUB0100001 76100176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,898,594	1,898,594	1,898,594	1,013,765	53%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	8	50%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PORTAMUN																										
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																										
7419	REPOSICION DEL RIO LA VIRGEN	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAS506010001 26100501	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION EN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		255,397	255,397	255,397	0	0%	0	0	0	0	PLANTA	6,250	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
DECHAPAS RECURSO 2007																										
MODIFICACIONES FEDERALES																										
FAS																										
FISM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
3043	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EC203000707 36100013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,361,821	2,361,821	2,361,821	2,070,796	87%	0	0	0	0	METRO LINEAL	7,813	6,769	87%	
3234	AMPLIACION TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EC203000701 26100501	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,351,078	2,351,078	2,351,078	1,067,632	45%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
CONSTRUCCION																										
3269	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EC203010709 86100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,030,966	2,030,966	2,030,966	2,030,945	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,371	1,371	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																										
AMPLIACION																										
3440	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0302001 896100033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		916,547	916,547	916,547	690,147	75%	0	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLES																										
CONSTRUCCION																										
3407	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EC580100707 16100008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,447,423	1,447,423	1,447,423	1,447,379	100%	0	0	0	0	METROS	2,326	2,326	100%	
3704	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EC580100713 26100051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		180,744	180,744	180,744	0	0%	0	0	0	0	METROS	823	0	0%	
3661	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EC580100709 96100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		245,423	245,423	245,423	219,860	87%	0	0	0	0	METROS	1,160	1,160	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																										
3020	CONSTRUCCION DE BOVEDA Y MURO DE CONTENCION	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBR03030019 56100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		199,549	199,549	199,549	199,549	100%	0	0	0	0	METROS LINEALES	72	72	100%	
MANTENIMIENTO																										
3187	REMEDIACION DEL PARQUE CENTRAL 2. ETAPA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBR030010013 26100010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		610,694	610,694	610,694	0	0%	0	0	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	EN LA CASILLA DEL RUBRO DEL GASTO SE ELIJO EL CONCEPTO MENCIONADO POR QUE NO EXISTE ALGUNO RELACIONADO CON LA OBRA, AL IGUAL QUE EN UNIDAD DE MEDIDA, OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTRAS																										
3043	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBR03030018 86100071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		818,736	818,736	818,736	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
3360	ESTUDIO Y PROYECTO DEL BIPLAZAMIENTO Y DISEÑO EXTERIOR DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL Y CLINICA DE LA MUJER	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE01000023 06100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2008 NO FUE CAPTURADA POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
3300	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CENTRAL DE ABASTOS	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE01000022 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		402,500	402,500	402,500	402,500	100%	0	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2008 NO FUE CAPTURADA POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
3203	PROYECTO EJECUTIVO DE REMEDIACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CD. DE OCOSSINGO, CHAPAS.	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS01000022 46100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,702,500	2,702,500	2,702,500	0	0%	0	0	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	OBRA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2008 NO FUE CAPTURADA POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
3326	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE01000023 16100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		402,500	402,500	402,500	402,500	100%	0	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2008 NO FUE CAPTURADA POR FALTA DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
OTRAS UNIDADES EDUCATIVAS																										
CONSTRUCCION																										
6416	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X6 TIPO RC Y REHABILITACION DE BANOS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BANOS	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE0104006 46100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,023,185	1,023,185	1,023,185	596,743	59%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																										
REHABILITACION																										
6519	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBSE04020010 76200039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		354,436	354,436	354,436	354,436	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.
CAMINOS RURALES																										
CAMINOS RURALES																										
CONSTRUCCION																										
6448	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECUB0107002 96100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,341,166	2,341,166	2,341,166	0	0%	0	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.

6487	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECUB0177003 3610003	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			2,333,961	2,333,961	2,333,961	416,231	18%	0	0	0	18%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.		
6470	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 1+620	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBUB0170002 0610090	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			1,975,359	1,975,359	1,975,359	388,479	20%	0	0	0	20%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
6764	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 1	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BBUB1020009 0610099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			465,561	465,561	465,561	465,561	100%	0	0	31	31	100%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
6760	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 2	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BBUB1020010 0610099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			477,359	477,359	477,359	468,090	98%	0	0	25	25	100%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PUENTES VEHICULARES																									
6747	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 14 MTS. DE CLARO	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBUB1020010 0610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			1,404,245	1,404,245	1,404,245	1,219,017	87%	0	0	15	15	87%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PORTAMUN													132,021	132,021	132,021	131,911									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
7141	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FCBUB007005 4610018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCHINGO CHAPAS			132,021	132,021	132,021	131,911	100%	0	0	90	90	100%	OBRA REFERENCIADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.	