

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS													FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																	
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																														
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %								
														2	3							4	5		5/3	6	7	8	9	10
7-CHIAPAS RECURSO 2009																														
APORTACIONES FEDERALES																														
FAIS																														
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLE																														
CONSTRUCCION																														
48149	PAYMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 4° ETAPA	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 43/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,917,948	575,384	575,384	575,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,492	375	15%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																														
OTROS																														
31914	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOL.	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 01/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,985,142	895,542	895,542	895,542	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANCUC, EN SU PRIMERA ETAPA.						
34031	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 21/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,638,994	791,698	791,698	791,698	100%	0	0	CANCHA	1	0	30%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JUCHIJIA, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
41099	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 46/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,322,059	666,620	666,620	666,620	100%	0	0	CANCHA	1	0	15%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
46617	CONSTRUCCION DE MURO, TERRAPLEN Y MALLA PERIMETRAL	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 27/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,371,838	711,550	711,550	711,550	100%	0	0	METRO CUBICO	612	184	30%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE WILTIC, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
40966	CONSTRUCCION DE TECHADO, GRADAS Y TEMPLETE EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 49/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,328,081	0	0	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																														
PREVIA																														
CONSTRUCCION																														
35988	CONSTRUCCION DE AULAS DE LOSA PLANA EN ESC. PRIMARIA " JUSTO SIERRA MIRANZ", CLAVE ESCOLAR: 070PB164V	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 04/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,051,092	300,300	300,300	300,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	20%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE YAXNAL, COMO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO SIN LOCALIDADES DEL SISTEMA, SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL.						
32518	CONSTRUCCION DE AULAS DE LOSA PLANA Y SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE ESCOLAR: 070PB166R	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 03/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,478,630	443,589	443,589	443,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	20%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD BARRIO ABALJO, COMO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
36399	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LOSA PLANA EN PRIMARIA "PAZ Y PROGRESO", CLAVE ESCOLAR: 070PB0341M	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 24/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,015,171	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHACITE, COMO NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
33501	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, CUBO DE ESCALERA EN ESC. PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA", CLAVE ESCOLAR: 070PB0695	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 19/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,520,006	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHUCIKOW, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL. EN EL APARTADO DE MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO SE ENCUENTRA EN CEROS YA QUE LA OBRA AUN NO CUENTA CON SU DOCUMENTACION COMPLETA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y POR LO MISMO NO SE LE PUEDE OTORGAR NINGUN ANTECPO.						
36302	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SANTARIO Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALONSO TABILA", CLAVE ESCOLAR: 070PB0050U	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 23/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,201,147	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TZIUNOK, COMO NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
32282	CONSTRUCCION DE AULAS, SANTARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 146, CLAVE ESCOLAR: 070B0146T	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 02/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,786,882	536,064	536,064	536,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	1	30%	OBRA QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NOTHELE, COMO NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALADES DEL SISTEMA, SE DEJA CON EL DE COBERTURA MUNICIPAL.						
CAMINOS RURALES																														
CAMINOS RURALES																														
33765	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA PALMA - BARRIO AJWALJA, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	86-San Juan Cancuc	LA PALMA	RURAL	IC5DR1/F8M 20/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,546,686	463,999	463,999	463,999	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	30%							
33329	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. ONLTIC - TZEMEN	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 18/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,301,380	680,414	680,414	680,414	100%	0	0	KILOMETROS	2	1	30%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TZEMEN, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
36548	PAYMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN TRAMOS AISLADOS	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 29/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,587,923	476,376	476,376	476,376	100%	0	0	KILOMETROS	1	0	20%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NALCHEN, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
40068	PAYMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN TRAMOS AISLADOS	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 26/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,852,391	0	0	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHANCOLIM, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
PUENTES VEHICULARES																														
40851	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 40 ML DE CLARO 2° ETAPA	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8M 44/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,978,561	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JUCHIJIA, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
PORTAMUN																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
41804	CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSION DEL PUENTE VEHICULAR DE 40 ML DE CLARO 3° ETAPA	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8F M46/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	234,600	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	40	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JUCHIJIA, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
41605	CONSTRUCCION DE ANEXO (BODEGA EN CLINICA RURAL DEL MISB)	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8F M60/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	321,856	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL POZO, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
41450	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOL 2° ETAPA	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8F M89/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,918,497	575,549	575,549	575,549	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
MELIORAMIENTO																														
41326	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHACITE, JUCHIJIA Y TZAJALCHEN	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8F M88/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	586,018	171,222	171,222	171,222	100%	0	0	KILOMETRO	46	18	40%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHACITE, COMO NO SE ENCONTRÓ DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA, APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL.						
GASTO CORRIENTE																														
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
41729	PAGO DE ADELANTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	IC5DR1/F8F M47/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	624,018	624,018	624,018	624,018	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TERMINADA AL 100% (FISICA Y FINANCIERAMENTE)						
7-CHIAPAS RECURSO 2008																														
APORTACIONES FEDERALES																														
FAIS																														
URBANIZACION MUNICIPAL																														
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																														
PRESECULAR																														
CONSTRUCCION																														
30081	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SANTARIOS EN J. N.° 24 DE FEBRERO, CLAVE ESCOLAR: 070C0140K	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SP05/IC5/F8M 33/2008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,622,513	1,622,513	1,622,513	1,459,159	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 REFRENDAIDA EN 2009, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS ES OBRA YA QUE ESTA UNIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO SE LE PONE LA UNIDAD DE MEDIDA DE AULA PARA NO USARSE EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL ANEXO, Y LA LOCALIDAD BENEFICIADA CON ESTA OBRA ES: EL POZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, COMO EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL, ESPECIFICANDO EN ESTE APARTADO EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA OBRA, OBRA TERMINADA AL 100% (FISICA Y FINANCIERAMENTE)						
CAMINOS RURALES																														
CAMINOS RURALES																														
30627	APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE E.C. ONLTIC - TZEMEN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+160 (1A. ETAPA)	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SP05/IC5/F8M 18/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	2,122,723	2,122,723	2,122,723	1,697,728	80%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 REFRENDAIDA EN 2009, EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD BENEFICIA CON ESTA OBRA DE APERTURA DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE ES: TZEMEN, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, COMO EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL SISTEMA NO SE ENCONTRÓ EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SE LE PUSO COBERTURA MUNICIPAL, ESPECIFICANDO EN ESTE APARTADO EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA OBRA, TERMINADA AL 100 % (FISICA Y FINANCIERAMENTE)						
30269	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TZAJALCHUM - AXELTIC	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SP05/IC5/F8M 34/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	1,781,910	1,781,910	1,781,910	1,756,086	98%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA DEL EJERCICIO 2008 REFRENDAIDA EN 2009, LA LOCALIDAD BENEFICIADA CON LA APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ES: BARRIO AXELTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, CHIAPAS, COMO NO SE ENCONTRÓ EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL CATALOGO QUE TRAVEL EL PORTAMUN SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL, ESPECIFICANDO EN ESTE APARTADO EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA OBRA, OBRA TERMINADA AL 100% (FISICA Y FINANCIERAMENTE)						
PORTAMUN																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
RECONSTRUCCION																														
30428	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO TZAJALCHUM - BARRIO AXELTIC, DEL KM 0+000 AL KM 1+000	86-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SP05/IC5/F8F M37/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		-	229,702	229,702	229,70															

[illegible]