

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)
	1
	7-CHAPAS RECURSO 2008
	APORTACIONES FEDERALES
	FAIS
	FIOM
	URBANIZACION MUNICIPAL
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL
115329	OTROS CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TEL ESECUNDARIA
115304	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD NUEVO LION Y PLAZOLETA DEL POBLADO TALISMAN
115088	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ZONA ARQUEOLOGICA PARQUE CHOCOLATE
114639	SUMINISTRACION Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBESTACION
	PORTAMUH
	INVERSION
	EQUIPAMIENTO
102030	ADQUISICION DE INFORMES SEGURIDAD PUBLICA
102070	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA
102106	ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS
102106	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL
102044	ADQUISICION DE UNIFORMES DE VIALIDAD
121195	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
121127	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CONCEP
102057	DESAYUNOS ESCOLARES
	7-CHAPAS RECURSO 2008
	APORTACIONES FEDERALES
	FAIS
	FIOM
	AGUA POTABLE
	SISTEMA DE AGUA POTABLE
102243	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA
	ALCANTRILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
	RED DE ALCANTRILLADO Y DRENAJE SANITARIO
102417	AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
	URBANIZACION MUNICIPAL
	CALLES
102993	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EMPEDRAO MIXTO
101649	PAYMENTACION DE CALLES CON EMPEDRAO MIXTO
	REHABILITACION
102000	REVESTIMIENTO DE CALLES
	CAMINOS RURALES
	CAMINOS RURALES
101724	CONSTRUCCION PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO
101690	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO
102167	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO
102156	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO
101748	PUNTES Y PASADOS PEATONALES CONSTRUCCION DE PUNTE ALCANTARILLA
	GASTOS INDEBIDOS
	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS OBRAS
101379	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTRILLADO Y DRENAJE SANITARIO
	PORTAMUH
	INVERSION
	EQUIPAMIENTO
	OTROS
121179	CONTRATACION DE MEDICO LIBERTA
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA
105196	CURSO DE CAPACITACION

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	Ministrado	Programado									4	5
Z-CAPAS RECURSO 2009																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAS																										
FROM																										
URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTROS																										
115329	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TILBECUNDARA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE0000561 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			737,847	737,847	737,847	0	0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100	0	0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO INICIANDO			
115204	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD NUEVO LEON Y PLAZOLETA DEL POBLADO TALISMAN	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE0000481 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			440,000	440,000	440,000	130,000	30%	0	0 PROYECTO	100	20	20%	PROYECTO EN PROCESO CONSTRUCTIVO OPERANDO			
115008	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ZONA ARQUEOLOGICA PARQUE CHOCOLATE	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE0000381 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,425,034	86%	0	0 PROYECTO	100	60	60%	DOCUMENTO EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y OPERANDO			
114639	SUMINISTRACION Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBESTACION	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE0000111 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			255,228	255,228	255,228	221,081	87%	0	0 SUBESTACION	100	75	75%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO OPERANDO NO SEMANUAL ANTERIOR HASTA LA FECHA LLEVA UNA ESTIMACION			
FORTAMUN													1,946,406	1,946,406	1,946,406	845,055										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO																										
120030	ADQUISICION DE INFORMES SEGURIDAD PUBLICA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-03	GOBIERNO	OPERIN, SEGURIDAD Y JUSTICA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			243,089	243,089	243,089	90,000	37%	0	0 PERSONA	77	77	100%				
120970	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-04	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			480,000	480,000	480,000	240,000	50%	0	0 PATRULLAJE	5	5	100%				
121026	ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			110,000	110,000	110,000	60,000	55%	0	0 PATRULLAJE	7	7	100%				
121206	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD-04-10	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			61,600	61,600	61,600	20,000	32%	0	0 PERSONA	48	48	48%				
120944	ADQUISICION DE UNIFORMES DE VIALIDAD	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-05	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			66,297	66,297	66,297	30,000	45%	0	0 PERSONA	21	21	100%				
121195	CONTRATACION DE ELIMINOS DE PROTECCION CIVIL	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD-04-09	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			843,318	843,318	843,318	342,833	41%	0	0 PERSONA	100	50	50%	OBRA			
121127	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DE CONCEP	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-07	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			110,518	110,518	110,518	46,428	42%	0	0 PERSONA	1	1	100%				
120897	DEBAYUNOS ESCOLARES	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SB-04-02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			31,584	31,584	31,584	15,792	50%	0	0 PERSONA	11,200	40	0%				
Z-CAPAS RECURSO 2008																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAS																										
FROM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMAS DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
102243	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE0010030 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			705,450	705,450	705,450	542,458	77%	0	0 SISTEMA	1	1	80%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 162,902.74			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
AMPLIACION																										
102417	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE00201030 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			670,240	670,240	670,240	201,072	30%	0	0 RED	547	383	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL 2009 CON UN IMPORTE DE \$468,168.19			
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLEJAS																										
CONSTRUCCION																										
102993	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO MIXTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00000300 H-0000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION OBRA PUBLICA MUNICIPAL			100,306	100,306	100,306	19,784	20%	0	METROS CUADRADOS	95	0	0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 80,522.15			
101649	PAYMENTACION DE CALLES CON EMPEDRAMIENTO MIXTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00000300 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,401,702	1,401,702	1,401,702	935,637	67%	0	METROS CUADRADOS	2,841	2,069	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 666,065.22			
102000	REHABILITACION REVISITAMIENTO DE CALLES	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE00100300 328100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			754,833	754,833	754,833	202,819	27%	0	METROS	1,885	1,131	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE \$652,014.18			
CAMINOS RURALES																										
CAMINOS RURALES																										
CONSTRUCCION																										
101724	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00402030 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,217,474	76%	0	0 KILOMETROS	1	0	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 387,525.53			
101690	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00402030 346100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,207,328	1,207,328	1,207,328	1,121,624	93%	0	0 KILOMETROS	0	0	89%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 70,705.15			
102167	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00402030 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			664,701	664,701	664,701	530,094	80%	0	0 KILOMETROS	235	223	95%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA QUE QUEDO REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$134,606.38			
102156	PAYMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00402030 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			434,115	434,115	434,115	396,724	91%	0	0 KILOMETROS	0	0	78%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$37,391.47			
101748	PUNTES Y PASOS DEA TORIALES CONSTRUCCION DE PUNTE ALCANTARILLA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE00102030 376200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			51,829	51,829	51,829	4,353	8%	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	5	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA QUE QUEDO REFINENDADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 47,476.15			
GASTOS INDIRECTOS																										
101379	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE00400300 296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,430,000	1,430,000	1,398,540	1,398,540	96%	0	0 DOCUMENTO	1	1	97%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO (GESTION SOCIAL Y TECNICA) EN CABECERA MUNICIPAL, OBRA REFINENDADA PARA EL EJERCICIO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 31,460.00			
FORTAMUN													201,693	201,693	201,693	128,497										
INVERSION																										
EQUIPAMIENTO																										
OTROS																										
121179	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-04-06	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			126,236	126,236	126,236	53,040	42%	0	0 PERSONA	1	1	100%				
109196	CURSO DE CAPACITACION	109 Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-0024	GOBIERNO	OPERIN, SEGURIDAD Y JUSTICA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,457	75,457	75,457	75,457	100%	0	0 OTROS	38	38	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE AVANCE FISICO SE MARCA CON OTROS POR QUE NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA "POLICIA" EXPEDIENTE NO FUE VALIDADO POR LO QUE NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO			