

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Programado	Ejercido	Avance %	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	3	4											5	6
7-CHIAPAS RECURSO 2009																												
APORTACIONES FEDERALES																												
FAS													15,814,437	15,814,437	15,814,437	15,814,437												
FISM													15,814,437	15,814,437	15,814,437	15,814,437												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																												
CONSTRUCCION																												
103976	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SISTEMA NORTE)	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			2,327,099	2,327,099	2,327,099	1,163,549	50%	0	0	METRO LINEAL	4,028	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (40%) Y EL FISM (60%). AGILIZAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS. SE AVANZA SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LA OTRA PARTE NO A LIBERADO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO PUES SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA INICIAR LA OBRA.				
103435	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			699,777	699,777	699,777	699,777	100%	0	0	METRO LINEAL	632	592	94%	LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE SE DEBE A QUE EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCONTRÓ MATERIAL C EN MAYOR CANTIDAD A LA CONSIDERADA EN PROYECTO				
105054	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERROZABAL	EL SABINTO	RURAL	012-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	30	0	0%					
105646	CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERROZABAL	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	012-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	20	20	100%					
104301	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			862,518	862,518	862,518	862,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,433	1,470	103%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESO, Y EL FISM. AGILIZAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS. SE REPORTA AMPLIACION DE METAS POR ISO EL PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO ES MAS DEL 100%.				
104214	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN FRANCISCO	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			869,310	869,310	869,310	286,793	33%	0	0	METROS CUADRADOS	1,464	0	0%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESO, Y EL FISM. AGILIZAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS. SOLO SE TIENE AVANCE FISICO POR CONCEPTO DEL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA.				
104155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			610,859	610,859	610,859	386,514	63%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	824	80%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESO, Y EL FISM. AGILIZAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS.				
104993	PAVIMENTACION DE CALLES (2A SURBA Y 9A ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA)	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			293,158	293,158	293,158	293,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	610	675	110%	EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO MAYOR AL 100% SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.				
103230	PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			2,179,599	2,179,599	2,179,599	2,179,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,880	4,892	100%	LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.				
102892	REVESTIMIENTO DE CALLES	14-BERROZABAL	BIERLN	RURAL	012-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			499,485	499,485	499,485	499,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435	1,477	103%	LA VARIACION EN PORCENTAJE DE AVANCE SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.				
105475	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			141,971	141,971	141,971	70,985	50%	0	0	POSTE	5	0	0%	NO SE TIENE AVANCE FISICO PUES SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.				
103736	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERROZABAL	COLONA EJIDAL	RURAL	012-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			1,132,628	1,132,628	1,132,628	1,132,628	100%	0	0	POSTE	19	18	95%	EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO SE DEBE A MODIFICACION AL PROYECTO.				
104711	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERROZABAL	RIO BLANCO	RURAL	012-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			399,088	399,088	399,088	399,088	100%	0	0	POSTE	9	9	100%					
103869	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA EL LIMON	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	012-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			562,727	562,727	562,727	562,727	100%	0	0	POSTE	8	9	113%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA RANCHERIA EL LIMON, PERO EN EL CATALOGO DE COMANDAS NO APARECE POR ESO SE CLASIFICO COMO COBERTURA MUNICIPAL, Y EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE ESPECIFICO LA UBICACION. LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.				
104451	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	LAS MARAVILLAS	RURAL	012-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			1,994,320	1,994,320	1,994,320	1,994,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	SE SELECCIONA COMO UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR OTRA OPCION. LA UNIDAD DE MEDIDA SE FUNDAMENTO EN EL PROYECTO "VIVIENDA"				
105729	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	CUCHUMBAC	RURAL	012-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			230,400	230,400	230,400	230,400	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS DEL FONAHPO (\$ 511,200.00) Y DEL FISM (\$230,400.00) INDICANDO LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO.				
105841	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	EL TIROL	RURAL	012-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			259,200	259,200	259,200	259,200	100%	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONAHPO (\$575,100.00) Y EL FISM (\$259,200.00), INDICANDO LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO.				
105739	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	NEVA ESPERANZA	RURAL	012-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			374,400	374,400	374,400	374,400	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONAHPO (\$830,700.00) Y FISM (\$374,400.00) POR LO QUE LAS METAS INDICADAS ES AL TOTAL DEL PROYECTO.				
104561	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	BIENITO JUAREZ	RURAL	012-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			719,129	719,129	719,129	719,129	100%	0	0	VIVIENDA	52	52	100%					
104791	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERROZABAL	BUENA VISTA	RURAL	012-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			382,476	382,476	382,476	382,476	100%	0	0	VIVIENDA	23	23	100%					
105572	GASTOS INDIRECTOS	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	012-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	TRABAJOS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BERROZABAL CHAPAS			676,300	676,300	676,300	607,000	90%	0	0	INFORME	1	1	90%					