

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														2	3	4									5	6	7	8
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								11				
AFORTACIONES FEDERALES																												
FAS													10,468,134	9,468,228	9,468,228	9,468,228												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y DRENAJE SANITARIO																												
REHABILITACION																												
1680	REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			5,625,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%					
CAMINOS RURALES																												
RECONSTRUCCION																												
6249	REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS DEL TRAMO 0+000 AL 8+400	55-LAS ROSAS	SAN JUAN DE LAS TUNAS	RURAL	181 02 075 03 0002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			2,825,206	2,248,558	2,248,558	2,248,558	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	92%					
16071	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CHUCERO A SAN JUAN LAS TUNAS-GUADALUPE LAS CINCHAS LAS CUMBRES DEL TRAMO 0+000 AL 3+000	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18102075030001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			1,380,823	1,136,734	1,136,734	1,136,734	100%	0	0	KILOMETROS	3,680	3,200	89%					
GASTOS INDIRECTOS																												
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																												
16092	ASISTENCIA ESPECIALIZADA (PRODIM)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07503	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			216,000	144,720	144,720	144,720	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%					
16085	PAGO DE SUELDOS GASTOS INDIRECTOS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07503	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			611,103	311,216	311,216	311,216	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%					
FORTAMUN																												
GASTO CORRIENTE																												
OTROS GASTOS DE OPERACION																												
15807	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESAYUNOS ESCOLARES	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0761	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			1,350,000	578,709	578,709	578,709	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
15834	PAGO DE LIMPIADO PUBLICO AL MUNICIPIO 2009	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07504	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			2,000,000	969,531	969,531	969,531	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%					
19347	PAGO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA (PAGO DE OPERADORES, COORDINADOR DE MAQUINARIA PESADA, MECANICO, AYUDANTE DE MECANICO Y VALADORS PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07504	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			685,728	445,154	445,154	445,154	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%					
15828	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP010	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			90,350	37,360	37,360	37,360	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
OBLIGACIONES FINANCIERAS																												
15804	PAGO DE LAUDOS EJERCICIOS ANTERIORES	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0762	OTROS	SANEAMIENTO DE SISTEMAS FINANCIEROS	SANEAMIENTO DE SISTEMAS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			200,000	198,700	198,700	198,700	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%					
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																												
16061	ADQUISICION DE INFORMES MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE UNA UNIDAD PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	PP1 002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			406,428	319,042	319,042	319,042	100%	0	0	PERSONA	48	48	100%					
15811	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP009	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			100,925	59,219	59,219	59,219	100%	0	0	UNIDAD	40	40	100%					
15822	APOYO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07504	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			70,880	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%					
16056	CONTRATACION DE 48 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, CURSOS DE FORMACION Y SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS MUNICIPALES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	PP1 001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			2,273,930	1,444,362	1,444,362	1,444,362	100%	0	0	PERSONA	48	48	100%					
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPEÑO O BIENESTAR																												
15799	COMPRA DE UNA RECTAREA Y MEDIDA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL FOTOLEGIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			1,187,608	1,187,608	1,187,608	1,187,608	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%					
15819	FOTOLEGIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TF	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	PROYECTOS A LA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
7-CHIAPAS RECURSO 2009																												
AFORTACIONES FEDERALES																												
FAS													13,665,030	13,200,980	13,200,980	13,200,980												
AGUA POTABLE																												
SISTEMA DE AGUA POTABLE																												
16108	CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y 3096.14 ML. DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE SUPRERSORIAL DE 30 M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CORRAL HERBA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC 01 075 03 0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			1,238,017	1,238,017	1,238,017	1,238,017	100%	0	0	METRO LINEAL	3,090	3,090	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																												
16121	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC 01 075 03 0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			281,623	281,623	281,623	281,623	100%	0	0	TANQUE	20	20	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
16106	CONSTRUCCION DE 35 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC 01 075 03 0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			315,752	315,752	315,752	315,752	100%	0	0	TANQUE	35	35	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
16134	CONSTRUCCION DE 39 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC 01 075 03 0033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			351,213	351,213	351,213	351,213	100%	0	0	TANQUE	39	39	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
16122	CONSTRUCCION DE 69 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SC 01 075 03 0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			622,482	622,482	622,482	622,482	100%	0	0	TANQUE	69	69	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																												
LETRINAS																												
16119	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS SANITARIAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH 05 075 03 0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			332,558	332,558	332,558	332,558	100%	0	0	LETRINA, METROS CUADRADOS	25	25	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
URBANIZACION MUNICIPAL																												
CALLES																												
16115	PAVIMENTACION DE 1972 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 05 075 03 0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			838,473	838,471	838,471	838,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,972	1,972	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
16117	PAVIMENTACION DE 1632 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 05 075 03 0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			833,968	833,968	833,968	833,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,632	1,632	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA				
16088	PAVIMENTACION DE 2540.33 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 05 075 03 0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS			1,179,700	1,179,700	1,179,700	1,179,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	OBRA REFERENCIADA				
16099	PAVIMENTACION DE 2973 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 05 075 03 0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			1,821,501	1,437,014	1,437,014	1,437,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,973	2,973	100%	OBRA REFERENCIADA				

16102	PAVIMENTACION DE 3192.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHALICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		1,381,109	1,381,109	1,381,109	1,381,109	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,193	3,193	100%	OBRA REFERENCIADA
16125	PAVIMENTACION DE 4000.99 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHALICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDM 075 03 0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		1,894,717	1,894,717	1,894,717	1,894,717	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,001	4,001	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
PRIMARIA																							
16111	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO DE PRINCIPAL EN LA ESC PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI 01 075 03 0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIBAPAS		258,199	258,199	258,199	258,199	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRILES, CERCCOS	145	145	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA
16105	CONSTRUCCION DE 371.77 METROS DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC PRIM COMARTEFRAN BARTOLOME DE LAS CASAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SI 01 075 03 0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURSIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		291,271	291,271	291,271	291,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRILES, CERCCOS	372	372	100%	OBRA REFERENCIADA Y TERMINADA
CAMINOS RURALES																							
CAMINO DE SACACOSECHA																							
RECONSTRUCCION																							
16128	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO DE LAS ROSAS SOCITIC DEL TRAMO 0+100 AL 4+000	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LB02075030023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		318,989	229,166	229,166	229,166	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	93%	OBRA REFERENCIADA
CAMINOS RURALES																							
CONSTRUCCION																							
16064	BACHO DE CAMINO D+1000 AL T+1+00 YALPALE-LA SAGUALPA-PIÑUELAR PLANTA VIEJA-SAN ANTONIO EL PARAJE	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LB 02 075 0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		708,474	418,719	418,719	418,719	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	96%	OBRA REFERENCIADA
16096	REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL BARRENO-CARMEN LA REFORMA DEL TRAMO 0+100 AL 6+915	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LB 02 075 03 0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		1,317,007	1,317,007	1,317,007	1,317,007	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFERENCIADA