

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Municipio : La Trinitaria

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de	Progr amad	Acum ulado		Avanc e %
													Ministrado	Programado	Ejercido						
2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11												
7-CHIAPAS RECURSO 2010																					
APORTACIONES FEDERALES																					
FAIS												49,636,487	49,636,487	49,636,487	49,636,487	73.0%		8,250	5,841	71.0%	
FISM																					
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
LETRINAS																					
CONSTRUCCIÓN																					
100288	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS ECOLOGICOS	EL VERGEL	RURAL	EASH05_000 176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	211,159	211,159	211,159	211,159	100.0%	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS ECOLOGICOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINAS ESTA UBICADA EN LA RANCHERIA EL VERGEL LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HAY AHORRO.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, OTROS																					
99755	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ALTO	RURAL	EASD02_000 166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,484,758	1,484,758	1,484,758	1,484,758	100.0%	SISTEMA	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ALTO ES AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADO NO QUEDANDO AHORRO SEGUN OFICIO NO. ICS/DR06/FISM-00027/2010 DE FEHA 07 DE MAYO DE 2010.
102225	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 07DPR766Z	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01_0003 56200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	163,356	163,356	163,356	163,356	100.0%	MÓDULO	1	1	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA TERESA, ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
101211	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AL 1ª CALLE SUR ENTRE 1ª AV OTE Y 2ª AV PTE.	LA TRINITARIA	URBANO	EASD03_000 306100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	789,583	789,583	789,583	789,583	100.0%	SISTEMA	1	1	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																					
CALLE																					
CONSTRUCCIÓN																					
77787	PAVIMENTACION DE 250 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE06_000 016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,206,218	1,206,218	1,206,218	1,045,390	87.0%	METROS	250	250	100.0%	LA LOCALIDAD ES BARRIO EL AMATE Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$160,828.72 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 72/100M.N)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																					
OTROS																					
101142	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26.00X16.00 METROS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL	EASE07_000 276100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	375,290	375,290	375,290	375,290	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORROS.
100847	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 X 16.00 METROS	SAN PABLO	RURAL	EASE07_000 206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	381,483	381,483	381,483	381,483	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SAN PABLO ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO

101107		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X19.00 METROS	SAN LORENZO	RURAL	EASE07_000 266100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,327,490	1,327,490	1,327,490	398,247	30.0%	CANCHA	1	0	0.0%	OBRA EN PROCESO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
79765		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN DIEGO	RURAL	EASE08_000 026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS TRINITARIA	-	-	2,952,286	2,952,286	2,952,286	2,812,447	95.0%	METRO CUADRADO	688	688	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SAN DIEGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$139,838.73 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N)
95557		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	JUAN SABINES GUTIÉRREZ	RURAL	EASE07_000 136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,514,652	1,514,652	1,514,652	1,380,770	91.0%	METROS CUADRADOS	704	704	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JUAN SABINES ES CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESTA FISICAMENTE TERMINADA FINANCIERAMENTE UN AHORRO DE \$ 133,881.14 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 14/100 MN)SEGUN OFICIO DE REGISTRO NO. ICS/DR06/FISM-00019/2010 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2010.
91034		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE07_000 096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,010,077	1,010,077	1,010,077	1,010,077	100.0%	METROS CUADRADOS	691	691	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA DE TECHADO DE USOS MULTIPLES LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADROS ESTA UBICADA EN POBLADO 2º AMPLIACION LA GLORIA, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CERO AHORRO.
101061		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00X16.00 METROS	LOS ENCIENTROS	RURAL	EASE07_000 246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	378,811	378,811	378,811	378,811	100.0%	CANCHA	1	1	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORROS.
100949		PAVIMENTACION DE 1000 ML DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE YALIXHAO DEL KM 1+000 AL 2+000	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000 226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	2,985,964	2,985,964	2,985,964	894,589	30.0%	METRO LINEAL	1,000	0	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE YALIXHAO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
101160		PAVIMENTACION DE 1260 M.L. DE CALLES	SANTA RITA	RURAL	EASE06_000 286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	3,148,512	3,148,512	3,148,512	3,147,412	100.0%	METRO LINEAL	1,260	1,260	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,100.07 (UN MIL CIENTOS PESOS 07/100 M.N.)
101186		PAVIMENTACION DE 375 ML DE CALLES	LAZARO CÁRDENAS	URBANO	EASE06_000 296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,095,231	1,095,231	1,095,231	1,095,231	100.0%	METRO LINEAL	375	375	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HAY AHORRO
103096		PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLES	LA ESPERANZA	RURAL	EASE06_000 376100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,459,605	1,459,605	1,459,605	1,459,605	100.0%	METRO LINEAL	400	400	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO
101777		PAVIMENTACION DE 475 ML DE LA 7ª AV. PTE ENTRE 3ª Y 5ª NTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000 336100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,404,364	1,404,364	1,404,364	421,309	30.0%	METRO LINEAL	475	150	32.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL

77334		PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL EJIDO LAZARO CARDENAZ AL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, TRAMO DEL KM 8+200 AL 9+000	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	EAUB04_000 556100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	235,720	235,720	235,720	235,720	100.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, TENIENDO UN AHORRO DE \$5,250.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: 2,399,515.15 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 15/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, FISM 2009 \$ 235,719.64 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIESEINUEVE PESOS 64/100) Y RAMO 23 \$ 2,163,795.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)
		REHABILITACIÓN																				
76744		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA ANGEL ALBINO CORZO A LA COLONIA CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL 15+800	ÁNGEL ALBINO CORZO	RURAL	EAUB0201000 456200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	507,769	507,769	507,769	507,769	100.0%	KILÓMETROS	16	16	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO HUBO AHORRO
76543		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 4+894, ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	EL POTRERILLO	RURAL	EAUB02_000 276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	402,977	402,977	402,977	335,146	83.0%	KILÓMETROS	5	5	100.0%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE Y ESTA PENDIENTE LO FINANCIERO
		PUNTES VEHICULARES																				
		CONSTRUCCIÓN																				
76942		CONSTRUCCION DE 6 PUNTES VEHICULARES DE 5 M.L EN CALLES	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	EASE05_000 536200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	409,694	409,694	409,694	334,299	82.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO NUEVO VILLAFLORES TERMINADA FISICAMENTE PENDIENTE LO FINANCIERO
		FORTAMUN											7,874,136	7,874,136	7,874,136	1,367,521	17.0%		2,045	26	1.0%	
		INVERSIÓN																				
		EQUIPAMIENTO																				
		OTROS																				
70738		EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	LA TRINITARIA	URBANO	FAPD02_000 385301	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	1,202,525	1,202,525	1,202,525	873,198	73.0%	LOTE	35	25	71.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																				
107758		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	LA TRINITARIA	URBANO	FAOF01_0000 56200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	494,323	494,323	494,323	494,323	100.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																				
71224		ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	LA TRINITARIA	URBANO	FARS01_000 395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	5,833,304	5,833,304	5,833,304	0	0.0%	HECTÁREA	8	0	0.0%	OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833.303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.).

106855		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01_000036200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	293,384	293,384	293,384	0	0.0%	HECTÁREA	2,000	0	0.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA SE BENEFICIARAN A VARIAS LOCALIDADES EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$293,384.43 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N) Y ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA RECURSO 2009 POR \$88,115.00 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N) Y GOBIERNO DEL ESTADO POR \$205,649.43 (DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100), LA OBRA ESTA EN PROCESO
70280		INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA	LA TRINITARIA	URBANO	FASD04_000276100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	50,600	50,600	50,600	0	0.0%	DOCUMENTO	1	0	0.0%	LA OBRA ES INFORME PREVENTIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2ª ETAPA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
7-CHIAPAS RECURSO 2008																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FORTAMUN																						
													55,245	55,245	55,245	0	0.0%		120	0	0.0%	
FORTAMUN																						
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																						
71374		ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	LA TRINITARIA	URBANO	FBR01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	13,245	13,245	13,245	0	0.0%	HECTÁREA	8	0	0.0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE:\$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA ECONOMIAS FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100).
71804		REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	JUAN ALDAMA	RURAL	FBTF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	5,953	5,953	5,953	0	0.0%	HECTÁREA	56	0	0.0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO. EL TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)

72090		REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_0034 4202	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	-	-	36,047	36,047	36,047	0	0.0%	HECTÁREA	56	0	0.0%	OBRA APROBADA EN 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,000.00(CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN)
-------	--	---------------------------------------	-------------	-------	---------------------	----------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------	----------------------------	---	---	--------	--------	--------	---	------	----------	----	---	------	--