## FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES Municipio: Mazapa de Madero

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

ENTIDAD	FEDERATIO	EDERATIVA: 7 - CHIAPAS			Númer	-			Dependencia o			Monto do rocur	eac procupil			Avanc	e Fisico			
Folio	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Localidad	Ambito	o de	Grupo	Sector		Entidad	Institución		Monto de recursos presupuestarios  Acumulado al Trimestre			Avance	Unidad de		Acumul	1	Información complementaria
Revisado					Proyec			Subsector	Ejecutora del	Ejecutora del	Total Anual	Ministrado Programado		Ejercido	%	Medida	mado		Avance %	y explicación de variaciones
					to				Proyecto	Proyecto	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11
	7-CHIAPAS I	RECURSO 2010													0,0				10/0	
		NES FEDERALES			1		1		1				1			I	1			
	FAIS										10,640,972	3,968,992	4,858,203	3,968,994	100.0%		5,380	2,575	48.0%	
	FISI	И																		
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN																		
		OTROS																		
29298		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	SANTA ROSA	RURAL	003		URBANIZACIÓ	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	548,103	164,430	274,051	164,430	100.0%	OBRA	1	1	75.0%	
		MULTIPLES				SOCIAL	N, VIVIENDA Y DESARROLLO		MUNICIPAL	MUNICIPAL CONSTITUCIONAL										
							REGIONAL			00110111001011112										
29940		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS	VALLE	RURAL	006	DESARROLLO	URBANIZACIÓ	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	820,330	467,586	475,791	467,588	100.0%	OBRA	1	1	57.0%	ESTO ES LO QUE SE HA
		MULTIPLES	OBREGÓN			SOCIAL	N, VIVIENDA Y		MUNICIPAL	MUNICPAL										PROGRAMADO EN EL
							DESARROLLO REGIONAL			CONSTITUCIONAL										TRIMESTRE
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			1		REGIONAL										1			
		PRIMARIA			<u> </u>		-		-		-	-					-			
		CONSTRUCCIÓN			1												1			+
29490		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA	VILLA	RURAL	004	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	946,770	284,031	378,708	284,031	100.0%	METROS	576	432	75.0%	+
_5450		DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL.	HIDALGO		304	SOCIAL	2200/10/01	DE. OILIE	MUNICIPAL	MUNICIPAL	545,770	204,031	575,700	204,001	100.076	CUADRADOS,	]	702	10.070	
		FRANCISCO VILLA CLAVE 07DPB1143T								CONSTITUCIONAL						CANCHA				
31216		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA	NUEVO	RURAL	009	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	946,770	284,031	378,708	284,031	100.0%	METROS	576	374	65.0%	ES LO QUE SE HA PROGRAMADO
		DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUAN	PARAÍSO			SOCIAL			MUNICIPAL	MUNICIPAL						CUADRADOS,				EN EL TRIMESTRE
20542		DE LA BARRERA CLAVE 07DPB2817V  CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA	DEVOLUCIÓN	DUDAL	008	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	946,770	284,031	378,708	204.021	100.0%	CANCHA METROS	576	288	50.0%	ES LO QUE SE HA PROGRAMADO
30542		DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.	MEXICANA	KUKAL	008	SOCIAL	EDUCACION	DEFORTE	MUNICIPAL	MUNICIPAL	940,770	204,031	376,706	204,031	100.0%	CUADRADOS,	576	200	30.0%	EN EL TRIMESTRE
		REVOLUCION MEXICANA CLAVE								CONSTITUCIONAL						CANCHA				
29676				RURAL	005	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	946,770	284,031	378,708	284,031	100.0%		576	432	75.0%	
20227		DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM.	CHEMALE			SOCIAL			MUNICIPAL	MUNICIPAL						CUADRADOS,				
		BELISARIO DOMUINGUEZ CLAVE	TIEDDA	DUDAL	007	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEDODTE	DEDENDENCIA	CONSTITUCIONAL	046 770	204 024	270 700	204.024	100.00/	CANCHA	570	250	45.00/	
30237		CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. LEONA	TIERRA BLANCA	RURAL	007	SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	946,770	284,031	378,708	284,031	100.0%	METROS CUADRADOS,	576	259	45.0%	
		VICARIO CLAVE 07DPB1402Q	DE WON			OOO!/\L			MOINON 712	CONSTITUCIONAL						CANCHA				
28856			NUEVA	RURAL	002	DESARROLLO	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	946,770	284,031	378,708	284,031	100.0%	METROS	576	346	60.0%	
		DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. OTILIO	INDEPENDEN			SOCIAL			MUNICIPAL	MUNICPAL						CUADRADOS,				
		MONTAÑO CLAVE 07DPR0218N	CIA							CONSTITUCIONAL						CANCHA				
		GASTOS INDIRECTOS			<u> </u>												<u> </u>			
20400		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES	MAZAPA DE	URBANO	001	OTROS	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	COOPARTICIPA	H AYUNTAMIENTO	3,026,242	1,513,121	1,694,695	1 512 121	100.0%	ACCIÓN .		1	E0.09/	
28486		ORDINARIOS BANOBRAS	MADERO	URBANU	001	UIRUS	DEL SISTEMA	DEL SISTEMA	CIÓN FEDERAL-	MUNICIPAL DE	3,020,242	1,513,121	1,094,095	1,513,121	100.0%	ACCION	'	'	50.0%	
							FINANCIERO	FINANCIERO	MUNICIPAL	MAZAPA DE MADERO										
		SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y																		
38605		GASTOS INDIRECTOS 2010	MAZAPA DE	URBANO	011	DESARROLLO		CAPACITACIÓN		H AYUNTAMIENTO	377,118	75,400	94,279	75,400	100.0%	INFORME	1	0	30.0%	ESTO ES LO PROGRAMADO EN
			MADERO			ECONÓMICO	LABORALES	LABORAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL CONSTITUCIONAL										EL TRIMESTRE
		PROGRAMAS DE DESARROLLO					+			CONCINICONNE										
		TÉCNICAS	<b>-</b>				+		+			<del>                                     </del>				<b>†</b>	1			
		ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA	<b>†</b>		1		1	1	1	<u> </u>		+				1	1			<u> </u>
38139		PRODIM 2010 (ASISTENCIA TECNICA)	MAZAPA DE	URBANO	010	DESARROLLO	TEMAS	PROMOCIÓN DEL	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	188,559	44,269	47,139	44,269	100.0%	HORAS	1,920	442	23.0%	EN LO PROGRAMADO ES LO QUE
			MADERO			ECONÓMICO	LABORALES	EMPLEO	MUNICIPAL	MUNICIPAL						ASISTENCIA/AS	3			SE HA HASTA ESTE TRIMESTRE
			1				1		1	CONSTITUCIONAL						ESORÍA				EN ESTA OBRA O ACCION
		<u> </u>	-	1	+		+	1	+	<del>                                     </del>	1,018,153	1,018,153	1,018,153	227 405	33.0%	<b></b>	231	187	81.0%	
-	FORTA	MUN Inversión			1		+	1		-	1,010,153	1,010,103	1,010,103	337,195	33.0%	<b>+</b>	231	167	01.0%	
<b> </b>		OBRA PÚBLICA	1		1		+	+	1	+	+	-			1	+	1			+
<del></del>		CONSTRUCCIÓN	<del>                                     </del>		1		+	1	1	1	1				<del>                                     </del>	+	+			1
22098		CONSTRUCCION DE ENMALLADO	MAZAPA DE	URBANO	001	DESARROLLO	AGUA	SUMINISTRO DE	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO	561,422	561,422	561,422	168.426	30.0%	METRO LINEAL	100	80	80.0%	
		PERIMETRAL	MADERO		1	SOCIAL	POTABLE Y	AGUA POTABLE,		MUNICPAL	551,122	55.,.22	-5.,2	.00, .20	1 22.073			30		
			1				ALCANTARILLA		1	CONSTITUCIONAL										
							DO	ALCANTARILLAD												
22270		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO	E	DUDAL	002	DECARROLLO	LIDDANIZACIÓ	URBANIZACIÓN	DEBENDENCIA	LI AVIINITAMENTA	005 400	205 400	205 400	05.044	20.00/	METRO	440	0.4	90.00/	<del> </del>
22379		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	HORIZONTE	RURAL	002	SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y	UKBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	285,480	285,480	285,480	85,644	30.0%	METRO CÚBICO	118	94	80.0%	
							DESARROLLO			CONSTITUCIONAL										
			<u> </u>				REGIONAL		<u> </u>								<u> </u>			
		MEJORAMIENTO																		

22579		HIDALGO TOCANAQUE	RURAL	004	SOCIAL	URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	25,000	25,000	25,000	10,000	40.0%	DOCUMENTO	1	1	80.0%	
	EQUIPAMIENTO																		
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																		
112333	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y DE BASE	MAZAPA DE MADERO	URBANO	007		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	92,685	92,685	92,685	46,342	50.0%	ACCIÓN	1	1	100.0%	
	OTROS																		
112223		MAZAPA DE MADERO	URBANO	006		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	53,566	53,566	53,566	26,783	50.0%	PERSONA	11	11	100.0%	