

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							24,653,351	23,000,195	23,000,185	18,999,605	82.2%		39,169.62	37,282.52	95.2%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCIÓN																
91420	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE DREN PLUVIAL)	16-CACAOHOATÁN	021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	107,372	84,988	84,988	84,988	100.0%	CANAL	1.00	1.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	REHABILITACIÓN																
91281	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (REHAB. Y AMPL. DE DRENAJE SAN)	16-CACAOHOATÁN	041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	225,823	178,746	178,746	178,746	100.0%	METRO LINEAL	668.60	668.60	100.0%	BARRIO ALVARO OBREGON. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
129556	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHOATÁN	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	425,623	425,623	425,623	212,129	49.8%	METRO LINEAL	544.80	420.00	77.1%	BARRIO ALVARO OBREGON
103816	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHOATÁN	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	357,066	357,066	357,066	166,891	46.7%	METRO LINEAL	1,342.00	900.00	67.1%	BARRIO LA UNIDAD Y BARRIO EMILIANO ZAPATA
129307	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOHOATÁN	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	627,084	627,084	627,084	506,378	80.8%	METRO LINEAL	694.70	694.70	100.0%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
91294	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	204,402	161,790	161,790	161,790	100.0%	METROS CUADRADOS	1,524.00	1,524.00	100.0%	BARRIO ANAHUAC. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91401	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	92,260	73,026	73,026	73,026	100.0%	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	BARRIO LA PRESA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91310	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	274,337	217,146	217,146	217,146	100.0%	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91429	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	102,251	80,935	80,935	80,935	100.0%	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	BARRIO JUQUILA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51670	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	497,454	393,750	393,750	393,750	100.0%	METROS CUADRADOS	2,479.05	2,479.05	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91458	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	21,187	16,770	16,770	16,770	100.0%	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	UNIDAD HAB. FOVISSSTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91437	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	67,160	53,159	53,149	53,149	100.0%	METROS CUADRADOS	393.00	393.00	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51714	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	295,542	233,931	233,931	233,931	100.0%	METROS CUADRADOS	1,215.40	1,215.40	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91387	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	186,734	147,806	147,806	147,806	100.0%	METROS CUADRADOS	1,129.00	1,129.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51681	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	275,670	218,201	218,201	218,201	100.0%	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO ANUAL. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
91265	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIM. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	397,688	314,783	314,783	314,783	100.0%	METROS CUADRADOS	1,412.51	1,412.51	100.0%	BARRIO TAMARINDO OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51609	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAOHOATÁN	032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	537,874	425,744	425,744	425,744	100.0%	METROS CUADRADOS	2,535.00	2,535.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51778	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	035	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	223,350	176,788	176,788	176,788	100.0%	METROS CUADRADOS	912.46	912.46	100.0%	BARRIO 3 HERMANOS. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51841	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	045	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	258,159	204,341	204,341	204,341	100.0%	METROS CUADRADOS	1,026.10	1,026.10	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51721	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLES)	16-CACAOHOATÁN	009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	275,279	217,892	217,892	217,892	100.0%	METROS CUADRADOS	1,050.70	1,050.70	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
51753	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOHOATÁN	027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	550,116	435,433	435,433	435,433	100.0%	METROS CUADRADOS	4,498.80	4,498.80	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
129057	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOATÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	689,771	689,771	689,771	689,771	100.0%	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
104092	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOATÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	554,060	554,060	554,060	551,372	99.5%	METROS CUADRADOS	1,657.60	1,657.60	100.0%	BARRIO ANAHUAC
104056	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOATÁN	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	682,936	682,936	682,936	504,468	73.9%	METROS CUADRADOS	1,143.10	950.00	83.1%	BARRIO EMILIANO ZAPATA
104022	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHOATÁN	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	759,523	759,523	759,523	759,523	100.0%	METROS CUADRADOS	1,365.08	1,365.08	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
129148	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOHOATÁN	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	624,537	624,537	624,537	187,361	30.0%	METROS CUADRADOS	949.50	510.00	53.7%	
129519	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOHOATÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	201,906	201,906	201,906	201,870	100.0%	METROS CUADRADOS	546.88	546.88	100.0%	
129444	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	16-CACAOHOATÁN	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	285,243	285,243	285,243	169,853	59.5%	METROS CUADRADOS	369.60	260.00	70.3%	BARRIO TAMARINDO. INCL. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
103947	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAOHOATÁN	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	978,311	978,311	978,311	904,881	92.5%	METROS CUADRADOS	1,550.79	1,500.00	96.7%	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ. INCL. 221.45 M.L. DE REHAB. DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SAN. CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA Y LA REHAB. DE 221.45 M.L. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 3 DIAM.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
									Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
103963	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE	16-CACAHOATÁN	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	385,538	385,538	385,538	385,538	100.0%	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%						
	REHABILITACIÓN																						
103793	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAHOATÁN	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	252,586	243,656	243,656	243,656	100.0%	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,200.00	93.1%	BARRIO ALVARO OBREGON Y BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ						
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
91378	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOATÁN	019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	81,456	64,475	64,475	64,475	100.0%	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
91131	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOATÁN	026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	201,341	159,368	159,368	159,368	100.0%	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
103746	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (3A. ETAPA)	16-CACAHOATÁN	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	3,022,877	2,971,134	2,971,134	2,971,134	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%							
51933	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE CANCHA)	16-CACAHOATÁN	025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	104,487	82,705	82,705	82,705	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
91172	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	16-CACAHOATÁN	030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	273,251	216,287	216,287	216,287	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
51728	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. TECHADO CANCHA)	16-CACAHOATÁN	037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	323,453	256,023	256,023	256,023	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
51740	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. CASA COMUNAL)	16-CACAHOATÁN	008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	195,872	155,039	155,039	155,039	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
103706	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS 2010	16-CACAHOATÁN	018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	313,189	300,249	300,249	300,249	100.0%	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%							
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION																						
129009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOATÁN	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	794,052	794,052	794,052	673,455	84.8%	POSTE	17.00	13.00	76.5%	TRAMO POBLADO NUEVA ALIANZA BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN						
129806	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOATÁN	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	700,001	700,001	700,001	210,000	30.0%	POSTE	14.00	6.00	42.9%							
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
103889	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TELEBACH. 960	16-CACAHOATÁN	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	397,988	397,988	397,988	303,301	76.2%	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.24	618.24	100.0%							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS																						
129227	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOATÁN	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	336,809	336,809	336,809	206,902	61.4%	CANCHA	1.00	0.70	70.0%							
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
129672	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHOATÁN		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	1,300,365	1,300,365	1,300,365	498,168	38.3%	VIVIENDA	717.00	300.00	41.8%	VARIAS LOCALIDADES						
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
91319	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CAMINO)	16-CACAHOATÁN	028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	95,558	75,637	75,637	75,637	100.0%	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	CANTON LA CEIBA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008						
129767	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	514,086	514,086	514,086	154,226	30.0%	KILOMETROS	0.16	0.08	50.0%							
103865	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	247,816	247,816	247,816	247,615	99.9%	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	CANTON LA CEIBA. OBRA TERMINADA AL 100%						
103935	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	691,671	691,671	691,671	609,951	88.2%	KILOMETROS	0.20	0.19	95.0%							
129072	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	481,266	481,266	481,266	481,266	100.0%	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%	TRAMO FRACC. PUENTE COLORADO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA. OBRA TERMINADA AL 100%						
103921	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	667,295	667,295	667,295	667,295	100.0%	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%						
	CAMINOS RURALES																						
103993	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOATÁN	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	459,559	459,559	459,559	398,988	86.8%	KILOMETROS	0.15	0.13	86.7%							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	PUENTES VEHICULARES																
129383	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAOHOTAN	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.50	8.00	64.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
103593	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAOHOTAN	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	810,712	481,506	481,506	481,506	100.0%	INFORME	1.00	0.75	75.0%	INCL. PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRA, PAPELERIA, MATERIAL DE IMPRESION, MANITTO. DE VEHICULO, MANITTO, FOTOCOPIADORA, COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	TECNICAS																
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																
128841	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	346,443	346,443	346,443	240,376	69.4%	HORAS ASISTENCIA/A SESORIA	2.00	2.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
128986	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO (PRODIM)	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	41,843	41,843	41,843	8,634	20.6%	LOTE	1.00	0.10	10.0%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO, 2 NO BREAKS, ESCRITORIOS, SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA Y ARCHIVERO PARA AREA DE PLANEACION
103684	CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MPALES.	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	135,119	108,095	108,095	108,095	100.0%	CURSO	10.00	7.00	70.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
	FORTAMUN							15,302,888	14,408,314	14,408,314	10,755,219	74.6%		1,493.00	1,472.70	98.6%	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
130396	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. CARMEN SERDAN)	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	50,000	49,995	49,995	49,995	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA)
130365	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. JAIME NUNO)	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	49,997	49,926	49,926	49,926	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA)
130429	APOYO A PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. REVOLUCION)	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	49,962	49,962	49,962	49,962	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA)
	MANTENIMIENTO																
130559	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	60,000	25,670	25,670	25,670	100.0%	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																
130312	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	250,000	217,582	217,582	217,582	100.0%	LUMINARIA	40.00	25.00	62.5%	REHABILITACION DE LAMPARAS, CAMBIO DE BALASTROS, LAMPARAS COMPLETAS EN CABECERA MUNICIPAL
130331	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	49,867	49,867	49,867	49,867	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APOYO AL PEC, PRIM. AGUSTIN MELGAR. OBRA TERMINADA AL 100%
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
142618	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UMPC	16-CACAOHOTAN	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	273,606	273,606	273,606	197,700	72.3%	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																
130507	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	50,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
130579	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-CACAOHOTAN	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	41,064	41,064	41,064	41,064	100.0%	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	VARIAS COMUNIDADES
130121	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	63,275	9,840	9,840	9,840	100.0%	VEHICULO	3.00	1.00	33.3%	3 VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL DE PROTECCION CIVIL. ESTE EXPEDIENTE
130461	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOTAN	-	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	184,691	40,000	40,000	40,000	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 428 GORRAS, PLAYERAS E IMPERMEABLES
130267	EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	530,316	223,005	223,005	223,005	100.0%	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS Y ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA CON RADIO, TORRETA, SEGURO Y ROTULACION
130108	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	200,000	65,350	65,350	65,350	100.0%	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
129941	ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	16-CACAOHOTAN	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	379,859	379,859	379,859	240,164	63.2%	ASISTENCIA TECNICA	4.00	4.00	100.0%	CONTRATACION DE 2 CONTADORES, UN INGENIERO AGRONOMO Y UN CIVIL, PARA COADYUVAR EN LAS ACCIONES DEL RAMO 33
130001	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO	16-CACAOHOTAN	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	574,239	574,239	574,239	381,989	66.5%	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	EL IMPORTE DISMINUYO PORQUE DISMINUYERON LAS METAS
130075	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	516,759	516,759	516,759	322,613	62.4%	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
130227	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOHOTAN	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,987,089	1,987,089	1,987,089	1,987,089	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
130241	PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	16-CACAOHOTAN	01	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	18,692	18,692	18,692	18,692	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
130186	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANOBRAS	16-CACAOHOTAN	02	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	1,200,529	1,200,529	1,200,529	1,200,529	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																
130171	ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	986,483	986,483	986,483	577,811	58.6%	PROYECTO	3.00	2.00	66.7%	ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y ADQ. DE SEGURO PARA 11 PATRULLAS DE LA DIR.SEG. PUB. ESTE EXP. AUN NO CUENTA CON OFICIO DE
130141	AMPLIACION DE PLANTILLA	16-CACAOHOTAN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	5,670,958	5,670,958	5,670,958	3,560,749	62.8%	CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 95 POLICIAS, PAGO DE SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, DESPENSA EN EFECTIVO, SEGURO DE VIDA, SERV. MEDICO. ESTE EXPEDIENTE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones							
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %						
									14	15	16							17=16/14	20	21	22	23=22/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
130156	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PUBLICA	16-CACAOHATÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	141,680	141,680	141,680	84,430	59.6%	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%							
130249	CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	16-CACAOHATÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	50,000	33,162	33,162	33,162	100.0%	CURSO	2.00	1.00	50.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO						
130093	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-CACAOHATÁN	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	222,126	86,301	86,301	86,301	100.0%	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO						
130316	GASTOS OPERATIVOS PARA LA SEMANA SANTA BLANCA 2010	16-CACAOHATÁN	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	29,942	29,942	29,942	29,942	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	INCL. GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE						
130204	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAOHATÁN	-	DESARROLLO ECONOMICO	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	1,249,914	1,249,914	1,249,914	774,947	62.0%	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO						
130293	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS RUSTICAS DE TRASPATIO	16-CACAOHATÁN	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	PRODUCTOR	1,100.00	1,100.00	100.0%	ESTE PROYECTO AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO						
130486	FOMENTO AL CULTIVO DEL MAIZ	16-CACAOHATÁN	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	201,840	201,840	201,840	201,840	100.0%	HECTÁREA	290.00	290.00	100.0%	SUMINISTRO DE 29000 KG DE FERTILIZANTE TRIPLE 17						
7-CHIAPAS RECURSO 2009																							
APORTACIONES FEDERALES 11 REGISTROS																							
	FAIS							2,780,050	2,779,950	2,779,950	1,898,924	68.3%		1,310.27	1,309.37	99.9%							
	FISM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
129852	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHATÁN	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	45,293	45,293	45,293	45,293	100.0%	METROS CUADRADOS	1,116.15	1,116.15	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44; EJERCIDO 2009:\$371,664.23; REFRENDADO 2010: RECURSO 2008, 2007 Y \$45,293.09 DEL 2009. REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010. OBRA AL 100%						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
129828	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACAOHATÁN	053/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	840,000	840,000	840,000	546,974	65.1%	OBRA	1.00	0.80	80.0%	EN UN AREA DE 19M. DE LARGO X 10.50 DE ANCHO. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PARA EJECUTAR EN 2010						
129920	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACAOHATÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	840,000	840,000	840,000	252,000	30.0%	OBRA	1.00	0.30	30.0%							
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
129901	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAOHATÁN	56/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	485,202	485,202	485,202	485,202	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	COBACH NO. 140. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009 EJERCIDO 2009: \$ 207,943.85; MONTO REFRENDADO 2010: \$485,202.33 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL 2010. OBRA AL 100% TERMINADA						
129886	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAOHATÁN	55/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	491,437	491,437	491,437	491,437	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 47. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009: \$210,615.93; REFRENDADO 2010 \$491,437.19. OBRA AL 100% TERMINADA EJERCICIO 2010						
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
129847	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	47/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	78,118	78,018	78,018	78,018	100.0%	KILÓMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009:\$ 113,902.66; REFRENDADO 2010 \$78,118.50. EJERCIDA AL 100% EN EL 2010 \$78,017.60; AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100.90						
	FORTAMUN							322,345	322,345	322,345	301,697	93.6%		712.12	712.12	100.0%							
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	REHABILITACION																						
143240	REHABILITACION DE RUTA DE EVACUACION (FOMED)	16-CACAOHATÁN	36/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	89,365	89,365	89,365	89,365	100.0%	METRO LINEAL	710.00	710.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009, REFRENDADA A EJERCER EN 2010. EJECUTADA AL 100%						
	EQUIPAMIENTO																						
	OTROS																						
143161	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO EJIDO EL AGUILA A EJIDO EL PLATANAR	16-CACAOHATÁN	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	140,000	140,000	140,000	119,352	85.3%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL 2009						
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																						
142746	PAGO DE LAUDOS	16-CACAOHATÁN	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	73,000	73,000	73,000	73,000	100.0%	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES AHORRO PRESUPUESTAL 2009. CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2010						
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
143136	ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE FLORES EXOTICAS	16-CACAOHATÁN	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	19,980	19,980	19,980	19,980	100.0%	HECTÁREA	0.12	0.12	100.0%	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE ANTHURIOS. OBRA EJECUTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL 2009						
7-CHIAPAS RECURSO 2008																							
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																							
	FAIS							154,779	154,779	154,779	154,779	100.0%		1,116.15	1,116.15	100.0%							
	FISM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
129863	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHATÁN	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	154,779	154,779	154,779	154,779	100.0%	METROS CUADRADOS	1,116.15	1,116.15	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44. RECURSO 2008 Y 2007 EJECUTADO AL 100%REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010						
7-CHIAPAS RECURSO 2007																							
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
									Ministrado	Programado	Ejercido							17=16/14	23=22/21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	FAIS								2,726	2,726	2,726	2,726	100.0%		1,116.15	1,116.15	100.0%							
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL.																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
129871	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHATÁN	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL		2,726	2,726	2,726	2,726	100.0%	METROS CUADRADOS	1,116.15	1,116.15	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44. RECURSO 2008 Y 2007 EJECUTADOS AL 100%; REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010						