

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Gen Ejer	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
										Ministrado	Programado	Ejercido											
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24												
7-CHIAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS								178,902,539	138,747,363	116,732,689	74,309,579	51.5%	0	0		89,339.17	46,138.60	51.6%				
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
47907	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO WOY AQUIL)	67-OCOSINGO	EASCO100000286100544	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,442,409	1,442,409	1,442,409	1,396,906	96.8%	0	0	METRO LINEAL	4,423.73	4,335.00	98.0%				
49373	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (BARRIO SANTO TOMAS)	67-OCOSINGO	EASCO100100096100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,952,797	2,500,000	2,500,000	2,298,753	92.0%	0	0	METRO LINEAL	4,530.00	3,533.00	78.0%				
48329	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA (RIA. GUADALUPE JAHUACA)	67-OCOSINGO	EASCO100000296100524	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	873,341	873,341	873,341	648,022	74.2%	0	0	METRO LINEAL	12,926.42	9,565.00	74.0%				
49026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA (EJIDO LA SELVA)	67-OCOSINGO	EASCO1001000586100523	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	925,390	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,129.27	1.00	0.0%				
48873	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PARAISO)	67-OCOSINGO	EASCO1000000546100545	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,122,192	2,122,192	2,122,192	1,682,751	79.3%	0	0	METRO LINEAL	4,248.20	3,356.00	79.0%				
48691	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES)	67-OCOSINGO	EASCO1001000486100581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,840,693	2,500,000	2,500,000	2,489,752	99.6%	0	0	METRO LINEAL	4,223.40	3,716.00	88.0%				
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																						
49506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA, PARA EL HOSPITAL DE 20 CAMAS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	EASCO1001000846100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	660,000	660,000	660,000	613,765	93.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%				
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
47747	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES (EJIDO LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	EASCO100000036100488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,894,081	2,894,081	2,894,081	2,283,998	78.9%	0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
49549	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO (FRONTERA COROZAL)	67-OCOSINGO	EASD0101000496100526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,997,529	1,997,529	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,790.87	1.00	0.0%				
49876	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS GOLONDRINAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASD0101100836100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,395,319	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,117.13	1.00	0.0%				
49971	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, HOSPITAL DE 20 CAMAS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	EASD0101101026100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	420,886	420,886	420,886	420,886	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%				
49672	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA (COL. NUEVO PARAISO)	67-OCOSINGO	EASD0101000506100003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,950,454	2,950,454	2,950,454	2,559,105	86.7%	0	0	METRO LINEAL	2,669.04	2,322.00	87.0%				
	AMPLIACIÓN																						
53229	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASD0201100796100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	67,070	67,070	67,070	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	134.50	1.00	0.7%				
53723	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO Nra FUNDADOR, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASD0201100906100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	209,535	209,535	209,535	111,335	53.1%	0	0	METRO LINEAL	465.79	251.00	53.9%				
	REHABILITACION																						
55585	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO AEROPUERTO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASD0301100896100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	56,305	56,305	56,305	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	124.00	1.00	0.8%				
	LETRINAS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
80525	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. JALAPA)	67-OCOSINGO	EASH0500000046100519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,328,161	1,328,161	1,328,161	1,328,161	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%				
80583	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	EASH05000000176100493	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	905,777	905,777	905,777	905,777	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%				
80494	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	EASH0500000026100518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,236,563	1,236,563	1,236,563	1,116,485	90.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%				
80664	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	EASH0500100246100548	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,223,265	2,223,265	1,000,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	1.00	1.7%				
80706	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS (RANCHERIA SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	EASH0500100696100074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,228,149	1,228,149	1,228,149	1,106,434	90.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
56960	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPALES (EJIDO NUEVA PROVIDENCIA)	67-OCOSINGO	EASE0100100686100582	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,812,220	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	2,200.20	1.00	0.0%				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ene	Feb	Mar	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
										13	14	15										16	17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
56239	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. CINCO DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	EASE0100000106100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,617,754	2,617,754	2,617,454	2,614,754	99.9%	0	0	METROS	2,700.00	2,700.00	100.0%				
55909	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULIJA)	67-OCOSINGO	EASE0100000096100512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,033,273	2,033,273	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	1,828.20	1.00	0.1%				
56375	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	67-OCOSINGO	EASE0100000306100549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,098,066	1,098,066	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	1,828.20	1.00	0.1%				
61826	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO HOSPITAL 20 CAMAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601000516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,479,969	1,479,969	1,479,969	1,128,976	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS	600.40	460.00	79.9%				
61385	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTINA, DAMASCO, GALILEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601000056100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,934,781	2,934,781	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1.00	0.1%				
61710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ROMAN, ANDADOR OCOSINGO, MARGARITAS, SAN SEBASTIAN Y JATATE (BARRIO SAN CARALAMPIO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601000012610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,834,973	2,834,973	2,000,000	1,581,336	55.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	1,780.00	56.0%				
	MANTENIMIENTO																						
62169	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 20. CALLEJON PTE. SUR, 60. CALLEJON OTE. SUR Y 7A. AV. SUR OTE. (BARRIO GUADALUPE, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100576100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,166,089	1,000,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,613.64	1.00	0.0%				
64552	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 50. CALLEJON OTE Y EL 20 CALLEJON NTE OTE (BARRIO AEROPUERTO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100886100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	691,337	691,337	691,337	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	1.00	0.1%				
63812	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6A. PTE. NTE. Y 5A. CALLE PTE. NTE. (BARRIO LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100866100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	573,978	573,978	573,978	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	1.00	0.1%				
64135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. AV. SUR PTE. Y CALLEJON TELEvisa (BARRIO SAN SEBASTIAN, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100876100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,014,914	800,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,538.60	1.00	0.0%				
62744	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100856100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	261,202	261,202	261,202	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.00	1.00	0.2%				
62480	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE PTE. SUR (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0601100806100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	317,927	317,927	317,927	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	1.00	0.1%				
	REHABILITACION																						
56504	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES AVENIDAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0100000526200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,000,008	2,000,008	2,000,008	1,107,927	55.4%	0	0	METROS	22,789.00	12,761.00	56.0%				
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																						
61309	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 X 7.50 MTS PERIFERICO SUR PONIENTE, BARRIO CANDELARIA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0502100626100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,920,740	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6.50	1.00	15.4%				
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
65103	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EJIDO SANTO TOMAS AXIN)	67-OCOSINGO	EASE0701100756100576	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	550,495	550,495	550,495	550,495	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%				
65426	CONSTRUCCION DE CEDECO 2A. ETAPA (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASE0801100746100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	743,276	743,276	743,276	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%				
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	CONSTRUCCION																						
74940	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 2A. ETAPA (POBLADO COATZACUALCOS)	67-OCOSINGO	EASG0201000326100520	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,964,572	2,964,572	2,964,572	2,952,520	99.6%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%				
74863	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COPROPIEDAD NUEVA PROVIDENCIA)	67-OCOSINGO	EASG0201000146100506	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,306,919	2,306,919	2,306,919	2,300,384	99.7%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%				
75907	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO EL TUMBO)	67-OCOSINGO	EASG0203100826100542	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,969,954	2,969,954	2,000,000	1,969,867	66.3%	0	0	POSTE	62.00	45.00	72.6%				
75378	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO MIUNUTIC DOS)	67-OCOSINGO	EASG0202000156100507	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,070,965	2,070,965	2,070,965	2,065,610	99.7%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%				
75496	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EJ. EL LIMONAR)	67-OCOSINGO	EASG0203000016100517	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,858,713	2,858,713	2,858,713	2,505,333	87.6%	0	0	POSTE	63.00	63.00	100.0%				
75705	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA (CHUL-NA TENANGO)	67-OCOSINGO	EASG0203000566100262	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,208,145	2,208,145	2,000,000	1,996,154	90.4%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%				
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gen	Ejer	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CONSTRUCCIÓN																			
83400	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 4A, ETAPA C.B.T.A. NO. 91 (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASJ01041008161001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,859,345	2,859,345	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	
82728	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTHE CLAVE: 07EMS0124Z, RANCHERIA BALAXTE.	67-OCOSINGO	EASJ0104100646100585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	817,617	817,617	817,617	321,994	39.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
80778	CONSTRUCCION DE 02 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-1C COBACH EMSAD 209 (UBILIO GARCIA)	67-OCOSINGO	EASJ0104100636100584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,181,262	1,181,262	1,000,000	329,968	27.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	
82949	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. EST. U-1C Y MOD SANITARIO RURAL COBACH EMSAD 207 (EJIDO IXCAN)	67-OCOSINGO	EASJ0104100656100652	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	817,617	817,617	500,000	438,891	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
83214	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2E.E. C/U EST. U-1C COBACH 210 (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	67-OCOSINGO	EASJ0104100666100586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,173,506	1,173,506	500,000	429,529	36.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
83340	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-1C COBACH EMSAD 208 (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	EASJ0104100676100547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,184,354	1,184,354	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	OTROS																			
76566	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COPROPIEDAD EL POZO)	67-OCOSINGO	EASH0202000256200561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	531,770	531,770	531,770	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	1.00	2.4%	
77187	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SAN VICENTE RIO BLANCO)	67-OCOSINGO	EASH0202000376200556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	570,680	570,680	570,680	283,980	49.8%	0	0	VIVIENDA	44.00	23.00	52.3%	
76001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EL AVELLANAL)	67-OCOSINGO	EASH0202000208200560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	674,440	674,440	674,440	671,216	99.5%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	
76386	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO IBARRA)	67-OCOSINGO	EASH0202000236200569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	168,610	168,610	168,610	168,351	99.8%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
77416	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO IXTPA MIRADOR)	67-OCOSINGO	EASH0202000426200552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	531,770	531,770	400,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	1.00	2.4%	
77293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA TRINIDAD)	67-OCOSINGO	EASH0202000396200551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	505,830	505,830	400,000	251,631	49.7%	0	0	VIVIENDA	39.00	20.00	51.3%	
76787	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA ZARCA)	67-OCOSINGO	EASH0202000346200563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	933,840	933,840	933,840	466,195	49.9%	0	0	VIVIENDA	72.00	36.00	50.0%	
77240	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LAS TACITAS)	67-OCOSINGO	EASH0202000386200555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	622,560	622,560	622,560	619,584	99.5%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%	
76659	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LOS QUINICHEZ)	67-OCOSINGO	EASH0202000276200562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	544,740	544,740	544,740	270,679	49.7%	0	0	VIVIENDA	42.00	23.00	54.8%	
76855	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	EASH0202000356200547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,763,920	1,763,920	1,500,000	878,051	49.8%	0	0	VIVIENDA	136.00	68.00	50.0%	
76718	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	EASH0202000316200925	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	505,830	505,830	505,830	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	1.00	2.6%	
77062	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO TZAJALOB)	67-OCOSINGO	EASH0202000396200557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	440,980	440,980	300,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	1.00	2.9%	
76741	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO YUT-JA TENANGO)	67-OCOSINGO	EASH0202000336200564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,130	376,130	376,130	374,392	99.5%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	
77445	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN)	67-OCOSINGO	EASH0202000436200553	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	700,380	700,380	500,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	1.00	1.9%	
76107	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO SAN QUINTIN)	67-OCOSINGO	EASH0202000216200559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,788,550	2,788,550	2,000,000	1,391,897	49.9%	0	0	VIVIENDA	215.00	158.00	73.5%	
77353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMEN)	67-OCOSINGO	EASH0202000406200567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	635,530	635,530	635,530	631,365	99.3%	0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%	
77386	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL LAUREL)	67-OCOSINGO	EASH0202000416200565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	324,250	324,250	324,250	322,925	99.6%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido									20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
77616	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EMILIANO ZAPATA)	67-OCOSINGO	EASH020200045620554	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	933,840	933,840	600,000	464,938	49.8%	0	0	VIVIENDA	72.00	37.00	51.4%		
77675	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	EASH020200046620566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	324,250	324,250	324,250	322,874	99.6%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
77721	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JOSE EL NACIMIENTO)	67-OCOSINGO	EASH020200047620550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	661,470	661,470	400,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	1.00	2.0%		
76611	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JUAN DEL RIO)	67-OCOSINGO	EASH020200026620570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	246,430	246,430	246,430	245,384	99.6%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%		
76336	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN NICOLAS TENANGUITO)	67-OCOSINGO	EASH020200022620558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	518,800	518,800	518,800	514,880	99.2%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%		
77573	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN PEDRO CARRIZAL)	67-OCOSINGO	EASH020200044620568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,130	376,130	200,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	1.00	3.4%		
77847	SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE MATERIAL, CEMENTO Y ARMEX (EJIDO LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	EASH020210060620114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	129,700	129,700	129,700	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	1.00	10.0%		
77988	SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE VIVIENDA CEMENTO Y ARMEX (EJIDO SAN SALVADOR)	67-OCOSINGO	EASH020210061620583	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	51,880	51,880	51,880	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	1.00	25.0%		
	CAMINOS RURALES																				
	CAMINOS RURALES																				
	CONSTRUCCIÓN																				
84730	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. NVO MEXICO - PEC CHAVARICO - RIA. FRONTERA (RIA. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	Eaub0101100716100588	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,710,079	1,710,079	1,500,000	1,302,539	76.2%	0	0	KILÓMETROS	2.18	1.67	76.6%		
84219	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO AGUA AZUL - E.J. PERLA DE ACAPULCO DEL KM. 0+000 AL KM 1+020 (E.J. PERLA DE ACAPULCO)	67-OCOSINGO	Eaub0101000076100511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,227,137	1,227,137	900,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.02	0.10	9.8%		
84267	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO A PUEBLO NUEVO - RIA. NUEVO MEXICO 2A. ETAPA (RIA. NUEVO MEXICO)	67-OCOSINGO	Eaub0101000086100513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	813,800	813,800	813,800	813,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.69	0.69	100.0%		
84459	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. NUEVAS TACITAS - RIA. SAN FRANCISCO (EJ. SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	Eaub0101000166100514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	999,724	999,724	999,724	999,724	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%		
86445	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOS LIMARES - PREDIO SAN CRISTOBALITO (SAN CRISTOBALITO)	67-OCOSINGO	Eaub0301000196100509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,880,303	2,880,303	2,000,000	1,347,268	46.8%	0	0	KILÓMETROS	3.65	1.72	47.1%		
84344	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA (RIA. SANTA MARGARITA)	67-OCOSINGO	Eaub0101000136100508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,810,170	2,810,170	2,810,170	2,801,170	99.7%	0	0	KILÓMETROS	1.84	1.84	100.0%		
84958	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA - OCOTAL - RIA. EL NARANJO (RIA. EL NARANJO)	67-OCOSINGO	Eaub0101100776100591	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,324,841	2,324,841	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.10	10.0%		
84839	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO Y TRAMO CRUCERO CANDELARIA BULWA A SANTA ANITA 2A ETAPA (POB. NVO. SANTA ANITA)	67-OCOSINGO	Eaub0101100766100590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,958,070	1,958,070	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.12	0.01	0.9%		
85064	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 4A. ETAPA SUBTRAMO (PARAJE OJO DE AGUA ZAPOTE)	67-OCOSINGO	Eaub0101100786100537	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,495,528	1,495,528	500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.01	1.7%		
	AMPLIACION																				
85843	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO Péc BLANCA NUEVO TENEJAPA (EJIDO NUEVO TENEJAPA)	67-OCOSINGO	Eaub0201100116100516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,500,000	2,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	1.00	16.7%		
86728	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EC. FRONTERIZA SUR LA REFORMA SAN LORENZO CHOCOLJA MANTENIMIENTO	67-OCOSINGO	Eaub0402100736100909	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,400,000	2,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.10	5.0%		
84189	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE SANTA LUCIA - NUEVA IBARRA DEL KM 0+000 AL KM 5+800 (EJ. NUEVA IBARRA)	67-OCOSINGO	Eaub0101000066100510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	991,417	991,417	600,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.80	1.00	17.2%		
	REHABILITACION																				
86173	REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO BANAVIL A EJIDO NUEVO LEON TRAMOS AISLADOS (EJIDO NUEVO LEON)	67-OCOSINGO	Eaub020100055620546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	500,200	500,200	500,200	213,981	42.8%	0	0	KILÓMETROS	8.30	3.78	45.5%		
86082	REHABILITACION DEL CAMINO RAMALES DE LA REGION SAN ANTONIO TRAMOS AISLADOS (EJ. NAZARETH)	67-OCOSINGO	Eaub020100053620547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,002,056	1,002,056	1,000,000	283,747	28.3%	0	0	KILÓMETROS	18.00	5.12	28.4%		
	PUNTES VEHICULARES																				
	CONSTRUCCIÓN																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimiento Gen Ejer	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido								18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
85524	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A EJ. BUSILJA (EJIDO BUSILJA)	67-OCOSINGO	EAUB010210091610577	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,922,297	2,922,297	2,000,000	1,824,159	62.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.50	0.10	0.6%	
85195	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE CARRETERA SAN QUINTIN A SAN JOSE CAPERNAUM (EJ. SAN JOSE CAPERNAUM)	67-OCOSINGO	EAUB010210070610599	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,563,742	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	21.50	0.10	0.5%	
85304	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA CRUCERO EL ENCANTO SANTA ROSA (EJIDO SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	EAUB010210072610587	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,783,706	1,783,706	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	1.00	2.2%	
	GASTOS INDIRECTOS																				
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																				
87521	AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EAOF030099999209001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		51,963,272	20,000,000	20,000,000	15,588,981	77.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
	FORTAMUN									8,000,000	7,000,000	5,488,525	5,380,466	76.9%	0	0		248.00	206.00	83.1%	
	GASTO CORRIENTE																				
	SERVICIOS PERSONALES																				
108834	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE UNA EMPRESA DENOMINADA, MUTISERVICIOS INTEGRALES	67-OCOSINGO	FASO005001015362002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		2,000,000	1,000,000	500,000	428,571	42.9%	0	0	ASISTENCIA	1.00	0.00	0.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA SOCIEDAD																				
110395	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (VARIAS LOCALIDADES)	67-OCOSINGO	FATF01001010A4202001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		6,000,000	6,000,000	4,988,525	4,951,895	82.5%	0	0	APOYO	247.00	206.00	83.4%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																					
APORTACIONES FEDERALES																					
	FAIS									148,073,514	148,073,514	148,073,514	119,873,668	79.9%	0	0		95,205.54	80,722.01	84.8%	
	FISM																				
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCION																				
115711	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EJ. LA SELVA	67-OCOSINGO	HBSCO100901846100481	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,480,103	1,480,103	1,480,103	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.12	12.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
115725	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, RIA. GUADALUPE JAHUACA	67-OCOSINGO	HBSCO100901866100424	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,979,633	2,979,633	2,979,633	2,964,735	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
115900	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, RANCHERIA CARIBAL	67-OCOSINGO	FBSCO100901896100485	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,680,336	2,680,336	2,680,336	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6,166.00	251.00	4.1%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
93078	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (RIA. FRACCION NUEVO MONTELIBANO)	67-OCOSINGO	EASCO100001646100487	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,948,124	1,948,124	1,948,124	1,002,360	51.5%	0	0	METRO LINEAL	2,231.78	1,562.00	70.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
115692	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EJ. LACANJA CHANSAYAB.	67-OCOSINGO	HBSCO100901306100438	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,437,128	1,437,128	1,437,128	1,189,375	82.8%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	0.85	85.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.
115641	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJ. PEÇ BLANCA)	67-OCOSINGO	HBSCO100000396100013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,857,216	2,857,216	2,857,216	2,842,929	99.5%	0	0	METRO LINEAL	3,765.30	3,765.30	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	AMPLIACION																				
115944	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, NUEVA PALESTINA.	67-OCOSINGO	HBSCO200901856100010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,950,575	2,950,575	2,950,575	2,153,962	73.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.78	78.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	REHABILITACION																				
116005	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO FLANBOYANT, CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	HBSCO300901346100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		453,389	453,389	453,389	153,882	33.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.38	38.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCION																				
93288	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS (RANCHERIA SAN MARCOS)	67-OCOSINGO	ECSCO100901716100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,360,442	1,360,442	1,360,442	1,360,442	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007 - 2008.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																				
93482	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA) BARRIO LOS PINOS III	67-OCOSINGO	EASD0101090566100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,158,119	2,158,119	2,158,119	2,157,040	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116250	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA, BARRIO BONAMPAR, CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	HBSD01010901826100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,738,967	2,738,967	2,738,967	2,738,967	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
93522	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TONINA)	67-OCOSINGO	EASD0101900976100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,196,222	1,196,222	1,196,222	1,131,850	94.6%	0	0	METRO LINEAL	1,557.58	1,557.58	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116135	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJ. PLAN DE AYUTLA	67-OCOSINGO	HBSD01019013261000145	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,978,000	2,978,000	2,978,000	2,963,109	99.5%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116025	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OCOSINGO	HBSD01010004361000319	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,847,099	2,847,099	2,847,099	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,106.75	125.13	5.9%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	AMPLIACION																				
116049	CONTINUACION DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO, FRONTERA COROZAL	67-OCOSINGO	HBSD01019012361000292	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,862,485	2,862,485	2,862,485	2,848,173	99.5%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	LETRINAS																				
	CONSTRUCCION																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14	23=22/21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
116592	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA 2A. ETAPA, E.J. SANTO DOMINGO	67-OCOSINGO	HBSH0500090296100244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,860,752	2,860,752	2,860,752	889,733	31.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85.00	27.00			31.8%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
116571	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA. MONTEBELLO	67-OCOSINGO	EASH0500090196100212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	485,875	485,875	485,875	472,628	97.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00			100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
119054	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN LUIS GETZEMANI)	67-OCOSINGO	HBSH0500090366100345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,615,188	1,615,188	1,615,188	1,513,603	93.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	44.00			100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103631	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS (RIA. GUAYAQUIL)	67-OCOSINGO	ECSH05000901666100241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	862,410	862,410	862,410	847,765	98.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
96337	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SANTA LUCIA)	67-OCOSINGO	EASE0100900958100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	655,576	655,576	655,576	655,575	100.0%	0	0	METROS	2,743.00	2,743.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96110	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO NUEVA SAMARIA)	67-OCOSINGO	EASE0100900306100130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,944,501	1,944,501	1,944,501	1,685,751	86.7%	0	0	METROS	2,097.75	1,818.00			86.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
94958	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	67-OCOSINGO	EASE0100900166100128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430,205	87.7%	0	0	METROS	3,900.00	3,500.00			89.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96742	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES INCLUYE CONSTRUCCION DE 3 PUENTE VEHICULAR (EJ. SAN CARALAMPIO)	67-OCOSINGO	EASE0100901806100238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,072,367	2,072,367	2,072,367	2,062,005	99.5%	0	0	METROS	3,514.20	3,514.20			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96498	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOC. BETHEL)	67-OCOSINGO	EASE0100901436100962	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,067,431	1,067,431	1,067,431	1,067,431	100.0%	0	0	METROS	3,172.63	3,172.63			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96592	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (NUEVO SUSCHILA)	67-OCOSINGO	EASE0100901476100486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,793,728	2,793,728	2,793,728	2,330,158	83.4%	0	0	METROS	2,123.00	2,123.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
94852	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+204.45, E.J. OJO DE AGUA TZELTAL.	67-OCOSINGO	EASE0100090076100302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,537,855	2,537,855	2,537,855	1,850,361	72.9%	0	0	METROS	2,204.45	1,685.00			76.4%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98163	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	67-OCOSINGO	EASE0601900516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,105,006	2,105,006	2,105,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,570.20	680.00			26.5%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98357	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLAVISTA)	67-OCOSINGO	EASE0601900536100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,947,063	2,947,063	2,947,063	2,932,327	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,625.00	4,625.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98269	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEN)	67-OCOSINGO	EASE0601900526100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,696,901	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870.36	2,870.36			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	EASE0601900556100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,050,075	2,050,075	2,050,075	2,018,478	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,242.82	2,242.82			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98057	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	EASE0601900506100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,068,994	2,068,994	2,068,994	2,058,649	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,370.55	2,370.55			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
	MANTENIMIENTO																						
98671	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ALLE BELLA VISTA, VISTA ALEGRE, LINDA VISTA, EL MIRADOR (B. JOSE EVARISTO PIMIENTA)	67-OCOSINGO	EASE0601901296100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,827,105	2,827,105	2,827,105	2,812,969	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,018.00	4,018.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96440	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL KM. 0+000 AL KM. 6+214 (EJIDO SIBACA)	67-OCOSINGO	EASE0100901246100450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	557,371	557,371	557,371	350,511	62.9%	0	0	METROS	6,214.00	3,915.00			63.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
116315	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	HCSE0100901906200540	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	209,300	209,300	209,300	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	0.10			10.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
	REHABILITACION																						
96229	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (48 BARRIOS) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	EASE0100900456200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	2,005,194	2,005,194	2,005,194	1,959,285	97.7%	0	0	METROS	30,000.00	30,000.00			100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
97848	CONSTRUCCION DE ANDADORES FRAC. EL VALLE GUADALUPE PASHILA, ANDADOR 2,3 Y 4 PERIFERICO SUR.	67-OCOSINGO	EASE0302091496100005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,784,177	1,784,177	1,784,177	1,232,560	69.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	968.00			69.1%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gen	Ejer	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										13	14	15								
116339	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CINCO DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	HCE0701901736100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	242,646	242,646	242,646	229,873	94.7%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98853	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CINCO DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	ECSE0701901736100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	137,620	137,620	137,620	137,620	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98930	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JOL TULJIA)	67-OCOSINGO	ECSE0701901746100132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	369,407	369,407	369,407	369,407	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL 2009, EJECUTADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009.
97960	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA Y VADO EN CAMINO A LA SECUNDARIA TECNICA (ABASOLO)	67-OCOSINGO	EASE0303901446100334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,233,939	1,233,939	1,233,939	1,233,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,166.00	1,166.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																			
	RED DE ELECTRICIDAD																			
	CONSTRUCCIÓN																			
116438	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 1A. ETAPA, POB. COATZACOALCOS.	67-OCOSINGO	HBSG0201901836100479	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,813,709	2,813,709	2,813,709	2,799,640	99.5%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116409	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, E.J. VICENTE GUERRERO.	67-OCOSINGO	HBSG0201901416100016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,985,409	2,985,409	2,985,409	2,890,309	96.8%	0	0	POSTE	56.00	56.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116376	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POB. YAXTE EMILIANO ZAPATA)	67-OCOSINGO	HBSG0201900226100313	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,994,638	1,994,638	1,994,638	1,872,008	93.9%	0	0	POSTE	42.00	42.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
99242	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO LA VICTORIA)	67-OCOSINGO	EASG0201901136100349	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	984,501	984,501	984,501	984,501	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116492	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EJIDO EL TUMBO.	67-OCOSINGO	HBSG0203000016100021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,598,097	2,598,097	2,598,097	2,585,106	99.5%	0	0	POSTE	50.00	50.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116503	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA), EJIDO LACANDON.	67-OCOSINGO	HBSG0203000056100056	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,709,759	1,709,759	1,709,759	1,469,500	85.9%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	OBRA COMPLEMENTARIA																			
116554	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA (E.J. IGNACIO ZARAGOZA)	67-OCOSINGO	HBSG0203000156100050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,770,646	1,770,646	1,770,646	1,765,333	99.7%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
	CONSTRUCCIÓN																			
104067	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA CBTA NO. 91 (CAB. MPAL., BARRIO TONINA)	67-OCOSINGO	EASJ0104901146100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,785,434	2,785,434	2,785,434	2,771,507	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104103	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE EST. U-1C, COBACH EMSAD NO. 174, CLAVE: 07EMSO101P, E.J. PEñ LIMONAR.	67-OCOSINGO	EASJ0104901316100232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	985,128	985,128	985,128	978,929	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104094	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EMSO084W, E.J. CONGREGACION VIRGINIA	67-OCOSINGO	EASJ0104901256100170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	411,818	42.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104119	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO112V, E.J. SANTO DOMINGO.	67-OCOSINGO	EASJ0104901356100244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	401,753	41.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104139	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 191 CLAVE 07EMSO117Q, EJIDO CINTALAPA.	67-OCOSINGO	EASJ0104901366100183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,048,869	1,048,869	1,048,869	1,048,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104270	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 105 CLAVE: 07EMSO083W, ABASOLO.	67-OCOSINGO	EASJ0104901386100077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
104221	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 184 CLAVE 07EMSO111W, E.J. PLACIDO FLORES.	67-OCOSINGO	EASJ0104901376100137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	PRIMARIA																			
103663	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ (CAB. MPAL., BARRIO LA CEIBA)	67-OCOSINGO	EASJ0102901026100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	454,683	454,683	454,683	454,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103940	CONSTRUCCION DE 1 Y 2 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPR0328T, BARRIO NUEVO	67-OCOSINGO	EASJ0102901466100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,034,144	1,034,144	1,034,144	1,034,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103924	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPB1693W, SAN FELIPE BUENA VISTA.	67-OCOSINGO	EASJ0102901456100460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,107,919	1,107,919	1,107,919	1,024,235	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103729	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA R.C. ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPR 4725T (BARRIO LA CEIBA)	67-OCOSINGO	EASJ0102901276100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	952,415	952,415	952,415	952,415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
	OTROS																			
100352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO POMARROSA ABASOLO)	67-OCOSINGO	EASH0202900908200334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	964,047	964,047	964,047	964,047	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100610	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO YANK BAKAL, E.J. ABASOLO)	67-OCOSINGO	EASH0202901596200077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	43,888	43,888	43,888	43,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100643	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENA VISTA TIBER)	67-OCOSINGO	EASH0202901616200492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	61,718	61,718	61,718	61,718	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100570	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHULNA TENANGO)	67-OCOSINGO	EASH0202901576200262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	82,291	82,291	82,291	82,291	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gen	Ejer	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										13	14	15									16	17=16/14	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
100389	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	67-OCOSINGO	EASH0202901516200170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	65,833	65,833	65,833	65,833	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	EASH0202901536200488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	69,490	69,490	69,490	69,490	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100159	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	EASH0202900716200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,303,696	2,303,696	2,303,696	2,296,692	99.7%	0	0	VIVIENDA	184.00	184.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2009.			
100554	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	EASH0202901566200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	267,445	267,445	267,445	267,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100536	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	EASH0202901566200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	263,331	263,331	263,331	263,331	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	EASH0202901546200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	275,674	275,674	275,674	275,674	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
103495	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OCOSINGO	EASH0202901636200319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	111,093	111,093	111,093	111,093	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
103581	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO CINTALAPA)	67-OCOSINGO	EASH0202901766200183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	417,169	417,169	417,169	417,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	365.00	365.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100666	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL PAKUTE)	67-OCOSINGO	EASH0202901626200317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100623	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL PAKUTE II)	67-OCOSINGO	EASH0202901606200491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
103510	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASH0202901696200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	365,737	365,737	365,737	365,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	160.00	160.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
99329	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. LA GARRUCHA)	67-OCOSINGO	EASH0202900626200355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	438,203	438,203	438,203	424,900	97.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100237	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. ALACTE BUENAVISTA)	67-OCOSINGO	EASH0202900816200349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	450,723	450,723	450,723	431,699	95.8%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100299	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL OCOTAL)	67-OCOSINGO	EASH0202900886200237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	838,846	838,846	838,846	811,315	96.7%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
100597	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SACBATUL)	67-OCOSINGO	EASH0202901586200490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	87,777	87,777	87,777	87,777	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
103571	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EASH0202901706200901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	404,596	404,596	404,596	404,596	100.0%	0	0	VIVIENDA	177.00	177.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
106475	APERTURA DE CAMINO CON PUNTE VEHICULAR (ABASOLO)	67-OCOSINGO	EAUB0101900276100077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,973,609	2,973,609	2,973,609	1,921,200	64.6%	0	0	KILOMETROS	0.67	0.45	67.2%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.			
119239	APERTURA DE CAMINO DEL KM. 0-900 AL KM. 2-968. SUBTRAMO DEL KM 0-900 AL KM 1-500. PARAJE OJO DE	67-OCOSINGO	HBUB0101901336100483	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	856,941	856,941	856,941	856,941	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
119271	APERTURA DE CAMINO TRAMO CRUCERO CATARRAYA - TZAJALA UKCUM KM 0-900 1-720 2A. ETAPA. TZAJALA	67-OCOSINGO	HBUB0101901726100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	900,503	900,503	900,503	582,191	64.7%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.54	65.9%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
119298	APERTURA DE CAMINO TRAMO POMARROSA - TZAJALA UKCUM DEL KM 0-900 AL 0-900, LOC. TZAJAL UKCUM	67-OCOSINGO	HBUB0101901886100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,054,936	1,054,936	1,054,936	906,795	86.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.78	86.7%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
119132	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJ. NUEVO JERUSALEN	67-OCOSINGO	HBUB0101090316100307	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,368,146	2,368,146	2,368,146	2,115,093	89.3%	0	0	KILOMETROS	2.57	2.57	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
119158	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE Y CAPERNAUM	67-OCOSINGO	HBUB0101090486100001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,180,500	2,180,500	2,180,500	230,863	10.6%	0	0	KILOMETROS	1.90	0.21	11.1%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
119326	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. SAN JOSE - EL CALVARIO DEL KM 0-900 AL KM 5-880. EJ.	67-OCOSINGO	HBUB0101901016100236	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,254,437	2,254,437	2,254,437	2,092,450	92.8%	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106685	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - NVO. CHAPULTEPEC DEL KM 0-000 AL KM 12-000	67-OCOSINGO	ECUB0101901676100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,154,789	1,154,789	1,154,789	733,017	63.5%	0	0	KILOMETROS	1.64	1.12	68.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.			
119217	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, EJ. SAN ANTONIO CATARRAYA	67-OCOSINGO	HBUB0101901226100141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,012,119	2,012,119	2,012,119	699,332	34.8%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.67	37.2%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106509	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO BETANIA - TRABAJADORES	67-OCOSINGO	EAUB0101901066100281	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,884,220	1,884,220	1,884,220	1,619,765	86.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.			
106550	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA	67-OCOSINGO	EAUB0101901096100347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,811,583	2,811,583	2,811,583	2,778,506	98.8%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.			
119188	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PEC LIMONAR - COPROPIEDAD	67-OCOSINGO	HBUB0101901106100167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,504,641	2,504,641	2,504,641	2,036,838	81.3%	0	0	KILOMETROS	1.67	1.67	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido									20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
108287	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CRUCERO LOMA BONITA AL EJ. LOMA BONITA RECONSTRUCCION	67-OCOSINGO	Eaub0402900106100228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		2,800,001	2,800,001	2,800,001	2,482,718	88.7%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
108061	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOCALATUM TENANGO A LA FRONTERA DEL KM. 0+000 AL REHABILITACION	67-OCOSINGO	Eaub0301901286100452	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		2,890,614	2,890,614	2,890,614	2,790,941	96.6%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
107926	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO NAHA - EJIDO SIBAL. EJ. SAN ANTONIO ESCOBAR.	67-OCOSINGO	Eaub0201901266200309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		951,871	951,871	951,871	932,509	98.0%	0	0	KILOMETROS	42.70	42.70	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
107847	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO AGUA DULCE - EJ. NA-HA (EJ. NA-HA)	67-OCOSINGO	Eaub0201900476200315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		1,857,467	1,857,467	1,857,467	1,831,197	98.6%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
107639	REHABILITACION DE CAMINO: EJ. NA-HA - EJ. PEC LIMONAR (EJ. PEC LIMONAR)	67-OCOSINGO	Eaub0201900466200232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		850,676	850,676	850,676	833,280	98.0%	0	0	KILOMETROS	27.00	27.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
107891	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO QUESHIL A 5 DE FEBRERO (EJ. 5 DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	Eaub0201900496100335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		2,011,563	2,011,563	2,011,563	1,970,675	98.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
107537	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO CRUCERO NAJCHACAL A EJ. GETZEMANI (EJ. GETZEMANI)	67-OCOSINGO	Eaub0201900116200298	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		605,512	605,512	605,512	584,674	96.6%	0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009
	PUNTES VEHICULARES CONSTRUCCION																				
91143	APROCHE DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A EJIDO BUSILJA (EJIDO BUSILJA)	67-OCOSINGO	EAEb0102900926100577	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		114,570	114,570	114,570	114,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
106689	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION.	67-OCOSINGO	Eaub0102901176100451	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
106772	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LA NUEVA ESPERANZA)	67-OCOSINGO	Eaub0102900386100011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,517,166	2,517,166	2,517,166	2,504,580	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
	FORTAMUN									2,591,271	2,591,271	2,591,271	2,060,487	79.5%	0	0		3.00	2.00	66.7%	
	INVERSION OBRA PUBLICA																				
111234	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA DESAYUNOS ESCOLARES (LOC. PALESTINA)	67-OCOSINGO	ECSE0801903116100503	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		430,000	430,000	430,000	407,477	94.8%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
111724	CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES (SAN QUINTIN) REHABILITACION	67-OCOSINGO	FCSJ0402903136100543	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		499,954	499,954	499,954	0	0.0%	0	0	BODEGA	1.00	0.00	0.0%	REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
111597	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	FCSE0802902116100001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO		1,661,317	1,661,317	1,661,317	1,653,010	99.5%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																					
APORTACIONES FEDERALES																					
	FAIS									41,873,661	41,873,661	41,873,661	35,712,775	85.3%	0	0		118,658.39	117,071.38	98.7%	
	FISM																				
	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																				
92961	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	EASC0100001316100135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,086,783	2,086,783	2,086,783	2,076,349	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS LETRINAS																				
103602	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A. ETAPA (EJIDO ARROYO GRANIZO)	67-OCOSINGO	EBSH0500801656100242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,805,900	2,805,900	2,805,900	2,791,870	99.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																				
94122	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	EASE0100801156100125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,524,122	1,524,122	1,524,122	1,460,147	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	28,720.00	28,720.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
91103	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SUR OTE. Y 20. CALLEJON OTE. SUR (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	EBSE0601801086100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		853,801	853,801	853,801	853,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	785.45	785.45	100.0%	OBRA EJECUTA CON RECURSO DE ECONOMIAS DE EJERCICIO FISCALES DEL 2008.
98750	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (ESC. SEC. TEC. NO. 70) REHABILITACION	67-OCOSINGO	EASE0602801846100077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,784,964	2,784,964	2,784,964	2,389,163	85.8%	0	0	METROS	1,166.00	1,166.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
94784	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	67-OCOSINGO	EASE0100801706200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,901,378	1,901,378	1,901,378	1,848,116	97.2%	0	0	METROS	73,560.00	73,560.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
94577	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COROZAL	67-OCOSINGO	EASE0100801526200034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		414,981	414,981	414,981	385,570	92.9%	0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
94372	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	EASE0100801276200010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		586,865	586,865	586,865	450,361	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	6,750.00	5,170.50	76.6%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18 Gen	19 Ejer	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
										13	14	15									16	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
99043	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PERIFERICO OTE. SUR	67-OCOSINGO	EASE070280018610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,845,341	2,845,341	2,845,341	2,831,114	99.5%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	CONSTRUCCION																						
99199	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	EASG0201800336100073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,030,237	1,030,237	1,030,237	916,783	89.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. OBRA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE FALTO SU CAPTURA.			
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
103993	BARDEADO PERIMETRALCOBACH NO. 16 CLAVE: 07ECB0016L	67-OCOSINGO	EASJ010480123610001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,001,218	1,001,218	1,001,218	933,174	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	386.00	386.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL 2009.			
104031	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE ZEE Y SERV. SANITARIO TIPO U-1C	67-OCOSINGO	EASJ0104801856100174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,712,615	1,712,615	1,712,615	1,326,144	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
104051	TERMINACION DE TRES AULAS DE 6X8 TIPO RC Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BAsS CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	ECSJ01048096A6100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	294,558	294,558	294,558	294,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	PRIMARIA																						
103651	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIO 6X8 TIPO RC Y MURO DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	EASJ0102802326100132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,312,687	1,312,687	1,312,687	1,312,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
106392	APERTURA DEL CAMINO RURAL: SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC	67-OCOSINGO	Eaub0101801796100175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,809,793	2,809,793	2,809,793	2,744,264	97.7%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106366	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	Eaub0101801656100146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	3.54	88.5%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106335	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	Eaub0101801376100142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,633,844	1,633,844	1,633,844	1,307,297	80.0%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106263	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	67-OCOSINGO	Eaub0101800086100052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,191,760	2,191,760	2,191,760	1,156,314	52.8%	0	0	KILOMETROS	4.00	2.25	56.3%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106284	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+360	67-OCOSINGO	Eaub0101801306100074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	998,425	998,425	998,425	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.16	0.25	21.6%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106243	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENDIDO EN KM 0+000 AL KM 4+170	67-OCOSINGO	Eaub0101800066100019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	2,222,628	2,222,628	2,222,628	979,725	44.1%	0	0	KILOMETROS	4.17	1.86	44.6%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	RECONSTRUCCION																						
91200	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO OCTAVIO ALBORES - EJIDO NAZARETH (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	EBUB0300800946100547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	912,709	912,709	912,709	912,709	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.20	10.20	100.0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DEL EJERCICIO 2008.			
	MANTENIMIENTO																						
107417	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL TRAMO: TZAJALA - EJIDO TENANGO	67-OCOSINGO	Eaub0201801486100075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,361,003	1,361,003	1,361,003	1,276,159	93.8%	0	0	KILOMETROS	16.00	16.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
106425	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000- KM. 5+440 DEL TRAMO E.J. LAGUNA STA. ELENA - E.J. OJO DE AGUA SAN REHABILITACION	67-OCOSINGO	Eaub0101801936100025	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	996,051	996,051	996,051	996,051	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.44	5.44	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
107994	RAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC (EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC)	67-OCOSINGO	ECUB0301801486100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,067,677	1,067,677	1,067,677	945,067	88.5%	0	0	KILOMETROS	5.10	5.00	98.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
107049	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA ESTRELLA - PORVENIR EL SERENO Y RAMALES	67-OCOSINGO	Eaub0201102-0400122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	474,383	474,383	474,383	443,791	93.6%	0	0	KILOMETROS	27.70	27.70	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL EJERCICIO 2008, REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.			
107150	REHABILITACION DE CAMINO: CRUCERO MONTELIBANO - EJIDO SAN JOSE	67-OCOSINGO	Eaub0201801226200128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	898,489	898,489	898,489	896,748	99.8%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL EJERCICIO 2008, REFRENDADO DE 2009.			
107321	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO E.J. SAN LUIS - COMUNIDAD EL CARIBAL	67-OCOSINGO	Eaub0201801336200029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	620,969	620,969	620,969	546,155	88.0%	0	0	KILOMETROS	12.30	12.30	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
107483	REHABILITACION DEL CAMINO: E.J. LA SULTANA - E.J. SAN QUINTIN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	67-OCOSINGO	Eaub0201802286200141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	1,057,705	1,057,705	1,057,705	950,298	89.8%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
107362	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCERO MIGUEL HIDALGO - EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA	67-OCOSINGO	Eaub0201801366200141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	749,828	749,828	749,828	630,795	84.1%	0	0	KILOMETROS	15.00	14.02	93.5%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
107282	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCUMILJA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800 TRAMOS AISLADOS	67-OCOSINGO	Eaub0201801266200129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO	375,404	375,404	375,404	217,234	57.9%	0	0	KILOMETROS	5.80	5.80	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.			
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																						
	OTROS																						
106200	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (LOC. VARIAS)	67-OCOSINGO	ECTG0101801126200001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	118,400	118,400	118,400	118,000	99.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA CON INVERSION DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.			
	GASTOS INDIRECTOS																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																						
93649	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	67-OCOSINGO	EASD0400801646100077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	417,250	417,250	417,250	417,250	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.			
7-CHIAPAS RECURSO 2007																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS									5,373,781	5,373,781	5,373,781	2,718,056	50.6%	0	0		2,036.00	1,987.00	97.6%			
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
93399	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DE REABILT. Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. (BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	ECSC0200701126100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	1.00	2.0%	OBRA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2007.			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										14	15	16								
1	2	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	AMPLIACIÓN																			
93581	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	67-OCOSINGO	EASD020180189610033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	916,547	916,547	916,547	890,091	97.1%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007. REFRENDADA.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	CALLES																			
	CONSTRUCCIÓN																			
93780	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	ECSE0100700906100944	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	245,423	245,423	245,423	242,417	98.8%	0	0	METROS	1,160.00	1,160.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
94060	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	ECSE0100701326100051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	180,744	180,744	180,744	180,723	100.0%	0	0	METROS	823.00	823.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. REFRENDADA.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
	OTROS																			
99067	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CD. DE OCOSINGO, CHIAPAS.	67-OCOSINGO	EASE1100802246100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,724,436	1,724,436	1,724,436	381,640	22.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																			
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																			
	CONSTRUCCIÓN																			
103973	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8 TIPO RC Y REHABILITACION DE BañS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BañS	67-OCOSINGO	EBSJ0104896-A6100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,023,185	1,023,185	1,023,185	1,023,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA. CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.