

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							79,465,025	46,018,782	46,018,782	46,018,782						
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
34547	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	555,420	277,710	277,710	277,710	100.0%	SISTEMA	90.00	41.00	45.6%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
34643	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	333,252	166,626	166,626	166,626	100.0%	SISTEMA	54.00	25.00	46.3%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
35037	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	064-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	370,280	185,140	185,140	185,140	100.0%	SISTEMA	60.00	27.00	45.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
34578	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,079,041	1,039,870	1,039,870	1,039,870	100.0%	SISTEMA	337.00	152.00	45.1%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
35160	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,492,977	1,746,488	1,746,488	1,746,488	100.0%	SISTEMA	40.00	18.00	45.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
35088	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	064-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	92,570	46,285	46,285	46,285	100.0%	SISTEMA	15.00	6.00	40.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
32113	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	635,647	317,823	317,823	317,823	100.0%	SISTEMA	103.00	52.00	50.5%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL DE PLASTICO DE 1.100
38594	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	80,227	40,113	40,113	40,113	100.0%	SISTEMA	15.00	7.00	46.7%	ESTA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO VERTICAL DE PLASTICO,
34513	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,184,654	1,092,327	1,092,327	1,092,327	100.0%	SISTEMA	354.00	160.00	45.2%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
34611	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	72-OXCHUC	FISM-064-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	771,417	385,708	385,708	385,708	100.0%	SISTEMA	125.00	57.00	45.6%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
35011	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	064-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	197,482	98,741	98,741	98,741	100.0%	SISTEMA	32.00	15.00	46.9%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
35025	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	064-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	462,850	231,425	231,425	231,425	100.0%	SISTEMA	75.00	34.00	45.3%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
34996	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	064-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	345,595	172,797	172,797	172,797	100.0%	SISTEMA	56.00	25.50	45.5%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	AMPLIACION																
13619	AMPLIACION DE ATARGEAS Y AGUA POTABLE ACCESO AL DIF	72-OXCHUC	064-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,494,222	448,266	448,266	448,266	100.0%	METRO LINEAL	400.00	60.00	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN AMPLIACION DE ATARGEAS Y AGUA POTABLE.
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																
	MANTENIMIENTO																
12894	TRATAMIENTO DE BASURA PARA PRESERVACION ECOLOGICA	72-OXCHUC	FISM-S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	746,750	603,200	603,200	603,200	100.0%	RELLENO SANITARIO	1.00	0.80	80.0%	CONSISTE EN EL TRATAMIENTO DE LA BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO)
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
51050	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL CECYT (2A ETAPA)	72-OXCHUC	FISM S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,275,113	682,534	682,534	682,534	100.0%	METROS	380.00	323.00	85.0%	
13606	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL CECYT	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,551,089	765,326	765,326	765,326	100.0%	METROS CUADRADOS	400.00	60.15	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION DE CALLE, OBRA EN PROCESO
13633	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL DIF	72-OXCHUC	064-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,606,577	481,973	481,973	481,973	100.0%	METROS CUADRADOS	400.00	60.00	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION DE CALLE.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
38715	PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO E.C. PERIFERICO 0+000 AL KM 2+000	72-OXCHUC	FISM-064-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,293,781	1,272,354	1,272,354	1,272,354	100.0%	METROS	415.00	415.00	100.0%	CONSISTE EN 415 ML DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 KG/CM2Y 295 ML DE CONSTRUCCION DE CUNETAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRAS SEGUN PROYECTO ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100%EL SALDO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
14953	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	739,514	0	0	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD CHAONIL, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO.
13658	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	633,592	623,266	623,266	623,266	100.0%	CANCHA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.
14945	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TEL. CHITLAHUAC	72-OXCHUC	064-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	638,051	0	0	0	0.0%	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA LOCALIDAD EL NIZ, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO
15010	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	620,540	610,537	610,537	610,537	100.0%	SALÓN	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OXCHUC.
14985	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,568,552	769,262	769,262	769,262	100.0%	SALÓN	1.00	0.60	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.
14980	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,568,024	769,262	769,262	769,262	100.0%	SALÓN	1.00	0.30	30.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD MESBILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.
14991	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,509,946	908,838	908,838	908,838	100.0%	SALÓN	1.00	0.60	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD RANCHO EL CURA, MUNICIPIO DE OXCHUC.
14996	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	064-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	706,135	695,103	695,103	695,103	100.0%	SALÓN	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD SKMUKULJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.
15007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 M.	72-OXCHUC	064-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	758,635	0	0	0	0.0%	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8M. DE LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO.
38641	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS. ESTRUCTURA U-1C	72-OXCHUC	064-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,737,000	0	0	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO ESPONJEADO FINO, PISO DE
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
38870	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN, MUROS DE MAMPOSTERIA PARA HOSPITAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4,195,426	0	0	0	0.0%	METRO CUADRADO OBRA	5,915.00	1,500.00	25.4%	TERRAPLEN, REVESTIMIENTO Y AFINADO ENTRE OTROS CONCEPTOS
51665	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN, MUROS DE MAMPOSTERIA PARA HOSPITAL	72-OXCHUC	FISM-064-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,282,565	2,241,264	2,241,264	2,241,264	100.0%	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSO FISM 2010 Y FISM 2009, POR LO TANTO SE CAPTURA DOS VECES PARA EFECTO DE REFLEJAR LOS IMPORTES DE CADA RECURSO.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																
13763	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH	72-OXCHUC	064-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	617,385	607,286	607,286	607,286	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
	PRIMARIA																
34411	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y GRADAS ESC. PRIM. BELISARIO DGZ CVE: 07DPB210F	72-OXCHUC	FISM-064-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	410,285	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO INCIADO. CONSISTE EN PLANTILLA, MURO DE MAMPOSTERIA, MUROS DE TABICON, CADENAS Y CASTILLO, APLANADO, PINTURA, MALLA CICLON, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION DE GRADAS.
13588	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	72-OXCHUC	064-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	645,947	634,587	634,587	634,587	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS.
13747	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	72-OXCHUC	064-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	796,907	784,149	784,149	784,149	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
13953	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ESCALERAS	72-OXCHUC	064-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,422,197	984,415	984,415	984,415	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.80	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ESCALERAS
19187	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. PRIM. CLAVE: 07DPB0552Q	72-OXCHUC	FISM-064-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	703,855	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO INICIADA
	SECUNDARIA																
13695	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTICO EST. 31	72-OXCHUC	064-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,397,334	1,026,341	1,026,341	1,026,341	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO 31
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
13235	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	110,697	110,697	110,697	110,697	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	192,695	192,695	192,695	192,695	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13369	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIAL	72-OXCHUC	064-030025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	508,388	508,388	508,388	508,388	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13209	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	90,197	90,197	90,197	90,197	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
14962	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	159,896	159,896	159,896	159,896	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA LOCALIDAD DE BAJCHEN, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13184	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	537,087	537,087	537,087	537,087	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13551	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	778,981	778,981	778,981	778,981	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13380	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	549,387	549,387	549,387	549,387	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
14091	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	176,295	176,295	176,295	176,295	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13974	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	168,096	168,096	168,096	168,096	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13053	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	286,993	286,993	286,993	286,993	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13172	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	500,188	500,188	500,188	500,188	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13062	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	405,890	405,890	405,890	405,890	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13522	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,926,954	1,926,954	1,926,954	1,926,954	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
13567	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	106,597	106,597	106,597	106,597	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										13	Ministrado	Programado						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24		
14041	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	86,097	86,097	86,097	86,097	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
12973	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,557,963	1,557,963	1,557,963	1,557,963	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
12988	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,721,959	1,721,959	1,721,959	1,721,959	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTROS DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	565,786	565,786	565,786	565,786	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	594,486	594,486	594,486	594,486	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13220	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	90,197	90,197	90,197	90,197	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,131,950	2,131,950	2,131,950	2,131,950	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
14971	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	163,996	163,996	163,996	163,996	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA LOCALIDAD PLAZA YOCHIB, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13338	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,176,672	1,176,672	1,176,672	1,176,672	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	69,698	69,698	69,698	69,698	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13262	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	131,196	131,196	131,196	131,196	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13194	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	360,791	360,791	360,791	360,791	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13004	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,270,970	1,270,970	1,270,970	1,270,970	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13281	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	672,384	672,384	672,384	672,384	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	651,884	651,884	651,884	651,884	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13297	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,017,529	3,017,529	3,017,529	3,017,529	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13321	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,533,364	1,533,364	1,533,364	1,533,364	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13534	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	118,897	118,897	118,897	118,897	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTROS DE MATERIALES	72-OXCHUC	064-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	81,998	81,998	81,998	81,998	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
34366	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA ESPERANZA-CHENCOJ DEL KM. 1+240 AL 1+970 (2 ETAPA)	72-OXCHUC	FISM-064-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,969,936	0	0	0	0.0%	KILÓMETROS	0.73	0.00	0.0%	CONSISTE EN DESMONTAJE PARA DENSIDAD, DESPALME EN MATERIAL B, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES Y ACARREOS PARA TERRACERIAS ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRAS SEGUN PROYECTO.
19136	APERTURA DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 3A. ETAPA	72-OXCHUC	FISM-064-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,709,755	0	0	0	0.0%	KILÓMETROS	0.85	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA (POR INICIARSE)
34477	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TOLBILJA-BARRIO PATRIA NUEVA TRAMO 0+000 AL 1+526.37, SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+411.15 (BARRIO PATRIA NUEVA)	72-OXCHUC	FISM-064-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,524,326	457,298	457,298	457,298	100.0%	KILÓMETROS	1.93	0.72	37.3%	CONSISTE EN DESMONTAJE, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B Y C, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ACARREOS PARA TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJES
33862	CONSTRUCCION DE CAMINO, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (2 ETAPA)	72-OXCHUC	FISM-064-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,767,113	0	0	0	0.0%	KILÓMETROS	2.38	0.00	0.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 3 KMS DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y 2.380 KM DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, ALCANTARILLADO Y PUENTE VEHICULAR ENTRE OTROS CONCEPTOS
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
12830	GASTOS INDIRECTOS	72-OXCHUC	064-03-069	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,319,458	1,603,364	1,603,364	1,603,364	100.0%	INFORME	1.00	0.69	69.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	TÉCNICAS																
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																
12843	PRODIM	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,157,445	752,946	752,946	752,946	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ ASESORIA	1.00	0.65	65.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
	FORTAMUN							16,375,276	9,431,897	9,431,897	9,431,897	100.0%		914,501.00	750,321.10	82.0%	
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
9967	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA AREAS TECNICA Y ADMINSTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	72-OXCHUC	064-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	123,966	83,500	83,500	83,500	100.0%	LOTE	1.00	0.60	60.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLADO DUAL CORE CON DISCO DURO DE 160 MB, IMPRESORA LASER DE TONER HP Y SAMSUNG, MONITORES LCD DE 17, NOBREAK Y COPIADORA DUPLEX
	MAQUINARIA																
9909	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	72-OXCHUC	064-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	335,831	312,127	312,127	312,127	100.0%	EVENTO	1.00	0.90	90.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES VOLTEOS, UNA PIPA Y UN COMPACTADOR INCLUYE REPARACION MENOR Y MAYOR, SUMINISTRO DE REFACCIONES, ACCESERIOS.
	OTROS																
10139	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE AGUA Y DISPENSADOR PARA CLORACION DE AGUA	72-OXCHUC	064-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	111,893	46,397	46,397	46,397	100.0%	PROYECTO	675.00	300.80	44.6%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE 675 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO, 151
10019	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,492,664	1,108,380	1,108,380	1,108,380	100.0%	PROYECTO	3.00	2.50	83.3%	CONSISTE EN ADQUISICION DE UNIFORMES, CAMISAS, PANTALON, PLAYERAS, GORRAS, ZAPATOS, FORNITURAS; EQUIPO PERSONAL, CHAMARRA, GAS LACRIMOGENO, PR-24
10509	APOYO A LA EDUCACION CON EQUIPS DE COMPUTO	72-OXCHUC	064-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	197,241	176,000	176,000	176,000	100.0%	LOTE	1.00	0.85	85.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE QUIPOS DE COMPUTO CON IMPRESORA PARA ESCUELAS Y SUPERVISION ESCOLAR DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, INCLUYE 22 EQUIPOS ENSAMBLADOS INTEL ATION A 1.6 MHZ, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
10535	CODECOM	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: APORTACION DE RECURSO PARA ADECUACION DE ESPACIO SEGUN CONVENIO CON CODECOM (CON MOTIVO AL CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
10044	CONTRATACION DE COORDINADOR PARA PREVENCIÓN DEL DELITO	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	290,100	122,000	122,000	122,000	100.0%	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	ESTE PROYECTO COSISTE EN: CONTRATACION DE UN PERSONAL PARA PREVENCIÓN DEL DELITO QUE
10063	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	491,641	420,188	420,188	420,188	100.0%	PROYECTO	1.00	0.95	95.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
10190	EQUIPAMIENTO A ESCUELAS Y AGENCIAS MUNICIPALES	72-OXCHUC	064-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	197,241	176,000	176,000	176,000	100.0%	LOTE	1.00	0.85	85.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO CON IMPRESORA PARA ESCUELAS Y SUPERVISION ESCOLAR DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, INCLUYE 22 EQUIPOS ENSAMBLADOS INTEL ATION A 1.6 MHZ, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
11132	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	106,946	106,946	106,946	106,946	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LA
10330	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	998,760	783,000	783,000	783,000	100.0%	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA Y RESIDUOS SOLIDOS EN
10034	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	334,184	189,654	189,654	189,654	100.0%	PROYECTO	2.00	1.20	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: MANTENIMIENTO DE RADIOS BASES, MOLES, PORTATILES Y ADQUISICION DE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
10003	CONTRATACION DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	72-OXCHUC	064-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	357,000	229,000	229,000	229,000	100.0%	EVENTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE UN ASESOR FINANCIERO Y UN AUXILIAR PARA ASESORIA EN EL RAMO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DE LOS
9857	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	72-OXCHUC	064-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	213,086	136,688	136,688	136,688	100.0%	EVENTO	1.00	0.70	70.0%	CONSISTE EN TRES OPERATIVOS DEL SAPAM Y UN CHOFER PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS CERCANOS. INCLUYE SUELDO DE PERSONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE 60 DIAS, PAGO
9931	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72-OXCHUC	064-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	376,992	241,824	241,824	241,824	100.0%	EVENTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE DOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y DOS AYUDANTES, INCLUYE SUELDO DE PERSONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DE 60 DIAS, PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA.
9830	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ACTIVIDADES DEL FONDO IV	72-OXCHUC	064-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,629,266	1,044,225	1,044,225	1,044,225	100.0%	EVENTO	1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN ENCARGADO DEL SIHAM, UN ENCARGADO DEL FAFM, TRES AUXILIARES DEL FAFM, UN ASESOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, UN AUXILIAR DEL SIHAM, UN CAPTURISTA,
9697	CONTRATACION DE POLICIAS	72-OXCHUC	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4,497,250	1,094,739	1,094,739	1,094,739	100.0%	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE 70 POLICIAS INCLUYE SUELDO, DESPESA, SEGURO DE VIDA,
9716	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL C.M.S.P.	72-OXCHUC	SIN NUMERO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	125,610	77,970	77,970	77,970	100.0%	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE
10900	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72-OXCHUC	064-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	260,475	260,475	260,475	260,475	100.0%	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION Y DOTACION DE 3,500 PIEZAS DE MOLINOS MANUALES PARA NIXTAMAL
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
10263	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS	72-OXCHUC	064-04-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	208,600	147,811	147,811	147,811	100.0%	LOTE	1.00	0.75	75.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ASISTENCIA MEDICA, INCLUYE HOSPITALIZACION LAS 24HRS. CONSULTAS,
10686	DESAYUNOS ESCOLARES 2010	72-OXCHUC	064-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,783,069	1,725,502	1,725,502	1,725,502	100.0%	PROYECTO	913,800.00	750,000.00	82.1%	EL PROYECTO CONSISTE EN DESAYUNOS ESCOLARES 2010
9986	FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	72-OXCHUC	064-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	293,997	248,054	248,054	248,054	100.0%	EVENTO	1.00	0.90	90.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN SEMENTO, ARENA, VARILLA, ALAMBRILO Y CLAVOS PARA ASISTIR A LAS FAMILIAS DE
9754	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLA	72-OXCHUC	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	786,460	538,413	538,413	538,413	100.0%	PROYECTO	3.00	2.00	66.7%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS, ADQ. DE COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS DE LA
7-CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							32,305,514	31,822,440	31,822,440	24,768,772	77.8%		5,823.14	5,812.62	99.8%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	AMPLIACION																
42160	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	FISM-03-055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	318,669	318,669	318,669	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.62	62.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION.
	REHABILITACION																
43838	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MOLINO SHELL)	72-OXCHUC	FISM-03-077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	340,997	340,997	340,997	189,797	55.7%	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
43881	CONSTRUCCION DE TANQUE CON CAPACIDAD DE 6 M3	72-OXCHUC	FISM-03-080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	327,319	327,319	327,319	327,319	100.0%	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO TERMINADO AL 100%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
43868	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL SUMIDERO	72-OXCHUC	FISM-03-079	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	70,553	70,553	70,553	70,553	100.0%	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO TERMINADO AL 100%
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
43980	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	72-OXCHUC	FISM S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	1,602,538	1,602,538	1,602,538	1,602,538	100.0%	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010, CON RECURSOS 2009, MEDIANTE UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, CON LA APORTACION DEL MUNICIPIO Y DEL GOBIERNO DEL
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
41104	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE GUADALUPE BACJA- EL NIZ	72-OXCHUC	FISM-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	141,594	141,594	141,594	16,677	11.8%	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA, ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
43894	CONSTRUCCION DE EMISOR, FOSA SEPTICA Y POZOS DE ABSORCION	72-OXCHUC	FISM-03-089	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,548,646	1,548,646	1,548,646	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO POR INICIARSE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24		
43582	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS		72-OXCHUC	FISM-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
43857	DESASOLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NACHOJ)		72-OXCHUC	FISM-03-078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	219,517	219,517	219,517	216,836	98.8%	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL
43549	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		72-OXCHUC	FISM-03-068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	287,440	287,440	287,440	212,373	73.9%	SISTEMA	1.00	0.74	74.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLE																	
	CONSTRUCCIÓN																	
41978	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1 CALLE OTE		72-OXCHUC	FISM-03-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	859,637	859,637	859,637	859,637	100.0%	METROS CUADRADOS	623.00	623.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
42093	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO 2 ETAPA		72-OXCHUC	FISM-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	758,108	758,108	758,108	758,108	100.0%	METROS CUADRADOS	3,475.00	3,475.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
42192	PAVIMENTACION DE HUELLAS PARA ACCESO A BASURERO CON CONCRETO HIDRAULICO		72-OXCHUC	FISM-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,682	2,682	2,682	2,682	100.0%	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
41399	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO		72-OXCHUC	FISM-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,175,714	1,175,714	1,175,714	1,175,714	100.0%	METROS LINEALES	80.00	80.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO DE AGUAS NEGRAS DE CONCRETO HIDRAULICO. TERMINADA AL 100%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	OTROS																	
43767	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA		72-OXCHUC	FISM-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	9,126	9,126	9,126	9,126	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
43711	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA		72-OXCHUC	FISM-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	9,126	9,126	9,126	9,126	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
43499	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS.		72-OXCHUC	FISM-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	407,594	396,278	396,278	396,278	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.
41492	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS.		72-OXCHUC	FISM-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	865,655	865,655	865,655	865,655	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
43465	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES		72-OXCHUC	FISM-03-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	550,009	306,416	306,416	306,416	100.0%	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	ALUMBRADO PÚBLICO																	
	OBRA COMPLEMENTARIA																	
43559	REHABILITACION DE ENERGIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		72-OXCHUC	FISM-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	629,877	629,877	629,877	629,877	100.0%	LUMINARIA	1,085.00	1,085.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% FISICAMENTE.
	RED DE ELECTRICIDAD																	
42112	REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA		72-OXCHUC	FISM-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	664,182	664,182	664,182	664,182	100.0%	TRANSFORMADOR	3.00	3.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
42180	REHABILITACION Y PROTECCION DEL ENTRONQUE DE LA LINEA EN AT DEL BOMBEO Y REBOMBEO (MOLINO SHELL)		72-OXCHUC	FISM-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	212,812	212,812	212,812	212,812	100.0%	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
	REHABILITACIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
								Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
41910	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CECYT 11 PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN	72-OXCHUC	FISM-03-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,905	2,905	2,905	2,905	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
41781	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	72-OXCHUC	FISM-03-036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	271,242	229,333	229,333	229,333	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO
42135	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN J.N. N1s HEROES CVE.CT-07DCC1604H PRIMARIA	72-OXCHUC	FISM-03-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	514,906	328,650	328,650	328,650	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.92	92.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
41615	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	72-OXCHUC	FISM-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	136,856	136,856	136,856	114,481	83.7%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL
41717	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	72-OXCHUC	FISM-03-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	266,689	266,689	266,689	231,075	86.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
41672	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. BIL. MIGUEL H. Y COSTILLA	72-OXCHUC	FISM-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	318,217	318,217	318,217	318,217	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADO AL 100%
41315	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. XICONTACATL	72-OXCHUC	FISM-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	242,164	242,164	242,164	242,164	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
41349	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	72-OXCHUC	FISM-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	544,008	544,008	544,008	388,854	71.5%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.84	84.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDAD DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
41070	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JAIME NUNO	72-OXCHUC	FISM-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	5,257	5,257	5,257	5,257	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
41803	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO	72-OXCHUC	FISM-03-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	669,051	669,051	669,051	669,051	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
44167	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	72-OXCHUC	FISM-064-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	645,947	645,947	645,947	634,587	98.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA LOCALIDAD SANTISIMA TRINIDAD, MUNICIPIO DE OXCHUC. PENDIENTE DE PAGO DE RETENCIONES
43536	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	72-OXCHUC	FISM-03-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	384,860	384,860	384,860	384,860	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100%
43907	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM BENITO JUAREZ	72-OXCHUC	FISM-03-090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,132,842	1,132,842	1,132,842	1,132,842	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. OBRA TERMINADA AL 100%
42012	CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. MONOLINGUE AQUILES SERDAN	72-OXCHUC	FISM-03-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	456,993	456,993	456,993	430,335	94.2%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%. EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO
42034	CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. NARCIZO MENDOZA	72-OXCHUC	FISM-03-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	588,600	588,600	588,600	588,600	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100 % LOCALIDAD: MONTEBELLO
41643	CONSTRUCCION DE 04 AULAS ESC. PRIM. PROGRESO	72-OXCHUC	FISM-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	915,394	915,394	915,394	915,394	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, PROYECTO TERMINADO AL 100%
42047	COSNSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM 20 DE NOVIEMBRE SECUNDARIA	72-OXCHUC	FISM-03-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6,077	6,077	6,077	6,077	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
41232	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUAREZ	72-OXCHUC	FISM-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	681,927	681,927	681,927	681,927	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
41175	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. NARCISO MENDOZA	72-OXCHUC	FISM-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	191,685	191,685	191,685	191,685	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
41830	COSNSTRUCCION DE AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C SEC. GRAL.	72-OXCHUC	FISM-03-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	997,788	997,788	997,788	293,785	29.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	3.45	86.3%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
41376	COSNSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUAREZ GARCIA OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA OTROS	72-OXCHUC	FISM-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	244,111	244,111	244,111	244,111	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
43445	REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	FISM-03-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	324,038	324,038	324,038	130,786	40.4%	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	14	15						
43615	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OXCHUC	FISM-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCIÓN																
44043	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA ESPERANZA-CHENKOJ DEL KM.0+000 AL 1+240	72-OXCHUC	FISM-03-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,100,674	2,100,674	2,100,674	1,031,523	49.1%	KILÓMETROS	1.24	1.00	80.6%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
43526	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C JOVILTON 0+000 AL 1+360 (SEGUNDA ETAPA)	72-OXCHUC	FISM-03-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,557,343	1,557,343	1,557,343	1,102,200	70.8%	KILÓMETROS	1.36	1.15	84.6%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION
41839	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO	72-OXCHUC	FISM-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	13,715	13,715	13,715	13,715	100.0%	KILÓMETROS	1.58	1.58	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
43783	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO GUDALUPE-LA CUMBRE	72-OXCHUC	FISM-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,013,172	1,013,172	1,013,172	805,930	79.5%	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE PAGO
42064	CONSTRUCCION DE 2.08 DE CAMINO RURAL A NIVEL TERRACERIA	72-OXCHUC	FISM-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,957,277	1,957,277	1,957,277	906,444	46.3%	KILÓMETROS	2.08	1.50	72.1%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
42078	COSNTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	72-OXCHUC	FISM-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,745,156	1,745,156	1,745,156	1,745,156	100.0%	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD: LA FRONTERA TERMINADA AL 100%
	RECONSTRUCCIÓN																
43943	CONSERVACION DE CAMINO E.C. PACBILNA-EL RETIRO TRAMO DEL KM.0+000 AL 3+500	72-OXCHUC	FISM-03-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,504,207	1,504,207	1,504,207	1,403,499	93.3%	KILÓMETROS	3.50	3.50	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. EN PROCESO DE PAGO
	REHABILITACIÓN																
43648	COSNTRUCCION DE PLATAFORMAS, REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL	72-OXCHUC	FISM-03-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,062,735	1,062,735	1,062,735	467,109	44.0%	KILÓMETROS	5.00	3.70	74.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
	FORTAMUN							1,250,938	1,120,407	1,120,407	1,120,407	100.0%		3.00	2.80	93.3%	
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
12229	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72-OXCHUC	064-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	598,774	598,774	598,774	598,774	100.0%	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION Y DOTACION DE 3,500 PIEZAS DE MOLINOS MANUALES PARA NIXTAMAL EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EN ALTO GRADO DE MARGINACION DEL
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
11328	ADQUISICION DE COBIJAS	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	156,001	156,001	156,001	156,001	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: LA ADQUISICION Y DOTACION DE COBIJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS
11308	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	496,163	365,632	365,632	365,632	100.0%	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN: ADQUISICION DE DIESEL
	FAM							338,155	338,155	338,155	0	0.0%		12.00	10.00	83.3%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
	CONSTRUCCIÓN																
139413	99064/ JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	72-OXCHUC	27300FAA00E13B210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	190,588	190,588	190,588	0	0.0%	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA.
139575	99065/ JARDÍN DE NIÑOS CAUHTÉMOC.	72-OXCHUC	27300FAA00E13B211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	94,081	94,081	94,081	0	0.0%	OTROS	2.00	0.00	0.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO.CONSTRUCCIÓN DE LETRINA. LOCALIDAD:
136395	99168/ PRIMARIA PROGRESO.	72-OXCHUC	27300FBA00E13B345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	26,743	26,743	26,743	0	0.0%	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUZTON CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE
137907	99168/ PRIMARIA PROGRESO.	72-OXCHUC	27300FBA00E13B345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	26,743	26,743	26,743	0	0.0%	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUZTON CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE
	7-CHIAPAS RECURSO 2008																
	APORTACIONES FEDERALES																
	FAIS							876,428	876,428	876,428	876,428	100.0%		93.00	93.00	100.0%	
	FISM																
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL							876,428									
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS																
44619	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS.	72-OXCHUC	FISM-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	312,341	312,341	312,341	312,341	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO 2008. TERMINADA AL 100%
44061	CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEL DIF	72-OXCHUC	FISM-03-056/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	115,699	115,699	115,699	115,699	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE																
44071	CONSTRUCCION DE 89 ML DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR	72-OXCHUC	FISM-03-052	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,886	1,886	1,886	1,886	100.0%	METRO LINEAL	89.00	89.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURSO 2008. TERMINADO AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
44106	CONSTRUCCION DE AULAS ESTRUCTURA RC DE 6X8 MTS ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	72-OXCHUC	FISM-03-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	446,502	446,502	446,502	446,502	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURO 2008, TERMINADO AL 100%.
	FORTAMUN							154,088	154,088	154,088	154,088	100.0%		1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
12233	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PESADO	72-OXCHUC	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	154,088	154,088	154,088	154,088	100.0%	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADOQUISICION DE DIESEL PARA 4 VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA Y UN VEHICULO PARA DISTRIBUIR AGUA, DICHO PROYECTO SE
	7-CHIAPAS RECURSO 2007																
	APORTACIONES FEDERALES																
	FAIS							31,667	31,667	31,667	0	0.0%		1.00	0.00	0.0%	
	FISM																
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
44137	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	FISM-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	31,667	31,667	31,667	0	0.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO DEL 2007 POR INICIARSE