

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre						
														13	Ministrado	Programado		Ejercido	14	15
7-CHIAPAS RECURSO 2010																				
APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS													27,023,742	27,023,742	27,023,742	26,962,944	99.8%		
	FRSM																			
	AGUA POTABLE																			
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCION																			
35827	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-CACAOATAN	DOS DE MAYO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				210,939	210,939	210,939	210,939	100.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																			
17829	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE DREN PLUVIAL)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				107,372	107,372	107,372	107,372	100.0%		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
	REHABILITACION																			
17559	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (REHAB. Y AMPL. DE DRENAJE SAN)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				225,823	225,823	225,823	225,823	100.0%		
26714	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				357,066	357,066	357,066	356,866	99.9%		
27531	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				425,623	425,623	425,623	425,623	100.0%		
27266	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAOATAN	LA UNIDAD	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				627,084	627,084	627,084	627,084	100.0%		
	URBANIZACION MUNICIPAL																			
	CALLES																			
	CONSTRUCCION																			
17576	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				204,402	204,402	204,402	204,402	100.0%		
17812	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	AHUACATLAN	RURAL	036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				92,260	92,260	92,260	92,260	100.0%		
17586	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	ALPUJARRAS	RURAL	029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				274,337	274,337	274,337	274,337	100.0%		
17836	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	ALPUJARRAS	RURAL	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				102,251	102,251	102,251	102,251	100.0%		
16283	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				497,454	497,454	497,454	497,454	100.0%		
17845	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				67,160	67,160	67,160	67,160	100.0%		
17857	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				21,187	21,187	21,187	21,187	100.0%		
16368	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	SALVADOR URBINA	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				295,542	295,542	295,542	295,542	100.0%		
17798	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	SALVADOR URBINA	URBANO	031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				186,734	186,734	186,734	186,734	100.0%		
16355	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	SAN VICENTE	RURAL	023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				275,670	275,670	275,670	275,670	100.0%		
17535	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIM. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				397,688	397,688	397,688	397,688	100.0%		
16239	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAOATAN	ROSALES	RURAL	032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				537,874	537,874	537,874	537,874	100.0%		
16440	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				223,350	223,350	223,350	223,350	100.0%		
16443	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	EL AGUILA	RURAL	045	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				258,159	258,159	258,159	258,159	100.0%		
16386	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLES)	16-CACAOATAN	EL PROGRESO	RURAL	009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				275,278	275,278	275,278	275,278	100.0%		
16435	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAOATAN	AHUACATLAN	RURAL	027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				550,116	550,116	550,116	550,116	100.0%		
27083	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATAN	GUATIMOC	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				689,771	689,771	689,771	689,771	100.0%		
26818	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				682,936	682,936	682,936	682,936	100.0%		
26998	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				554,060	554,060	554,060	551,372	99.5%		
22681	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATAN	FAJA DE ORO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				759,523	759,523	759,523	759,523	100.0%		
27186	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOATAN	AGUA CALIENTE	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				624,537	624,537	624,537	624,537	100.0%		
27388	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAOATAN	FAJA DE ORO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				201,806	201,806	201,806	201,870	100.0%		
27359	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				285,248	285,248	285,248	285,248	100.0%		
36976	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				377,483	377,483	377,483	374,136	99.1%		
37002	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOATAN	ROSARIO IXTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				690,000	690,000	690,000	690,000	100.0%		
22657	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				978,311	978,311	978,311	978,311	100.0%		
22665	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE	16-CACAOATAN	LA SOLEDAD	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL				385,538	385,538	385,538	385,538	100.0%		
	REHABILITACION																			

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
													17=16/14				
22546	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			252,586	252,586	252,586	252,425	99.9%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
17672	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAOHATÁN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			81,456	81,456	81,456	81,456	100.0%
91754	CONSTRUCCION DE APROCHE DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAOHATÁN	MONTEBELLO	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			131,961	131,961	131,961	131,961	100.0%
17901	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAOHATÁN	PUENTE COLORADO	RURAL	026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			201,341	201,341	201,341	201,341	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
22530	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (3A. ETAPA)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,022,877	3,022,877	3,022,877	3,022,877	100.0%
16445	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE CANCHA)	16-CACAOHATÁN	DOS DE MAYO	RURAL	025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			104,497	104,497	104,497	104,497	100.0%
17490	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	16-CACAOHATÁN	EL CARMEN	RURAL	030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			273,251	273,251	273,251	273,251	100.0%
16426	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. TECHADO CANCHA)	16-CACAOHATÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			323,453	323,453	323,453	323,453	100.0%
16431	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. CASA COMUNAL)	16-CACAOHATÁN	SANTA LUCIA	RURAL	008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			195,872	195,872	195,872	195,872	100.0%
18880	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS 2010	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			313,189	313,189	313,189	313,189	100.0%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	AMPLIACION																
27043	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAOHATÁN	AHUACATLÁN	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			794,052	794,052	794,052	794,052	100.0%
27951	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAOHATÁN	SAN VICENTE	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			700,001	700,001	700,001	700,001	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
22584	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TELEBACH. 960	16-CACAOHATÁN	AHUACATLÁN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			397,988	397,988	397,988	397,988	100.0%
36936	CONSTRUCCION DE UN AULA	16-CACAOHATÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			517,420	517,420	517,420	517,420	100.0%
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS																
27231	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAOHATÁN	MIXCUM	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			336,809	336,809	336,809	336,809	100.0%
42104	CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,847	4,847	4,847	4,847	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
27603	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,313,185	1,313,185	1,313,185	1,313,185	100.0%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS DE SACACOSECHA																
	CONSTRUCCION																
17596	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CAMINO)	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			95,558	95,558	95,558	95,558	100.0%
36956	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	ALPUJARRAS	RURAL	059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			424,921	424,921	424,921	424,921	100.0%
27722	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			514,088	514,088	514,088	514,088	100.0%
22581	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			247,816	247,816	247,816	247,816	99.9%
22602	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	MIRAMAR	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			691,671	691,671	691,671	691,671	100.0%
27137	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			481,266	481,266	481,266	481,266	100.0%
22595	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	TOQUIAN LAS NUBES	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			667,295	667,295	667,295	667,295	100.0%
	CAMINOS RURALES																
22673	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	BENITO JUAREZ EL PLAN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			459,559	459,559	459,559	459,559	100.0%
	PUENTES VEHICULARES																
27313	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAOHATÁN	AZTECA	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
35791	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			810,712	810,712	810,712	758,815	93.6%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														13	Ministrado	Programado		Ejercido
													14	15	16	17=16/14		
	TECNICAS																	
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																	
27019	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			346,443	346,443	346,443	346,443	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																	
	OTROS																	
35766	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO (PRODIM)	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,843	41,843	41,843	39,580	94.6%	
18341	CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MPALES.	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			135,119	135,119	135,119	135,119	100.0%	
	<b>FORTAMUN</b>												<b>16,952,692</b>	<b>16,952,616</b>	<b>16,952,616</b>	<b>16,233,587</b>	<b>95.8%</b>	
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
147108	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (L.N. CARMEN SERDAN)	16-CACAOHOATÁN	EL CARMEN	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,200	49,992	49,992	49,992	100.0%	
107084	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (L.N. JAIME NUNO)	16-CACAOHOATÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,997	49,926	49,926	49,926	100.0%	
106732	APoyo a Escuelas de Calidad (L.N. REYDOROM MEXICANA)	16-CACAOHOATÁN	UNION ROJA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,962	49,962	49,962	49,962	100.0%	
167335	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA	16-CACAOHOATÁN	AHUACATLAN	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,993	49,993	49,993	49,988	100.0%	
147400	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	16-CACAOHOATÁN	MIRAMAR	RURAL	019	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,229	65,229	65,229	65,229	100.0%	
170574	ELAB.DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16-CACAOHOATÁN	AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	
	MANTENIMIENTO																	
106978	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE LA DIR. DE SEG. PUBLICA	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	URBANO	028	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			151,901	151,901	151,901	146,130	96.2%	
	REHABILITACION																	
78584	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			245,994	245,994	245,994	245,994	100.0%	
78662	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA	16-CACAOHOATÁN	MIXCUM	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			48,867	48,867	48,867	48,867	100.0%	
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																	
107053	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UMPC	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	017	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			273,606	273,606	273,606	270,643	98.9%	
	OTROS																	
106918	ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	
107020	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			41,064	41,064	41,064	41,064	100.0%	
46891	REPARACION DE SEÑALES Y VEHICULOS DE CRONOMETRACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	016	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			63,279	63,279	63,279	63,279	100.0%	
147298	AYUDA HUMANITARIA	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	020	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			30,802	30,802	30,802	30,645	99.5%	
106825	EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	015	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			184,691	184,691	184,691	184,691	100.0%	
78444	EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			611,129	611,129	611,129	599,832	98.2%	
168205	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	
46841	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	196,196	98.1%	
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
46709	ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			379,859	379,859	379,859	379,859	100.0%	
46759	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			574,239	574,239	574,239	574,239	100.0%	
46775	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			516,759	516,759	516,759	487,001	94.2%	
78290	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,987,099	1,987,099	1,987,099	1,987,099	100.0%	
78350	PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			18,692	18,692	18,692	18,692	100.0%	
78183	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANOBRAS	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,200,529	1,200,529	1,200,529	1,200,529	100.0%	
168978	PAGO DE LAUDOS	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			869,356	869,356	869,356	869,356	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																	
78157	ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO PARA PATRULLAS	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	027	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,068,693	1,068,693	1,068,693	1,028,762	96.3%	
52209	AMPLIACION DE PLANTILLA	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	025	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,670,958	5,670,958	5,670,958	5,276,791	93.0%	
52251	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PUBLICA	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			141,680	141,680	141,680	124,747	88.0%	
78405	CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			33,514	33,514	33,514	33,162	98.9%	
46816	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-CACAOHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	032	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			222,126	222,126	222,126	222,126	95.6%	
78750	GASTOS OPERATIVOS PARA LA SEMANA SANTA BLANCA 2010	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	021	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			29,942	29,942	29,942	29,942	100.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
78257	DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,249,914	1,249,914	1,249,914	1,045,887	83.7%	
78478	ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS RUSTICAS DE TRASPATIO	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	
106869	FOMENTO AL CULTIVO DEL MAIZ	16-CACAOHOATÁN	CACAOHOATÁN	RURAL	05	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			201,840	201,840	201,840	201,840	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														Ministrado	Programado	Ejercido		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14		
147516	REHABILITACION DEL CULTIVO DEL CAFE	16-CACAOHATÁN	CACAOHATÁN	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			229,996	229,996	229,996	229,996	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS													2,111,832	2,111,832	2,111,832	2,111,832	100.0%	
FISM																		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
CALLE																		
43542	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			45,293	45,293	45,293	45,293	100.0%	
37026	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			169,892	169,892	169,892	169,892	100.0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																		
OTROS																		
42806	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACAOHATÁN	EL ÁGUILA	RURAL	053/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			840,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																		
CONSTRUCCIÓN																		
43747	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAOHATÁN	AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	66/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			485,202	485,202	485,202	485,202	100.0%	
43714	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAOHATÁN	UNIÓN ROJA	RURAL	55/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			491,437	491,437	491,437	491,437	100.0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
OTROS																		
42328	CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE CANCHA DE FUTBOL	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,990	1,990	1,990	1,990	100.0%	
CAMINOS RURALES																		
CONSTRUCCIÓN																		
42883	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAOHATÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	47/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			78,118	78,018	78,018	78,018	100.0%	
FORTAMUN													1,130,438	1,130,438	1,130,438	1,130,438	100.0%	
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																		
172070	CONSTRUCCION DE ESCUELA (1A. ETAPA)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			141,500	141,500	141,500	141,500	100.0%	
170917	ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16-CACAOHATÁN	AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			88,936	88,936	88,936	88,936	100.0%	
172019	ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO (EJIDO EL AGUILA-EL PLATANAR)	16-CACAOHATÁN	EL PLATANAR	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	
172923	ELAB. DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-CACAOHATÁN	EL PROGRESO	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			152,439	152,439	152,439	152,439	100.0%	
REHABILITACIÓN																		
78619	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			32,907	32,907	32,907	32,907	100.0%	
172646	REHABILITACION DE RUTA DE EVACUACION (FOMED)	16-CACAOHATÁN	BENITO JUÁREZ MONTECRISTO	RURAL	36/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			89,365	89,365	89,365	89,365	100.0%	
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
173197	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT. CIVIL	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	044/2009	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			358,306	358,306	358,306	358,306	100.0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																		
169362	PAGO DE LAUDOS	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			107,000	107,000	107,000	107,000	100.0%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																		
172653	ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE FLORES EXOTICAS	16-CACAOHATÁN	GUATIMOC	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMONEN MUNICIPAL			19,980	19,980	19,980	19,980	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS													24,304	24,304	24,304	24,304	100.0%	
FISM																		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																		
OTROS																		
42725	CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE CANCHA DE FUTBOL	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			24,304	24,304	24,304	24,304	100.0%	
FORTAMUN													115,545	115,545	115,545	115,545	100.0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																		
170369	PAGO DE LAUDOS	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			96,067	96,067	96,067	96,067	100.0%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																		
173286	APORTACION AL PROGRAMA CODECDA SOLIDARIO	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,394	15,394	15,394	15,394	100.0%	
173298	APOYO AL FOMENTO AGROINDUSTRIAL (RESPONSTERIA)	16-CACAOHATÁN	EL PLATANAR	RURAL	039/2009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			4,083	4,083	4,083	4,083	100.0%	



Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,289.00	100.0%	BARRIO ALVARO OBREGON Y BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ.OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. AHORRO PRESUPUESTAL \$160.82
0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	METROS LINEALES	17.05	17.05	100.0%	
0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	TRAMO POBLADO NUEVA ALIANZA BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLAN. OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.24	618.24	100.0%	OBRA AL 100% TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.77	96.77	100.0%	COBACH EMSAD 250. OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD HAB. FOVISSSTE.OBRA CON MEZCLA DE RECURSO 2010 \$4,846.88; AHORRO PRESUP.2009 \$1,990.18; AHORRO PRESUP. 2008 \$24,304.39. OBRA TERMINADA AL 100%
0	0	VIVIENDA	717.00	717.00	100.0%	VARIAS LOCALIDADES.OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	CANTON LA CEIBA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
0	0	KILOMETROS	0.11	0.11	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.16	0.16	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	CANTON LA CEIBA. OBRA TERMINADA AL 100%. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$201.42
0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.14	0.14	100.0%	TRAMO FRACC. PUENTE COLORADO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA. OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	KILOMETROS	0.15	0.15	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.50	12.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	INCL. PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRA; PAPELERIA, MATERIAL DE IMPRESION; MANTTO. DE VEHICULO; MANTTO. FOTOCOPIADORA; COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33. OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. AHORRO PRESUPUESTAL \$ 51,897.40

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2.00	2.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
		LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO, 2 NO BREAKS, ESCRITORIOS, SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA Y ARCHIVERO PARA AREA DE PLANEACION. OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. AHORRO PRESUPUESTAL \$ 2,263.00
		CURSO	8.00	8.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
			1,730.90	1,730.90	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA)
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA). AHORRO PRESUPUESTAL \$71.18
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULT. (1A.ETAPA)
		METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	ESC. TELESEC. NO. 058. AHORRO PRESUPUESTAL \$4.09
		METRO CUBICO	36.90	36.90	100.0%	
		DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO: 2010 \$70,000.00 2009: \$88,939.05, TOTAL \$ 158,939.05
		CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	SE ADQ. 2 RADIOS DIGITALES, UN PORTATIL Y UN MOVIL. Y SE DIO MANTENIMIENTO A RADIOS ANALOGICOS
		LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%	REHABILITACION DE LAMPARAS, CAMBIO DE BALASTROS, LAMPARAS COMPLETAS EN CABECERA MUNICIPAL. ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO DE AHORROS PRESUP. 2009 \$32,907.06, EJERCICIO 2010 \$ 245,993.76. TOTAL \$ 278,900.82
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	APOYO AL PEC. PRIM. AGUSTIN MELGAR. OBRA TERMINADA AL 100%
		VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 2,962.90
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
		EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	VARIAS COMUNIDADES
		VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	3 VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL DE PROTECCION CIVIL.
		LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQ.DE COLCHONETAS, COBERTORES Y DESPENSAS PARA COMUNIDADES DE ZONA ALTA. AHORRO PRESUPUESTAL \$157.04
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE 428 GORRAS, PLAYERAS E IMPERMEABLES
		CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS Y ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA CON RADIO, TORRETA, SEGURO Y ROTULACION. AHORRO PRESUPUESTAL \$11,297.25
		INFORME	1.00	1.00	100.0%	
		VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$3,803.61
		ASISTENCIA TECNICA	4.00	4.00	100.0%	CONTRATACION DE 2 CONTADORES, UN INGENIERO AGRONOMO Y UN CIVIL, PARA COADYUVAR EN LAS ACCIONES DEL RAMO 33. AHORRO PRESUPUESTAL \$16,532.22
		PERSONA	18.00	18.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTA DE \$ 0.88
		PERSONA	8.00	8.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 29,757.57
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
		ACCION	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO 2008: \$96,067.00; 2009:\$107,000.00 Y 2010:\$869,355.86. TOTAL \$1,072,422.86
		PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ADQ. DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y ADQ. DE SEGURO PARA 11 PATRULLAS DE LA DIR.SEG.PUB. ESTE EXP. AHORRO PRESUPUESTAL \$39,930.05
		CORPORACION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 95 POLICIAS, PAGO DE SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, DESPENSA EN EFECTIVO, SEGURO DE VIDA, SERV. MEDICO. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 394,167.44
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 16,832.72
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS CAMBIARON POR CANCELACION DE UN CURSO. AHORRO PRESUPUESTAL \$352.00
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL \$9,863.73
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	INCL. GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL DE \$204,026.99
		PRODUCTOR	1,100.00	1,100.00	100.0%	
		HECTAREA	290.00	290.00	100.0%	SUMINISTRO DE 29000 KG DE FERTILIZANTE TRIPLE 17

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	HECTAREA	119.00	119.00	100.0%	VARIAS COMUNIDADES
0	0		2,910.27	2,910.27	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	1,116.15	1,116.15	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,967.32. TOTAL \$574,462.44. EJERCIDO 2009:\$371,664.23. REFRENDADO 2010: RECURSO 2008, 2007 Y \$ 45,293.09 DEL 2009. REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010. OBRA AL 100% TERMINADA
0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	PAVIMENTO MIXTO. EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO.EJERCICIO 2010 \$690,000.00. AHORROS PRESUPUESTALES 2009 \$169,891.71. OBRA EJECUTADA AL 100%
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN UN AREA DE 19M. DE LARGO X 10.50 DE ANCHO. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PARA EJECUTAR EN 2010.OBRA TERMINADA AL 100%
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	COBACH NO. 140. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009.EJERCIDO 2009: \$ 207,943.85; MONTO REFRENDADO 2010: \$485,202.33 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL 2010. OBRA AL 100% TERMINADA
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 47. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009: \$210,615.93; REFRENDADO 2010 \$491,437.19. OBRA AL 100% TERMINADA EJERCICIO 2010
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD HAB. FOVISSSTE.OBRA CON MEZCLA DE RECURSO 2010 \$4,846.88; AHORRO PRESUP.2009 \$1,990.18; AHORRO PRESUP. 2008 \$24,304.39. OBRA TERMINADA AL 100%
0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009:\$ 113,902.66; REFRENDADO 2010 \$78,118.50; EJERCIDA AL 100% EN EL 2010 \$78,017.60; AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100.90
0	0		1,482.58	1,482.58	100.0%	
0	0	METRO CUADRADO	718.46	718.46	100.0%	ADQUISICION DE TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON AHORROS PRESUP. 2009
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO 2009:\$88,939.05, 2010: \$70,000.00 TOTAL \$158,939.05
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2009
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2009
0	0	LUMINARIA	47.00	47.00	100.0%	ESTE OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSO: EJERCICIO 2010 \$245,993.76; AHORROS PRESUP. 2009 \$32,907.06. TOTAL \$278,900.82
0	0	METRO LINEAL	710.00	710.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009, REFRENDADA A EJERCER EN 2010. EJECUTADA AL 100%
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO CON RECURSO ETIQUETADO 2009
0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO 2008: \$96,067.00 2009:\$107,000.00, 2010: \$869,355.86, TOTAL \$1,072,422.86
0	0	HECTAREA	0.12	0.12	100.0%	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO DE ANTHURIOS. OBRA EJECUTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL 2009
0	0		1.00	1.00	100.0%	
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD HAB. FOVISSSTE.OBRA CON MEZCLA DE RECURSO 2010 \$4,846.88; AHORRO PRESUP.2009 \$1,990.18; AHORRO PRESUP. 2008 \$24,304.39. MONTO TOTAL DE OBRA: \$31,141.45. OBRA TERMINADA AL 100%
0	0		5.00	5.00	100.0%	
0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSO 2008: \$96,067.00 2009:\$107,000.00, 2010: \$869,355.86, TOTAL \$1,072,422.86
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APOYO A DIFERENTES GRUPOS CON APEROS DE LABRANZA. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008, REFRENDADO A EJERCER EN 2010, EJECUTADA AL 100%
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008, REFRENDADA A EJECUTAR EN 2010, EJECUTADA AL 100%