

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	
														1	2	3	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
SUBSIDIOS																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																	
PROGRAMA HABITAT																	
32384	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103001610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	102 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	501.568	501.568	501.568	501.568	100.0%
117801	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203020610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	77 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	379.436	379.436	379.436	113.646	30.0%
22912	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203016610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	89 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	103.504	103.504	103.504	103.504	100.0%
117815	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030303017610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	41 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	197.388	197.388	197.388	59.216	30.0%
116797	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050103018610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	85 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	96.614	96.614	96.614	87.010	90.1%
117833	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ((JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103015610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	72 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	350.281	350.281	350.281	104.804	29.9%
22921	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303014610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	224 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.113.582	1.113.582	1.113.582	1.113.582	100.0%
31924	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA ESQUIPULAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303008610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	334 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.659.874	1.659.874	1.659.874	1.659.874	100.0%
117838	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA FIERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303007610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	242 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.200.514	1.200.514	1.200.514	349.336	29.1%
14922	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 18 DE MARZO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303010610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	602	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.361.669	1.361.669	1.361.669	1.361.669	100.0%
117847	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303011610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	319 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1.587.340	1.587.340	1.587.340	475.501	30.0%
117854	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 6 DE ENERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303009610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	200 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	989.107	989.107	989.107	296.380	30.0%
22932	PPAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303006610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	395 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.968.451	1.968.451	1.968.451	1.968.451	100.0%
	RECONSTRUCCIÓN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203005610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNIOPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	117 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	578.389	578.389	578.389	172.888	29.9%
117868	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203005610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	117 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	578.389	578.389	578.389	172.888	29.9%
	AMPLIACIÓN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SS090103013610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	59 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	286.374	286.374	286.374	85.726	29.9%
117873	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SS090103013610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	59 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	286.374	286.374	286.374	85.726	29.9%
117149	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD020103002610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	106 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530.236	530.236	530.236	183.991	34.7%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																	
114947	CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103001610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5874 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.328.522	1.328.522	1.328.522	1.328.522	100.0%
114975	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, BOULEVARD PERLA DEL SOCONUSCO SIN, INFONAVIT SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103003610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	345.600	345.600	345.600	345.600	100.0%
117405	PARQUE LA LIBERTAD, BOULEBARD PRINCEPE AKISHINO, FRACCIONAMIENTO LA LIBERTAD	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103003610 ORA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1.313.331	1.313.331	1.313.331	926.926	70.6%
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												52.804.237	48.051.637	48.051.637	7.921.093	16.5%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																	
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCIÓN																
125703	PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA BETELGUENSE ENTRE CALLE PEGASO Y CALLE HIDRA, COLONIA LAS GALAXIAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303008610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	100	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	586.832	586.732	586.732	586.732	100.0%
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS												89.511.040	89.511.040	89.511.040	79.930.440	89.3%
	FISE																
124320	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA, COLONIA GRANJA LA JOYA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103162610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	600.000	600.000	600.000	577.646	96.3%
124052	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 1A. ETAPA COLONIA LOS SAUCES.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103001610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	920.000	920.000	920.000	742.453	80.7%
124205	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA ISLAS PERDIDAS 2. PUERTO, MADERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010000166610 OGA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.320.000	1.320.000	1.320.000	194.959	14.8%
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
19965	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CANTON SAN CARLOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010003049610 DEA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	995.922	995.922	995.922	995.922	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %
															14	15	16	17=16/14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14		
99120		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EJIDO 26 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003043610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,934,695	1,934,695	1,934,695	1,934,695	100.0%	
		AMPLIACIÓN																	
112738		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA BRISAS DE CAHOCAN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC020003036610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	464,728	464,728	464,728	232,384	50.0%	
73222		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJIDO CONQUISTA CAMPESINA	98-TAPACHULA	CONQUISTA CAMPESINA	RURAL	098SC020003038610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	462,683	462,683	462,683	462,683	100.0%	
13577		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) COLONIA LA AVIACION	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC020003061610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	712,000	712,000	712,000	712,000	100.0%	
		REHABILITACIÓN																	
112752		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJIDO CHANJALE SALCHUJI	98-TAPACHULA	CHANJALE Y SALCHUJI	RURAL	098SC030003016610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	389,782	389,782	389,782	194,891	50.0%	
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
		CONSTRUCCIÓN																	
19993		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA DOROTEO ARANGO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203037610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	407,248	407,248	407,248	407,248	100.0%	
20023		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203027610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	565,789	565,789	565,789	565,789	100.0%	
95726		CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203020610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	379,437	379,437	379,437	379,437	100.0%	
112771		CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203003610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,089,805	1,089,805	1,089,805	326,493	30.0%	
20179		CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SD010203016610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL COLONIA 5 DE ABRIL	-	-	103,505	103,505	103,505	103,505	100.0%	
112781		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN JUAN DEL BARRIO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103058610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	424,623	424,623	424,623	212,311	50.0%	
95792		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL DIAMANTE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103052610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	852,641	852,641	852,641	852,641	100.0%	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
116049		CNSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COL. 13 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203071610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	511,248	511,248	511,248	511,248	100.0%	
99540		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA JAZMINES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103017610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	609,365	609,365	609,365	609,365	100.0%	
73286		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203027610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	565,789	565,789	565,789	565,789	100.0%	
112802		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL ROSARIO	98-TAPACHULA	EL ROSARIO	RURAL	098SD010103055610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	765,630	765,630	765,630	282,973	37.0%	
112826		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PRIMERO DE MAYO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103057610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	202,964	202,964	202,964	101,482	50.0%	
112869		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	902,067	902,067	902,067	901,130	99.9%	
21146		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA, EJIDO JUAN SABINES (POSTE ROJO)	98-TAPACHULA	JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO)	RURAL	098SD010103069610 0AE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	534,277	534,277	534,277	534,277	100.0%	
		AMPLIACIÓN																	
95853		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA BELEN 1.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD020103025610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	612,055	612,055	612,055	612,055	100.0%	
95908		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD020103002610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	530,231	530,231	530,231	530,231	100.0%	
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		CALLES																	
		CONSTRUCCIÓN																	
21167		ADOQUINADO MIXTO 2. ETAPA, FRACCION PLAN LAS PALMAS.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303030610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	972,688	972,688	972,688	972,688	100.0%	
112953		PAVIMENTACIN MIXTA DE CALLES, COLONIA ESQUIPULAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303008610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,659,874	1,659,874	1,659,874	1,659,874	100.0%	
113053		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203005610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	629,531	629,531	629,531	627,327	99.6%	
21238		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA VALLE HERMOSO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203006610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	667,464	667,464	667,464	667,464	100.0%	
22672		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ESTACIONAMIENTO), COLONIA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203008610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	384,016	384,016	384,016	384,016	100.0%	
22688		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, SEGUNDA SECCION DE TINAJAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060203009610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,421,638	1,421,638	1,421,638	1,421,638	100.0%	
114782		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA FUERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303007610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,200,514	1,200,514	1,200,514	349,333	29.1%	
22701		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENITO JUAREZ 1.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303023610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	806,689	806,689	806,689	806,689	100.0%	

ANEXO III																			
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																			
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																			
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		17=16/14
20331		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENITO JUAREZ 2.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303022610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		943.183	943.186	943.186	943.186	100.0%
113224		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BUROCRATICA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303012610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,370.493	1,370.493	1,370.493	685.244	50.0%
20379		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303014610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,113.582	1,113.582	1,113.582	1,113.582	100.0%
20486		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303011610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		319.651	319.651	319.651	319.651	100.0%
73610		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GRANJA LA JOYA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303018610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		681.944	681.944	681.944	681.944	100.0%
20568		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MAYA SOL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303020610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		895.340	895.340	895.340	895.340	100.0%
99290		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MUNDO SAN ANTONIO	98-TAPACHULA	SAN ANTONIO	RURAL	098SE060303028610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPS	-	-		657.730	657.730	657.730	657.730	100.0%
113242		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA OCTVIO PAZ	98-TAPACHULA	OCTAVIO PAZ	RURAL	098SE060303044610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		797.900	797.900	797.900	239.370	30.0%
73730		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA SAN JUAN TEOFILO ACEBO II.	98-TAPACHULA	TEÓFILO ACEBO DOS	RURAL	098SE060303021610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		904.037	904.037	904.037	904.037	100.0%
21094		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION SANTA CRUZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303047610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHUL CHIAPAS	-	-		726.938	726.938	726.938	726.938	100.0%
21116		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303006610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,968.452	1,968.452	1,968.452	1,968.452	100.0%
15017		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 18 DE MARZO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303010610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,361.669	1,361.669	1,361.669	1,361.669	100.0%
73783		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 28 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	28 DE OCTUBRE	RURAL	098SE060203035610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		596.123	596.123	596.123	596.123	100.0%
113486		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303011610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,587.341	1,587.341	1,587.341	1,585.004	99.9%
113555		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 6 DE ENERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303009610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		989.107	989.107	989.107	987.936	99.9%
113628		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJIDO 5 DE MAYO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303051610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPS	-	-		622.708	622.708	622.708	444.668	71.4%
116218		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO LA ARBOLADA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303031610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		833.689	833.689	833.689	833.689	100.0%
113692		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303015610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		733.567	733.567	733.567	573.858	78.2%
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
113719		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, COLONIA OJO DE AGUA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050203050610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		868.594	868.594	868.594	759.857	87.5%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		OTROS																	
96437		CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,328.522	1,328.522	1,328.522	1,328.522	100.0%
114210		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080203015610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		350.281	350.281	350.281	349.348	99.7%
114233		PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS 2008 EN EL EJERCICIO 2010.	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	098OF0300030200620 0EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		18,978.083	18,978.083	18,978.083	18,978.083	100.0%
114143		PARQUE LA LIBERTAD, BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO SIN FRACCIONAMIENTO LA LIVERTAD	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE080103002610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1,316.118	1,316.118	1,316.118	926.929	70.4%
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
		RED DE ELECTRICIDAD																	
		CONSTRUCCIÓN																	
114080		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON ACAXMAN (COL. LAS GARDENIAS)	98-TAPACHULA	ACAXMAN	RURAL	098SG020103029610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		574.472	574.472	574.472	318.832	55.5%
114018		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA UNION DE ASEADORES DE CALZADO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SG010103032610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		258.326	258.326	258.326	129.163	50.0%
114041		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO UNIDAD 2000	98-TAPACHULA	UNIDAD 2000	RURAL	098SG020103013610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		363.689	363.689	363.689	181.849	50.0%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
														Acumulado al Trimestre			17=16/14	
														Ministrado	Programado	Ejercido		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
	OTROS																	
114064	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S5090103013610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	286.374	286.374	286.374	85.726	29.9%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
	CONSTRUCCIÓN																	
20203	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC6X8 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL N40, CLAVE 07ECB0041K, EJIDO CARRILLO PUERTO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ010403041610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	389.455	389.455	389.455	389.455	100.0%	
	PREESCOLAR																	
20241	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC. J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 07DCC17021. VARRIO SAN VICENTE, EJIDO TOQUIAN GRANDE	98-TAPACHULA	TOQUIÁN GRANDE	RURAL	098SJ010103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	381.931	381.931	381.931	381.931	100.0%	
20265	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NINIS MARIANO ABASOLO, CLAVE 07DJN0712Y	98-TAPACHULA	HERMOSILLO	RURAL	098SJ010103039610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	267.982	267.982	267.982	267.982	100.0%	
114253	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 TIPO RC, JARDIN DE NINIS FEDERICO FROEBELS CLAVE 07DJN0014C, COLONIA BARRIO NUEVO.	98-TAPACHULA	BARRIO NUEVO	RURAL	098SJ010103065610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	316.525	316.525	316.525	158.263	50.0%	
	PRIMARIA																	
22718	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8 ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPR38923, FRACCION HERMOSILLO	98-TAPACHULA	HERMOSILLO	RURAL	098SJ010303042610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	371.925	371.925	371.925	371.925	100.0%	
114275	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 6X8 RC, ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CLAVE 07DPR4553R, FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010203019610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	697.649	697.649	697.649	301.332	43.2%	
116347	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE. FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ012030072610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPS	-	-	438.031	438.031	438.031	0	0.0%	
22742	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ, CLAVE 07DPR012PU, CANTON EL CHAPARRON	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ01203007610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	878.947	878.947	878.947	878.947	100.0%	
73976	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CLAVE 07EPRI073E, PUERTO MADERO	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	098SJ010203053610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	976.431	976.431	976.431	976.431	100.0%	
22754	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. FEDERAL. ARTURO PALACIOS SUAREZ, EJIDO INDEPENDENCIA	98-TAPACHULA	INDEPENDENCIA	RURAL	098SJ010203099610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	882.672	882.672	882.672	882.672	100.0%	
96503	CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 07DPR3482G	98-TAPACHULA	BARRIO NUEVO	RURAL	098SJ010203060610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	538.577	538.577	538.577	538.577	100.0%	
114287	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 07DPR3773W, FRACCIONAMIENTO LOS CAPELALES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010203034610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	850.911	850.911	850.911	425.456	50.0%	
	SECUNDARIA																	
74013	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8, ESC. SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, CLAVE 07EES0196	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ010303033610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	371.925	371.925	371.925	371.925	100.0%	
22770	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. SEC. TECNICA N 3, CLAVE 07DS1003Z	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010303026610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	974.530	974.530	974.530	974.530	100.0%	
22802	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. SEC. TECNICA N. 82 CLAVE 07DST0086Y, COLONIA INFONAVIT LAS MEJALAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010303054610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	878.947	878.947	878.947	878.947	100.0%	
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
114301	APERTURA DE CAMINO, 2- FRACCION, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	098UB010103010610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.053.097	1.053.097	1.053.097	526.549	50.0%	
114321	PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	098UB040203005610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2.834.671	2.834.671	2.834.671	2.621.007	92.5%	
96567	PAVIMENTACION ASFALTICA 3 ETAPA, FRACCION TOLUQUITA	98-TAPACHULA	TOLUQUITA	RURAL	098UB040203002610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.409.633	1.409.633	1.409.633	1.409.633	100.0%	
96665	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON VILLA FLOR.	98-TAPACHULA	CANTÓN VILLAFLO	RURAL	098SE060303014610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.110.533	1.110.533	1.110.533	1.110.533	100.0%	
114364	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON PROVIDENCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303056610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	804.073	804.073	804.073	724.536	90.1%	
	MANTENIMIENTO																	
22845	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANDRES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB020103045610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	857.109	857.109	857.109	857.109	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																	
	CONSTRUCCIÓN																	
114391	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA CAMPESTRE CORLAY	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030303062610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	437.883	437.883	437.883	437.883	100.0%	
114417	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA FRANCISCO VILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030303063610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	159.849	159.849	159.849	79.924	50.0%	
114523	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030303017610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	197.388	197.388	197.388	59.216	30.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
114551	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050103018610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	96.611	96.611	96.611	28.984	30.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																	
32270	GASTOS INDIRECTOS 2010, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098UB010003001620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	3.184.166	3.184.166	3.184.166	3.184.166	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	ORGANIZACIONAL																	
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16		
32223		CURSO DE CAPACITACION PRODIM 2010	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098U9020003002620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		530.694	530.694	530.694	530.694	100.0%
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																	
		OTROS																	
114729		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098U9020003003620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.592.083	1.592.083	1.592.083	1.552.500	97.5%
	FORTAMUN														76.927.764	76.927.764	76.927.764	72.750.561	94.6%
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
74751		PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098OF010004001620 0FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		14.810.628	14.810.628	14.810.628	14.810.628	100.0%
		ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																	
74813		VEHICULO, ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098PP090004004620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAS	-	-		14.623.183	14.623.183	14.623.183	11.306.616	77.3%
97622		COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD010004010620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		450.000	450.000	450.000	397.028	88.2%
97702		CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, 10	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098PP100004002620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.412.690	1.412.690	1.412.690	1.412.690	100.0%
97768		CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098PD0900040005620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		170.012	170.012	170.012	170.012	100.0%
		ESTACION DE CONTROL DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE CAPACITACION, NUEVO MODELO POLICIAL, AMPLIACION DE ALABERES Y REPARACIONES DE VEHICULOS	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098PP050004006620F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		41.606.506	41.606.506	41.606.506	41.606.506	100.0%
97941		GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA 09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098PP090004003620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		716.853	716.853	716.853	482.410	67.3%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
88069		DESAYUNOS ESCOLARES 2010	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SB020004007620 0FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.187.712	87.5%
	CHIAPAS RECURSO 2009																		
	APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS														30.244.324	30.085.674	30.085.674	16.511.231	54.9%
	FISM																		
		AGUA POTABLE																	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		CONSTRUCCIÓN																	
108896		INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CODECOM), PUERTO MADERO, COLONIA ISLAS PERDIDAS 2.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC010000166610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.906.513	1.906.513	1.906.513	292.439	15.3%
		AMPLIACIÓN																	
19646		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003002610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		840.000	840.000	840.000	840.000	100.0%
108924		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ATAPA (CODECOM) EJIDO EL EDEN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0200030165610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.490.988	1.490.988	1.490.988	881.342	59.1%
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
		CONSTRUCCIÓN																	
108962		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CODECOM), COLONIA REFORMA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010203163610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.500.000	1.500.000	1.500.000	626.363	41.8%
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
19702		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), CANTON PACAYALITO	98-TAPACHULA	PACAYALITO	RURAL	098SD010103159610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		863.464	863.464	863.464	863.464	100.0%
108980		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), COLONIA SAN LUIS 1.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103162610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.445.026	1.445.026	1.445.026	1.164.732	80.6%
109001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103008610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.000.777	92.7%
109047		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA (CODECOM) COLONIA GRANJA LA JOYA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103162610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		901.365	901.365	901.365	251.620	27.9%
109156		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA COLONIA LOS SAUCES.	98-TAPACHULA	LOS SAUCES	RURAL	098SD010103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		2.089.722	2.089.722	2.089.722	1.686.244	80.7%
110027		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103084610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		727.819	727.819	727.819	0	0.0%
		AMPLIACIÓN																	
19740		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD020103079610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		141.193	141.193	141.193	141.193	100.0%
88917		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	098SD020103051610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		43.052	43.052	43.052	43.052	100.0%
109216		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM) COLONIA CANTARRANAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103160610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		718.560	718.560	718.560	457.765	63.7%
		REHABILITACIÓN																	
110067		REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD030103023610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		185.668	27.018	27.018	0	0.0%
110086		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, COLONIA OBRERA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD030106150610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		366.515	366.515	366.515	0	0.0%
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		CALLES																	
		CONSTRUCCIÓN																	
110104		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203070610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		120.412	120.412	120.412	0	0.0%
109261		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060103080610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		101.569	101.569	101.569	79.204	78.0%
109675		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303075610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		854.774	854.774	854.774	650.604	76.1%
109650		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303071610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-		441.986	441.986	441.986	293.558	66.4%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %
															14	15	16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
109638		PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303059610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	45.986	45.986	45.986	45.986	100.0%
		PUENTES Y PASOS PEATONALES REHABILITACIÓN																
19817		REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050303077610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	175.909	175.909	175.909	175.909	100.0%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		OTROS																
109696		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030303059610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	826.509	826.509	826.509	400.871	48.5%
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
		RED DE ELECTRICIDAD																
		CONSTRUCCIÓN																
109718		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG020103069610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	234.498	234.498	234.498	184.263	78.6%
99759		INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	EL TESORO (EL CANTÓN)	RURAL	098SG020103063610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.005.690	1.005.690	1.005.690	1.005.690	100.0%
		AMPLIACIÓN																
109734		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG020203054610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	240.580	240.580	240.580	184.278	76.6%
109754		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	EL ENCANTO	RURAL	098SG020203055610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	273.610	273.610	273.610	203.653	74.4%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
		CONSTRUCCIÓN																
19845		CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC.PREPARATORIA DEL ESTADO NO.03, CLAVE:07EBH0034W, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ010403082610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	503.331	503.331	503.331	503.331	100.0%
19888		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CAMPUS IV)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ010503152610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	801.340	801.340	801.340	801.340	100.0%
109808		TECHADO DE ANDADORES, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 08, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ010403072610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	446.777	446.777	446.777	312.127	69.9%
		PRIMARIA																
109833		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. PRIM. URBANA FEDERAL JOSE VASCONCELOS CLAVE: 07DPR4254T), COLONIA EL CARMEN FONHAPO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010203031610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	814.892	814.892	814.892	748.294	91.8%
19908		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIM.URBANA GENERAL PLUTARCO ELIAS C., 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SJ010203083610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	886.598	886.598	886.598	886.598	100.0%
		SECUNDARIA																
109852		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.SEC.DEL SOCONUSCO, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ010303039610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	150.480	150.480	150.480	0	0.0%
		CAMINOS RURALES																
		CAMINOS RURALES																
96862		APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	098UB010103042610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1.233.586	1.233.586	1.233.586	1.233.586	100.0%
109957		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	EL EDÉN	RURAL	098UB040203044610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2.618.558	2.618.558	2.618.558	0	0.0%
109983		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	098UB040203043610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	2.567.358	2.567.358	2.567.358	0	0.0%
		FORTAMUN												5.621.346	5.621.346	5.621.346	5.423.113	96.6%
		INVERSIÓN																
		OBRA PUBLICA																
114901		CONSTRUCCION DE CRED (CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PDD030004068620 OFC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	5.621.346	5.621.346	5.621.346	5.423.113	96.5%
		7-CHIAPAS RECURSO 2008																
		APORTACIONES FEDERALES																
		FAIS												1.836.151	1.836.151	1.836.151	1.258.637	68.6%
		FISM																
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
115421		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCATARILLADO SANITARIO, COLONIA OBRERA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD030103124610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	653.168	653.168	653.168	609.116	93.3%
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		CALLES																
		CONSTRUCCIÓN																
115436		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060203015610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	833.944	833.944	833.944	510.769	61.2%
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																
99011		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030203060610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	10.061	10.061	10.061	10.061	100.0%
115453		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030203060610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	10.061	10.061	10.061	0	0.0%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		OTROS																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
														Total Anual	Acumulado al Trimestre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17=16/14	
115461		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE030103087610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	26.423	26.423	26.423	0	0.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA																	
		CONSTRUCCIÓN																	
115470		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIM.LIC.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S3010203006610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	70.498	70.498	70.498	0	0.0%	
		CAMINOS RURALES																	
		CAMINOS RURALES																	
98158		APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB010103037610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	128.691	128.691	128.691	128.691	100.0%	
115478		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203036610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	103.305	103.305	103.305	0	0.0%	
		FORTAMUN												255.243	255.243	255.243	29.944	11.7%	
		INVERSIÓN OBRA PUBLICA																	
114993		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 1A. CALLE OTE PROL., 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD030004125610 OFC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	29.944	29.944	29.944	29.944	100.0%	
115021		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (15AV. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD030004126610 OFC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	82.844	82.844	82.844	0	0.0%	
		EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																	
115031		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD020004121620 OFC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	54.840	54.840	54.840	0	0.0%	
115047		ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098PD020004123620 OFC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	87.615	87.615	87.615	0	0.0%	
		7-CHIAPAS RECURSO 2007																	
		SUBSIDIOS																	
		FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												749.825	749.825	749.825	272.607	36.4%	
		FONDOS REGIONALES																	
		INVERSION OBRA PUBLICA																	
		CONSTRUCCIÓN																	
115324		INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003200610 OGC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1752 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	500.909	500.909	500.909	261.233	52.2%	
115363		PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203096610 OGC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1426 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	215.927	215.927	215.927	0	0.0%	
98539		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060103046610 OGC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	570 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	11.374	11.374	11.374	11.374	100.0%	
115393		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060103092610 OGC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	379 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21.615	21.615	21.615	0	0.0%	
		APORTACIONES FEDERALES																	
		FAIS												5.569.349	5.569.349	5.569.349	3.082.359	55.3%	
		FISM																	
		AGUA POTABLE																	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		CONSTRUCCIÓN																	
115520		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003164610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUN ICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	766.807	766.807	766.807	0	0.0%	
115531		INTRODUCCION DE AGUA POTAB LE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC010003200610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	500.909	500.909	500.909	261.233	52.2%	
		AMPLIACIÓN																	
22942		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC020003167610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	38.920	38.920	38.920	38.920	100.0%	
115546		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC020003064610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	33.184	33.184	33.184	0	0.0%	
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
		CONSTRUCCIÓN																	
115557		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103155610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	126.560	126.560	126.560	0	0.0%	
22945		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKISHINO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD010103194610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	41.261	41.261	41.261	41.261	100.0%	
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		CALLES																	
115591		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 OTE), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060103151610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	50.802	50.802	50.802	0	0.0%	
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
115618		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE05020301610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	281.838	281.838	281.838	0	0.0%	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
115632		TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S3010403075610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	336.730	336.730	336.730	62.887	18.7%	
		PREESCOLAR																	

ANEXO III																		
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																		
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																		
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
														14	Programado	Ejercido		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
115660	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S.J010103150610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	6,052	6,052	6,052	0	0.0%	
	PRIMARIA																	
22951	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUITLAHUAC, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S.J010203074610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	43,076	43,076	43,076	43,076	100.0%	
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
99694	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203062610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	149,148	149,148	149,148	149,148	100.0%	
115675	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203037610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	221,059	221,059	221,059	0	0.0%	
96764	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, FRACCION LOS ANGELES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203099610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,065,816	1,065,816	1,065,816	1,065,816	100.0%	
115708	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 9+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES,	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203098610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	1,890,897	1,890,897	1,890,897	1,403,732	74.2%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																	
22958	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE030303036610 DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	-	-	16,286	16,286	16,286	16,286	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METRO LINEAL	4,420.00	4,420.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0043/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO 26 DE OCTUBRE.
		METRO LINEAL	1,108.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0036/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$232,364 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BRISAS DE CAHOACAN.
		METRO LINEAL	3,800.41	3,800.41	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0038/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO CONQUISTA CAMPESINA.
		METRO LINEAL	1,840.85	1,840.85	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0061/2010. SE EJERCIO RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$712,000.00 ESTIMACION DOS FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA LA AVIACION
		METRO LINEAL	832.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0016/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$194,891 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO CHAJALE SALCHJI.
		METROS CUBICOS	203.24	203.24	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0037/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA DOROTEO ARANGO
		ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.
		METROS CUBICOS	120.30	120.30	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0202/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. COLONIA MORELOS.
		CANAL	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010, CONTRATO NUMERO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0019/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$326,493 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA PROCASA.
		METROS CUBICOS	165.00	165.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/016/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. COLONIA 5 DE ABRIL.
		POZOS	13.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0058/2010 SE EJECOTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE 212,311 GASTOS EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN JUAN DEL BARRIO.
		METROS CUBICOS	1,027.00	1,027.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0052/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA EL DIAMANTE.
		METRO LINEAL	238.20	238.20	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0071/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COL. 13 DE SEPTIEMBRE.
		METRO LINEAL	430.70	430.70	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0017/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTOS EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		METRO LINEAL	176.20	176.20	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0027/2010 SE JECUTO RECURSO DE DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.
		METRO LINEAL	660.50	244.42	37.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0055/2010 SE EJECUTO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA EL ROSARIO.
		METRO LINEAL	81.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0057/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$101,482 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. COLONIA PRIMERO DE MAYO.
		METRO LINEAL	2,357.40	2,355.04	99.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0012/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$270,339 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN AGUSTIN.
		METRO LINEAL	395.80	395.80	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0069/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO JUAN SABINES (POSTE ROJO)
		METRO LINEAL	632.37	632.37	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0025/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BELEN 1.
		METRO LINEAL	1,822.60	1,822.60	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0022/10 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA PROCASA
		METROS CUADRADOS	1,827.70	1,827.60	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0030/2010, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFCTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCION PLAN LAS PALMAS.
		METROS CUADRADOS	5,726.90	5,726.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/008/2010 SS EJECUTO RECURSO DEESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA ESQUIPULAS.
		METROS CUADRADOS	3,160.26	3,147.61	99.6%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/005/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA DEMOCRACIA.
		METROS	300.00	300.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0006/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA VALLE HERMOSO
		METROS CUADRADOS	1,856.71	1,856.71	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0008/2010 SE EJECUTO DE ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA SANTA CLARA.
		METROS CUADRADOS	4,675.00	4,675.00	100.0%	OBRA DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0009/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. SEGUNDA SECCION DE TINAJAS.
		METROS CUADRADOS	3,746.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0077/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$349,333.00 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA FUERZA Y PROGRESO.
		METROS CUADRADOS	953.75	953.75	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0023/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BENITO JUAREZ 1.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
	0	METROS CUADRADOS	1,801.50	1,801.50	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0022/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BENITO JUAREZ Z.
	0	METROS CUADRADOS	3,592.29	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0012/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$685,493 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BUROCRATICA SANTA CLARA.
	0	METROS CUADRADOS	3,509.00	3,509.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/014/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA EL VERGEL.
	0	METROS CUADRADOS	747.00	747.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOM/FISM/CO/0011/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS.
	0	METROS CUADRADOS	1,376.00	1,376.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA GRANJA LA JOYA.
	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,840.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA MAYA SOL.
	0	METROS CUADRADOS	1,368.00	1,368.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0028/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA MUNDO SAN ANTONIO.
	0	METROS CUADRADOS	1,381.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0044/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$239,370 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA OCTAVIO PAZ.
	0	METROS CUADRADOS	2,412.00	2,412.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN JUAN TEOFILO ACEBO II.
	0	METROS CUADRADOS	1,363.00	1,363.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0047/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION SANTA CRUZ.
	0	METROS CUADRADOS	7,013.20	7,013.20	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/006/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA XICHMILCO
	0	METROS CUADRADOS	3,204.21	3,204.21	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/010/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACION DOS FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 18 DE MARZO.
	0	METROS CUADRADOS	1,500.98	1,500.98	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 28 DE OCTUBRE.
	0	METROS CUADRADOS	4,948.00	4,943.00	99.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/011/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 5 DE ABRIL.
	0	METROS CUADRADOS	3,368.75	3,365.38	99.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/009/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 6 DE ENERO.
	0	METROS CUADRADOS	1,048.00	748.27	71.4%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0051/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO 5 DE MAYO.
	0	METROS CUADRADOS	2,548.00	2,548.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0031/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LA ARBOLADA.
	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,173.00	78.2%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.
	0	METROS LINEALES	4.00	3.50	87.5%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010.
	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/CO/0001/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA ANTORCHA VVAH
	0	METRO CUADRADO	540.00	538.38	99.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/015/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.
	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III, FISM 2010. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
	0	UNIDAD	1.00	0.70	70.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM-ESPUB/CO/002/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$394,417 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LA LIBERTAD
	0	POSTE	22.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$318,832 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. CANTON ACAXMAN (COLONIA LAS GARDENIAS)
	0	TRANSFORMADO R	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0032/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$129,163. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA UNION DE ASEADORES DE CALZADO.
	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0013/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$363,689 GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO UNIDAD 2000.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/13/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$85,726 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA INDECO CEBADILLA.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0041/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO CARRILLO PUERTO
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0001/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. BARRIO SAN VICENTE, EJIDO TOQUIAN GRANDE.
0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	281.70	281.70	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. COONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0039/20010 SE EJERCIO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCION HERMOSILLO
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0065/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,263 GASTOS EFECTUAO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BARRIO NUEVO
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0042/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCION HERMOSILLO.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.86	43.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0019/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA
0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0072/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$438,031 GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN.
0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0007/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. CANTON EL CHAPARRON.
0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0053/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO ENERO A DICIEMBRE DE 2010. PUERTO MADERO.
0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0059/2010 SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO INDEPENDENCIA.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0060/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA BARRIO NUEVO.
0	0	METROS CUADRADOS	576.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0034/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$425,455 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0033/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. EJIDO MORELOS.
0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL III FISM 2010, CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0026/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
0	0	METROS CUADRADOS	672.00	672.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0054/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA INFONAVIT LAS VEGAS.
0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0010/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$526,549 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. 2 - FRACCION EJIDO MEXIQUITO.
0	0	KILOMETROS	1.00	0.92	92.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0005/2010. SE EJECUTO RECURSO POR \$2,621,007 CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. PAYMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXQUITO.
0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPMFISM/CO/0002/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCION TOLUQUITA.
0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0014/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. CANTON VILLA FLOR.
0	0	KILOMETROS	2,000.00	1,802.00	90.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0056/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2000 METROS CUADRADOS. CANTON PROVIDENCIA.
0	0	KILOMETROS	1.75	1.75	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0045/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. RANCHERIA SAN ANDRES.
0	0	METROS CUADRADOS	231.00	231.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0062/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. COLONIA CAMPESTRE CORLAY.
0	0	METROS CUADRADOS	106.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMFISM/CO/0063/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$79,924 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. COLONIA FRANCISCO VILLA.
0	0	METROS CUADRADOS	215.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/017/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$59,216 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/018/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$28,984 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
		INFORME				
0	0		1.00	1.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		HORAS CURSO	40.00	40.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		INFORME	1.00	0.97	97.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. (PRODIM 2010)
			5,048.00	4,486.58	89.1%	
		ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO CUATRO, FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010.
		PROYECTO	4.00	3.09	77.3%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010.
		ACCIÓN	1.00	0.88	88.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 200. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		INFORME	12.00	12.00	100.0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV. FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		OTROS	14.00	14.00	100.0%	OBRAS Y/O PROYECTOS DEL FONDO IV FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010.
		OTROS	632.00	632.00	100.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		ACCIÓN	3.00	2.02	67.3%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		ALUMNO	4,380.00	3,833.00	87.5%	OBRA Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2010, GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010
			27,545.64	18,478.38	67.1%	
		METRO LINEAL	3,937.85	602.49	15.3%	OBRA REFRENDA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO0004/2009, SE EJERCIO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, PUERTO MADERO (COLONIA ISLAS PERDIDAS 2)
		METRO LINEAL	707.40	707.40	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, SE EJECUTO RECURSO, POR ESTIMACION, LOCALIDAD CANTON 15 DE FEBRERO.
		METRO LINEAL	1,152.70	680.09	59.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0001/2009 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, EJIDO EL EDEN.
		ALCANTARILLA	1.00	0.42	42.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0006/2009, CONTRUCCION DE 748.10 ML. DE CANAL DE SECCON, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION, GASTOS EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, COLONIA REFORMA.
		METRO LINEAL	1,328.10	1,328.10	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0005/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, CANTON PACAYALITO.
		METRO LINEAL	2,774.10	2,247.02	81.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DE FONDO III, FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0008/2009, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA SAN LUIS UNO.
		METRO LINEAL	2,575.50	2,387.48	92.7%	OBRA REFRENDADA, RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA SAN LUIS 2.
		METRO LINEAL	2,147.40	601.27	28.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009 NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0012/2009, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION, GASTOS EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA GRANJA LA JOYA.
		METRO LINEAL	1,849.67	1,492.68	80.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/001/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA LOS SAUCES
		METRO LINEAL	467.67	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
		METRO LINEAL	87.30	87.30	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010 LOCALIDAD COLONIA BELEN.
		METRO LINEAL	967.00	967.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
		METRO LINEAL	751.45	480.92	64.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0011/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA CANTARRANAS
		METRO LINEAL	178.20	153.00	85.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2.
		METRO LINEAL	187.25	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA OBRERA.
		METROS CUADRADOS	1,717.35	1,254.00	73.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
		METROS CUADRADOS	159.27	124.20	78.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUGAMBILIAS.
		METROS CUADRADOS	945.00	718.20	76.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ACUERDO ALAS ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA SAN JERONIMO.
		METROS CUADRADOS	953.75	633.20	66.4%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 1.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METROS CUADRADOS	928.00	928.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 2.
		METROS LINEALES	117.00	117.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA PERLA NORTE.
		METROS CUADRADOS	530.00	259.70	49.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
		TRANSFORMADO R	1.00	0.70	70.0%	OBRA RFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CANTON SOLEDAD.
		TRANSFORMADO R	6.00	6.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
		TRANSFORMADO R	1.00	0.77	77.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO.
		TRANSFORMADO R	1.00	0.74	74.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
		METROS CUADRADOS, CANCHA	486.00	486.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO FONDO III 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2009, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. CABECERA MUNICIPAL, (UNACH CAMPUS IV)
		METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	718.69	502.30	69.9%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, 8COBACH PLANTEL 08)
		METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	570.40	92.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA EL CARMEN FONHARFO.
		METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	620.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA EL CONFITE.
		METROS CUADRADOS	620.00	515.00	83.1%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA CALCANEO BELTRAN.
		KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXQUITO.
		KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO EL EDEN - SAN JOSE REFORMA.
		KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE.
			1.00	0.96	96.0%	
		UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	1.00	0.96	96.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
			6,186.89	4,521.72	73.1%	
		METRO LINEAL	634.25	596.19	94.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2008, CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2008, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA OBRERA.
		METROS CUADRADOS	3,800.00	2,318.00	61.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2008, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.
		METROS LINEALES	193.80	193.80	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. NOTA, DUPLICADO CON FOLIO 97745 TERCER TRIMESTRE. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.
		METROS LINEALES	193.80	180.23	93.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
		METROS	744.00	662.16	89.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO II.
		METROS CUADRADOS	620.00	570.40	92.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
		KILOMETROS	0.40	0.40	100.0%	OBRA CON RECURSOS FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2008, OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO 2DA. FRACCION.
		KILOMETROS	0.60	0.54	90.0%	OBRA CON RECURSOS DE FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2008, OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA.
			320.00	8.00	2.5%	
		METRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		METRO LINEAL	15.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.
		EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010.
		EQUIPO	290.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010.
			8,011.37	5,080.27	63.4%	
		METRO LINEAL	5,728.72	2,864.36	50.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
		KILOMETRO	2.30	0.58	25.2%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.
		METROS CUADRADOS	1,558.00	1,558.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
		METRO CUADRADO	722.35	657.33	91.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.
			10,307.52	6,792.12	65.9%	
		SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-001012/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA.
		METRO LINEAL	5,728.72	2,990.53	52.2%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADO \$1,000,000, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001343/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
		METRO LINEAL	331.40	331.40	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.
		METRO LINEAL	285.00	270.70	95.0%	OBRA REFRENDADA RECURSOS FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000363/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
		METRO LINEAL	340.00	51.00	15.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000903/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVIO PAZ.
		METRO LINEAL	891.70	891.70	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS FONDO III FISM 2007, PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. BOULEVARD AKISHINO, CABECERA MUNICIPAL.
		METROS CUADRADOS	1,358.50	1,332.00	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000899/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. CABECERA MUNICIPAL.
		METROS LINEALES	8.70	1.31	15.1%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000748/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOCHIMILCO.
		METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	102.60	19.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000470/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
	0	METROS CUADRADOS	28.00	27.45	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00898/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO UNION MIRAMAR.
	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SDPS/DR08/FISM-000467/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO.
	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000361/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
	0	KILOMETROS	1.80	0.99	55.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000197/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CANTON ISLEVEN.
	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/PIM-FISM/CO/0015/2007. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. FRACCION LOS ANGELES.
	0	KILOMETROS	2.20	1.54	70.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO FONDO III, FISM 2007. NUMERO DE CONTRATO, MTC/SOPM/PIM-FISM/CO/0025/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. CANTON BUENOS AIRES.
	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000196/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD POBLADO LA CIGUEC.