

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												95,285,142	45,275,296	45,267,296	45,275,386	100.0%	0	0		453,668.77	424,153.03	93.5%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
77597	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SINALOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,032,445	309,734	309,734	309,734	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
103668	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
	REHABILITACION																							
77599	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			328,767	328,767	328,767	328,767	100.0%	0	0	METRO LINEAL	481.00	481.00	100.0%	
77604	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			328,713	328,713	320,713	328,713	100.0%	0	0	METRO LINEAL	880.00	880.00	100.0%	
77595	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,348,958	514,009	514,009	514,009	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
107280	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,499,941	449,982	449,982	449,982	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
107865	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A CALLE PTE. NTE. (SANTA CECILIA), PROLONGACION AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,878,441	861,391	861,391	861,391	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,089.24	326.77	30.0%	
107781	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 9A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,780,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6,750.00	2,025.00	30.0%	
	AMPLIACION																							
107488	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			605,383	181,615	181,615	181,615	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	150.00	30.0%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
79994	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AVENIDA PONIENTE NORTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			101,832	30,550	30,550	30,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	33.00	30.0%	
79917	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	PISANTON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			499,927	149,978	149,978	149,978	100.0%	0	0	METRO LINEAL	701.40	210.42	30.0%	
79831	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	53-LAS MARGARITAS	YALCOO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			704,201	211,260	211,260	211,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,229.57	368.87	30.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
17439	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,042,282	1,516,330	1,516,330	1,516,330	100.0%	0	0	METROS	1,448.00	1,072.00	74.0%	
17428	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			880,736	880,736	880,736	880,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	
34195	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,999,388	899,816	899,816	899,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,510.00	1,653.00	30.0%	
17405	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,010,153	2,010,153	2,010,153	2,010,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.00	4,008.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
106307	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,091	119,727	119,727	119,727	100.0%	0	0	METROS	2,100.00	630.00	30.0%	
	REHABILITACION																							
49077	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	4,220.00	1,266.00	30.0%	
49114	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS	2,830.00	849.00	30.0%	
48970	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA ILUSION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			630,035	630,035	630,035	630,035	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	
34645	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			505,626	151,688	151,688	151,688	100.0%	0	0	METROS	3,670.00	1,101.00	30.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
34470	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUITAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,098	150,029	150,029	150,029	100.0%	0	0	METROS	1,444.00	433.00	30.0%	
48795	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,499,953	810,340	810,340	810,430	100.0%	0	0	METROS	1,634.29	490.28	30.0%	
17413	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	537,077	537,077	537,077	537,077	100.0%	0	0	METROS	602.00	602.00	100.0%	
17421	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS	3,621.00	3,621.00	100.0%	
17520	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	784,064	784,064	784,064	100.0%	0	0	METROS	1,621.00	1,264.00	78.0%	
106363	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,148	210,044	210,044	210,044	100.0%	0	0	METROS	3,357.00	1,007.00	30.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
48611	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	ESPRITU SANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	599,941	179,982	179,982	179,982	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,270.00	381.00	30.0%	
73200	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	470,210	141,063	141,063	141,063	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,080.95	324.28	30.0%	
73365	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( BARRIO LLANO REDONDO)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	599,924	179,977	179,977	179,977	100.0%	0	0	METRO LINEAL	179.41	53.82	30.0%	
48699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 13A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,125,585	337,676	337,676	337,676	100.0%	0	0	METRO LINEAL	667.60	200.28	30.0%	
48768	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14A. CALLE SUR PONIENTE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,990,265	597,080	597,080	597,080	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,062.00	318.60	30.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD																							
	AMPLIACION																							
77591	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	532,318	159,695	159,695	159,695	100.0%	0	0	POSTE	20.00	6.00	30.0%	
77587	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	354,019	106,206	106,206	106,206	100.0%	0	0	POSTE	6.00	2.00	33.3%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE																							
	OTROS																							
77580	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NAVARRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	565,123	487,103	487,103	487,103	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.50	75.0%	
33961	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,239,992	371,998	371,998	371,998	100.0%	0	0	POSTE	23.00	7.00	30.4%	
106967	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION	53-LAS MARGARITAS	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,906	137,906	137,906	137,906	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
106673	AMPLIACION DE LINEA EN MEDIA TENSION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 30KVA TRIFASICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
107145	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	454,240	136,272	136,272	136,272	100.0%	0	0	POSTE	4.00	2.00	50.0%	
106546	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	3.00	33.3%	
77574	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	CARMEN CHIQUITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.00	33.3%	
77567	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA.	53-LAS MARGARITAS	CINTALAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	4.00	33.3%	
77569	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	985,373	295,612	295,612	295,612	100.0%	0	0	POSTE	19.00	6.00	31.6%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION																							
77618	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.30	30.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
108285	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77626	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700.000	210.000	210.000	210.000	100.0%	0	0		1.00	0.30	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCION																							
71849	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 07EBH0043D	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,289,163	692,748	692,748	692,748	100.0%	0	0		654.00	438.18	67.0%	
77563	CONSTRUCCION DE EMALLADO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL 164 (EMSA) CLAVE: 07EMS0091Z	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	379,938	113,981	113,981	113,981	100.0%	0	0		400.00	120.00	30.0%	
58036	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXO EN COBACH PLANTEL 110 (JERUSALEN EMSAD)	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,965,206	933,289	933,289	933,289	100.0%	0	0		3.00	2.00	66.7%	
	PREESCOLAR																							
71210	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA CLAVE 07DJN1540C	53-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400.000	120.000	120.000	120.000	100.0%	0	0		48.00	14.40	30.0%	
	PRIMARIA																							
71077	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO	53-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	484,944	339,189	339,189	339,189	100.0%	0	0		576.00	449.28	78.0%	
71395	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO SECUNDARIA	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO TUTNOCITIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	691,206	207,362	207,362	207,362	100.0%	0	0		96.00	28.80	30.0%	
58059	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1192	53-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,540	339,189	339,189	339,189	100.0%	0	0		96.00	63.36	66.0%	
71294	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILLAFLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	671,353	201,406	201,406	201,406	100.0%	0	0		96.00	28.80	30.0%	
70034	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.0*8.0 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.1286 JUAN FRANCISCO ESCUETA CLAVE: 07EYF1416Z	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	671,353	361,879	361,879	361,879	100.0%	0	0		96.00	64.32	67.0%	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS																							
79501	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA URBANA NIÑOS HEROES, CLAVE: 07DPR0199P	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500.000	150.000	150.000	150.000	100.0%	0	0		127.60	38.28	30.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	RECONSTRUCCION																							
50474	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+439 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A CAMPOS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,955,616	836,253	836,253	836,253	100.0%	0	0		2.43	2.08	85.6%	
50278	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+115	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200.000	868,231	868,231	868,231	100.0%	0	0		1.11	0.88	79.3%	
50679	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO 01 DEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y TRAMO 02 DEL KM 0+000 AL KM 0+220	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	588,197	176,459	176,459	176,459	100.0%	0	0		1.82	0.54	29.7%	
55522	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+250	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800.000	576,579	576,579	576,579	100.0%	0	0		2.25	1.80	80.0%	
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
52751	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SAN CARLOS VERACRUZ A SAN FRANCISCO EL NARANJO DEL KM 0+000 AL 2+000	53-LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL NARANJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	100.0%	0	0		2.00	1.00	50.0%	
	RECONSTRUCCION																							
49582	RECONSTRUCCION DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ SAN PEDRO TRAMOS AISLADOS, TRAMO EL REPARO GATO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, TRAMO CAMINO AL RIO DEL KM 0+000 AL 1+900, TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+943	53-LAS MARGARITAS	BELISARIO DOMINGUEZ (SAN PEDRO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,510,043	453,013	453,013	453,013	100.0%	0	0		7.14	2.14	30.0%	
49263	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+280 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA LAS MARGARITAS-EL PROGRESO A LA LAGUNA LA GUITARRA	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	779,007	642,910	642,910	642,910	100.0%	0	0		3.28	2.85	86.9%	
49211	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA-EL SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 2+900	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	999,957	720,895	720,895	720,895	100.0%	0	0		2.90	2.32	80.0%	
52708	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LOS ALTOS- EL ZAPOTE DEL KM 0+000 AL 13+000	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS ALTOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,900.000	1,700.000	1,700.000	1,700.000	100.0%	0	0		13.00	12.00	92.3%	
49177	RECONSTRUCCION DE CAMINO 3A. ETAPA TRAMO: RANCHO GUADALUPE-ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+820, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500.000	653,407	653,407	653,407	100.0%	0	0		1.00	0.50	50.0%	
17523	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL RECUERDO-FCO I MADERO TRAMO DEL KM 0+000 AL 10+050	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,499,974	1,287,402	1,287,402	1,287,402	100.0%	0	0		10.00	8.50	85.0%	
52798	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+860	53-LAS MARGARITAS	SANTIAGO GUELATAO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	664,688	199,406	199,406	199,406	100.0%	0	0		2.86	0.85	29.7%	
54337	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 9+500 TRAMO RAFAEL RAMIREZ A CARMEN CHOUITO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL PASCAGIO GAMBOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,885,789	1,627,305	1,627,305	1,627,305	100.0%	0	0		9.50	8.45	88.9%	
52887	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DEL KM 62+900 (ALTAMIRANO-COMITAN)-ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+220	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MEXICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0		2.22	0.66	29.7%	
54228	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO EL TRAPICHTO-EJIDO SANTA ELENA DEL KM 0+000 AL KM 5+210	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,060,672	318,202	318,202	318,202	100.0%	0	0		5.21	1.56	29.9%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54290	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. RAFAEL RAMIREZ-CHACALA ANEXO A SALTILLO DEL KM 0+000 AL KM 2+300	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,490,536	447,161	447,161	447,161	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.69	30.0%	
103667	REVESTIMIENTO DE 5300 ML. DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DE SANTA RITA EL INVNERADERO LA FORTUNA Y BENITO JUAREZ.	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVNERADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,500,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.30	1.59	30.0%	
52632	REHABILITACION																							
52632	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+660 Y DEL KM 0+000 AL 0+400, TRAMO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN A AREAS DE CULTIVO.	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,013	700,013	700,013	700,013	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.06	2.06	100.0%	
55711	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-NUOVO MOMON-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+200	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,800,174	1,001,596	1,001,596	1,001,596	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	2.85	67.9%	
52949	REVESTIMIENTO DE 4.13 KM DE CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y 250 MTS. DE CONCRETO MIXTO	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,425,118	688,142	688,142	688,142	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.13	1.98	47.9%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
109006	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUCE DEL RIO	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	345,387	103,616	103,616	103,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	18.00	30.0%	
	PUENTES VEHICULARES																							
108516	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-LAS MARGARITAS	RIO COROZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	10.80	60.0%	
77634	CONSTRUCCION DE PUENTES DE 6.00 Y 4.00 MTS. DE CLARO EN CAMINO SACACOSECHA	53-LAS MARGARITAS	MEDSELLIN DEL CARMEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	451,576	135,473	135,473	135,473	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	3.00	30.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
108741	REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE DE 128 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,007,824	602,347	602,347	602,347	100.0%	0	0	METRO LINEAL	128.00	38.40	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																							
77759	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	399,000	399,000	399,000	399,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	59,850.00	59,850.00	100.0%	
78064	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78237	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	406,000	406,000	406,000	406,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60,900.00	60,900.00	100.0%	
78189	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MEXICO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	42,000.00	42,000.00	100.0%	
78116	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78026	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	315,000	315,000	315,000	315,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	47,250.00	47,250.00	100.0%	
78305	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	33,850	33,850	33,850	33,850	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,040.00	5,040.00	100.0%	
77682	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	203,000	203,000	203,000	203,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30,450.00	30,450.00	100.0%	
78269	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	52,800.00	52,800.00	100.0%	
77658	CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,800.00	2,800.00	100.0%	
107385	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	974,396	292,319	292,319	292,319	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																							
17540	GASTOS INDIRECTOS 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	4,807,987	1,458,011	1,458,011	1,458,011	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
17550	PRODIM 2011	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,451,349	972,056	972,056	972,056	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.39	39.0%	
	FORTAMUN												32,549,577	12,366,916	12,366,916	12,366,916	100.0%	0	0		205,357.00	205,346.62	100.0%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	MEJORAMIENTO																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
91613	ADQUISICION DE MOLINO NIXTAMAL	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
91109	ADQUISICION DE MOLINOS DE MANO	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	PIEZA		320.00	320.00	100.0%	
89339	ADQUISICION DE PLANTAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	PLANTA		3,000.00	3,000.00	100.0%	
89538	ADQUISICION DE PLANTAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PLANTA		200,000.00	200,000.00	100.0%	
91529	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	60,800	60,800	60,800	60,800	100.0%	0	0	HECTAREA		48.00	48.00	100.0%	
90018	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	EL PARAISO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	131,200	131,200	131,200	131,200	100.0%	0	0	HECTAREA		103.00	103.00	100.0%	
90245	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	EL ZAPOTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	0	HECTAREA		75.00	75.00	100.0%	
91293	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	HECTAREA		73.00	73.00	100.0%	
89140	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	39,690	39,690	39,690	39,690	100.0%	0	0	HECTAREA		32.00	32.00	100.0%	
80801	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	92,110	92,110	92,110	92,110	100.0%	0	0	HECTAREA		77.00	77.00	100.0%	
89271	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	189,100	189,100	189,100	189,100	100.0%	0	0	HECTAREA		155.00	155.00	100.0%	
88979	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	181,250	181,250	181,250	181,250	100.0%	0	0	HECTAREA		290.00	290.00	100.0%	
89024	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	HECTAREA		60.00	60.00	100.0%	
89746	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	SAN CARLOS	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	176,000	176,000	176,000	176,000	100.0%	0	0	HECTAREA		138.00	138.00	100.0%	
91283	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE EL PUENTE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	55,510	55,510	55,510	55,510	100.0%	0	0	HECTAREA		45.00	45.00	100.0%	
90510	FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	290,400	290,400	290,400	290,400	100.0%	0	0	CABEZA		363.00	363.00	100.0%	
90632	FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	289,600	289,600	289,600	289,600	100.0%	0	0	CABEZA		362.00	362.00	100.0%	
91400	FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	156,800	156,800	156,800	156,800	100.0%	0	0	CABEZA		196.00	196.00	100.0%	
109683	INSUMOS PARA COCINAS COMUNITARIAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-	50,000	17,110	17,110	17,110	100.0%	0	0	ALUMNO		1.00	0.34	34.0%	
	MANTENIMIENTO																								
109252	DESAYUNOS ESCOLARES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-	-	6,063,400	333,487	333,487	333,487	100.0%	0	0	ALUMNO		1.00	0.05	5.0%	
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
110076	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA BRIGADA ECOLOGICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	129,681	55,047	55,047	55,047	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	0.42	42.0%	
80649	ESTIMULOS PARA EQUIPAMIENTO Y GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCION		1.00	0.50	50.0%	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
80431	CONTRACION DE BRIGADA DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	FIES-FEIF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,770,446	612,644	612,644	612,644	100.0%	0	0	PERSONA		1.00	0.34	34.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
80176	SEGURIDAD PUBLICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	14,642,951	5,006,406	5,006,406	5,006,406	100.0%	0	0	PERSONA		1.00	0.36	35.0%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
80556	PAGO A CAPITAL BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	6,666,666	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100.0%	0	0	DOCUMENTO		12.00	6.00	50.0%	
80604	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	449,373	281,829	281,829	281,829	100.0%	0	0	ACCION		1.00	0.62	62.0%	