

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS													27,620,969	27,620,969	27,625,969	1,076,352	3.9%	0	0	608.00	511.00	84.0%		
FISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	AMPLIACION																							
5988	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. POPULAR SAN SEBASTIAN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,265,583	1,265,583	1,265,583	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTROS																							
19822	ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	105-TONALA	SAN FRANCISCO	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
6004	CONSTRUCCION DE VADOS Y PAVIMENTACION DE CALLES	105-TONALA	LA MESILLA	RURAL	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,499,764	1,499,764	1,499,764	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
5976	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	BENITO JUAREZ	RURAL	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,432,620	1,432,620	1,432,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
5999	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	LA POLKITA	RURAL	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,453,454	1,453,454	1,453,454	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
6015	EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	SAN FRANCISCO TONALA	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,451,505	1,451,505	1,451,505	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7394	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			855,662	855,662	855,662	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
6620	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN RAMON)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,681,266	1,681,266	1,681,266	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6615	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MONTERREY Y PACHUCA (BARRIO MILITAR)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,490,075	1,490,075	1,495,075	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
7381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,496,205	1,496,205	1,496,205	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
7393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			298,248	298,248	298,248	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
7392	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			706,466	706,466	706,466	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	MANTENIMIENTO																							
7390	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (BARRIO LOS HUMILDES)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,390,295	1,390,295	1,390,295	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
5985	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	105-TONALA	COBERTURA	URBANO	097-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA			699,909	699,909	699,909	586,517	83.8%	0	0	LUMINARIA	600.00	503.00	83.8%	OBRA EN PROCESO.
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
6009	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LA CANDELARIA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			444,020	444,020	444,020	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
6013	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (COL. SAN MIGUEL)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			964,773	964,773	964,773	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
	AMPLIACION																							
5971	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	EL JOBO	RURAL	097-03-0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,568,918	1,568,918	1,568,918	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
19802	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	097-03-0026	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			610,812	610,812	610,812	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7391	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	RIO TILTEPEC	RURAL	097-03-0018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			1,494,860	1,494,860	1,494,860	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
	OTROS																							
8253	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			128,410	128,410	128,410	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCION																							
5995	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.40 X 30.00 MTS.	105-TONALA	SAN NICOLAS	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			694,536	694,536	694,536	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
5992	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	105-TONALA	VILLAHERMOSA	RURAL	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS			493,281	493,281	493,281	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	REHABILITACION																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejerci	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
6020	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALA	BOLSA DEL ARADO	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	-	-	1,578,668	1,578,668	1,578,668	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE.
7397	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON ALCANTARILLAS	105-TONALA	LA VAINILLA	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	-	-	1,499,850	1,499,850	1,499,850	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
7396	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO-CEMENTO CON RIEGO DE SELLO	105-TONALA	RIACHUELO	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	-	-	839,802	839,802	839,802	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	OBRA VALIDADA, PENDIENTE DE EJECUTARSE
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																							
7388	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	-	-	1,548,987	1,548,987	1,548,987	489,835	31.6%	0	0	PERSONA	8.00	8.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION