

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												13	Ministrado	Programado									
<b>7-CHAPAS RECURSO 2011</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 18 REGISTROS</b>																							
	<b>IFAS</b>										8,044,545	4,765,906	4,765,906	4,384,677	92.0%	0	0	17,432.76	2,856.35	16.4%			
	<b>IFISM</b>																						
121368	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSE VALTIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,130,633	939,189	939,189	939,189	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,705.70	1,500.00	31.9%		
	REHABILITACION																						
99253	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	SAN PASCUAL BALÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	192,473	134,731	134,731	134,731	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
99618	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	25-CHAPULTENANGO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	184,768	184,768	184,768	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	298.50	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
99220	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE VICTORIA)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,448,285	1,448,285	1,448,285	1,448,285	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,304.00	1,304.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
98650	CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO CASTELLANOS)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	790,805	553,563	553,563	553,563	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																						
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
99087	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	25-CHAPULTENANGO	MOVAC 1A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	239,999	239,999	239,999	239,999	100.0%	0	0	PLANTA	16.00	16.00	100.0%	OBRA REPORTADA AL 100% EN TERCER TRIMESTRE	
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	AMPLIACION																						
98874	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	660,460	434,154	434,154	434,154	100.0%	0	0	POSTE	13.00	10.00	76.9%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
99146	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSE PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	495,593	241,912	241,912	241,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	PISO FIRME																						
101518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	LOS SANCHEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	12,625	12,625	12,625	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,476.84	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME																						
101635	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSE PARAISO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	21,337	21,337	21,337	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	992.44	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME																						
100628	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSE VALTIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	26,406	26,406	26,406	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,228.23	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME																						
100266	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN JOSE VALTIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	39,554	39,554	39,554	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,879.74	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME																						
100904	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	53,252	53,252	53,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,476.84	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	CONSTRUCCION DE PISO FIRME																						
99805	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25-CHAPULTENANGO	VALTIERRA CENTRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	43,289	43,289	43,289	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,013.47	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION	
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																						
98401	GASTOS INDIRECTOS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	279,041	100,759	100,759	100,759	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.80	80.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TECNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																						
98437	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	139,520	40,510	40,510	40,510	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.80	80.0%		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																						
	OTROS																						
98612	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	46,506	11,576	11,576	11,576	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.85	85.0%		
	<b>FORTAMUN</b>										2,907,219	1,465,912	1,465,912	1,268,127	86.5%	0	0	120,485.60	32,119.80	26.7%			
	<b>FORTAMUN</b>																						
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	REHABILITACION																						

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												13	14	15		16	17=16/14					
97710	EXTRACCION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESLAVE Y BERRUMBE	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	12,551	12,551	12,551	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	280.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION EJERCIDO EN CERO
95355	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	235,215	145,354	145,354	145,354	100.0%	0	0	OTROS	3,155.80	2,800.00	88.7%	METAS: M2
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																					
95413	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA OTROS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	69,653	69,653	69,653	0	0.0%	0	0	OTROS	36.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
95451	ADQUISICION DE LAMINAS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	40,260	40,260	40,260	0	0.0%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
95183	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	61,920	61,920	61,920	61,920	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: RADIOS
95386	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	32,321	32,321	32,321	0	0.0%	0	0	PERSONA	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO DE VALIDACION
95111	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	104,481	104,481	104,481	104,481	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO AL 100% REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
94966	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	33,000	33,000	33,000	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	METAS: POLICIAS
95064	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	144,426	75,537	75,537	75,537	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	
94894	CONTRATACION DE 20 POLICIAS MUNICIPALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,264,664	475,112	475,112	475,112	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	METAS: POLICIAS
95364	DIFFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DENUNCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AUN NO SEA EJERCIDO
95079	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOVILES PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	75,289	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
95124	CONTRATACION DE BRIGADISTA PARA PROTECCION CIVIL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	307,020	64,500	64,500	64,500	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	
95157	DESAYUNOS ESCOLARES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	416,419	296,009	296,009	296,009	100.0%	0	0	OTROS	116,800.00	29,200.00	25.0%	METAS: DESAYUNO
95171	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	100,000	16,214	16,214	16,214	100.0%	0	0	LUMINARIA	120.00	60.00	50.0%	