

ANEXO III I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											TERCER TRIMESTRE DE 2011												
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																							14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
	APORTACIONES FEDERALES \$3 REGISTROS																						
	FAIS										67,135,472	46,732,174	46,395,094	46,395,094	99.3%	0	0		6,691.34	6,270.48	93.7%		
	FISM																						
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
83055	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ)	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	564,298	396,866	396,866	396,866	100.0%	0	0	PLAZA		1.00	0.80	80.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CONSISTENTE EN DESMORTE, CORTES, TERRAPLENES, REVESTIMIENTO Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS EVENTOS QUE REALICEN LOS HABITANTES
95844	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHÓ	BAJOVELTIC	RURAL	026-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,076,624	322,987	322,987	322,987	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.65	65.0%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD Y SERA UTILIZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA COMUNIDAD
95862	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHÓ	CANVINIC	RURAL	026-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	803,854	241,156	241,156	241,156	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.60	60.0%	LA OBRA A TERMINADO FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE NO Y CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE DESPALME EN
83093	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (BARRIO OJO DE AGUA)	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	299,199	89,760	89,760	89,760	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.50	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES INCLUYE CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS DE CONCRETO
83106	ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE JEFATURA DE ZONA	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	227,712	68,313	68,313	68,313	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.48	48.0%	LA OBRA CONSISTE EN ENMALLADO PERIMETRAL EN OFICINAS DE LA JEFATURA DE ZONA CONSISTENTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION
82838	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHÓ	TZANEMBOLOM	RURAL	026-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,869,788	1,223,300	1,223,300	1,223,300	100.0%	0	0	KILOMETRO		0.70	0.49	70.0%	LA OBRA CONSISTE EN LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN ARENA DE ESPALTE DE EDIFICACIONES, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA
82761	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,653,377	1,589,832	1,589,832	1,589,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL		2,611.00	2,611.00	100.0%	LA OBRA A TERMINADO FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE NO Y CONSISTE EN EL REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, INCLUYE DESPALME EN
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
95933	CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS CVE 07DPR4385L	26-CHENALHÓ	BACHEN DE POCONICHIM	RURAL	026-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	556,220	166,866	166,866	166,866	100.0%	0	0	AULA		2.00	1.30	65.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULAS CON
82694	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA FRANCISCO VILLA CVE 07DPR4715M	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,662,195	1,635,202	1,635,202	1,635,202	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LA TEJERIA,
82727	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE 07DPB0116P	26-CHENALHÓ	CHIXILTÓN	RURAL	026-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,575,461	472,638	472,638	472,638	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	0.55	55.0%	DURANTE LA OBRA NO EXISTIO AVANCE FINANCIERO, SOLAMENTE AVANCE FISICO Y CONSISTE EN CONCRETO F C=150
82713	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07DPB1605L	26-CHENALHÓ	NATIVIDAD	RURAL	026-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,838,570	1,510,014	1,510,014	1,510,014	100.0%	0	0	CANCHA		1.00	0.90	90.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES INCLUYE CONCRETO F C=150 KG/CM2 EN
95973	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC CECYT NO. 18 CVE 07CTC0018Z	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	556,220	166,866	166,866	166,866	100.0%	0	0	AULA		2.00	1.00	50.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
83164	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	CANOLAL	RURAL	026-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,232,439	2,585,951	2,585,951	2,585,951	100.0%	0	0	VIVIENDA		231.00	208.00	90.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 231 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
95947	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	CHIMTIC	RURAL	026-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,169,560	1,084,780	1,084,780	1,084,780	100.0%	0	0	VIVIENDA		210.00	168.00	80.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 210 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
95875	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	IKALUM	RURAL	026-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	992,733	744,549	744,549	744,549	100.0%	0	0	VIVIENDA		48.00	42.00	87.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 48 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
95778	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	LINDAVISTA	RURAL	026-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	751,517	601,214	601,214	601,214	100.0%	0	0	VIVIENDA		88.00	84.00	95.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION 88 UNIDADES DE VIVIENDA, INCLUYE ARMEX PARA CADENA Y CASTILLO, PREPARACION DE MEZCLA
83202	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	TZABALHÓ	RURAL	026-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,396,131	1,797,099	1,797,099	1,797,099	100.0%	0	0	VIVIENDA		190.00	162.00	85.3%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 190 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
95795	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CENTRO POCONICHIM)	26-CHENALHÓ	POCONICHIM	RURAL	026-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,310,132	1,048,105	1,048,105	1,048,105	100.0%	0	0	VIVIENDA		100.00	95.00	95.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 100 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
83179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKIUKUM 1A FRACCION)	26-CHENALHÓ	TAKIUKUM	RURAL	026-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,252,533	1,252,533	1,252,533	1,252,533	100.0%	0	0	VIVIENDA		112.00	112.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 112 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
95471	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TAKIUKUM 2A. FRACCION)	26-CHENALHÓ	TAKIUKUM	RURAL	026-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,076,992	538,496	538,496	538,496	100.0%	0	0	VIVIENDA		87.00	70.00	80.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 87 UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN RECONSTRUCCION DE MUROS CON
81510	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHÓ	SANTA MARTHA	RURAL	026-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,225,428	1,225,428	1,225,428	1,225,428	100.0%	0	0	VIVIENDA		95.00	95.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
81491	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,904,180	2,323,344	2,323,344	2,323,344	100.0%	0	0	VIVIENDA		274.00	250.00	91.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MS PARA LA
82992	REHABILITACION DE VIVIENDA	26-CHENALHÓ	MAJOMUT	RURAL	026-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	842,386	842,386	842,386	842,386	100.0%	0	0	VIVIENDA		117.00	117.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
81523	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHÓ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	026-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,031,152	3,031,152	3,031,152	3,031,152	100.0%	0	0	VIVIENDA		421.00	421.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
81579	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHÓ	BENITO JUÁREZ	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	338,395	338,395	338,395	338,395	100.0%	0	0	VIVIENDA		47.00	47.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												14	15	16	17=16/14							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13											
82109	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	424,793	424,793	424,793	424,793	100.0%	0	0	VIVIENDA	59.00	59.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
82382	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,051,184	1,051,184	1,051,184	1,051,184	100.0%	0	0	VIVIENDA	146.00	146.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 146 VIVIENDAS PARA EL EJIDO SAN PEDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE
82973	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,388,763	2,388,763	2,388,763	2,388,763	100.0%	0	0	VIVIENDA	252.00	252.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO USHILUCUM CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM
82984	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	613,365	613,365	613,365	613,365	100.0%	0	0	VIVIENDA	83.00	83.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82022	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	CHOJOLHŌ	RURAL	026-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	452,345	452,345	452,345	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	66.00	85.7%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82414	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	NARANJATIC BAJO	RURAL	026-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,283,434	641,717	641,717	641,717	100.0%	0	0	VIVIENDA	101.00	76.00	75.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82172	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	PAJALTOJ	RURAL	026-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	481,958	481,958	481,958	481,958	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTR FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
82186	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	PATCRUZ	RURAL	026-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	552,835	442,268	442,268	442,268	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	32.00	82.1%	LA OBRA NO TUVO MOVIMIENTOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE
82202	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	PECHIKUIL	RURAL	026-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,727,669	1,295,752	1,295,752	1,295,752	100.0%	0	0	VIVIENDA	163.00	123.00	75.5%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82667	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	QUESHTIC	RURAL	026-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	199,063	199,063	199,063	199,063	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
81531	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	SAN JOSÉ MAJOMUT	RURAL	026-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	518,392	518,392	518,392	518,392	100.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
82158	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	SLUMKA	RURAL	026-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	283,505	283,505	283,505	283,505	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
82213	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	TANATE	RURAL	026-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	904,690	678,517	678,517	678,517	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	54.00	70.1%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82193	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	XINCHILVO	RURAL	026-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	928,785	928,785	928,785	928,785	100.0%	0	0	VIVIENDA	129.00	129.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05
82369	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	YABTECLUM FRACCIÓN DOS	RURAL	026-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,450,634	1,725,317	1,725,317	1,725,317	100.0%	0	0	VIVIENDA	334.00	234.00	70.1%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
128048	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	YABTECLUM FRACCIÓN TRES	RURAL	026-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,343,061	1,343,061	1,343,061	1,343,061	100.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y EL MONTO ANUAL INCREMENTO A DIFERENCIA DEL REPORTE ENVIADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
82487	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	YABTECLUM FRACCIÓN UNO	RURAL	026-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,198,424	599,212	599,212	599,212	100.0%	0	0	VIVIENDA	116.00	87.00	75.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
82435	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHŌ	YABTECLUM (PUEBLO VIEJO)	RURAL	026-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,725,218	1,060,185	1,060,185	1,060,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	182.00	155.00	85.2%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA
	CAMINOS RURALES																					
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																					
95959	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.775 KMS DE CAMINO RURAL	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,093,363	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.77	0.00	0.0%	LA OBRA NO SUFRIÓ NINGUN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMNO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+775, TRAMO
95980	APERTURA Y REVESTIMIENTO RURAL DE KM 0+000 AL 1+900	26-CHENALHŌ	JOLXIC	RURAL	026-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,000,000	1,652,500	1,652,500	1,652,500	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.19	0.72	60.5%	LA OBRA CONSISTE EN TERRACERA, DESMORTE PARA DENSIDAD Cien POR CIENTO VEGETACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO
82855	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALUNTUN)	26-CHENALHŌ	CRUZÓN	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,000,591	300,177	300,177	300,177	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.05	41.7%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO EXISTIO NINGUNA MODIFICACION Y CONSISTE EN DESMORTE, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES.
82892	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHŌ	MACUSHTETIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,245,365	710,935	710,935	710,935	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.56	0.42	75.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN
83081	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHŌ	MAJUMCHÓN	RURAL	026-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,103,951	331,185	331,185	331,185	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.23	46.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE MAJUNCHON EN TRAMOS AISLADOS
82876	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	26-CHENALHŌ	TEPEYAC	RURAL	026-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	991,618	715,227	715,227	715,227	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.04	2.56	83.9%	LA OBRA CONSISTE EN BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE
83023	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHŌ	EL TZAC	RURAL	026-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,071,974	321,592	321,592	321,592	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.46	1.35	54.9%	DURANTE EL TERCER PERIODO EXISTIO UNICAMENTE LA MODIFICACION DEL AVANCE FÍSICO Y LA OBRA CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE
	GASTOS INDIRECTOS																					
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE																					
83039	GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHŌ	CHENALHŌ	URBANO	026-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,066,328	1,003,778	1,003,778	1,003,778	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.49	49.0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SE DESTINARÁN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO, Y CONTROL
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																								13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												24		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
83126	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,030,200	1,030,200	693,120	693,120	67.3%		0	0	PROYECTO		1.00	0.70	70.0%	EL PROYECTO NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO
83119	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	344,523	241,166	241,166	241,166	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.70	70.0%	LA OBRA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL
	FORTAMUN										15,137,045	9,145,361	9,145,361	9,125,504	99.8%	0	0		38.00	24.32	64.0%			
	FORTAMUN																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
108742	CONSTRUCCION DE DE TERRAPLEN EN ESCUELA DE YIBELJOJ	26-CHENALHO	YIBELJOJ	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%		0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	MONTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA FUE
108686	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHAPAS	255,869	128,294	128,294	128,294	100.0%		0	0	OBRA		1.00	0.80	80.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE EXISTIO UN INCREMENTO EN EL TOTAL ANUAL DE LA OBRA A COMPARACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE
121808	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,000,000	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO PRESENTA NINGUN CAMBIO TANTO FISICO COMO FINANCIERO
108626	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BAJOBELTIC-BALUNTUN	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	713,345	648,496	648,496	648,496	100.0%		0	0	DOCUMENTO		1.00	0.95	95.0%	EXISTIO UN INCREMENTO EN TOTAL ANUAL DE LA OBRA A COMPARACION DEL 2DO. TRIMESTRE
	MEJORAMIENTO																							
121375	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ-SAN A. CARIDAD	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	243,186	162,124	162,124	162,124	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.85	85.0%	LA OBRA NO CUENTA CON NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE DETERMINA
108678	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, CABECERA - SACLUM	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	648,495	648,495	648,495	648,495	100.0%		0	0	DOCUMENTO		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y CONSISTE EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO QUE INICIARA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y
121332	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO CHIMIX-CANOLAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	162,124	81,062	81,062	81,062	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.80	80.0%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR LO TANTO NO SE TIENE NUMERO DE OBRA
121785	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO SLUMKA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	48,637	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE PERIODO NO PRESENTO NINGUN MOVIMIENTO FISICO Y FINANCIERAMENTE
121602	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	81,062	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO REGISTRA NINGUN AVANCE FISICO Y FINANCIERO
121773	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO YABTECLUM ZA FRACCION	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	97,274	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO PRESENTO NINGUN MOVIMIENTO FISICO Y FINANCIERAMENTE.
	MANTENIMIENTO																							
121305	COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS DE DESASOLVE DE RIO SAN PEDRO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	186,495	135,294	135,294	135,294	100.0%		0	0	EVENTO		1.00	0.73	73.0%	LA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO
121571	REHABILITACION	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	350,500	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA OBRA UN NO PRESENTA NINGUN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
121484	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICAS PARA OBRA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	33,408	33,408	33,408	33,408	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA PERO AUN NO TIENE NUMERO DE OBRA
123444	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	173,723	173,723	173,723	173,723	100.0%		0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA SURGIERON CAMBIOS Y SE DECIDIO UNIRLA CON LA OBRA: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
129568	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	284,018	256,912	256,912	256,912	100.0%		0	0	LOTE		1.00	0.95	95.0%	SE REALIZARON CAMBIOS CON RESPECTO A ESTA OBRA Y CONSISTE EN LA MODIFICACION DEL MONTO TOTAL ANUAL CON RESPECTO AL SEGUNDO
121428	ADQUISICION DE PANTALLA PARA SALA DE ESPERA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	19,857	19,857	19,857	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
108702	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA PRESIDENCIA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0003	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	992,700	992,700	992,700	992,700	100.0%		0	0	EVENTO		2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SER VALIDADO CAMBIO DE NOMBRE A: ADQUISICION DE
108728	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	478,600	478,565	478,565	478,565	100.0%		0	0	VEHICULO		1.00	1.00	100.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE NO
108389	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	619,769	454,174	454,174	454,174	100.0%		0	0	LOTE		1.00	0.76	76.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRES SE MODIFICÓ EL MONTO ANUAL DE LA OBRA
108639	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	485,000	312,976	312,976	312,976	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.65	65.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN DARLES MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE
	OTROS																							
121799	ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	192,889	0	0	0	0.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO PRESENTO NINGUN CAMBIO
108612	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	215,179	187,171	187,171	187,171	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
109442	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO ANALOGICOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	79,984	79,984	79,984	79,984	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
121508	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	81,398	72,756	72,756	72,756	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.90	90.0%	LA OBRA NO TIENE OFICIO DE REGISTRO
108585	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	145,000	88,600	88,600	88,600	100.0%		0	0	PROYECTO		1.00	0.61	61.0%	EN ESTA OBRA NO EXISTIO NINGUNA
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
121524	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	28,560	16,000	16,000											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública													TERCER TRIMESTRE de 2011											
ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
108517	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES OFICINAS	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	470,722	267,347	267,347	267,347	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.57	57.0%	EL IMPORTE ANUAL DE LA OBRA A SIDO AUMENTADO A COMPARACION DEL		
108655	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL DESAYUNOS ESCOLARES 2011	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHENALHO CHIAPAS	1,956,444	1,007,569	1,007,569	1,007,569	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.52	52.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO COMO PROYECTO PORQUE NO SE ENCUENTRA		
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 5 REGISTROS																								
	FORTAMUN										700,364	700,364	700,364	700,364	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%			
	FORTAMUN																							
	INVERSIÓN																							
	OBRA PUBLICA																							
	REHABILITACIÓN																							
81049	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	179,892	179,892	179,892	179,892	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2010 Y SE		
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
81406	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	211,494	211,494	211,494	211,494	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE HICIERON UNO Y AHORA		
81336	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	120,269	120,269	120,269	120,269	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO SE UNIERON Y AHORA SE LLAMA:		
	OTROS																							
81071	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	56,299	56,299	56,299	56,299	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MUSICALES PARA		
81035	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	026-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	132,410	132,410	132,410	132,410	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DE LAS ECONOMIAS 2010 Y RECURSO 2011 EL TOTAL DE LA OBRA ES		