

ANEXO III I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
	7-CHIAPAS RECURSO 2011	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	APORTACIONES FEDERALES 74 REGISTROS																						
	FAIS										144,875,479	144,875,479	144,875,479	101,647,859	70.2%	0	0		40,840.65	38,493.45	94.3%		
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
1953	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PANTEMAJAS	RURAL	FISM-004-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,482,256	1,482,256	1,482,256	1,184,203	79.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
2051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	BETHEL	RURAL	FISM-017-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,991,241	1,991,241	1,991,241	1,591,085	79.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
11394	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	CHUCHTEEL	RURAL	FISM-073-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	3,590,065	3,590,065	3,590,065	1,936,976	54.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DEL 95%	
2498	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	EL EDÉN	RURAL	FISM-049-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	901,073	901,073	901,073	568,860	63.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
4464	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-059-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,357,201	1,357,201	1,357,201	907,205	66.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 90%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
2470	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (JOL HICBATIL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-043-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	3,748,962	3,748,962	3,748,962	2,589,228	69.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES 90% HAST A LA FECHA	
	LETRINAS																						
4992	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	CHEN' HUCH MAJASIL	RURAL	FISM-065-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	899,034	899,034	899,034	754,282	83.9%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	29.00	27.00	93.1%		
2474	CONSTRUCCION DE 126 LETRINAS (POJCOL CHIQUINIVAL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-044-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	3,972,088	3,972,088	3,972,088	3,038,377	76.5%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	126.00	110.00	87.3%		
5376	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS	31-CHILÓN	PUENTE CANTELA	RURAL	FISM-69-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	490,896	490,896	490,896	479,353	97.6%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	16.00	16.00	100.0%		
2115	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	31-CHILÓN	LEMLAJANTON	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	797,739	797,739	797,739	451,811	56.6%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	26.00	22.00	84.6%		
2443	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	NA-CHIJ	RURAL	FISM-036-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	889,777	889,777	889,777	876,367	98.5%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%		
5377	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS	31-CHILÓN	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	FISM-070-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	920,458	920,458	920,458	594,961	64.6%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%		
2469	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS	31-CHILÓN	NUEVA JERUSALEN	RURAL	FISM-042-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,073,885	1,073,885	1,073,885	322,165	30.0%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	35.00	34.00	97.1%		
4692	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILÓN	BETANIA	RURAL	FISM-062-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,135,237	1,135,237	1,135,237	769,958	67.8%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	37.00	37.00	100.0%		
5079	CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS	31-CHILÓN	MONTEPIO	RURAL	FISM-067-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,411,350	1,411,350	1,411,350	967,233	68.5%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%		
5188	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILÓN	NICHEL	RURAL	FISM-068-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,487,938	1,487,938	1,487,938	823,579	55.4%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	48.00	45.00	93.8%		
2389	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN PEDRO TULIJÁ	RURAL	FISM-028-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,534,093	1,534,093	1,534,093	1,293,212	84.3%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	50.00	50.00	100.0%		
5379	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS (1A ETAPA)	31-CHILÓN	AURORA GRANDE	RURAL	FISM-072-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,550,052	1,550,052	1,550,052	981,648	63.3%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	50.00	40.00	80.0%		
2426	CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO CACUALA	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,564,777	1,564,777	1,564,777	1,049,874	67.1%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	51.00	51.00	100.0%		
2477	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILÓN	JOLAKIL	RURAL	FISM-045-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,902,270	1,902,270	1,902,270	1,085,112	57.0%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	62.00	50.00	80.6%		
2109	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILÓN	XAQUILÁ	RURAL	FISM-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,902,270	1,902,270	1,902,270	1,902,270	100.0%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	62.00	62.00	100.0%		
1995	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS	31-CHILÓN	MAJ CHUM	RURAL	FISM-011-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	2,086,354	2,086,354	2,086,354	2,068,540	99.1%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	68.00	68.00	100.0%		
2128	CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS	31-CHILÓN	PANTELA	RURAL	FISM-024-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	2,300,302	2,300,302	2,300,302	2,246,367	97.7%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	72.00	72.00	100.0%		
2387	CONSTRUCCION DE 80 LETRINAS	31-CHILÓN	YOC-SAC'JUN	RURAL	FISM-027-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	2,454,528	2,454,528	2,454,528	1,464,462	59.7%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	80.00	70.00	87.5%		
2491	CONSTRUCCION 45 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURAL	FISM-048-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,380,705	1,380,705	1,380,705	733,479	53.1%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	45.00	40.00	88.9%		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
1946	CONSTRUCCION DE CANTARILLA DE LOSA DE 6.00 X 4.20 MTS KM. 1-030, SOBRE CAMINO, TRAMO BENITO JUAREZ.HORIZONTE ANAWITZ	31-CHILÓN	HORIZONTE	RURAL	FISM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,050,185	1,050,185	1,050,185	1,050,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
1944	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS (ESTANCIA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	889,769	889,769	889,769	888,732	99.9%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%		
1945	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	SACLUMIL	RURAL	FISM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,012,496	1,012,496	1,012,496	998,834	98.7%	0	0	LETRINA, 0 METROS CUBICOS	33.00	33.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
11399	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	JOYBÉ	RURAL	FISM-074-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,805,595	1,805,595	1,805,595	541,678	30.0%	0	0	METROS	3,380.00	3,100.00	91.7%		
4587	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INMINODINAS)	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	FISM-060-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	2,231,602	2,231,602	2,231,602	1,824,646	81.8%	0	0	METROS	5,745.70	5,745.70	100.0%		

ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21		24											
1967		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1 ETAPA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,211,556	3,211,556	3,211,556	962,369	30.0%	0	0	METROS	1,638.00	1,300.00	79.4%		
2012		PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL 1 SECCION	31-CHILÓN	TZAJALÁ	RURAL	FISM-013-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COSNTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,064,879	3,064,879	3,064,879	2,162,924	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	4,107.80	4,107.80	100.0%		
2008		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ITURBIDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-012-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,476,897	2,476,897	2,476,897	1,512,502	61.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,741.00	1,741.00	100.0%		
5069		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-066-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	2,715,986	2,715,986	2,715,986	1,279,490	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,099.10	1,800.00	85.8%		
2034		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL	31-CHILÓN	NAZARETH	RURAL	FISM-016-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,574,987	2,574,987	2,574,987	1,830,865	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.40	2,000.00	59.6%		
2421		PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALLENDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-031-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,798,740	2,798,740	2,798,740	2,511,865	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824.68	1,824.68	100.0%		
2020		PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	31-CHILÓN	BELÉN	RURAL	FISM-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,061,139	2,061,139	2,061,139	1,581,785	76.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,350.00	100.0%		
		ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
		RED DE ELECTRICIDAD																						
2382		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	CHEWAL MUQUENAL	RURAL	FISM-2011-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,752,680	2,752,680	2,752,680	2,282,849	82.9%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%		
2466		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	NAPAQUILJA	RURAL	FISM-041-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,512,346	2,512,346	2,512,346	753,703	30.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%		
2131		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SAN PEDRO PULEMAL	RURAL	FISM-025-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,760,435	1,760,435	1,760,435	1,335,218	75.8%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%		
1985		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SAN PEDRO PUXILA	RURAL	FISM-009-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,866,220	3,866,220	3,866,220	3,376,370	87.3%	0	0	POSTE	62.00	62.00	100.0%		
1990		CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANULJA)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO BULUJIB	RURAL	FISM-010-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,919,956	1,919,956	1,919,956	1,890,877	98.5%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%		
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
		PRIMARIA																						
5378		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.2 X 16.2 EN ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 07DPB1255X	31-CHILÓN	CANXANIL	RURAL	FISM-071-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	387,326	387,326	387,326	116,198	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO TIENE UN 80%	
4427		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN ESC. PRIM. INDIGENA JAIME NUÑO C.C.T. 07DPB2204X	31-CHILÓN	UJCAYIL	RURAL	FISM-052-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	508,069	508,069	508,069	383,901	75.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2455		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC PRIM BILINGUE CUANJATEMOC C.C.T. 07DPB0509K	31-CHILÓN	EL PIEDRÓN	RURAL	FISM-038-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	441,785	441,785	441,785	431,302	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2481		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM BILINGUE CARLOS DARWIN CLAVE 07DPB2513B	31-CHILÓN	K'ANTAJTİK	RURAL	FISM-046-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	611,302	611,302	611,302	611,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4714		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE 07DPB1612V	31-CHILÓN	JOL CATARRKAYA 1A. SECCION	RURAL	FISM-063-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	776,317	776,317	776,317	643,748	82.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE OBRA ES 95%	
2521		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y TECHADO EN LA ESC. PRIM BILINGUE MAUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 07DPB1240M	31-CHILÓN	CHABAN	RURAL	FISM-051-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,457,517	1,457,517	1,457,517	1,009,358	69.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 85%	
2408		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA CLAVE 07DPB24315	31-CHILÓN	TACUBA NUEVA	RURAL	FISM-029-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,729,752	1,729,752	1,729,752	1,572,652	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4728		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.2 X 16.2 EN LA ESC. PRIM 24 DE FEBRERO C.C.T. 07DPB1198W	31-CHILÓN	OXJETJA	RURAL	FISM-064-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	646,596	646,596	646,596	498,643	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
4463		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USSO MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE C.C.T. 07DPB1649I	31-CHILÓN	YOCHIBJA	RURAL	FISM-058-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	441,785	441,785	441,785	132,539	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE LA CANCHA DE UN 80%	
2453		CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE 17.00 X 30.00 EN ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DA0006A	31-CHILÓN	CAMPO BOLONTINA	RURAL	FISM-037-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,371,984	1,371,984	1,371,984	520,741	38.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 90% HASTA LA FECHA	
2432		CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA CLAVE:07DPB4404L	31-CHILÓN	NAHILTÉ 1RA. SECCION	RURAL	FISM-034-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,548,121	1,548,121	1,548,121	1,448,756	93.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
2511		CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. BILINGUE TIERRA LIBERTAD CLAVE 07DPB0556M	31-CHILÓN	LA VICTORIA	RURAL	FISM-050-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE	1,346,996	1,346,996	1,346,996	921,521	68.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DE ESTA OBRA ES DE 80%	
		CAMINOS RURALES																						
		CAMINOS RURALES																						
2483		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA BELEN-RANCHERIA JULBACJIMIL DE KM. 2+000 AL KM. 4+056 (SEGUNDA ETAPA)	31-CHILÓN	JULBAJPMIL	RURAL	FISM-047-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,342,477	2,342,477	2,342,477	2,173,327	92.8%	0	0	KILOMETROS	2,056.00	2,056.00	100.0%		
1982		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RANCHERIA GUADALUPE AMAYTIC-RANCHERIA MASANILHA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+535 KM	31-CHILÓN	MASANILJA	RURAL	FISM-008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	4,035,674	4,035,674	4,035,674	2,207,836	54.7%	0	0	KILOMETROS	2.45	2.45	100.0%		
4460		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL OCOTAL-SACUN (DEL KM 0+000 AL KM. 1+500) (SACUN)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-055-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,959,609	2,959,609	2,959,609	2,638,979	89.2%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%		
2440		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN JUAN (BACHAJON)-LAS LIMAS DEL KM. 0+00 AL KM. 1+306.78	31-CHILÓN	LAS LIMAS	RURAL	FISM-035-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,192,861	3,192,861	3,192,861	1,782,839	55.8%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%		
4461		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MOJONTZUYIL-LOS MANGOS DEL KM. 0+00 AL KM. 2+119.075	31-CHILÓN	LOS MANGOS	RURAL	FISM-057-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	2,520,764	2,520,764	2,520,764	756,229	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.11	2.11	100.0%		
2027		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA ZEPÉL HACTEEL - RANCHERIA TSULAJANJA DEL KM 0+000 AL KM. 2+133	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIEO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,846,065	2,846,065	2,846,065	1,881,215	66.1%	0	0	KILOMETROS	2.13	2.13	100.0%		

ANEXO III																							
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1975		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1 ETAPA TRAMO 0+000 AL KM. 0+800	31-CHILÓN	ALÁN BOLONTINA	RURAL	FISM-006-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,063,580	3,063,580	3,063,580	2,398,773	78.3%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
11404		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: TZAJALTE-BRETAÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 KM	31-CHILÓN	BRETAÑA	RURAL	FISM-075-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,027,753	3,027,753	3,027,753	1,717,683	56.7%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.00	80.0%	
		RECONSTRUCCIÓN																					
11546		CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. (CHILON-YAJALON)-JUXUECHEJ DEL KM 0+000 AL KM 3+000	31-CHILÓN	JUXUECHEJ	RURAL	FISM-076-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CE CHILON CHIAPAS	1,141,865	1,141,865	1,141,865	432,559	37.9%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
		REHABILITACIÓN																					
4457		CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO YALTZEMEN, GALILEA,CRUZ GABRIEL,CENTRO MUQUIL, SAN JOSE MUQUIL,CRUZ GABRIEL 2 SECCION Y BAYULUMASH SINAI	31-CHILÓN	YALTZEMEN	RURAL	FISM-054-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,899,122	3,899,122	3,899,122	2,695,482	69.1%	0	0	KILOMETROS	11,200.00	11,200.00	100.0%	
2409		CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 22+100 Y SEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM. 2+500	31-CHILÓN	LOQU'IB-JÁ	RURAL	FISM-030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,273,469	3,273,469	3,273,469	3,123,517	95.4%	0	0	KILOMETROS	24.60	24.60	100.0%	
2459		CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A ZEPELACTE KM 22+100 AL KM. 40+000	31-CHILÓN	CENTRO SAN GABRIEL	RURAL	FISM-040-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,490,150	2,490,150	2,490,150	1,939,355	77.9%	0	0	KILOMETROS	17.90	17.90	100.0%	
4670		CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA FE DURAZNAL-RANCHERIA SANTA ROSA DEL KM 0+000 KM 2+600	31-CHILÓN	SANTA ROSA	RURAL	FISM-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,001,747	2,001,747	2,001,747	1,666,871	83.3%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.40	92.3%	
1978		CONSERVACION DE CAMINO (TRAMO SANTA ROSA MAMALIK-ENTROQUE CAMINO A GUAQUITEPEC)	31-CHILÓN	SANTA ROSA MAMALIK	RURAL	FISM-007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,870,981	2,870,981	2,870,981	2,172,336	75.7%	0	0	KILOMETROS	2.99	2.99	100.0%	
2055		MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE CHACAJCOLA-JOL CHEMENJA	31-CHILÓN	JOL CHAMENJA	RURAL	FISM-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	3,200,187	3,200,187	3,200,187	2,891,029	90.3%	0	0	KILOMETROS	14.09	14.09	100.0%	
		GASTOS INDIRECTOS																					
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																					
13146		GASTOS INDIRECTOS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-GI-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	5,565,081	5,565,081	5,565,081	3,300,434	59.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	LLEVA UN AVANCE DE 60%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
		OPERATIVA																					
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																					
11583		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PRODIM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	120,059	120,059	120,059	120,059	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
		MOBILIARIO																					
11581		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PRODIM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	23,949	23,949	23,949	23,949	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
		ORGANIZACIONAL																					
		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																					
13129		CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PRODIM-004-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	927,513	927,513	927,513	742,010	80.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES 1 INFORME Y TIENE UN AVANCE FISICO DE 80%
		TECNICAS																					
		ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																					
11563		CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-PRODIM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,574,114	2,574,114	2,574,114	1,227,217	47.7%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	LLEVA A UN 48% DE AVANCE
		FORTAMUN										17,859,721	17,764,180	17,764,180	9,583,622	53.9%	0	0		4,215.30	4,081.30	96.8%	
		INVERSION																					
		OBRA PUBLICA																					
		CONSTRUCCIÓN																					
17011		APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE (CALLE INNOMINADA)	31-CHILÓN	BAHTZIBILTIC	RURAL	FAFM-006-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	1,663,506	1,663,506	1,663,506	1,150,461	69.2%	0	0	METRO LINEAL	3,976.30	3,976.30	100.0%	
		MODERNIZACIÓN																					
16742		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	MUC'ULJA'	RURAL	FAFM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	110,200	110,200	110,200	110,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
		OBLIGACIONES FINANCIERAS																					
27313		PAGO DE ADEUDO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAFM-025-2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON	1,500,000	1,500,000	1,500,000	839,403	56.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO TIENE UN 56%
21867		PAGO DE LAUDOS DE EXEMPLADOS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-024-2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
		ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																					
17085		ADQUISICION REFACCIONES Y COMBUSTIBLES DE LA PATRULLAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-010-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,443,200	1,443,200	1,443,200	615,318	42.6%	0	0	PERSONA	8.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 40%
17231		ADQUISICION D UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y 5 PATRULLAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-012-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,131,706	2,036,169	2,036,169	2,036,169	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	
17744		CONTRATACION DE LA POLICIA MUNICIPAL 2011	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-013-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,100,568	7,100,568	7,100,568	3,178,473	44.8%	0	0	PERSONA	100.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 44 %
18553		CONTRATO DE JUEZ CALIFICADOR	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-017-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,010	121,010	121,010	44,499	36.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 60%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																					
19267		ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO DE OBRAS PUBLICAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FAFM-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	2,031,981	2,031,981	2,031,981	599,087	29.5%	0	0	INFORME	15.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 30%
21714		ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO SAN SEBASTIAN Y PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CABECERA MUNICIPAL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	260,000	260,000	260,000	130,000	50.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III																											
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																											
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
	14	15											16	17=16/14													
															13										14	15	16
1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
21531		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		31-CHILÓN		SAN MARTIN CRUZTÓN		RURAL		FAFM-022-2011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILO CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	75,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
19247		PERSONAL DE CONFIANZA PROTECCION CIVIL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-019-2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	587,550	587,550	587,550	285,016	48.5%	0	0	PERSONA	8.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 48%				
21098		PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL	31-CHILÓN	SAN MARTÍN CRUZTÓN	RURAL	FAFM-021-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	480,000	480,000	480,000	240,000	50.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 100%				