

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 33 REGISTROS																						
FAIS											27,520,634	19,180,662	17,601,502	17,601,502	91.8%	0	0		9,009.48	3,603.85	40.0%	
FISM																						
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
182532	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO EL ENCANTO	74-PANTELHO	SAN ANTONIO EL ENCANTO	RURAL	066-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,515,205	454,562	454,562	454,562	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	
144061	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CARALAMPIO	74-PANTELHO	SAN CARALAMPIO	RURAL	066-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,256,811	614,532	614,532	614,532	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
144070	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ISIDRO VIEJO	74-PANTELHO	SAN ISIDRO VIEJO	RURAL	066-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	473,749	473,749	473,749	473,749	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
144065	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOAQUIN	74-PANTELHO	SAN JOAQUIN	RURAL	066-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,437,590	731,277	731,277	731,277	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
144027	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	74-PANTELHO	SAN BENITO	RURAL	066-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,620,330	1,620,330	1,620,330	1,620,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
144081	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN GUADALUPE LA LAMINA	74-PANTELHO	GUADALUPE LA LAMINA	RURAL	066-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	425,173	425,173	425,173	425,173	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.15	15.0%	
144026	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	74-PANTELHO	EL ROBLAR CHISHTONTIC	RURAL	066-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,864,086	1,864,086	1,864,086	1,864,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																					
	CONSTRUCCION																					
144028	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON ESTRUCTURRA TIPO RC EN LA ESC. PRIM. SEBASTIAN VIZCAINO	74-PANTELHO	LA VICTORIA	RURAL	066-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	747,140	747,140	747,140	747,140	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80.00	80.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					
	AMPLIACION																					
144109	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO EL REPARTO	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	294,080	128,677	128,677	128,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	144.00	30.0%	
144489	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO LOS NARANJOS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	496,260	217,143	217,143	217,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	324.00	40.0%	
144096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO SAN FELIPE	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	238,940	104,550	104,550	104,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	125.00	32.1%	
144469	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN BARRIO SANTA CRUZ	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	367,600	160,847	160,847	160,847	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	240.00	40.0%	
144140	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN DOLORES PETAQUIL	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	146,580	65,255	65,255	65,255	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	63.00	30.0%	
144398	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN FRACCION SAN MARTIN EL TRIUNFO	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	73,520	32,169	32,169	32,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	60.00	50.0%	
144154	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA GALILEA	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	209,400	93,222	93,222	93,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	90.00	30.0%	
144210	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA MARAVILLA	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	183,800	80,423	80,423	80,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	180.00	60.0%	
144172	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA REFORMA	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	355,980	158,477	158,477	158,477	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.00	153.00	30.0%	
144435	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN NUEVA SANTA ROSA	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	188,460	83,900	83,900	83,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	135.00	50.0%	
144249	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN PARAISO ZEPELTON	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	272,220	121,189	121,189	121,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	156.00	40.0%	
144232	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN FERNANDO	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	157.00	34.9%	
144277	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN JOSE BOCHTIC	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	230,340	102,544	102,544	102,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	330.00	132.00	40.0%	
144124	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN JOSE BUENAVISTA PRIMERO	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	157.00	34.9%	
144299	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN LUIS USIG	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	135.00	30.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
144189	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN MIGUEL LOTEROS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	272,220	121,189	121,189	121,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	136.00	34.9%		
144321	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN SAN RAFAEL	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	314,100	139,833	139,833	139,833	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	112.00	24.9%		
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
144033	APERTURA DE CAMINO RURAL (PRIMERA ETAPA)	74-PANTELHO	EMILIANO ZAPATA SEGUNDO	RURAL	066-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,911,351	1,148,485	1,148,485	1,148,485	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.10	0.77	70.0%		
	MANTENIMIENTO																						
144029	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA ESQUIPULAS DEL KM. 0+000 AL 6+435	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	066-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,794,251	1,676,550	1,676,550	1,676,550	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.43	6.11	95.0%		
144025	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PIEDAD-EL PORVENIR	74-PANTELHO	EL PORVENIR	RURAL	066-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,125,639	1,125,639	1,125,617	1,125,617	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%		
144034	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 2+678	74-PANTELHO	CORRALITO PEDERNAL (ZAQUILA)	RURAL	066-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	747,564	747,564	747,564	747,564	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.75	2.75	100.0%		
144031	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 4+200	74-PANTELHO	LA ISLA	RURAL	066-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,754,568	1,754,568	957,319	957,319	54.6%	0	0	KILÓMETROS	4.20	3.57	85.0%		
144030	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 5+000	74-PANTELHO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	066-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,868,090	2,868,090	2,247,944	2,247,944	78.4%	0	0	KILÓMETROS	5.00	4.75	95.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																						
144019	GASTOS INDIRECTOS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	928,858	700,000	557,087	557,087	79.6%	0	0	INFORME TECNICO	1.00	0.60	60.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	TECNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																						
144022	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	464,429	200,000	181,170	181,170	90.6%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,000.00	1,000.00	50.0%		
<b>APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>																							
<b>FORTAMUN</b>											1,453,532	980,565	980,565	980,565	100.0%	0	0		378,801.00	234,857.00	62.0%		
<b>FORTAMUN</b>																							
OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
144035	PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	066-03-0017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	208,880	208,880	208,880	208,880	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																						
144057	DESAYUNOS ESCOLARES 2011	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	066-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,244,652	771,683	771,683	771,683	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	378,800.00	234,856.00	62.0%	EN EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA	